

NTR3 - Nitra celkovo / projekt č.3

NTR3 - MHD zastávky (výmena prístreškov euroAWK)

fáza	predmet	dátumy / časová os	účasť / rieši	téma / popis	uskutočnené / bližšia špecifikácia
01 IZM - INVESTIČNÝ ZÁMER - úvodné podklady na spracovanie po začatie prác na 1. etape					
		február			
zadanie	koordinácia	27.2.2023	rokovanie	k dlažbe	bol. P. Kondrila- zaslaný zápis je v administratíva-zápisy
		marec			
F	spracovanie	22.3.2023	ÚHA	spracoval materiál na AWK 4 - zmena tab.	uskutočnené, zaslané na AWK
		apríl			
príprava	požiadavka 1	12.4.2023	AWK	k zastávke oproti VBC- poloha sietí, žiadosť o rozhodnutie s postupom prác a rieš. dlažby	
	výber dlažby	13.4.2023	AWK	predložená vzorka	odsúhlasená ÚHA
	odpoveď požiadavka 1	27.4.2023	ÚHA	k zastávke oproti VBC	zaslané na AWK - požiadavka o nové ohlásenie a doplnenie vyjadrení

ETAPA I. - ukončená (počet lokalít 18) (1. Fr.Mojtu-ČSOB, 2.Chrenovská cesta-Závodský, 3. Chrenovská cesta-OBI, 4.Štúrova-VBC, 5.Dlhá/Ďurčanského, 6. Akademická, 7.Štúrová-Azylový dom, 8. Výstavná-LIPA, 9.Dlhá-domček, 10. Fatranská-LIPA, 11.Dlhá-Gorazdova, 12.Tr.A.Hlinku-SPU, 13. Boženy Slančíkovej-P Jednota, 14.Chrenovská-NAY, 15. Tr.A.Hlinku-UKF, 16. Mostná DAB, 17. Nábregie mládeže-Lomnická, 18. Tr. A.Hlinku - cintorín)

		máj			
realizácia	realizácia I.Et	05-xx/2023	AWK	realizácia	prebiehajúce, predpríprava ako demontáž pôvodných zastávok začala uz 8.3.2023 s konkrétnymi lokalitami
	dokončenie realizácie	5.6.2023	AWK	AWK avizuje dokončenie I. et, prvých 20 ks prístreškov - mailom foto doloženie vyhotovenia prístreškov	drobné nedorobené časti avizuje dokončiť k dňu stretnutia 7.6.2023
dovzdaniu diela	kontrola realizácie	6.6.2023	ÚHA, OD	tvaromiestna obhliadka 1.etapy zastávok (pripomienky prebraté osobne na stretnutí 7.6.2023)	uskutočnené, vyhotovená fotodokumentácia, a vpísané všetky pripomienky ÚHA k osadeniu dlažby a OD zastávkam celkovo, potrebných k náprave
	stretutie	7.6.2023	MSÚ, AWK	príprava II.etapy zastávok, kontrola realizácie 1.etapy, dohodnutý ďalší postup	uskutočnené - potreba vyšpecifikovania všetkých pripomienok k II. Etape a požiadaviek mesta na AWK a naopak k predpríprave územia pred realizáciou
		júl			

kontrola k o	kontrola	14.7.2023	OD (ÚHA)	zaslanie sumáru pripomienok k I.etape sumár	PDF s dopísaním pripomienok do fotodokumentácie
	prebratie diela I.et	07.06.2023	OD	na stretnutí	OD dostalo kľúče od vitrín v prístreškoch pre vkladanie grafikonu
	-----	august	-----	-----	-----
	dokončenie opráv	22.8.2023	AWK	oprava polepy (následne OD kontrola na mieste)	zaslanie foto dokumentácie k vyhotoveniu/ oprave polepov na zastávkach s novým fontom

et II. ETAPA II. - ukončená (počet lokalít 8) (1.Výstavná, 2.Štef.Tr.tržnica, 3.Štef.Tr.Satur,4. Mlyny, 5. Tr.A.Hlinku SPŠ, 6.OC Centro, 7.Štef.Tr.Stavex, 8.Nábřežíe n

príprava pred realizáciou - koordinácia	-----	jún	-----	-----	-----
	stretnutie	7.6.2023	MSÚ, AWK	príprava II.etapy zastávok, kontrola realizácie 1.etapy, dohodnutý ďalší postup (zápis)	uskutočnené - potreba vyšpecifikovania všetkých pripomienok k II. Etape a požiadaviek mesta na AWK a naopak k predpríprave územia pred realizáciou
	obhliadka	16.-20.6.2023	AWK, OD	obhliadka výberu II.etapy pripravovaných zastávok na realizáciu	OD koordinoval polohy zastávok, vyhotovená foto dokuemntácia, zápis
	obhliadka	26.6.2023	ÚHA, AWK	obhliadka výberu II.etapy pripravovaných zastávok na realizáciu	ÚHA koordinuje výber povrchov na zastávky, zápis zo stretnutia bol vyhotovený ale ÚHA prisľúbil doplňujúce odpovede na otázky zaslať dodatočne mailom.
	-----	júl	-----	-----	-----
	komunikácia	4.7.2023	AWK, ÚHA, OD	požiadavka o doplnenie do zápisu	ÚHA odpovede
	-----	september	-----	-----	-----
	potvrdenie	4.9.2023	OD	súhlasné stanovisko N-centro k polohe zastávky	potvrdenie mailové od N centro
	komunikácia	8.9.2023	AWK	doplnený zápis k II. Etape na základe komunikácie	uložené
	výber materiálu	26.9.2023	ÚHA	odsúhlasenie typu dlažby KOCKA	realizované
interné stretnutie	27.9.2023	MSÚ	prebratie pokynov k príprave II.etapy a úloh na zodpovedných vedúcich	dohodnutý ďalší postup - momentálne žiadne nové kroky na ÚHA	
realizácia	-----	október	-----	-----	-----
	realizácia II.etapa	02.10.2023	AWK	začatie prác	výkopové práce, základy, postupne osádzanie
	overenie	31.10.2023	ÚHA-MSÚ	4-modul zastávka, SPŠ	zákres pokládky dlažby pri dodržaní 25m2 plochy, pre potreby overenia ohlásenia NSK-SPŠ
	-----	december	-----	-----	-----
kontrola, odovzdanie,	20.12.2023	ÚHA, AWK	kontrola realizácie diela, obhliadka , preberacie protokoly, fotodokumentácia	vyhotovené zápisy, resp nedostatky do preberacích protokolov, nutné k doplneniu (v dobre zlepšenia + °C okolo +10°), tiež neboli vyhotovené polepy z dôvodu mrazov	
2024	-----	2024	-----	-----	
-----	-----	február	-----	-----	
doplnenie	22.02.2024	AWK	vyhotovenie polepov názvov zastávok	uskutočnené, vyhotovené foto	
-----	-----	apríl	-----	-----	

+	DOKONČENIE, OPRAVY	30.04.2024	AWK	dokončené nedorobky, štefaniková trieda	zaliatie kociek pred tržnicou, + foto
		máj			
+	DOKONČENIE, OPRAVY	10.05.2024	AWK	dokončené nedorobky, centum	city light, kladenie dlažby okolo

et.III

ETAPA III. - aktuálne prebieha (22.lokalít) (1. Fr. Mojtu, 2. Dolnočermánska -hasiči, 3. Dolnočerm.-ZŠ, 4. Mostná, 5.Hollého, 6. Štúrova-pred objazdom, 7. Štúrová-SAD, 8.Hodžova-Štf.Trieda, 9. Hviezdoslavova tr.I, 10. Hviezdoslavova tr. II., 11. Hviezdoslavova tr.III., 12.Dlhá-Gorazdova, 13. Výstavná, 14. Štf trieda-Špitalska, 15. Zobor, Kláštorská, 16.Nábr. mládeže-PZ SR, 17. Tr. A.hlinku -hotel Olympia, 18. Štef. TR.-prior 2x, 19.Popradská-Latino, 20.Štúrova-Tesco, 21.Staničná, 22. Výstavná-oproti OC centro

2024		2024			
		február			
admin.	obhliadka	08.02.2024	ÚHA, AWK, OD	22. nových lokalít, k výberu dlažby, osadeniu zastávok a podmienok realizácie	uskutočnené, zápis
admin.	stretnutie	28.02.2024	MSÚ, AWK	konzultácia k výberu ďalšieho počtu prístreškov, a ďalšie časti spojené s OM- a polohy zastávok	pravdepodobne k etepa IV., zápis
		marec			
	podklady	18.-21.3.2023	ÚHA	na AWK, zasielané mailom	výber dlažby, zameranie IS
admin.	info	27.03.2024	ÚHA, OD (OM)	zaslane info na OM, k odstraneniu nabíjačky	umiestnené v prístrešku
		apríl			
	podklady	19.04.2024	AWK	GDT zameranie	polohy zastavky pred priorom
		máj			
	začatie prác	15.05.2024	AWK	info na ÚHA, MSÚ ohľadne začatia prác, dovezené prvé prístrešky, nemontované kvôli nepriazni počasia	uskutočnené, komunikácia, dodatočne mailom
		jún			
admin.	koordinácia	05.06.2024	MSÚ (VMČ)	mailom, k podkladu do MZ, citylighty	kontrola všetkých dodatočných povolení
	tabuľka	05.06.2024	AWK	čísla spisov ÚHA	poslané
	stretnutie	13.06.2024	MSÚ, VMČ, AWK	zápis OM	
	info	30.06.2024	AWK	predpoklad dokončenia prác (info od Awk z dňa 21.05.2024) predĺženie závidi os počasia	

et. IV ETAPA IV.

		mesiac			