



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	830/2021
<b>Názov materiálu:</b>	Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami“
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva NTS a.s.
<b>Napísal:</b>	Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva NTS a.s.
<b>Prizvať:</b>	Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva NTS a.s.
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	22.04.2021
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	15.04.2021
<b>Návrh na uznesenie:</b>	„na osobitnej strane“
<b>Podpis predkladateľa:</b>	

## Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o

Informatívnu správu o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami“

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami“

## **Informatívna správa pre Mestské zastupiteľstvo Nitra o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s odovzdávajúcimi stanicami.**

---

V roku 2020 bola realizovaná 2. etapa 2. časť diela, ktorá rieši modernizáciu tepelného hospodárstva na území mestskej štvrte Klokočina II, ulice Čajkovského, Bizetova, Bellova, Beethovenova a Partizánska. Boli zrušené tri lokálne kotolne /VS4, VS5 a VS6/ a vybudovaných 56 objektových odovzdávacích staníc tepla, 1 530 m hlavných potrubných vedení a 7 905 m sekundárnych potrubných vedení, ako i optické zariadenia pre vzájomnú komunikáciu a dispečerské riadenie sústavy centrálného zásobovania teplom. Uvedené práce boli realizované v mesiacoch máj až september, teda bez väčšieho prerušenia dodávok teplej úžitkovej vody a ukončené bez ohrozenia dodávok tepla pre konečných odberateľov.

Koordinátorom projektových prác a autorským dozorom je poverený generálny projektant stavby Ing. Havrlent, koordinátorom bezpečnosti práce a vypracovaním BOZP bol poverený Ing. Šemelák a stavebný dozor na základe zmluvy vykonáva Ing. Žák.

2.etapa 2.časť diela bola vysúťažená vo výške 3 786 322,02 eur, skutočné náklady predstavovali 3 847 007,12 eur, čo je navýšenie o 1,6%, ktoré bolo NTS a.s. Nitra akceptované dodatkom k základnej zmluve s generálnym dodávateľom stavby, Metrostav a.s. Praha.

Sprevádzkovanie tejto časti diela bolo k 30.9.2020 a podanie návrhu na kolaudačné rozhodnutie 12.11.2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa kolaudačné obhliadky uskutočnili v posledných dňoch marca 2021 a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 9.4.2021.

V roku 2021 budú práce na stavbe pokračovať 2.etapou,3.časťou v lokalite Klokočina III na uliciach Novomestského, Baničova, Škultétyho, Petzwalova a Jedlíkova kde sa preinvestuje, plánovaných 4 610 161,21 eur zrušením 5 lokálnych kotolní /VS7,VS8,VS9,VS10 a VS11/ a vybudovaním 2 x 5 182 m nového potrubného vedenia a 72 odovzdávacích staníc tepla. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na odovzdaní staveniska, aby v priebehu mesiaca máj bola začatá realizácia stavby. Predpokladané ukončenie prác na tejto časti je v priebehu mesiaca september, tak aby nebol ohrozený termín dodávok tepla koncovým odberateľom. Dodávka teplej úžitkovej vody počas celej realizácie prác bude zabezpečená, okrem krátkodobých odstávok pri prepojoch starej a novej distribučnej sústavy.