

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 27.01.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 31.12.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 11.01.2022

Príloha č.1 k mat.č. 801/2021 (uzn. č.100/2021-MZ, zo dňa 17.03.2021)

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2022

31.12.2021

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000							
Investície FRM KÚ1 - Nitra	610 940							
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	81 060							
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	121 100							
Investície FRM KÚ4 - Zobor	60 660							
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	166 460							
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	36 470							
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	6 360							
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	73 280							
Investície FRM KÚ9 - Kynek	39 380							
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	57 290							
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200							
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000							

spracovali: Ing. Bieliková, Ing. Matula

Klasifikacia	Názov klasifikácií	Aktuálny stav	Termín zrealizovania
716	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	oslovený Ing. Malík ZsVS, potrebné rokovanie s budúcim investorom na susediacom pozemku	28.2.2022
716	Reorganizácia ulice Hollého	v realizácii	31.5.2022
716	PD Radlinského - úver 2021	v realizácii	31.8.2021
716	PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7	v rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb (dopravný inžinier)	31.5.2022
716	PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7	v rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb (dopravný inžinier)	31.5.2022
716	MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7	v rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb (dopravný inžinier)	15.6.2022
716	MK J.C. Hronského - VMČ 7	odovzdaná	10.12.2021
716	PD Cyklotrasa Slančíkovej	majetkoprávne vysporiadanie, rokovania s NSK	
716	PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janíkovce	majetkoprávne vysporiadanie	31.5.2022
716	PD Úpravy cyklotrás	všeobecná položka	
717001	Parkovisko Bazovského 2-10	vydané územné rozhodnutie, prebieha odvolanie na OÚ	30.6.2022
717002	Parkovisko Na Hôrke 31-35 - Presun	prebieha stavebné konanie	31.5.2022
717002	Parkovisko Popradská U rampa - VMČ 5 - Presun	príprava VO	31.5.2022
717002	Spevnené plochy pred obchodným domom LIPA (Potraviny Nitrazdroj)	nerealizuje sa, nedohoda s DATA-ZDROJ na spoluúčasti	
717002	Rázcestie schodisko na hrad	príprava PD	30.4.2022
717002	MK+ Chodník Zlievarenská VMČ 1	prebieha inžiniering, z dôvodu pripomienok KDI nutná úprava PD	30.6.2022
717002	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ1	Aktualizovaná PD, určenie rozsahu realizácie vzhľadom na fin. prostriedky, následné VO	30.6.2021
717002	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká - Jasplastik VMČ1	majetkoprávne vysporiadanie	31.3.2021
717002	Parkovisko pri Poliklinike Párovce č. 49 - VMČ 2-Presun	v realizácii	31.3.2022
717002	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 - VMČ 2-Presun	v realizácii	31.3.2022
717002	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 - VMČ 2-Presun	v realizácii	31.3.2022
717002	MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2-Presun	v realizácii	31.3.2022
717002	Rekonštrukcia MK VMČ 2	všeobecná položka	
717002	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou -	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska	31.3.2022
717002	PD Mostná - VMČ 2	v realizácii	31.1.2022
717002	MK Kasalova - VMČ 2	príprava VO, čaká sa na práce ZsVS (ich predpoklad 3-6/2022)	31.7.2022
717002	Rekonštrukcia chodníka Mostná ul. - VMČ 2	čaká sa na PD	30.4.2022
717002	Radlinského - dokončenie pešej zóny	čaká sa na PD	31.12.2022
717002	MK Hanulova 2. etapa	v realizácii, odstraňovanie vád a nedorobkov pred odovzdaním diela	18.1.2022
717002	MK Sadová	úprava PD a príprava VO	31.5.2022
717002	MK Kasalova	príprava VO, čaká sa na práce ZsVS 3-6/2022	31.7.2022
717002	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul.	príprava VO	28.4.2022
717002	MK Vodná	v rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb (dopravný inžinier)	30.6.2022
717002	MK Klinčeková	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska, čaká sa na ukončenie uzávery kóli mimoúrovňovej križovatky na Šindolke do 31.3.2022	31.5.2022
717002	MK Dolnohorská	v rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb (dopravný inžinier)	30.6.2022
717002	MK Narcisová	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska, čaká sa na ukončenie uzávery kóli mimoúrovňovej križovatky na Šindolke do 31.3.2022	31.5.2022
717002	MK Vysoká	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska,	15.4.2022
717002	MK Kultúrna -VMČ 6	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska	15.4.2022
717002	MK Mrázova 2. etapa - FMR KU3	v rámci Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb (dopravný inžinier)	31.7.2022
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 3	všeobecná položka	
717002	Odvodnenie cesty Červeňova - Presun	vydané stavebné povolenie, čaká sa na jeho právoplatnosť, príprava VO na zhotoviteľa	31.3.2022
717002	MK Hlboká 2. etapa VMČ 3	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska	15.4.2022
717002	Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3	vydané stavebné povolenie, čaká sa na jeho právoplatnosť, príprava VO na zhotoviteľa	31.3.2022
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 4 - Presun	všeobecná položka	
717002	MK Škultétyho 3. etapa VMČ 4	v realizácii PD do 31.1.2022,	30.6.2022
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 5 - Presun	všeobecná položka	
717002	Chodník Hydinárska II. Etapa - VMČ 5	v realizácii	31.3.2022
717002	Odvodnenie cesty Nová osada - BG žlab - VMČ 5	ohlásenie stavby a príprava VO	31.3.2022
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 6	všeobecná položka	
717002	Rekonštrukcie MK VMČ 7 - Presun	všeobecná položka	31.5.2022
717002	Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ 7	opakovanie VO, víťaz sa vzdal, potreba zmeny druhu pozemku pod stavbou	31.5.2022
717002	Obnova chodníka na ul. Štiavnická 17 - VMČ 7	opakovanie VO, víťaz sa vzdal, potreba zmeny druhu pozemku pod stavbou	31.5.2022
717002	Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ 7	opakovanie VO, víťaz sa vzdal, potreba zmeny druhu pozemku pod stavbou	31.5.2022
717002	MK Sadová VMČ 7	úprava PD a príprava VO	31.5.2022
	BD C-307 - Diely Tokaiská Nitra+ TV	v realizácii	31.5.2022
716	PD Obnova Mestskej tržnice	v realizácii	15.3.2021
716	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	prebieha VO	15.2.2022
716	PD pre SP MŠ Staromlynská - kanalizačná prípojka-Presun	návrh na zrušenie nedočerpanej položky	
716	PD Skatepark Chrenová	v realizácii	31.5.2022
716	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	v realizácii	31.1.2022

716	Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	príprava VO	31.3.2022
716	Prípravná a projektová dokumentácia	všeobecná položka	
716	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	právoplatné ÚR, čaká sa na PD pre SP	31.1.2022
716	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	presunuté na UHA	
716	PD školské objekty	v realizácii ZŠ Topoľová a príprava VO - Centrum zdravia Párovské Háje	28.2.2022
716	PD Výťah SZSS	v realizácii	31.1.2022
717001	Skatepark Chrenová	čaká sa na PD	
717001	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova	čaká na realizáciu 2. etapy (3. etapa)	30.6.2022
717001	Doplnenie medzi blokového priestoru Popradská - Kmeťova - elektrické	ZoD, pred odovzdaním staveniska (1. etapa)	31.1.2022
717001	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár	úprava PD do 31.12.2022 (2. etapa)	30.4.2022
717001	Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ 7	opakovanie VO, víťaz sa vzdal, potreba zmeny druhu pozemku pod stavbou	31.5.2022
717002	Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - Presun	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska, vydané stavebné povolenie pre 2. časť, čaká sa na právoplatnosť	31.7.2022
717002	Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarii. stav - 2. časť - vzduchotechnika	vydané stavebné povolenie pre 2. časť, čaká sa na právoplatnosť	31.7.2022
717002	Debarierizácia pred MsÚ 1. etapa	príprava VO	30.6.2022
717002	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje	čaká sa na PD	31.8.2022
717002	Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	príprava zadania	
717002	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži č. 1558	ohlásenie drobnej stavby, príprava VO	31.3.2022
717002	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	príprava VO, rokovanie so ŽSR o podmienkach realizácie diela	31.12.2022
717002	Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa	čaká sa na výzvu na NFP	31.8.2022
717002	Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	čaká sa na PD	30.6.2022
717002	Rekonštrukcia Zápasnickej haly	pred podpisom ZoD (Nitrianska investičná a zhotoviteľ)	
717002	Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny - úver 2021	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska	30.4.2022
717002	Kúpalisko Sihot' - modernizácia areálu - úver 2021	čaká sa na zadanie od UHA	
717002	Kúpalisko Sihot' - technológie II. časť - úver 2021	ZoD podpísaná, pred odovzdaním staveniska	15.5.2022
717002	Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábřežie m	opakovanie VO, víťaz sa vzdal, potreba zmeny druhu pozemku pod stavbou	31.5.2021
717002	Rekonštrukcia Lipa -Wstavná č.6 - VMČ 7	čaká sa na PD	30.6.2022
716	PD MK Orechov dvor	v realizácii	31.3.2022
716	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	príprava VO	31.3.2022
717002	MK ul. Kráľovská cesta - VMČ 2-Presun	IA zrealizovaná, prebieha kolaudačné konanie, čaká sa na vystavenie BZ za zádržné	28.2.2022
717002	MK Pod Zlatým brehom a Klúčovského	IA zrealizovaná, čaká sa na vystavenie BZ za zádržné	31.1.2022