

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 23.06.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 07.06.2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 07.06.2022

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000								
Investície FRM KÚ1 - Nitra	314 320								
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340								
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	155 260								
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060								
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	255 260								
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	0								
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	0								
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590								
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120								
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	63 600								
Investície FRM KÚ11 - Míkov Dvor	6 200								
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000								
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevyčerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel		05/2022					
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	09/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku, ZsVS, developerom susedného pozemku a OIVaR. Hľadá sa technické riešenie na odvodnenie spevnených plôch mesta. Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie z dôvodu začiatku plánovanej výstavby developerom v 9/2022. (predpoklad 400 b.j. v 2 etapách)
PD MK Orechov dvor-presun	20 000	09/2022				INPRON		16 500,00	Odovzdaná PD pre územné konanie, začatý inžiniering pre UK.
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	80 000	09/2022				Basler Hofman		63 271,21	PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii, podpísaný dodatok k ZoD, k 30.6.2022 bude odovzdaná PD pre UK a vyjadrovačky pre UK.
PD Radlinského-úver 2021-presun	69 600	09/2022				Devlev Buildings		69 600,00	PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii - predpoklad 9/2022, prezentovaná štúdia, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP - predpoklad 9/2022)
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200	07/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, v realizácii, prezentovaná štúdia, poslané vyjadrovačky správcovi sietí.
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000	09/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	15 000	09/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	08/2022				INPRON		18 500,00	vyhodnotenie VO, pred podpisom ZoD
PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská - VMČ2	1 000								zabezpečuje odbor dopravy
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	07/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	07/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	08/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK J. C. Hronského-VMČ7 - presun	10 000	12/2021			áno	Stavpros, Ing. Gontko		1 250,00	PD odovzdaná, prebieha inžiniering zo strany OIVaR
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000								potrebné majetkové právne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly), rieši OD - p. Janček
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	10/2022							potrebné majetkové právne vysporiadať s vlastními susedných pozemkov, rieši OM
PD úpravy cyklotrás - presun	8 700								všeobecná položka
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	8/2022	9/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			právoplatné územné rozhodnutie, inžiniering, podaná žiadosť na SK
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	09/2022	11/2022	3/2023					príprava IA
Parkovisko Na Hôrke 31-35-presun	121 000	11/2020	6/2022	7/2022	áno	Ing. Martin Kollár			právoplatné SP, prebieha VO
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5-presun	10 483,33	10/2020	5/2022	6/2022	áno	Ing. Karol Slivkanič	10 483,33	11 700,00	už zrealizované a prevzaté, preberací protokol
Ráscestie schodisko na hrad-presun	30 000	04/2022	08/2022	08/2022	áno	image studio, Ing. Buči			PD dodaná, upravená podľa pripomienok KPÚ, prebieha inžiniering k SK (ohlásenie SÚ)
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	04/2022	7/2022	8/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			z dôvodu pripomienok KDI potrebná úprava PD, prebieha inžiniering, realizáciu zosúladiť so ŽSR
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2-presun (parkovisko Vodná)	27 190	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	22 984,30	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 071,21	predložená správa z arch. výskumu
Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4-6-VMČ2-presun	9 160	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		2 044,00	predložená správa z arch. výskumu
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	27 785,42	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,92	predložená správa z arch. výskumu
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) -VMČ2-presun	83 780	05/2021	zrealizovaná 1. etapa	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,03	2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD - predpoklad v 6/2022, následne VO a realizácia predpoklad v 8-9/2022, potrebu dofinancovania prehodnotiť po predložení PD a rozpočtu
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2-presun	21 760	zádržné	zrealizované	12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64	predložená správa z arch. výskumu
Rekonštrukcia MK-VMČ2-presun	3 980								zrealizované, preberací protokol, správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou-VMČ2-presun	37 400		06/2022	07/2022	áno	Ing. Hrušovský, OVAf	59 005,13	37 400,00	všeobecná položka zhotoviteľ požiadala o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO

PD Mostná -VMČ2 - presun	7 500	06/2022				K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po stav. povolenie, prekládka NN, prekládka kabelovodu pre výšku finan. nákladov (100 tis. €) zrušená,
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	09/2021	08/2022	09/2021	áno	Ing. Ján Výboch			podklady k VO postúpené na OVO, pri realizácii diela potrebná súčinnosť so ZsVS
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	137 550	04/2022	08/2022	09/2022		K2 ateliér			čaká sa na PD, následne SK a VO
MK Hanulova 2. etapa-presun	136 000	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	216 889,16	139 500,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
MK Sadová - presun	60 000	06/2014	07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, podklady k VO zhotoviteľa postúpené na OVO
MK Kasalova -presun	90 000	09/2021	08/2022	09/2021	áno	Ing. Ján Výboch			podklady k VO postúpené na OVO, pri realizácii diela potrebná súčinnosť so ZsVS
Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky - presun	63 000	05/2021	05/2022	06/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o	62 892,95	58 178,12	v realizácii
MK Vodná-presun	18 000	04/2022	07/2022	07/2022		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2
MK Klinčekova - presun	106 000	07/2021	06/2022	07/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	198 400,00	105 999,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO
MK Dolnohorská - presun	90 000	04/2022	06/2022	08/2022		Ing. Ján Výboch			PD- riešená v rámci RZ, už odovzdaná, 1. časť na OSÚ, RN 45 100 €, 2.časť- na stavebné konanie, RN 100 411 €, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ6
MK Narcisova - presun	92 200	07/2021	05/2022	06/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	167 000,00	92 200,00	pred odovzdaním staveniska, predpoklad 16.6.2022
MK Pod Zlatým brehom a Kľučovského - presun	2 180	05/2021	zrealizované, zádržné		áno	Ing. Ján Výboch			zrealizované a odovzdané, preberací protokol
MK Vysoká - presun	37 000	07/2021	04/2022	05/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	61 200,00	37 000,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
MK Kultúrna - VMČ6-presun	74 000		05/2022	06/2022	nie	OIVaR		68 900,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	544 600	05/2022	08/2022	10/2022		Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, v realizácii, prezentovaná štúdia, poslané vyjadrovačky správcom sietí.
Rek. Stračia-havarijný stav	260 000	12/2021	08/2022	08/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00		prebieha VO, podklady postúpené na OVO
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	20 000	11/2021	06/2022	07/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna			doplnenie PD, VV a rozpočet, následne príprava VO
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	32 000	12/2019	08/2022	08/2022	áno	Komproeko	31 565,30		inžiniering, podaná žiadosť na SK, následne VO 06/2022
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	24 000	03/2021	07/2022	08/2022	áno	Komproeko	25 016,29		prebieha inžiniering, oprava PD na základe požiadavky OD, opakovaná žiadosť na SPP - bezpečnostné pásmo (pôvodne nesúhlas), následne VO v 07/2022
Odvodnenie cesty Červeňova - presun	18 000	05/2020	05/2022	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	pred odovzdaním staveniska, čaká sa na rozkopávkové povolenie, predpoklad 10.6.2022
MK Hlboká 2. etapa VMČ3-presun	120 000		04/2022	05/2022	nie	OIVaR Colas Slovakia		75 000,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
MK Hanulova 2. etapa- VMČ3-presun	3 500	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			zrealizované a odovzdané, preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
Odvodnenie cesty Červeňova-VMČ3 - presun	8 000	05/2021	05/2022	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	pred odovzdaním staveniska, čaká sa na rozkopávkové povolenie, predpoklad 10.6.2022
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	1 580								všeobecná položka
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	250 000	04/2022	09/2022	10/2022		Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, oprava PD - TDZ, následne SK a VO na zhotoviteľa
Chodník Hydinárska II etapa-VMČ5-presun	88 240	08/2017	11/2021	04/2022	áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	88 233,53	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun	12 050		07/2022	07/2022	nie	OIVaR			inžiniering, ohlásenie SÚ, príprava VO
Rekonštrukcie MK VMČ6-presun	13 200								všeobecná položka
Rekonštrukcie MK VMČ7-presun	93 150								všeobecná položka
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 100	-	07/2022	07/2022	nie	OIVaR	-		zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100		07/2022	07/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100		07/2022	07/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	06/2014	07/2022	07/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, podklady k VO zhotoviteľa postúpené na OVO
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	303 570	12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020)	05/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41	v realizácii, prebieha preberacie konanie, od 31.5.2022 - spevnených plôch a od 6.6.2022 - bytového domu.
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	22 650	03/2022				ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK
PD Obnova Mestskej tržnice- vlhkostná sanácia budovy-presun	8 000	03/2022				wetBloc			odovzdaná PD, odstránené nedostatky, PP
PD skatepark Chrenová-presun	43 000	07/2022				U/U studio			PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii, odovzdaná PD pre ÚK a podaná žiadosť na ÚK
PD Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	45 000	05/2022				ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, prebieha inžiniering
PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra-presun	10 000	04/2022				SOAR - Ing. Jiří Bárta			1. etapa odovzdaná k 30.4.2022, vrátane OSÚ, 2. etapa vrátane inžinieringu a SP v realizácii - predpoklad do 30.6.2022
PD Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu-úver 2021-presun	5 000		zrušené uzn.č.136/2022-MZ, 21.04.2022						návrh na RO - spojenie s pol. Kúpalisko Sihot' -modernizácia areálu
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	98 570								všeobecná položka
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000					Ing. Ján Výboch		30 000,00	v realizácii
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	16 800	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, čakáme na DSP
Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou - presun	5 880								pozastavené
PD školské objekty -presun	46 180								samosiatná príloha
PD Výťah SZSS-presun	17 000	06/2022			áno	IPROS		16 080,00	PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, prebieha inžiniering, začaté SK, SP predpoklad 6/2022
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	101 030	12/2021	07/2022	10/2022	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27		príprava VO na I. etapu (externý rozpočtár - vyčlenenie časti rozpočtu - hrubej stavby bez výplne otvorov, vrátane prípojok), uzn.č. 192/2022-MZ, zo dňa 26.05.2022 navýšené o sumu 25 690,-€,
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun	39 270								
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	12/2019	03/2022	05/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.		30 729,44	v realizácii, stavenisko prevzaté 16.3.2022
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobiliár - presun	130 000	12/2021	06/2022	08/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	151 281,20		neúspešné VO, opakovanie VO
Výbudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5	20 640								prebieha príprava IA, príprava zadania a podkladov pre VO na zhotoviteľa
Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-	2 879,15	pred odovzdaním staveniska, pripravená zjednodušená PD - podklad pre ohlásenie SÚ.
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav-presun	225 000	06/2021	06/2022	08/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80	vysúťažný zhotoviteľ MM Trade, čaká sa na ukončenie VO zhotoviteľa pre 2. časť,
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - 2. časť vzduchotechnika-presun	190 000	08/2021	06/2022	08/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	272 586,58		právoplatné SP, vyhodnotenie VO na zhotoviteľa, pred podpisom ZoD, následne odovzdanie staveniska a koordinácia 1. a 2. etapy, ktoré budú prebiehať súčasne.
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	50 000								zápis pristavby, čaká sa na PD

Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	502 960	03/2022	05/2022	11/2022		ORA architekti, WetBloc				Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, prebieha VO na zhotoviteľa, podklady postúpené na OVO, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD,
Dodávka a montáž 6ks historických replík okien-mestská tržnica				03/2022	nie			12 780,00		zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie-FMRKÚ1	20 000		06/2022	07/2022	nie					prebieha VO, podklady postúpené na OVO
Rek. vnútroblokovej kanalizácie ul. Pri Červenom kríži č. 1558/1,3-VMČ2-presun	8 020	05/2021	05/2022	06/2022	áno	ZsVS, Ing. Malík		7 930,67		zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun	687 500	01/2018	05/2022	12/2022	áno	SHP	748 798,93	671 710,78		podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska, čaká sa na písomné odsúhlasenie technologického postupu zhotoviteľa zo strany ŽSR - predpoklad v 6/2022, riziko potreby dofinancovania navyše prác z dôvodu časového odstuhu od diagnostiky mosta. zapojenie sa do výzvy NFP, čaká sa na vyhodnotenie, uzn.č.192/2022-MZ zo dňa 26.05.2022 akcia presunutá do kapitoly Projekty pre RR
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun	0	07/2021			áno	K2 ateliér				čaká sa na PD
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	04/2022	07/2022	11/2022		ORA architekti				ZoD NIS, s.r.o., v realizácii
Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	0	03/2021	04/2022	08/2022	áno	AK Csanda Piterka				ZoD NIS, s.r.o., v realizácii
Svätoplukovo nám. - debariérizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000		06/2022	07/2022	áno	AK Csanda Piterka				Oprava PD z pohľadu podmienok bezbariérovosti, následne bude prebiehať inžiniering,
Kúpalisko Sihoť -dokončenie gastrozóny-úver 2021-presun	113 140		03/2022	05/2022	nie	UHA, OIVaR	96 018,24	91 062,94		zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Kúpalisko Sihoť -modernizácia areálu-úver 2021-presun	47 450		04/2022	05/2022	nie	UHA, OIVaR				zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Kúpalisko Sihoť -technológie II časť-úver 2021-presun	16 970		02/2022	05/2022	nie			16 012,08		zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 950	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-	7 484,81		pred odovzdaním staveniska, pripravená zjednodušená PD - podklad pre ohlásenie SÚ.
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	130 000	02/2022	06/2022	07/2022	áno	Ing. Ondrejka	134 796,46			ohlásenie SÚ, prebieha VO
uzn.č. 136/2022-MZ, 21.04.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	
PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	10 000									
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 000							20 980,80		PD 1. a 2. etapa už odovzdaná, prebieha inžiniering.
Rekonštrukcia okien budova Mestskej tržnice	12 780							12 780,00		zrealizované, preberací protokol
Svätoplukovo nám. - debariérizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	0	zrušené uzn.č.136/2022-MZ								
Bočná ul.	90 000									príprava IA, riešená v rámci Rámцovej zmluvy
Obnova MC Špitálska	110 000									príprava IA, (príprava zadania pre projektanta - potrebné odsúhlasenie komisií MZ), riešená v rámci Rámцovej zmluvy
Obnova parkovacích stání Borodáčova	90 000									príprava IA, riešená v rámci Rámцovej zmluvy
Obnova chodníka na kúpalisku Sihoť vedľa tobogánu	33 100	prim presunom rozdelené do položiek Kúpalisko Sihoť								
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	139 500									zrealizované a odovzdané, preberací protokol
Obnova Tehelnej ul.	177 240									príprava IA - inžiniering pre stavebné konanie, následne VO na zhotoviteľa
Stavebný dozor BD Tehelná	90 000									PD pre SP, prebieha inžiniering
Kapitálový transfer pre TJ AC na Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	300 000	03/2021	04/2022	08/2022	áno	AK Csanda Piterka				príprava VO
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	10 000									ZoD NIS, s.r.o., v realizácii
MK Sadová	80 000		07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko				PD preložky el. v realizácii, PD preložky plynu v realizácii, v zmysle podmienok správcov sietí.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000									úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, podklady k VO zhotoviteľa postúpené na OVO
										PD odovzdaná, prebieha inžiniering, následne VO na zhotoviteľa
uzn.č.192/2022-MZ, 26.05.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	
PD Kolumbárium Dražovce - VMČ6	1 000									v realizácii
Kolumbárium Dražovce - VMČ6	35 000									čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK
MK Kultúrna FRM KÚ3	36 000		05/2022	06/2022	nie	OIVaR		73 224,80		zrealizované a odovzdané, preberací protokol
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	42 170									z dôvodu pripomienok KDI potrebná úprava PD, prebieha inžiniering, realizáciu zosúladiť so ŽSR
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	8 520									z dôvodu pripomienok KDI potrebná úprava PD, prebieha inžiniering, realizáciu zosúladiť so ŽSR
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1	10 000									príprava IA
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1	15 000									príprava IA - zjednodušená PD - podklad pre VO na zhotoviteľa
Autorský dozor	15 000									Lávka nad ŽST, ZoD na podpise
Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	6/2022	12/2022	áno	SHP	736 773,28	822 771,54		podpísaná ZoD, na kontrole u poskytovateľa NFP, následne odovzdanie staveniska
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	08/2022	03/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00		pred odovzdaním staveniska, čaká sa na zrealizovanie I. a II.etapy
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45		v realizácii
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02		v realizácii
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00			v realizácii
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021			áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92		čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	5/2022	8/2022	áno	I.N.I., s.r.o.	721 337,48	574 800,00		v realizácii
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun										presun do projektov uzn.č 192/2022-MZ, zo dňa 26.05.2022, bude financované z EŠIF

spracovali: Bielíková, Matula

príloha k uzn. 100/2021 MZ

Prípravná a projektová dokumentácia OVaR r.2022

aktualizácia k: 07.06.2022

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.	Stípec1	Stípec2
		v €	v €		v €				
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	124 920						
	PD schodisko ku Corgoňovi		113 570	obj.č. 20210989	1 440,00	image studio	1.4.2022		
	Domeranie IS k PD ul. Radlinského(1421)		98 570	20212251	66,00	Slovak telekor	1.2.2022		
	Oporný múr na ul. Stračia NR(212176)(0422)			2142/21/OVaR	12 096,00	IPROS, s.r.o.	4 týždne od účinnosti (11.12.2021)		
	PD MK Škultétyho 3.etapa(4121)			2376/21/OVaR	3 000,00	Viaproject	6 týždňov 02/2022		
	PaV MK Orechov dvor(0522) 600,-			obj.č. 20220012		geo ekon	7.1.2022		
	úprava PD Cyklo Mlynárce-Diely-Klokočina (1115)			obj.č. 20220063	540,00	Komproeko	01/2022		
	PD jestvujúceho objektu DS Drážovce (0622)			obj.č. 20220102	750,00	Arpáš	18.2.2022		
	Rozpočtové práce k PD Pavilón ZŠ Tulipán			obj.č.20220120	150,00	Béger-Rambe	17.2.2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny (0322)			obj.č. 20220129	202,94	ZSD	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220130	66,00	Slovak telekor	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220132	85,00	SPP	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220133	50,96	ZsVS	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220134		Obecné siete	02/2022		
	Domeranie PaV k PD ul. Radlinského(1421)			obj.č. 20220180	360,00	geo ekon	02/2022		
	výtýčenie IS k PD premostenie potoka Pod Orešinou (0722)			obj.č.20220214	66,00	Slovak telekor	03/2022		
	PD OC Lipa Nitra-rek. závesnej hliníkovej fasády(0321)			255/22/OVaR	2 500,00	Ing. Ondrejka	2.3.2022		
	PD Drevená lávka- Malá Hangócka, Nitra(0222)			256/22/OVaR	6 980,00	Structing proje	11.5.2022		
	PD obnova Mestskej tržnice-obchodné centrum (4921) 20 980,80€			301/22/OVaR		ORA-architekt	09/03/2022-04/2022	návrh na RO	
	Preindexovanie PD cyklo podjazd pod Univerzitným mostom (6116)			obj.č..20220266	540,00	SHP	03/2022		
	PaV Domeranie IS k PD Predĺženie pešej zóny(0322)			obj.č..20220324	320,00	Ing. Bebjaková	03/2022		
	PD ul. Sadová-dažďová kanal.			obj.č..20220362	2 600,00	Verešová	04/2022		
	Rámcová zmluva na PD doprava		26 350	288/22/OVaR	6 425,00	Výboh	12/2022		
	PD Diely III SO05 ORL			obj.č..20220415	350,00	Verešová	04/2022		
	PaV plyn k PD OK Golianova-Dolnočermánska(2121)			obj.č. 20220417	228,00	geo ekon	03/2022		
	PD Mestský park - kanal.			obj.č. 20220543	1 800,00	ZsVS	02/05/2022		
	PD oprava mostovky-Krškany			obj.č.20220570	600,00	IPROS, s.r.o.	04/2022		
	PD Stavebné úpravy na OK Dolnočermánska-Golianova -úprava PD(2121)			obj.č. 20220590	456,00	Komproeko	04/2022		
	PD DDZ ul. Hlboká			obj.č.20220610	441,6	Stavpros	04/2022		
	Vytýčenie IS C307			obj.č. 20220635		Elcomp	04/2022		
	Vytýčenie IS C307			20220637		Slovak Telekom			
	Vytýčenie IS C307			20220638		ZsVS			
	Vytýčenie IS C307			20220639		Satro			
	Vytýčenie IS C307			20220640		ZSD			
	Vytýčenie IS C307			20220641		SPP			
	PD schodisko k Corgoňovi (1222)			20220642	354,00	image studio	04/2022		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220651		Elcomp			

	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220652	66,00	Slovak telekom	
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220654	54,37	ZsVS	
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220655		SATRO	
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220656	148,36	ZSD	05/2022
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220657		SPP	
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220658		Orange	
	PaV zameranie Bočná (1422)			20220829	430,00	GaK	1.5.2022
	Schodisko ku Corgoňovi -výkaz výmer +rozpočet(1222)			20220926	250,00	Búči	1.6.2022

43 416,23

PD školské objekty		46 178					
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká	2 000		prebieha VO				
Kuchyňa ZŠ Topoľová (1122)	20 000		170/22/OvaR	9 528	LUXHAUS, s.r	05/2022	
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu		1 800	obj.č. 20211149		Raček	07/2021	
			obj.č. 20220088	360,00	geo ekon	02/2022	

Rámcová zmluva na PD doprava (1022)		26 350	288/22/OVaR	30 000,00	výboh	12/2022	
PD MK Dolnohorská (1022/1)			obj.č. 20220376		1 750,00		
PD MK Vodná(v úseku Párovská J. Kráľa)(1022/2)			obj.č. 20220377		1 900,00		