

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 21.04.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 29.03.2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 29.03.2022

príloha k uzn. 100/2021 MZ

Prípravná a projektová dokumentácia OVaR r.2022

aktualizácia k: 29.03.2022

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.	Stípeč1	Stípeč2
		v €	v €		v €				
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	124 920						
	Domeranie IS k PD ul. Radlinského(1421)			20212251	66,00	Slovak telekor	1.2.2022		
	Oporný múr na ul. Stračia NR(212176)(0422)			2142/21/OVaR	12 096,00	IPROS, s.r.o.	4 týždne od účinnosti (11.12.2021)		
	PD MK Škultétyho 3.etapa(4121)			2376/21/OVaR	3 000,00	Viaproject	6 týždňov 02/2022		
	PaV MK Orechov dvor(0522)			obj.č. 20220012	600,00	geo ekon	7.1.2022		
	úprava PD Cyklo Mlynárce-Diely-Klokočina (1115)			obj.č. 20220063	540,00	Komproeko	01/2022		
	PD jestvujúceho objektu DS Drážovce (0622)			obj.č. 20220102	750,00	Arpáš	18.2.2022		
	Rozpočtové práce k PD Pavilón ZŠ Tulipán			obj.č.20220120	150,00	Béger-Rambe	17.2.2022		
637011	GP vecné bremeno MK Kráľovská cesta(3414)			obj.č. 20220121	210,00	Fuska	02/2022	??	
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny (0322)			obj.č. 20220129	202,94	ZSD	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220130	66,00	Slovak telekor	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220132	85,00	SPP	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220133	50,96	ZsVS	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220134		Obecné siete	02/2022		
	Domeranie PaV k PD ul. Radlinského(1421)			obj.č. 20220180	360,00	geo ekon	02/2022		
	vytýčenie IS k PD premostenie potoka Pod Orešinou (0722)			obj.č.20220214	66,00	Slovak telekor	03/2022		
	PD OC Lipa Nitra-rek. závesnej hliníkovej fasády(0321)			255/22/OVaR	2 500,00	Ing. Ondrejka	2.3.2022		
	PD Drevená lávka- Malá Hangócka, Nitra(0222)			256/22/OVaR	6 980,00	Structing proje	11.5.2022		
	PD obnova Mestskej tržnice-obchodné centrum (4921)			301/22/OVaR	20 980,80	ORA-architekt	09/03/2022-04/2022	návrh na RO	
	vytýčenie IS Mestská tržnica(4921)			obj.č. 20220221		SPP	02/2022		
	vytýčenie IS Mestská tržnica(4921)			obj.č. 20220222		ZsVS	02/2022		
	vytýčenie IS Mestská tržnica(4921)			obj.č. 20220223		ZSD	02/2022		
	vytýčenie IS Mestská tržnica(4921)			obj.č. 20220224		Slovak telekor	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD OK Golianova-Dolnočermánska(2121)			obj.č.20220248		SPP	03/2022		
	Preindexovanie PD cyklo podjazd pod Univerzitným mostom			obj.č. 20220266	540,00	SHP	03/2022		
	PaV Domeranie IS k PD Predĺženie pešej zóny(0322)			obj.č. 20220324	320,00	Ing. Bebjaková	03/2022		
	PD ul. Sadová-dažďová kanal.			obj.č. 20220362	2 600,00	Verešová	04/2022		
	Rámcová zmluva na PD doprava		26 350	288/22/OVaR	30 000,00	Výboh	12/2022		
	PD Diely III SO05 ORL			obj.č. 20220415	350,00	Verešová	04/2022		
	PaV plyn k PD OK Golianova-Dolnočermánska(2121)			obj.č. 20220417	228,00	geo ekon	03/2022		

PD školské objekty		46 178						
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká	2 000		prebieha VO					
Kuchyňa ZŠ Topoľová	20 000		170/22/OVaR	9 528	LUXHAUS, s.r	05/2022		

Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu		1 800	obj.č. 20211149		Raček	07/2021
Rámcová zmluva na PD doprava		26 350	288/22/OVaR	30 000,00	výboh	12/2022
PD MK Dolnohorská			obj.č. 20220376		1 750,00	
PD MK Vodná			obj.č. 20220377		1 900,00	

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000								
Investície FRM KÚ1 - Nitra	314 320								
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	80 340								
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	191 260								
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060								
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	374 160								
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	42 170								
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	8 520								
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590								
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120								
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	63 600								
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200								
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000								
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevycerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel		05/2022					
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								prebieha majetkoprávne vysporiadanie
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	06/2022							návrh 2 alternatív riešenia pre ZsVS, čaká sa na ich stanovisko
PD MK Orechov dvor-presun	20 000	05/2022				INPRON			v realizácii, zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórií MO 7,5/40