

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 06.10.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 20.09.2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 20.09.2022

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000										
Investície FRM KÚ1 - Nitra	273 910										
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340										
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	155 260										
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060										
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	215 400										
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	0										
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	0										
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590										
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120										
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	53 600										
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200										
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000										
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevyčerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel		05/2022							
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku, ZsVS, developerom susedného pozemku a OIVaR. Hľadá sa technické riešenie na odvodnenie spevnených plôch mesta. vyhotovený geologický prieskum a postúpený na ZsVS. Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie z dôvodu začiatku plánovanej výstavby developerom v 9/2022. (predpoklad 400 b.j. v 2 etapách)	bude sa realizovať v r. 2022	
PD MK Orechov dvor-presun	16 740	11/2022				INPRON	16 500,00		zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórií MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, začaté majetkové vysporiadanie	v realizácii	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	66 430	11/2022				Basler Hofman	63 271,21		PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná PD a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering	v realizácii	
PD Radlinského-úver 2021-presun	69 600	11/2022				Devlev Buildings	69 600,00		PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, odsúhlasená štúdia, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP)	v realizácii	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200	09/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, prezentovaná štúdia, PD - 1. etapa (úsek A) a 2. etapa (úsek B, C a D)	v realizácii	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000	12/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
PD cyklotrasa AS- Ľs.armády	15 000	12/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	10/2022				INPRON	18 500,00		ZoD č.j. 1295/2022/OVaR, termín dodania PD 10/2022	v realizácii	
PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská - VMČ2	1 000								zabezpečuje odbor dopravy		
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	12/2022				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy	bude sa realizovať v r. 2022	
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	12/2022				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy	bude sa realizovať v r. 2022	
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	12/2022				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy	bude sa realizovať v r. 2022	
PD MK J. C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250	12/2021			áno	Stavpros, Ing. Gontko	1 250,00		PD odovzdaná, prebieha inžiniering zo strany OIVaR	zrealizované	
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000								potrebné majetkové vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), rieši OD - p. Janček	bude sa realizovať v r. 2022	
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	12/2022							potrebné majetkové vysporiadať s vlastníckymi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán)	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD úpravy cyklotrás - presun	8 700								všeobecná položka		
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	10/2022	11/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			právoplatné územné rozhodnutie, inžiniering, vydané právoplatné stavebné povolenie, podklady postúpené na VOS na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	12/2022	03/2023	4/2023					príprava IA	nebude sa realizovať v r. 2022	
Parkovisko Na Hôrke 31-35-presun	121 000	11/2020	9/2022	10/2022	áno	Ing. Martin Kollár	130 466,30	93 600,00	právoplatné SP, v realizácii od 09/2022	v realizácii	LT development, s.r.o.
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5-presun	11 700	10/2020	5/2022	zrealizované 6/2022	áno	Ing. Karol Slivkanič	10 483,33	11 700,00	zrealizované	zrealizované	Riego, s.r.o.
Ráscestie schodisko na hrad-presun	30 000	06/2022	10/2022	11/2022	áno	image studio, Ing. Bučí			PD dodaná, upravená podľa pripomienok KPÚ, prebieha inžiniering k SK (ohlásenie SÚ), vyhotovuje sa GP ako podklad k evidencii existujúcej stavby na ŠSÚ.	bude sa realizovať v r. 2022	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	06/2022	11/2022	12/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.	bude sa realizovať v r. 2022	
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2-presun (parkovisko Vodná)	27 190	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	22 984,30	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4-6-VMČ2-presun	9 160	05/2021	archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 071,21	predložená správa z arch. výskumu		
			zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		2 044,00	predložená správa z arch. výskumu		
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	27 785,42	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,92	predložená správa z arch. výskumu		
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) -VMČ2-presun	83 780	05/2021	zrealizovaná 1. etapa archeologický výskum	1.etapa-03/2022, 2.etapa-11/2022	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol, 2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD - predpoklad v 10/2022, následne VO na zhotoviteľa, potrebu dofinancovania prehodnotiť po predložení PD a rozpočtu	zrealizovaná 1. etapa, 2. etapa sa bude realizovať v r. 2022	MIHUVA stav s.r.o.
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2-presun	21 760	zádržné	zrealizované	02/2022	áno	Pamarch		6 527,03	predložená správa z arch. výskumu		
Rekonštrukcia MK-VMČ2-presun	6 400			12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64	zrealizované, preberací protokol,správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou-VMČ2-presun	37 400			09/2022	áno	Ing. Hrušovský, OVaR	59 005,13	37 400,00	všeobecná položka		
PD Mostná -VMČ2 - presun	5 160	08/2022				K2 ateliér		4 740,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, opakované VO	v realizácii	Baumann Nitra, s.r.o.
									úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, prebieha inžiniering	zrealizované	

MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	09/2021	09/2022	10/2022	áno	Ing. Ján Výboch			pred odovzdaním staveniska, pri realizácii diela potrebná súčinnosť so ZsVS a jej dodávateľom spol. Montstav	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	137 550	04/2022	09/2022	10/2022		K2 ateliér			podklady k VO postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
MK Hanulova 2. etapa-presun	136 000	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	216 889,16	139 500,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol, odstránené vady a nedorobky	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
MK Sadová - presun	60 000	06/2014	09/2022	10/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
MK Kasalova -presun	90 000	09/2021	09/2022	10/2022	áno	Ing. Ján Výboch			pred odovzdaním staveniska, pri realizácii diela potrebná súčinnosť so ZsVS a jej dodávateľom spol. Montstav	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky - presun	60 100	05/2021	zrealizované	06/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	62 892,95	58 178,12	zrealizované	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
MK Vodná-presun	3 000	11/2022	03/2023	04/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2	nebude sa realizovať v r. 2022	
MK Klinčekova - presun	106 000	07/2021	09/2022	10/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	198 400,00	105 999,00	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
MK Dolnohorská - presun	90 000	10/2022	1. etapa-09/2022, 2. etapa-03/2023	1. etapa-10/2022, 2. etapa-04/2023	1. etapa-áno	Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, 1. časť na OSÚ, v realizácii, 2. časť - na stavebné konanie, RN 100 411 €, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ6	v realizácii	Baumann Nitra, s.r.o.
MK Narcisova - presun	104 300	07/2021	05/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	167 000,00	92 200,00	zrealizované	zrealizované	Danáš, s.r.o.
MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského - presun	2 180	05/2021	zrealizované		áno	Ing. Ján Výboch			zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
MK Vysoká - presun	37 000	07/2021	zrealizované	05/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	61 200,00	37 000,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Danáš, s.r.o.
MK Kultúrna - VMČ6-presun	32 125		zrealizované	06/2022	nie	OIVaR		68 900,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	544 600	08/2022	09/2022	10/2022		Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, čaká sa na PD, OSÚ a VO zhotoviteľa	bude sa realizovať v r. 2022	
Rek. Stračia-havarijný stav	260 000	12/2021	09/2022	10/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00		pred odovzdaním staveniska	v realizácii	USD Lučenec, s.r.o.
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	20 000	11/2021	09/2022	10/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna			doplnenie PD, VV a rozpočet, prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 - Cabajská ul., Nitra	32 000	12/2019	10/2022	11/2022	áno	Komproeko	31 565,30		inžiniering, vydané a právoplatné SP, prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	24 000	03/2022	10/2022	10/2022	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Odvodnenie cesty Červeňova - presun	18 000	05/2020	zrealizované	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	26 310,43	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
MK Hlboká 2. etapa VMČ3-presun	75 000		zrealizované	05/2022	nie	OIVaR Colas Slovakia		75 000,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
MK Hanulova 2. etapa- VMČ3-presun	3 500	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			zrealizované a odovzdané, preberací protokol, odstránené vady a nedorobky	zrealizované	Baumann Nitra, s.r.o.
Odvodnenie cesty Červeňova-VMČ3 - presun	8 320	05/2021	zrealizované	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	1 580								všeobecná položka		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	241 770	04/2022	03/2023	04/2022	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, oprava PD - TDZ, následne SK a VO na zhotoviteľa	nebude sa realizovať v r. 2022	
Chodník Hydinárska II etapa-VMČ5-presun	88 240	08/2017	zrealizované	04/2022	KR						
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun	12 050		10/2022	08/2022	áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	88 233,53	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	WOLTUS 11, s.r.o.
Rekonštrukcie MK VMČ6-presun	18 300			10/2022	nie	OIVaR			inžiniering, ohlásenie SÚ, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Rekonštrukcie MK VMČ7-presun	73 800								všeobecná položka		
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 100	-	10/2022	10/2022	nie	OIVaR	-		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100		10/2022	10/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100		10/2022	10/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	06/2014	09/2022	10/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	303 570	12/2016	zrealizované	06/2022	KR						
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	21 750	03/2022		08/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41	zrealizované, konešný preberací protokol, ukončená kolaudácia	zrealizované	Adifex, a.s.
PD Obnova Mestskej tržnice- vlhkostná sanácia budovy-presun	8 000	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované	
PD skatepark Chrenová-presun	43 000	07/2022			áno	wetBloc			odovzdaná PD, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované	
PD Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	39 860	05/2022			áno	U/U studio			PD + inžiniering po stav. povolenie, právoplatné ÚR a vydané SP zo SÚ a z ŠSÚ	zrealizované	
PD rekonštrukcia objektu Biovetná 36, Nitra-presun	11 350	07/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné	zrealizované	
PD Kúpalisko Sihof - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu-úver 2021-presun	5 000		zrušené uzn.č.136/2022-MZ, 21.04.2022			SOAR - Ing. Jiří Bárta			PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné	zrealizované	
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	98 570								návrh na RO - spojenie s pol. Kúpalisko Sihof -modernizácia areálu		
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000								všeobecná položka		
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	16 800	06/2022			áno	Ing. Ján Výboch		30 000,00	v realizácii	v realizácii	
Architektonická štúdia Plaváren pod Borinou - presun	5 880				áno	AK Csanda Piterka			právoplatné ÚR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované	
PD školské objekty -presun	46 180								pozdastavené	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD Východ SZSS-presun	16 080	06/2022			áno	IPROS		16 080,00	PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné v 7/2022, financovanie - ŠFRB	zrealizované	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	101 030	12/2021	09/2022	12/2022	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27		podklady na VO zhotoviteľa hrubý stav, vrátane výplne otvorov, prípojok a žumpy postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun	39 270										
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	12/2019	03/2022	09/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.		30 729,44	v realizácii, stavenisko prevzaté 16.3.2022	v realizácii	BCP Holding, s.r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobilár - presun	130 000	12/2021	09/2022	11/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	151 281,20		neúspešné VO, opakovanie VO, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	EVAM plus, s.r.o.
Výbudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5	20 640		10/2022	10/2022					prebieha príprava IA, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	07/2022	09/2022	09/2022	áno	Ing. Ján Výboch	-	2 879,15	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav-presun	258 350	06/2021	07/2022	10/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80	v realizácii	v realizácii	MM Trade, s.r.o.
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - 2. časť vzduchotechnika-presun	270 000	08/2021	07/2022	10/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	272 586,58		v realizácii	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	50 000								zápis pristavby, čaká sa na PD, prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	502 960	03/2022	OC 1. etapa-09/2022, 2. etapa-10/2022	OC 1. etapa-10/2022, OC 2. etapa-12/2022	áno	ORA architekti, WetBloc			Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, doriešiť nájomcu Panda Food , 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, doriešiť nájomcu Panda Food, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD,	bude sa realizovať v r. 2022	Malych-Hydroizomat
Dodávka a montáž 6ks historických replík okien-mestská tržnica			zrealizované	03/2022	nie			12 780,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	
Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie-FMRKÚ1	20 000		10/2022	10/2022	nie				prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022	
Rek. vnútroblokovej kanalizácie ul. Pri Červenom kríži č. 1558/1,3-VMČ2-presun	7 940	05/2021	zrealizované	06/2022	áno	ZsVS, Ing. Malík		7 930,67	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun	671 720	01/2018	05/2022	12/2022	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	v realizácii, potreba dofinancovania navyš prác z dôvodu časového odstupu od diagnostiky mosta, potrebné riešiť dofinancovanie v sume cca 42 tis.€	v realizácii	Lptex, s.r.o.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun	0	07/2021	09/2022	11/2022	áno	K2 ateliér			pred odovzdaním staveniska	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	05/2022				ORA architekti			SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,	nebude sa realizovať v r. 2022	

Rekonštrukcia Zápasnickej haly-presun	0	03/2021	05/2022	10/2022	áno	AK Csanda Piterka			v realizácii Zmluva o transfere, potrebné doriešiť dofinancovanie navyše prác v sume cca 120 tis. €	v realizácii	PP Invest, s.r.o.	
Svätoplukovo nám. - debarierizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000				áno	AK Csanda Piterka			Oprava PD z pohľadu podmienok bezbariérovosti, následne bude prebiehať inžiniering, finančné prostriedky boli presunuté	nebude sa realizovať v r. 2022		
Kúpalisko Sihof -dokončenie gastrozóny-úver 2021-presun	113 140		zrealizované	05/2022	nie	UHA, OIVaR	96 018,24	91 062,94	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.	
Kúpalisko Sihof -modernizácia areálu-úver 2021-presun	47 450		zrealizované	05/2022	nie	UHA, OIVaR			zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Jozef Slíž - JODYGAS	
Kúpalisko Sihof -technológia II časť-úver 2021-presun	16 970		zrealizované	05/2022	nie			16 012,08	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Jozef Slíž - JODYGAS	
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 950	07/2022	09/2022	09/2022	áno	Ing. Ján Výboch	-	7 484,81	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovť VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022		
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	130 000	02/2022	10/2022	11/2022	áno	Ing. Ondrejka		134 796,46	ohlásenie SÚ, potreba opakovť neúspešné VO na zhotoviteľa, potrebné riešiť dofinancovanie navyšenia ceny cca 40 tis. € (nová PHZ 170 tis. €)	bude sa realizovať v r. 2022		
uzn.č. 136/2022-MZ, 21.04.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval		rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 168									bude sa realizovať v r. 2022		
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 000	03/2022			áno			20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP	zrealizované		
Rekonštrukcia okien budova Mestskej tržnice	12 780		zrealizované					12 780,00	zrealizované, preberací protokol	zrealizované		
Svätoplukovo nám. - debarierizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	0								čaká sa na PD a inžiniering, VO a následná realizácia odložená pre nedostatok fin. prostriedkov	nebude sa realizovať v r. 2022		
Bočná ul.	90 000	10/2022	03/2023	04/2023					príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, potrebné riešiť odvodnenie, následne SK a vodoprávkou. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD	nebude sa realizovať v r. 2022		
Obnova MC Špitálska	110 000	11/2022	03/2023	04/2023					príprava IA, (príprava štúdie projektantom - potrebné odsúhlasenie komisií MZ), riešená v rámci Rámcovej zmluvy. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD	nebude sa realizovať v r. 2022		
Obnova parkovacích stání Borodáčova	90 000		03/2023	04/2023					príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering	nebude sa realizovať v r. 2022		
Obnova chodníka na kúpalisku Sihof vedľa tobogánu	33 100	prím presunom	rozdelené do položiek Kúpalisko Sihof						zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	139 500		10/2022	11/2022	áno				vydané OSÚ, prebieha VO na zhotoviteľa, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022		
Obnova Tehelnej ul.	177 240				áno				PD pre SP, prebieha inžiniering, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná	nebude sa realizovať v r. 2022		
Stavebný dozor BD Tehelná	90 000								príprava VO	bude sa realizovať v r. 2022?		
Kapitálový transfer pre TJ AC na Rekonštrukcia Zápasnickej haly-presun	300 000	03/2022	05/2022	10/2022	áno	AK Csanda Piterka			v realizácii Zmluva o transfere, potrebné doriešiť dofinancovanie navyše prác v sume cca 120 tis. €	v realizácii	PP Invest, s.r.o.	
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	10 000	06/2022			áno	Ing. Šiančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané	zrealizované		
MK Sadová	80 000		07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.	
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000								SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,	nebude sa realizovať v r. 2022		
uzn. č. 192/2022-MZ, 26.05.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval		rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD Kolumbárium Dražovce - VMČ6	1 000								odovzdaná štúdia	zrealizované		
Kolumbárium Dražovce - VMČ6	35 000		03/2023	03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK	nebude sa realizovať v r. 2022		
MK Kultúrna FRM KÚ3	36 000		zrealizované	06/2022	nie	OIVaR		73 224,80	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	42 170	06/2022	11/2022	12/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.	bude sa realizovať v r. 2022		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	8 520	06/2022	11/2022	12/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.	bude sa realizovať v r. 2022		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1	10 000		10/2022	10/2022					príprava IA	bude sa realizovať v r. 2022		
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1	15 000		10/2022	10/2022					prebieha VO na zhotoviteľa, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022		
Autorský dozor	24 606		7/2022	12/2022					v realizácii - Lávka nad ŽST,	v realizácii	PSSDI, s.r.o.	
uzn.č.288/2022-MZ, 23.06.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval		rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Stavebný dozor - rekonštrukcie	28 969											
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK	100 000									nebude sa realizovať v r. 2022		
Rek MK VMČ3	35 630								všeobecná položka			
Rek MK VMČ5	880								všeobecná položka			
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	10 000								PD vo VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022		
PD OC Lipa - závesná hliníková fasáda	2 500		PD dodaná		áno	Ing. Ondrejka		2 500,00		zrealizované		
PD Rek. Stračia ul. - havarijný stav	12 100		PD dodaná		áno	I PROS		12 096,00		zrealizované		
PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000		PD dodaná		áno	Viaproject		3 000,00		zrealizované		
PD schody k Corgoňovi	2 050		PD dodaná		áno	image studio		1 440,00		zrealizované		
PD Drevený most - Malá Hangócka	6 980		PD dodaná		áno	Structing projekt		6 980,00		zrealizované		
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	2 600					Verešová		2 600,00		zrealizované		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000								príprava IA	bude sa realizovať v r. 2022		
Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval		rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	9/2022	12/2022	áno	SHP		736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, na kontrole u poskytovateľa NFP, následne odovzdanie staveniska	bude sa realizovať v r. 2022	EUROVIA SK, a.s.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmetova		2017(aktualizácia v r.2019)	10/2022	03/2023	áno	S.A.I., spol		113 769,90	59 274,00	pred odovzdaním staveniska, čaká sa na zrealizovanie I. a II.etapy	v realizácii	Intersystém
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko		142 191,00	151 632,45	v realizácii	v realizácii	Dryada garden
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko		648 582,53	693 530,02	v realizácii	v realizácii	Vialle
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia		287 335,00		v realizácii	v realizácii	Green project
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021			áno	IMSPK, s.r.o.		125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu	nebude sa realizovať v r. 2022	
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	7/2022	10/2022	áno	I.N.I., s.r.o.		721 337,48	574 800,00	v realizácii	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun										pred odovzdaním staveniska	v realizácii	PP Invest, s.r.o.

spracovali: Bieliková, Matula

príloha k uzn. 100/2021 MZ

Prípravná a projektová dokumentácia OVaR r.2022

aktualizácia k: 20.09.2022

Kód	Názov	Schválený v €	Upravený v €	ZoD	Suma v €	Dodávateľ	term. ukon.	Stípeč1	Stípeč2
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	124 920						
	Domeranie IS k PD ul. Radlinského(1421)		98 570	20212251	66,00	Slovak telekom	1.2.2022		
	Domeranie IS k PD ul. Radlinského(1421)			20212247	147,04	ZSD			
	PD jestvujúceho objektu DS Drážovce (0622)		61 340	obj.č. 20220102	750,00	Arpáš	18.2.2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny (0322)			obj.č. 20220129	202,94	ZSD	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220130	66,00	Slovak telekom	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220133	50,96	ZsVS	02/2022		
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220134		Obecné siete	02/2022		
	Domeranie PaV k PD ul. Radlinského(1421)			obj.č. 20220180	360,00	geo ekon	02/2022		
	vytýčenie IS k PD premostenie potoka Pod Orešinou (0722)			obj.č. 20220214	66,00	Slovak telekom	03/2022		
	PaV Domeranie IS k PD Predĺženie pešej zóny(0322)			obj.č. 20220324	320,00	Ing. Bebjaková	03/2022		
	Vytýčenie IS Piešťanská-Dunajská			obj.č. 20220383	168,58	Michlovský	03/2022		
	Vytýčenie IS Piešťanská-Dunajská			obj.č. 20220384	101,45	ZSD	03/2022		
	Rámcová zmluva na PD doprava		12 875	288/22/OVaR	17 125,00	Výboh	12/2022		
	PD Diely III SO05 ORL			obj.č. 20220415	350,00	Verešová	04/2022		
	PaV plyn k PD OK Golanova-Dolnočermánska(2121)			obj.č. 20220417	228,00	geo ekon	03/2022		
	PD Mestský park - kanal.			obj.č. 20220543	1 800,00	ZsVS	02/05/2022		
	PD oprava mostovky-Krškany			obj.č. 20220570	600,00	IPROS, s.r.o.	04/2022		
	PD Stavebné úpravy na OK Dolnočermánska-Golanova -úprava PD(2121)			obj.č. 20220590	456,00	Komproeko	04/2022		
	PD DDZ ul. Hlboká			obj.č. 20220610	441,6	Stavpros	04/2022		
	Vytýčenie IS C307			obj.č. 20220635		Elcomp	04/2022		
	Vytýčenie IS C307			20220637	66,00	Slovak Telekom			
	Vytýčenie IS C307			20220638	54,37	ZsVS			
	Vytýčenie IS C307			20220639		Satro			
	Vytýčenie IS C307			20220640	93,77	ZSD			
	Vytýčenie IS C307			20220641		SPP			
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220651		Elcomp			
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220652	66,00	Slovak telekom			
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220654	54,37	ZsVS			
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220655		SATRO			
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220656	148,36	ZSD	05/2022		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220657	66,00	SPP			
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220658	17,00	Orange			
	PaV zameranie Bočná (1422)			20220829	430,00	GaK	1.5.2022		
	vizualizácia umového systému MODU-AL cintorín Nitra Dražovce(1722)			20220853	837,60	AMV Slovakia	1.6.2022		
	Cintorín Dolné Krškany-aktual rozpočtu			20221013	228,00	AD Projekta			
	PaV Špitálska (1922)			20221019	660,00	geo ekon	1.7.2022		
	MK Mrázová - vytýčenie sietí k PD (3121)			20221020	93,77	ZSD	1.6.2022		
	Vytýčenie IS Piešťanská-Dunajská			20221096	66,00	Slovak telekom	1.6.2022		
	PaV Schurmanova Párovská(1622)			20221107	280,00	GaK	1.6.2022		

Vytýčenie IS Piešťanská-Dunajská			20221055	53,52	ZsVS	1.8.2022
Vytýčenie IS Piešťanská-Dunajská			20221056	101,45	ZSD	
rozpočet k PD Oprava mosta do kompostárne(0213)			20221126	80,00	Šinská	1.6.2022
PD KC Kino palace zmluva 2.etapa(0614)		1979/20/OVaR		4 320,00	livinark	1.6.2022
zameranie ZPS k PD Výtah SZSS		obj.č. 20220378		240,00	geo ekon	
Vytýčenie IS k PD ul. Bočná, príjazd Orechov dvor			20221607	120,67	ZsVS	1.9.2022
vytýčenie IS ul. Bočná - vsakovacia jama			20221614		SPP	1.9.2022
vytýčenie IS ul. Bočná			20221625		Slovak Telekom	1.9.2022
vypracovanie PD Brezový			20221615	1 080,00	Rudbeckia	1.9.2022
vytýčenie IS ul. Bočná			20221682		ZSD	1.9.2022

32 456,45

PD školské objekty		46 178				
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká	2 000		prebieha VO			
Kuchyňa ZŠ Topoľová (1122)	20 000		170/22/OvaR	9 528	LUXHAUS, s.r	05/2022
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu		1 800	obj.č. 20211149		Raček	07/2021
GP Centrum zdravia			obj.č. 20220088	360,00	geo ekon	02/2022
ZŠ Tulipánova rozpoč. Práce (1122)			obj.č. 20220120	150,00	Rambeg	02/2022
PD MŠ T. Vansovej alt.2			obj.č.20221494	4 200,00	AKCsanda	10/2022
ZŠ Tulipánova -aktual PD			20221670	4 140,00	Cigáň	
ZŠ Tulipánova - aktual PD			20221672	4 860,00	Cigáň	

23 238,00

Rámcová zmluva na PD doprava (1022)			288/22/OVaR	30 000,00	výboh	12/2022
PD MK Dolnohorská (1022/1)			obj.č. 20220376	1 750,00		
PD MK Vodná(v úseku Párovská J. Kráľa)(1022/2)			obj.č. 20220377	1 900,00		
PD DDZ ul. Nová Osada			20220801	500,00		
Techn. Poradenstvo ul. Hlboká(1220)			20220804	400,00		
PD spevnené plochy po stojiská smetných nádob (1022/3)			20220805	1 875,00		
PD obnova spevnenej plochy Borina-mestský les (revitalizácia Borina)			20221015	950,00		
PD MK Mrázová 2.etapa(3121)			20221016	5 600,00		
Techn. Poradenstvo ul. Podhorská(2022)			20221263	400,00		
štúdia Špitálska			20221521	3 750,00		

17 125,00

PD Úpravy cyklotrás		8 700				
PD Cyklotrasa podjazd po Univerzitným mostom (6116) preindex			obj.č. 20211796	540	SHP	03/2022
úprava PD Cyklo Mlynárce-Diely-Klokočina (1115)			obj.č. 20220063	540,00	Komproeko	01/2022
PD Cyklotrasa podjazd po Univerzitným mostom (6116) preindex SO			obj.č. 20220266	540,00	SHP	03/2022
PD cyklotrasa Mlynárce -Diely Klokočina(1115)			obj.č. 20220967	1 080,00	Orant	06/2022
PD cyklotrasa Mlynárce -Diely Klokočina(1115)			20221362	720,00	Orant	07/2022

3420

Označníky MAD	po RO bude preúčtované na 637005					
Vytýčenie IS			20221450	372,00	Slovak Telekom	08/2022

Vytýčenie IS			20221576	609,37	ZsVS	08/2022