

Aktuálny predpoklad plnenia rozpočtu OIVaR

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	v rozpracovanosti/ plnenie	vo verejnom obsažení	v príprave / zostatok	Dodávateľ	Plnenie rozpočtu (plnenie R+rozpracov. R)/ úprava R	Predpoklad plnenia rozpočtu (plnenie R+rozpracov. R+VO)/ úprava R.
				2 114 109,00	3 150 159,60	1 719 171,87	2 708 084,34	5 264 268,60	54,40%	72,17%
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	1 429 200,00	9 676 337,00	2 063 139,00	3 201 129,60	1 719 171,87	2 708 084,34	% plnenia bez všeobecnej položky (nezaradené medzi IA) 961 037,22 €	60,40%	80,13%
		5 264 268,60		50 970,00	-50 970,00				Popis stavu plnenia	Stav plnenia
04.5	Doprava	0,00	3 907 405,00	627 269,00	1 308 197,80	847 269,11	1 124 673,58			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	336 710,00	44 337,00	223 800,00	103 542,00	-34 968,00			
	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká - Jasplastik - VMČ 1 - PRESUN	0,00	5 000,00				5 000,00		komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.	nebude sa realizovať v r. 2022
	PD Odvodnenie Urbánkova ul. - PRESUN	0,00	4 500,00				4 500,00		komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku, ZsVS, developerom susedného pozemku a OIVaR. Hľadá sa technické riešenie na odvodnenie spevnených plôch mesta. vyhotovený geologický prieskum a postúpený na ZsVS. Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie z	bude sa realizovať v r. 2022
	PD Mostná - VMČ 2 - PRESUN	0,00	5 160,00	418,00	4 742,00		0,00	K2 Atelier č.j. 2241/22/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	PD MK Orechov dvor- PRESUN	0,00	16 740,00	8 490,00	8 250,00		0,00	INPRON, s.r.o. 287/22/OVaR	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, začaté majetkoprávne vysporiadanie	v realizácii
	PD Reorganizácia ulice Hollého - PRESUN	0,00	66 430,00	842,00	65 588,00		0,00	Basler a Hofmann dod.č.1 1292/22/OVaR	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná PD a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering	v realizácii
	PD Radlinského - úver 2021 - PRESUN	0,00	69 600,00		69 600,00		0,00	Devlev Buildings 2201/21/OVaR	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, odsúhlasené štúdiá, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP)	v realizácii
	PD Predĺženie pešej zóny I. etapa	0,00	31 200,00	6 050,00	25 150,00		0,00	Devlev Buildings 158/22/ÚHA	PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, odovzdaná PD - 1. etapa (úsek A), v realizácii 2. etapa (úsek B, C a D)	v realizácii
	PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	0,00	10 000,00			55 222,00	-45 222,00		prebieha VO, podklady postúpené na OVO, potreba dofinancovania 45 222,-€ (PHZ)	bude sa realizovať v r. 2022
	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	0,00	15 000,00			24 160,00	-9 160,00		prebieha VO, podklady postúpené na OVO, potreba dofinancovania 9 160,-€ (PHZ)	bude sa realizovať v r. 2022
	PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	0,00	18 500,00	996,00	18 500,00		-996,00	Inpron 1295/22/OVaR	ZoD č.j. 1295/2022/OVaR, termín dodania PD 10/2022	v realizácii
	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská-VMČ 2	0,00	1 000,00				1 000,00		zabezpečuje odbor dopravy	
	PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7 - PRESUN	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	Ing. Ján Výboch	PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy	bude sa realizovať v r. 2022
	PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7 - PRESUN	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	Ing. Ján Výboch	PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy	bude sa realizovať v r. 2022
	PD MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7 - PRESUN	0,00	10 000,00		10 000,00		0,00	Ing. Ján Výboch	PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy	bude sa realizovať v r. 2022
	PD MK J.C. Hronského - VMČ 7 - PRESUN	0,00	1 250,00		1 250,00		0,00	Ing. Ján Výboch	PD odovzdaná, prebieha inžiniering zo strany OIVaR	zrealizované
	PD Cyklotrasa Slančíkovej - PRESUN	0,00	15 000,00			24 160,00	-9 160,00		majetkoprávne nevysporiadane, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), návrh fin. prostriedky použiť na PD Cyklotrasa Vodná ul. - Priemyselný park, potrebné dofinancovať 9 160,-€	bude sa realizovať v r. 2022
	PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janíkovce - PRESUN	0,00	15 000,00				15 000,00		potrebné majetkoprávne vysporiadať s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán)	nebude sa realizovať v r. 2022
	PD Úpravy cyklotrás - PRESUN	0,00	8 200,00	3 420,00	720,00		4 060,00		všeobecná položka	
	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	0,00	12 100,00	12 096,00	0,00		4,00	IproS 2142/21/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	PD MK Škultétyho 3. etapa	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	Viaproject 2376/21/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	PD schody k Corgoňovi	0,00	2 050,00	2 044,00	0,00		6,00	image studio, Búči	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	PD Drevený most - Malá Hangócka	0,00	6 980,00	6 980,00	0,00		0,00	Structing 256/22/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	3 570 695,00	582 932,00	1 084 397,80	743 727,11	1 159 641,58			
717001	Realizácia nových stavieb	0,00	189 900,00	0,00	0,00	117 279,70	72 620,30			
	Parkovisko Bazovského 2-10 - PRESUN	0,00	117 500,00			117 279,70	220,30	Cesty Nitra, s.r.o.	právoplatné ÚR, IČ, právoplatné SP, podklady postúpené na VOS na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	0,00	72 400,00				72 400,00		IA v príprave	nebude sa realizovať v r. 2022
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	3 380 795,00	582 932,00	1 084 397,80	626 447,41	1 087 021,28			
	Parkovisko Na Hôrke 31-35 - PRESUN	0,00	121 000,00		93 600,00		27 400,00	LT development 1743/22/OVaR	v realizácii	v realizácii
	Parkovisko Popradská U rampa - VMČ 5 - PRESUN	0,00	11 700,00	11 700,00			0,00	Riego, s.r.o.	zrealizované, dielo odovzdané	zrealizované

Aktuálny predpoklad plnenia rozpočtu OIVaR

	Rázcestie schodisko na hrad - PRESUN	0,00	30 000,00							30 000,00	PD dodaná, upravená podľa pripomienok KPÚ, prebieha inžiniering k SK (ohlásenie SÚ), vyhotovuje sa GP ako podklad k evidencii existujúcej stavby na ŠŠÚ.	bude sa realizovať v r. 2022
	Bočná ulica	0,00	90 000,00							90 000,00	príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, potrebné riešiť odvodnenie, následne SK a vodoprávku. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD	nebude sa realizovať v r. 2022
	Súvislá oprava miestnej cesty Špitálska	0,00	110 000,00							110 000,00	príprava IA, (príprava štúdie projektantom - potrebné odsúhlasenie komisií MZ), riešená v rámci Rámcovej zmluvy. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD	nebude sa realizovať v r. 2022
	Úprava parkovacích stání Borodáčova	0,00	90 000,00							90 000,00	príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering	nebude sa realizovať v r. 2022
	MK + Chodník Zlievarenská VMČ 1 - PRESUN	0,00	76 310,00							76 310,00	prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkové vypořádanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a násled	bude sa realizovať v r. 2022
	Parkovisko pri Poliklinike Párovce č. 49 - VMČ 2 - PRESUN	0,00	29 070,00	29 055,51						14,49	MIHUVA stav s.r.o.	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 - VMČ 2 - PRESUN	0,00	9 160,00	9 152,00						8,00	MIHUVA stav s.r.o.	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 - VMČ 2 - PRESUN	0,00	34 330,00	34 313,00						17,00	MIHUVA stav s.r.o.	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
	MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2 - PRESUN	0,00	76 800,00	29 222,00						47 578,00	MIHUVA stav s.r.o.	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol, 2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD predpoklad v 10/2022, následne VO na zhot zrealizované, preberací protokol, správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie
	MK ul. Kráľovská cesta - VMČ 2 - PRESUN	0,00	21 760,00	18 950,00						2 810,00	Colas Slovakia, a.s.	zrealizované, preberací protokol, správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie
	Rekonštrukcia MK - VMČ 2 - PRESUN	0,00	6 400,00							6 400,00	návrh na prim RO -2370 do obnova MK v	všeobecná položka
	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou - VMČ 2 - PRESUN	0,00	37 400,00	39 768,00						-2 368,00	Baumann 1948/22/OVaR	spol. Cesty Nitra, s.r.o. požiadala o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, opakované VO, pred odovzdaním staveniska
	MK Kasalova - VMČ 2 - PRESUN	0,00	50 000,00	129 900,00						-79 900,00	MEGASPOL, spol. s r.o.	pred odovzdaním staveniska
	Rekonštrukcia chodníka Mostná ul. - VMČ 2 - PRESUN	0,00	137 550,00				176 038,64			-38 488,64		podklady postúpené na VO, prebieha VO, potrebné dofinancovať 38 488,64 € z VMČ2
	MK Hanulova 2. etapa - PRESUN	0,00	136 000,00	130 187,00						5 813,00	Colas Slovakia, a.s.	zrealizované a odovzdané, preberací protokol,
	MK Sadová - PRESUN	0,00	140 000,00	140 000,00						0,00	MIHUVA stav s.r.o.	pred odovzdaním staveniska
	MK Kasalova - PRESUN	0,00	90 000,00							90 000,00	Megaspol 1951/22/OVaR	pred odovzdaním staveniska
	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky- PRESUN	0,00	60 100,00	56 334,00						3 766,00	MEGASPOL, spol. s r.o.	zrealizované, odovzdané dielo
	MK Vodná- PRESUN	0,00	3 000,00							3 000,00		PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2
	MK Klinčeková- PRESUN	0,00	106 000,00	189 609,00						-83 609,00	EUROVIA SK, a.s.	Baumann Nitra, s.r.o. odstúpil z VO, opakované VO, pred odovzdaním staveniska, dofinancovať 83 609,-€
	MK Dolnohorská- PRESUN	0,00	90 000,00	41 500,00						48 500,00	Baumann 1950/22/OVaR	pred odovzdaním staveniska
	MK Narcisová- PRESUN	0,00	104 300,00	104 285,30						14,70	Danáš 1965/21/OVaR	zrealizované, odovzdané dielo
	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského- PRESUN	0,00	2 180,00	1 937,00						243,00	Colas Slovakia, a.s.	zrealizované, odovzdané dielo
	MK Vysoká- PRESUN	0,00	37 000,00	35 458,00						1 542,00	Danáš s.r.o.	zrealizované, odovzdané dielo
	MK Kultúrna - VMČ 6- PRESUN	0,00	37 225,00	34 173,00						3 052,00	EUROVIA SK, a.s.	zrealizované, odovzdané dielo
	Predĺženie pešej zóny 1. etapa	0,00	544 600,00	56 585,52	345 692,59					142 321,89	AZ stone (dlažba) 1565/22/OVaR	PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, podklady na VO zhotoviteľa úseku A. postúpené na OVO
	Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	0,00	260 000,00	236 033,63						23 966,37	USD Lučenec, s.r.o.	opakované VO, pred odovzdaním staveniska
	Most, ul. Medzi vodami, D.Krškany - rekonštrukcia	0,00	20 000,00				27 126,18			-7 126,18		doplnenie PD, VV a rozpočet, prebieha VO, podklady postúpené na OVO
	Úprava autobusových zástavok a prechod pre chodcov na ceste II/562-Cabajská ul., Nitra	0,00	32 000,00				32 000,00			0,00		právoplatné SP, prebieha VO, podklady postúpené na OVO
	Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	0,00	21 840,00				21 840,00			0,00		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO
	Odvodnenie cesty Červeňova- PRESUN	0,00	18 000,00	18 000,00						0,00	MIHUVA stav s.r.o.	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
	MK Hlboká 2. etapa VMČ 3- PRESUN	0,00	75 000,00	71 697,00						3 303,00	Colas Slovakia, a.s.	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
	MK Hanulova 2. etapa VMČ 3 - PRESUN	0,00	3 500,00	3 500,00						0,00	BAUMANN Nitra, s.r.o.	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
	Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3- PRESUN	0,00	8 320,00	7 214,00						1 106,00	MIHUVA stav s.r.o.	zrealizované a odovzdané, preberací protokol
	Rekonštrukcie MK VMČ 3	0,00	33 130,00							33 130,00		všeobecná položka

Aktuálny predpoklad plnenia rozpočtu OIVaR

	Rekonštrukcie MK + PD - FMR KÚ 3 - Dražovce	0,00	100 000,00				100 000,00		všeobecná položka	
	Rekonštrukcie MK VMČ 4 - PRESUN	0,00	580,00				580,00		všeobecná položka	
	MK Škultétyho 3. etapa VMČ 4- PRESUN	0,00	241 770,00				241 770,00		prevzatá PD, prebieha inžiniering, oprava PD - TDZ, následne SK a VO na zhotoviteľa	nebude sa realizovať v r. 2022
	Rekonštrukcie MK VMČ 5 - PRESUN	0,00	880,00				880,00		všeobecná položka	
	Chodník Hydinárska II. Etapa - VMČ 5- PRESUN	0,00	92 040,00	92 036,00			4,00	WOLTUS 11, s.r.o.	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované
	Odvodnenie cesty Nová osada - BG žlab - VMČ 5- PRESUN	0,00	12 050,00			12 050,00	0,00		inžiniering, ohlásenie SÚ, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Rekonštrukcie MK VMČ 6- PRESUN	0,00	18 300,00				18 300,00		všeobecná položka	
	Rekonštrukcie MK VMČ 7- PRESUN	0,00	73 800,00				73 800,00		všeobecná položka	
	Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ 7- PRESUN	0,00	7 500,00			7 500,00	0,00	Cesty Nitra, s.r.o.	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Obnova chodníka na ul. Štiavnická 17 - VMČ 7- PRESUN	0,00	1 100,00			1 100,00	0,00	Cesty Nitra, s.r.o.	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ 7- PRESUN	0,00	3 100,00			3 100,00	0,00	Cesty Nitra, s.r.o.	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	MK Sadová VMČ 7- PRESUN	0,00	76 000,00		53 116,35		22 883,65	MIHUVA stav s.r.o.	pred odovzdaním staveniska	v realizácii
06.1	Rozvoj bývania	0,00	896 750,00	923 260,00	0,00	0,00	-26 510,00			
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	896 750,00	923 260,00	0,00	0,00	-26 510,00			
717001	Realizácia nových stavieb	0,00	896 750,00	923 260,00	0,00	0,00	-26 510,00			
	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV- PRESUN	0,00	896 750,00	923 260,00			-26 510,00	Adifex, a.s.	zrealizované, konečný preberací protokol, ukončená kolaudácia	zrealizované
06.2	Rozvoj obcí	1 429 200,00	4 572 182,00	512 609,00	1 592 931,80	871 902,76	1 609 920,76			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000,00	346 360,00	151 426,00	123 151,00	148 639,00	-76 856,00			
	PD Obnova Mestskej tržnice- PRESUN	0,00	21 750,00		21 744,00		6,00	ORA arch. 2173/21/OVaR	PD + inžiniering po SP, odovzdaná PD, prebieha inžiniering pre SK	v realizácii
	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy- PRESUN	0,00	8 000,00	7 956,00			44,00	WETBloc	odovzdaná PD, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované
	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	0,00	12 170,00		12 168,00		2,00	Restau art 1376/22/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	PD obnova Mestská tržnica - obchodné centrum	0,00	21 000,00	20 380,00			620,00	ORA arch. 301/22/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	0,00	10 000,00	4 440,00			5 560,00	Ing. Slančík	PD odovzdaná - prípojky plynu a električky	zrealizované
	PD pre SP MŠ Staromlynská - kanalizačná prípojka- PRESUN	0,00	120,00		4 985,00		-4 865,00	doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD	odovzdaný znalecký posudok	zrealizované
	PD Skatepark Chrenová- PRESUN	0,00	43 000,00		42 906,00		94,00	U/U studio 2454/21/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná, právoplatné SP	zrealizované
	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- PRESUN	0,00	39 860,00	39 859,00			1,00	ORA arch. dod. č. 1 301/22/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná, právoplatné SP	zrealizované
	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra- PRESUN	0,00	11 350,00	11 350,00			0,00	SOAR dod.č.2 1187/22/OVaR	zrealizované, PD odovzdaná, právoplatné SP	zrealizované
	PD Kolumbárium Dražovce - VMČ 6	0,00	1 000,00		1 000,00		0,00		zrealizované, PD odovzdaná	zrealizované
	Prípravná a projektová dokumentácia- PRESUN	50 000,00	61 340,00	28 143,00			33 197,00		všeobecná položka	
	Autorský dozor	0,00	24 610,00		24 606,00		4,00		v čerpaní	v realizácii
	PD stavby úprava Tehelnej ulice- PRESUN	0,00	16 800,00	10 680,00			6 120,00	Csanda & Piterka	právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	v realizácii
	PD školské objekty- PRESUN	0,00	46 180,00	10 038,00	13 142,00	148 639,00	-125 639,00	podľa rozpisu	samosatná príloha, potreba dofinancovať 125 639,-€ (MŠ Alexyho, ZŠ Nábrevie mládeže, MŠ Golianova, CZ Párovské háje, MŠ Piaristická, MŠ Vansova, ZUŠ J. Rosinského, MŠ Staromlynská)	v realizácii
	PD Výťah SZSS- PRESUN	0,00	16 080,00	16 080,00			0,00	IPROS 161/22/OVaR	PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné v 7/2022, financovanie - ŠFRB	zrealizované
	PD OC Lipa - závesná hliníková fasáda	0,00	2 500,00	2 500,00			0,00	Ing. Ondrejka	zrealizované, PD odovzdaná, právoplatné OSÚ	zrealizované
	PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	0,00	2 600,00		2 600,00		0,00	Ing. Verešová	zrealizované, PD odovzdaná, právoplatné SP	zrealizované
	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	0,00	8 000,00				8 000,00		IA v príprave	bude sa realizovať v r. 2022
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 379 200,00	3 925 822,00	346 003,00	1 169 780,80	723 263,76	1 686 776,76			
717001	Realizácia nových stavieb	0,00	373 220,00	840,00	2 879,15	322 833,02	46 667,83			
	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	0,00	15 000,00			4 414,78	10 585,22		podklady postúpené na VO	bude sa realizovať v r. 2022
	Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. etapa - VMČ 1 - PRESUN	0,00	101 030,00			115 341,44	-14 311,44		podklady na VO zhotoviteľa hrubuj stavby, vrátane výplne otvorov, prípojok a žumpy postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova- PRESUN	0,00	39 270,00				39 270,00			
	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - elektrické NN rozvody- PRESUN	0,00	30 730,00			30 730,00	0,00	BCP Holding	v realizácii, stavenisko prevzaté 16.3.2022	v realizácii
	Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár- PRESUN	0,00	130 000,00			155 506,80	-25 506,80	EVAM plus	neúspešné VO, opakovanie VO, pred odovzdaním staveniska	v realizácii
	Vybudovanie workout ihriska Párovské háje- VMČ 5	0,00	16 840,00	840,00		16 840,00	-840,00	Intersystém	prebieha príprava IA, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Kolumbárium Dražovce - VMČ 6	0,00	35 000,00				35 000,00		čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK	nebude sa realizovať v r. 2022
	Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ 7- PRESUN	0,00	3 350,00		2 879,15		470,85	Cesty Nitra, s.r.o. 325/22/OVaR	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Stavebný dozor - realizácia nových stavieb	0,00	2 000,00				2 000,00		v realizácii	v realizácii
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	1 379 200,00	3 552 602,00	345 163,00	1 166 901,65	400 430,74	1 640 108,93			
	Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav- PRESUN	0,00	258 350,00		258 350,00		0,00	MM Trade, s.r.o.	v realizácii	v realizácii
	Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho havarij. stav - 2. časť - vzduchotechnika- PRESUN	0,00	270 000,00		270 000,00		0,00	PP Invest	v realizácii	v realizácii

Aktuálny predpoklad plnenia rozpočtu OIVaR

	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje- PRESUN	0,00	50 000,00			50 000,00		zápis prístavby, čaká sa na PD, prebieha VO na PD, podklady postúpené na OVO	nebude sa realizovať v r. 2022
	Rekonštrukcia balkónov ZpS Jánskeho 7	0,00	139 500,00			139 500,00	0,00	vydané OSÚ, VO na zhotoviteľa - pre nezáujem opakovať VO	bude sa realizovať v r. 2022
	Obnova Tehelnej ulice	0,00	177 240,00			177 240,00		PD pre SP, prebieha inžiniering, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná	nebude sa realizovať v r. 2022
	Stavebný dozor BD Tehelná	0,00	90 000,00			90 000,00		príprava VO, v závislosti od začiatku realizácie IA - BD Tehelná	bude sa realizovať v r. 2022?
	Rekonštrukcia budovy p.č. 3791/1 k.ú. Párovské Háje- FMR 10	0,00	10 000,00			10 000,00	0,00	zápis prístavby, čaká sa na PD, prebieha VO, podklady postúpené na OVO	nebude sa realizovať v r. 2022
	Obnova Mestskej tržnice - úver 2021- PRESUN	0,00	457 012,00	200,00	36 657,84	420 154,16		obchodné centrum I. etapa, vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, pred odovzdaním staveniska, doriešiť nájomcu Panda Food , 2. etapa - podklady postúpené na OVO, doriešiť nájomcu Panda Food	bude sa realizovať v r. 2022?
	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	0,00	12 780,00	12 780,00		0,00		zrealizované, odovzdané dielo	
	Mestský cintorín Horné Krškany - VO VMC 1	0,00	10 000,00			10 000,00		IA v príprave	bude sa realizovať v r. 2022
	Investície FMR KÚ 1 - Nitra	610 940,00	273 910,00			273 910,00		všeobecná položka	
	Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie - FMR KÚ 1	0,00	20 000,00			20 000,00	0,00	prebieha VO, podklady postúpené na OVO	bude sa realizovať v r. 2022
	Investície FMR KÚ 2 - Chrenová	81 060,00	340,00			340,00		všeobecná položka	
	Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia - FMR KÚ 2	0,00	80 000,00			80 000,00		SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,	nebude sa realizovať v r. 2022
	Investície FMR KÚ 3 - Dražovce	121 100,00	55 260,00			55 260,00		všeobecná položka	
	MK Mrázova 2. etapa - FMR KÚ 3	120 000,00	120 000,00			60 330,74	59 669,26	podklady postúpené na VO, prebieha VO	bude sa realizovať v r. 2022
	MK Kultúrna - FMR KÚ 3	0,00	36 000,00	36 000,00		0,00		EUROVIA SK, a.s.	zrealizované
	Investície FMR KÚ 4 - Zobor	60 660,00	28 060,00			28 060,00		všeobecná položka	
	Investície FMR KÚ 5 - Mlynárce	166 460,00	215 400,00			215 400,00		všeobecná položka	
	Investície FMR KÚ 6 - Horné Krškany	36 470,00	0,00			0,00		všeobecná položka	
	MK+Chodník Zlievarenská - FMR KÚ 6	0,00	42 170,00			42 170,00		prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkové vypořádanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a násled	bude sa realizovať v r. 2022
	Investície FMR KÚ 7 - Dolné Krškany	6 360,00	0,00			0,00		všeobecná položka	
	MK+Chodník Zlievarenská - FMR KÚ 7	0,00	8 520,00			8 520,00		prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkové vypořádanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a násled	bude sa realizovať v r. 2022
	Investície FMR KÚ 8 - Veľké Janíkovce	73 280,00	46 590,00			46 590,00		všeobecná položka	
	Investície FMR KÚ 9 - Kynek	39 380,00	40 120,00			40 120,00		všeobecná položka	
	Investície FMR KÚ 10 - Párovské Háje	57 290,00	53 600,00			53 600,00		všeobecná položka	
	Investície FMR KÚ 11 - Mikov Dvor	6 200,00	6 200,00			6 200,00		všeobecná položka	
	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži č. 1558/1,3 - VMC 2- PRESUN	0,00	7 940,00	7 930,00		10,00		Megaspol spol. s r.o.	zrealizované, odovzdané dielo
	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou- PRESUN	0,00	671 720,00	106 280,00	565 440,00	0,00		Lptex, s.r.o.	v realizácii
	Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- PRESUN	0,00	25 000,00			25 000,00		SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,	nebude sa realizovať v r. 2022
	Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny - úver 2021- PRESUN	0,00	113 140,00	113 042,00		98,00		EVAM plus	zrealizované
	Kúpalisko Sihot' - modernizácia areálu - úver 2021- PRESUN	0,00	50 260,00	50 256,00		4,00		Jodygas	zrealizované, odovzdané dielo
	Kúpalisko Sihot' - technológie II. časť - úver 2021- PRESUN	0,00	16 970,00	16 969,68		0,32		Jodygas	zrealizované, odovzdané dielo
	Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábřeží mládeže 15 - VMČ 7- F	0,00	7 550,00		7 484,81	65,19		Cesty Nitra, s.r.o.325/22/OVaR	bude sa realizovať v r. 2022
	Rekonštrukcia Lipa - Výstavná č.6 - VMČ 7- PRESUN	0,00	130 000,00			170 600,00	-40 600,00	vos potreba navýšiť o 40 600,-€	bude sa realizovať v r. 2022
	Stavebný dozor - rekonštrukcie	0,00	28 970,00	1 703,00	28 969,00	-1 702,00		v čerpaní	v realizácii
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
	Kap. transfer pre TJ AC na Rekonštrukciu Zápasníckej haly - telocvične	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00		Nitrianska Investičná	v realizácii

Legenda

	všeobecná položka
	súčtová položka
	zrealizované
	v realizácii
	bude sa realizovať v r. 2022
	nebude sa realizovať v r. 2022