

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 20.12.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 02.12.2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková, Ing. Matula

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 02.12.2022

príloha k uzn. 100/2021 MZ
Prípravná a projektová dokumentácia OVaR r.2022

aktualizácia k: 02.12.2022

Kód	Názov	Schválený v €	Upravený v €	ZoD	Suma v €	Dodávateľ	term. ukon.	Súpev1
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	50 000	124 920					
	Domeranie IS k PD ul. Radlinského(1421)		98 570	20212251	66,00	Slovak telekom	1.2.2022	
	Domeranie IS k PD ul. Radlinského(1421)			20212247	147,04	ZSD		
	PD jestvujúceho objektu DS Dražovce (0622)		61 340	obj.č. 20220102	750,00	Arpáš	18.2.2022	
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny (0322)		86 140	obj.č. 20220129	202,94	ZSD	02/2022	
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220130	66,00	Slovak telekom	02/2022	
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220133	50,96	ZsVS	02/2022	
	Vytýčenie IS k PD Predĺženie pešej zóny			obj.č. 20220134		Obecné siete	02/2022	
	Domeranie PaV k PD ul. Radlinského(1421)			obj.č. 20220180	360,00	geo ekon	02/2022	
	vytýčenie IS k PD premostenie potoka Pod Orešinou (0722)			obj.č.20220214	66,00	Slovak telekom	03/2022	
	PaV Domeranie IS k PD Predĺženie pešej zóny(0322)			obj.č..20220324	320,00	Ing. Bebjaková	03/2022	
	Vytýčenie IS Piesťanská-Dunajská			obj.č. 20220383	168,58	Michlovský	03/2022	
	Vytýčenie IS Piesťanská-Dunajská			obj.č.20220384	101,45	ZSD	03/2022	
	Rámcová zmluva na PD doprava		7 775	288/22/OVaR	22 225,00	Výboh	12/2022	
	PD Diely III SO05 ORL			obj.č. 20220415	350,00	Verešová	04/2022	
	PaV plyn k PD OK Gollanova-Dolnočermánska(2121)			obj.č. 20220417	228,00	geo ekon	03/2022	
	PD Mestský park - kanal.			obj.č. 20220543	1 800,00	ZsVS	02/05/2022	
	PD oprava mostovky-Krškany			obj.č.20220570	600,00	IPROS, s.r.o.	04/2022	
	PD Stavebné úpravy na OK Dolnočermánska-Gollanova -úprava PD(2121)			obj.č. 20220590	456,00	Komproeko	04/2022	
	PD DDZ ul. Hlboká			obj.č.20220610	441,6	Slavpros	04/2022	
	Vytýčenie IS C307			obj.č. 20220635		Elcomp	04/2022	
	Vytýčenie IS C307			20220637	66,00	Slovak Telekom		
	Vytýčenie IS C307			20220638	54,37	ZsVS		
	Vytýčenie IS C307			20220639		Satro		
	Vytýčenie IS C307			20220640	93,77	ZSD		
	Vytýčenie IS C307			20220641		SPP		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220651		Elcomp		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220652	66,00	Slovak telekom		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220654	54,37	ZsVS		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220655		SATRO		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220656	148,36	ZSD	05/2022	
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220657	66,00	SPP		
	vytýčenie IS BD Tehelná (1322)			20220658	17,00	Orange		
	PaV zameranie Bočná (1422)			20220829	430,00	GaK	1.5.2022	
	vizualizácia urnového systému MODU-AL cintorín Nitra Dražovce(1722)			20220853	837,60	AMV Slovakia	1.6.2022	

	Cintorín Dolné Krškany-aktual rozpočtu			20221013	228,00	AD Projekta			
	PaV Špiálska (1922)			20221019	660,00	geo ekon			1.7.2022
	MK Mirázová - vytyčenie sieť k PD (3121)			20221020	93,77	ZSD			1.6.2022
	Vytyčenie IS Piešťanská-Dunajská			20221096	66,00	Slovak telekom			1.6.2022
	PaV Schumanova Párovská(1622)			20221107	280,00	GaK			1.6.2022
	Vytyčenie IS Piešťanská-Dunajská			20221055	53,52	ZsVS			1.8.2022
	Vytyčenie IS Piešťanská-Dunajská			20221056	101,45	ZSD			
	rozpočet k PD Oprava mosta do kompostárne(0213)			20221126	80,00	Širská			1.6.2022
	Aktualizácia PD na cyklotrasu Chrenová 1. etapa			20221316	7 104,00	SHP			1.7.2022
	PD KC Kino paláce zmluva 2.etapa(0614)			1979/20/OVaR	4 320,00	živinark			1.6.2022
	zameranie ZPS k PD Vyťah SZSS			obj.č. 20220378	240,00	geo ekon			
	Vytyčenie IS k PD ul. Bočná (1422, suma: 56,93), príjazd Orechov dvor (0522, suma: 53,12)			20221607	120,67	ZsVS			1.9.2022
	vytyčenie IS ul. Bočná - vsakovacia jama(14222)			20221614		SPP			1.9.2022
	vytyčenie IS ul. Bočná (14222)			20221625	66,00	Slovak Teleko			1.9.2022
	Aktualizácia rozpočtu OÚ22 Obratisko CVD Dvortčianska(0317)			20221627	480,00	Komproeko			1.10.2022
	vypracovanie PD Brezový			20221615	1 080,00	Rudbeckia			1.9.2022
	vytyčenie IS ul. Bočná (14222)			20221682	93,77	ZSD			1.9.2022
	PD chodník Oprava lávky nad Železničnou stanicou			20221719	7 200,00	SHP			1.11.2022
	Vytyčenie IS k PD ul. Bočná (1422, suma:25), príjazd Orechov dvor(0522, suma: 28)			20221735	53,00	OTNS			1.9.2022
	PD BD Ďumbierska (11200)			/22/OVaR	11 200,00	Stapring			
637005	Vytyčenie sieť na Hôrke 35			20221772		ZSD			
	PD Označníky			20221870	1 080,00	Elcomp			
	vytyčenie IS ul. Bočná - domeranie(14222)			20221911	140,00	Krajmer			
	PD Sadová			20221804	600,00	Výboch			
	PD Dvortčianská 63 - zateplenie				4 680,00	Ferik(Služby)			
	PD DDZ MK Kasalova			20222000	936,00	Lisy			
	HG prieskum s vypracovaním posudku k PD MK Bočná-vsakovací systém (14222)			20222012	1 086,00	GEO Komárno			
	vytyčenie IS cyklotrasa Dražovce			20221785	93,77	ZSD			
	PD spojovacia chodba pavilónov ZŠ Tulipánova			20222026	1 296,00	Cigáň			
	KC Dražovce-aktualizácia rozpočtu			20222027	216,00	Cigáň			
	PD MK Šúroiská ul.-konzultácia k podkladom			20222134	600,00	Komproeko			
	Vytyčenie IS Starý park			20222136		ZsVS			
	Vytyčenie IS Starý park			20222137		Slovak telekom			
	Vytyčenie IS Starý park			20222138		ZSD			
	Vytyčenie IS Starý park			20222139		SPP			
	Vytyčenie IS Starý park			20222140		Elcomp			
	Aktualizácia rozpočtov Revital. Vnútroblatkov Za Feranikou 19-29 a Wilson 32-34 I. etapa			20222190	300,00	Ing. Hrušovský WaVE			

aktualizácia rozpočtov k PD Regenerácia vnútrobloku Popradská Kmet'ova				20222191	216,00	S.A.I.	

74 996,99
-86 140,00
-11 143,01

PD školské objekty		46 178					
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká	2 000		prebieha VO				
Kuchynia ZŠ Topolová (1122)	20 000		170/22/OvaR		9 528	LUXHAUS, s.r	05/2022
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Hájce - zameranie skutkového slavu		1 800	obj.č. 20211149			Raček	07/2021
GP Centrum zdravia			obj.č. 20220088		360,00	geo ekon	02/2022
ZŠ Tulipánova rozpoč. Práca (1122)			obj.č. 20220120		150,00	Rambeg	02/2022
PD MŠ T. Vansovej alt.2			obj.č.20221494		4 200,00	AKCsanda	10/2022
ZŠ Tulipánova -aktual PD			20221670		4 140,00	Cigáň	
ZŠ Tulipánova - aktual PD			20221672		4 860,00	Cigáň	
PaV k PD ZUŠ Vajanského Nitra-prístavba výťahu					588,00	geo ekon	
					23 826,00		

Rámcová zmluva na PD doprava (1022)				288/22/OvaR	30 000,00	výboh	12/2022
PD MK Dolnohorská (1022/1)				obj.č. 20220376	1 750,00		
PD MK Vodná(v useku Párovská J. Kráľa)(1022/2)				obj.č. 20220377	1 900,00		
PD DDZ ul. Nová Osada				20220801	500,00		
Techn. Poradenstvo ul. Hlboká(1220)				20220804	400,00		
PD spevnené plochy po stojiská smetných nádob (1022/3)				20220805	1 875,00		
PD obnova spevnenej plochy Borina-mestský les (revitalizácia Borina)				20221015	950,00		
PD MK Mrázová 2.etapa(3121)				20221016	5 600,00		
Techn. Poradenstvo ul. Podhorská(2022)				20221263	400,00		
štúdia Špitálska(1922)				20221521	3 750,00		
DDZ Sadová				20221804	600,00		
PD Bočná				20221778	4 500,00		
					22 225,00		

PD Úpravy cyklotrás		8 700					
PD Cyklotrasa podjazd po Univerzitným mostom (6116) preindex	prim RO	5 440		obj.č. 20211796	540	SHP	03/2022
úprava PD Cyklo Mlynáre-Diely-Klokočina (1115)				obj.č. 20220063	540,00	Komproeko	01/2022
PD Cyklotrasa podjazd po Univerzitným mostom (6116) preindex SO				obj.č. 20220266	540,00	SHP	03/2022
PD cyklotrasa Mlynáre -Diely Klokočina(1115)				obj.č. 20220967	1 080,00	Orant	06/2022
PD cyklotrasa Mlynáre -Diely Klokočina(1115)				20221362	720,00	Orant	07/2022

637005	Cyklotrasa Dražovce - vytýčenie IS				20221785	ZSD	
637005	Cyklotrasa Dražovce - vytýčenie IS				20221786	ZsVS	
	vytyčenie výsadby stromov PD cyklo Hydrocentrála Vodná				20222151	geo ekon	740,00
	domeranie PaV cyklo Hydrocentrála -Vodná				20221908	geo-ekon	240,00
							11.22
							4 400,00

Označníky MAD							
Vytýčenie IS				20221450	372,00	Slovak Teleko	08/2022
Vytýčenie IS				20221576	609,37	ZsVS	08/2022

po RO bude preúčtované na 637005

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000										
Investície FRM KÚ1 - Nitra	105 490										
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340										
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	120 000										
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060										
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	215 400										
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	0										
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	0										
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590										
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120										
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	53 600										
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200										
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000										
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevyčerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel	zrealizované	05/2022							
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Pripadná spoluúčast mesta vyplynie z rokovania.	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum a postúpený na ZsVS. Čaká sa na stanovisko ZsVS. Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie z dôvodu začiatku výstavby developerom v 9/2022. (predpoklad 400 b.j. v 2 etapách)	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD MK Orechov dvor-presun	16 740	11/2022				INPRON	16 500,00		zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, čaká sa na začaté majetkové vysporiadanie	v realizácii	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	66 430	3/2023				Basler Hofman	63 271,21		PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR	v realizácii	
PD Radlinského-úver 2021-presun	69 600	4/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings	69 600,00		PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, I. fáza plnenia - arch. štúdia schválená UHA v 09/2022, aktuálne prebieha DUR	v realizácii	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200	11/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlásenie stav. úprav, prezentovaná štúdia, PD dodaná - úseky A, B, C, D. Úsek A ohlásenie stav. úprav, úseky B, C, D - pred podaním na OSÚ	v realizácii	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000	12/2022							podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€ ,	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	15 000	5/2023							podklady postúpené na VO; čaká sa na VO	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	12/2022				INPRON	18 500,00		PD v realizácii, požiadavka UHA a OŽP na úpravu zadania, posun termínu o min. 30 dní, predpoklad odovzдания do 15.12.2022	v realizácii	
PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská - VMČ2	1 000								akcia zruená, presunutá RO na odbor dopravy		
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD MK J. C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250	12/2021			áno	Stavpros, Ing. Gontko	1 250,00		PD odovzdaná, upravená PD v zmysle vyjadrenia SPP, prebieha inžiniering zo strany OIVaR	zrealizované	
PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun	15 000								potrebné majetkové vysporiadanie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použiť financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	6/2023							potrebné majetkové vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri)	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD úpravy cyklotrás - presun	8 700								všeobecná položka		
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	3/2022	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			právoplatné územné rozhodnutie, inžiniering, vydané právoplatné stavebné povolenie, vyhodnotené VO, pred podpisom ZoD	nebude sa realizovať v r. 2022	EVAM plus, s.r.o.
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	03/2023	05/2023	5/2023					príprava IA	nebude sa realizovať v r. 2022	
Parkovisko Na Hôrke 31-35-presun	121 000	11/2020	10/2022	12/2022	áno	Ing. Martin Kollár	130 466,30	93 600,00	právoplatné SP, v realizácii od 10/2022	v realizácii	LT development, s.r.o.
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5-presun	11 700	10/2020	5/2022	zrealizované 6/2022	áno	Ing. Karol Slivkanič	10 483,33	11 700,00	zrealizované	zrealizované	Riego, s.r.o.
Ráscestie schodisko na hrad-presun	11 378	06/2022	3/2023	4/2023	áno	image studio, Ing. Bučí			PD dodaná, upravená podľa pripomienok KPÚ, prebieha inžiniering k SK (ohlásenie SÚ), vyhotovuje sa GP ako podklad k evidencii existujúcej stavby na ŠSÚ.	nebude sa realizovať v r. 2022	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	06/2022	3/2023	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.	nebude sa realizovať v r. 2023	
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2-presun (parkovisko Vodná)	27 190	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	22 984,30	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4-6-VMČ2-presun	9 160	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00	predložená správa z arch. výskumu	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	02/2022	áno	Pamarch	2 044,00	2 044,00	predložená správa z arch. výskumu		
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	27 785,42	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	02/2022	áno	Pamarch	6 527,92	6 527,92	predložená správa z arch. výskumu		
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) -VMČ2-presun	33 780	05/2021	zrealizovaná 1. etapa archeologický výskum	1.etapa-03/2022, 2.etapa-4/2023	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol, 2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD - predpoklad v 10/2022, následne VO na zhotoviteľa, potrebu dofinancovania prehodnotiť po predložení PD a rozpočtu	zrealizovaná 1. etapa, 2. etapa sa bude realizovať v r. 2023	MIHUVA stav s.r.o.
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2-presun	21 760	zádržné	zrealizované	02/2022	áno	Pamarch	6 527,03	6 527,03	predložená správa z arch. výskumu		
Rekonštrukcia MK-VMČ2-presun	6 400		zrealizované	12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64	zrealizované, preberací protokol,správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou-VMČ2-presun	37 400		10/2022	12/2022	áno	Ing. Hrušovský, OVaR	59 005,13	37 400,00	všeobecná položka		
PD Mostná -VMČ2 - presun	5 160	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, v realizácii od 26.10.2022	v realizácii	Baumann Nitra, s.r.o.
PD Mostná -VMČ2 - presun	5 160	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, prebieha inžiniering	zrealizované	

Kúpalisko Sihof -dokončenie gastrozóny-úver 2021-presun	113 140			05/2022	nie	UHA, OIVaR	96 018,24	91 062,94	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.
Kúpalisko Sihof -modernizácia areálu-úver 2021-presun	47 450			05/2022	nie	UHA, OIVaR			zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Jozef Slíž - JODYGAS
Kúpalisko Sihof -technológia II časť-úver 2021-presun	16 970			05/2022	nie			16 012,08	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Jozef Slíž - JODYGAS
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 950	07/2022	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch	-	7 484,81	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	nebude sa realizovať v r. 2022	
Rek. Lipa-Výstavňa 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	170 600	02/2022	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	JOMAKSTAV, s	ohlásenie SU, potreba opakovať neúspešné VO na zhotoviteľa, (nová PHZ 170 tis. €), vyhodnotenie VO, pred podpisom ZoD	nebude sa realizovať v r. 2022	JOMAKSTAV, s.r.o.
uzn.č. 136/2022-MZ, 21.04.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 168								PD dodané	zrealizované	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 000	03/2022			áno	ORA Architekti	20 980,80		PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP	zrealizované	
Rekonštrukcia okien budova Mestskej tržnice	12 780		zrealizované				12 780,00		zrealizované, preberací protokol	zrealizované	
Svätoplukovo nám. - debarierizácia a opatrenia na znížovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton		0	zrušené uzn.č.136/2022-MZ						čaká sa na PD a inžiniering, VO a následná realizácia odložená pre nedostatok fin. prostriedkov	nebude sa realizovať v r. 2022	
Bočná ul.	90 000	10/2022	03/2023	04/2023					príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, potrebné riešiť odvodnenie, následne SK a vodoprávkou. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD	nebude sa realizovať v r. 2022	
Obnova MC Špitálska	1 000	11/2022	03/2023	04/2023					príprava IA, (príprava štúdie projektantom - potrebné odsúhlasenie komisií MZ), riešená v rámci Rámcovej zmluvy. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD	nebude sa realizovať v r. 2022	
Obnova parkovacích stání Borodáčova	1 000		03/2023	04/2023					príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering	nebude sa realizovať v r. 2022	
Obnova chodníka na kúpalisku Sihof vedľa tobogánu	33 100	prím presunom	rozdelené do položiek Kúpalisko Sihof						zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	168 300		3/2023	4/2023	áno				vydané OSÚ, prebieha VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie VO	nebude sa realizovať v r. 2022	
Obnova Tehelnej ul.	1 000				áno				PD pre SP, prebieha inžiniering, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná	nebude sa realizovať v r. 2022	
Stavebný dozor BD Tehelná	35 000								príprava VO	nebude sa realizovať v r. 2022	
Kapitálový transfer pre TJ AC na Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	300 000	03/2022	05/2022	10/2022	áno	AK Csanda Piterka			v realizácii, Zmluva o transfere, Dod. 120 tis. €	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	10 000	06/2022			áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané	zrealizované	
MK Sadová	80 000		11/2022	12/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			v realizácii	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000								SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,	nebude sa realizovať v r. 2022	
uzn.č.192/2022-MZ, 26.05.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD Kolumbárium Dražovce - VMČ6	1 000								odovzdaná štúdia	zrealizované	
Kolumbárium Dražovce - VMČ6	35 000		03/2023	03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK	nebude sa realizovať v r. 2022	
MK Kultúra FRM KÚ3	36 000		zrealizované	06/2022	nie	OIVaR	73 224,80		zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	42 170	06/2022	3/2023	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.	nebude sa realizovať v r. 2022	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	8 520	06/2022	3/2023	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.	nebude sa realizovať v r. 2022	
Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1	10 000		12/2022	1/2023					podklady postúpené na OVO, prebieha VO	nebude sa realizovať v r. 2022	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1	12 400		12/2022	1/2023					prebieha VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie VO, ZoD	nebude sa realizovať v r. 2022	
Autorský dozor	24 606		7/2022	2/2023					v realizácii - Lávka nad ŽST,	v realizácii	PSSDI, s.r.o.
uzn.č.288/2022-MZ, 23.06.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Stavebný dozor - rekonštrukcie	28 969										
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK	100 000									nebude sa realizovať v r. 2022	
Rek MK VMČ3	35 630								všeobecná položka		
Rek MK VMČ5	880								všeobecná položka		
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	10 000								PD vo VO, podklady postúpené na OVO	nebude sa realizovať v r. 2022	
PD OC Lipa - závesná hliníková fasáda	2 500	PD dodaná			áno	Ing. Ondrejka	2 500,00			zrealizované	
PD Rek. Stračia ul. - havarijný stav	12 100	PD dodaná			áno	I PROS	12 096,00			zrealizované	
PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000	PD dodaná			áno	Viaproject	3 000,00			zrealizované	
PD schody k Corgoňovi	2 050	PD dodaná			áno	Image studio	1 440,00			zrealizované	
PD Drevený most - Malá Hangocka	6 980	PD dodaná			áno	Structring projekt	6 980,00			zrealizované	
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	2 600					Verešová	2 600,00			zrealizované	
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000								príprava IA	nebude sa realizovať v r. 2022	
uzn.č.427/2022-MZ, 06.10.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa	36 660										
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra	120 000										
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra	25 000										
Označníky MHD-vytýčenie	5 127										
Kapitál. Transfer pre TJ AC na dokončenie Zápasníckej haly	118 840										
Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	12/2022	6/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, na kontrole u poskytovateľa NFP, následne odovzdanie staveniska	bude sa realizovať v r. 2022	EUROVIA SK, a.s.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	10/2022	03/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO	nebude sa realizovať v r. 2022	Intersystém
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii	v realizácii	Dryada garden
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii	v realizácii	Vialle
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii	v realizácii	Green project
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021			áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu	nebude sa realizovať v r. 2022	
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	7/2022	10/2022	áno	I.N.I., s.r.o.	721 337,48	574 800,00	v realizácii	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun									pred odovzdaním staveniska	v realizácii	PP Invest, s.r.o.

spracovali: Bielíková, Matula