

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 02.02.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 17.01.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková, Ing. Matula

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 17.01.2023



uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
Prípravná a projektová dokumentácia	20 000										
Investície FRM KÚ1 - Nitra	104 440										
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340										
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	55 260										
Investície FRM KÚ4 - Zobor	4 560										
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	215 400										
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	0										
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	0										
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590										
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120										
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	53 600										
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200										
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000										
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. <b>Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.</b>		
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum a postúpený na ZsVS. <b>Čaká sa na stanovisko ZsVS.</b> Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie z dôvodu začiatku výstavby developerom v 9/2022. (predpoklad 400 b.j. v 2 etapách)		
PD Mostná-VMČ2-presun	4 741	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ	zrealizované	
PD MK Orechov dvor-presun	8 250	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórií MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, <b>čaká sa na začaté majetkové vyriešenie</b>	v realizácii	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	38 311	3/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, <b>prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyriešenie</b>	v realizácii	
PD Radlinského-úver 2021-presun	59 160	4/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, I. fáza plnenia - arch. štúdia schválená UHA v 09/2022, <b>aktuálne prebieha DUR</b>	v realizácii	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	25 149	11/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlásení stav. úprav, prezentovaná štúdia, PD dodaná - úseky A, B, C, D. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D. <b>Úsek E - PD zabezpečuje UHA</b>	v realizácii	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	840	12/2022							podklady postúpené na VO, <b>pozastavené pre potrebu navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€</b> ,		
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	24 160	5/2023							podklady postúpené na VO; čaká sa na VO		
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	PD dodaná, <b>požiadavka UHA na úpravu (dlažba, lavičky)</b>	zrealizované	
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000								potrebné majetkové vyriešenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), <b>alternatívne použiť financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO</b>		
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	6/2023							<b>potrebné majetkové vyriešenie</b> s vlastními susedných pozemkov, <b>rieši OM</b> (nový geom. plán a jeho overenie na katastri)		
PD úpravy cyklotrás - presun	1 244								všeobecná položka		
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	3/2022	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	právoplatné územné rozhodnutie, inžiniering, vydané právoplatné stavebné povolenie, vyhodnotené VO, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 3/2023		EVAM plus, s.r.o.
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	03/2023	05/2023	5/2023					príprava IA		
Ráscestie schodisko na hrad-presun	11 378	06/2022	3/2023	4/2023	áno	image studio, Ing. Bučí			geometrický plán dodaný, overený katastrom, čaká sa na zápis RKC na katastri, následne vydanie OSÚ a VO zhotoviteľa po doplnení fin. prostriedkov		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	06/2022	6/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.		
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	09/2021	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	176 000	04/2022	3/2023	4/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, aktualizovať HMG, odsúhlasiť odtieň dlažby zo strany UHA, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023,	v realizácii	PRO EXTERIÉR s.r.o.
MK Sadová - presun	76 000	06/2014	11/2022	2/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	v realizácii, čaká sa na vhodné klimatické podmienky a otvorenie obaľovačiek, následne polozenie asfaltovej vrstvy, predpoklad ukončenia do 28.2.2023	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
MK Kasalova -presun	79 900	09/2021	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch			ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
MK Vodná-presun	1 000	1/2023	06/2023	07/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2	v realizácii	
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	325 264	08/2022	3/2023	4/2023		Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, OSÚ, čaká sa na VO zhotoviteľa	prebieha VO	
Rek. Stračia-havarijný stav	236 100	12/2021	03/2023	4/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	USD Lučenec, s.r.o.
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	32 600	11/2021	3/2023	4/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	Hydro service s.r.o.
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	32 000	12/2019	3/2023	4/2023	áno	Komproeko	31 565,30		inžiniering, vydané a právoplatné SP, prebieha VO, podklady postúpené na OVO	prebieha VO	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	21 840	03/2022	4/2023	4/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO		
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	580								všeobecná položka		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	241 770	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, oprava PD - TDZ, následne SK a VO na zhotoviteľa		
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun	12 050		11/2022	12/2022	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rekonštrukcie MK VMČ7-presun	33 200								všeobecná položka		



Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	2/2023	8/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, odovzdanie staveniska v 2/2023	bude sa realizovať v r. 2023	EUROVIA SK, a.s.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	10/2022	03/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO		Intersystém
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii	v realizácii	Dryada garden
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii	v realizácii	Vialle
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii	v realizácii	Green project
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu		
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	7/2022	10/2022	áno	I.N.I., s.r.o.	721 337,48	574 800,00	zrealizované	zrealizované	PP Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun									pred odovzdaním staveniska v 4/2023	v realizácii	PP Invest, s.r.o.

spracovali: Bielíková, Matula

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000										
Investície FRM KÚ1 - Nitra	105 490										
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340										
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	120 000										
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060										
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	215 400										
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	0										
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	0										
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590										
Investície FRM KÚ9 - Kyneč	40 120										
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	53 600										
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200										
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000										
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevyčerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel	zrealizované	05/2022							
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. <b>Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.</b>		
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum a postúpený na ZsVS. <b>Čaká sa na stanovisko ZsVS.</b> Následne bude potrebné zabezpečiť financovanie z dôvodu začiatku výstavby developerom v 9/2022. (predpoklad 400 b.j. v 2 etapách)		
PD MK Orechov dvor-presun	16 740	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, <b>čaká sa na začaté majetkové vyriešenie</b>	v realizácii	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	66 430	3/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, <b>prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyriešenie</b>	v realizácii	
PD Radlinského-úver 2021-presun	69 600	4/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, I. fáza plnenia - arch. štúdia schválená UHA v 09/2022, <b>aktuálne prebieha DUR</b>	v realizácii	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200	11/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlásení stav. úprav, prezentovaná štúdia, PD dodaná - úseky A, B, C, D. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D. <b>Úsek E - PD zabezpečuje UHA</b>	v realizácii	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000	12/2022							podklady postúpené na VO; čaká sa na VO		
PD cyklotrasa AS- Cs.armády	15 000	5/2023							PD dodaná, <b>požiadavka UHA na úpravu (dlažba, lavičky)</b>	zrealizované	
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	akcia zrušená, presunutá RO na odbor dopravy		
PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská - VMČ2	1 000		zrušené						PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	2/2023				Ing. Ján Výboch			PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK J. C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250	12/2021	PD dodaná		áno	Stavpros, Ing. Gontko		1 250,00	PD odovzdaná, upravená PD v zmysle vyjadrenia SPP, prebieha inžiniering zo strany OIVaR potrebné majetkové vyriešenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), <b>alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO</b>	zrealizované	
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000								<b>potrebné majetkové vyriešenie</b> s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri)		
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	6/2023							všeobecná položka		
PD úpravy cyklotrás - presun	8 700								právoplatné územné rozhodnutie, inžiniering, vydané právoplatné stavebné povolenie, vyhodnotené VO, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 3/2023		EVAM plus, s.r.o.
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	3/2022	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	príprava IA		
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	03/2023	05/2023	5/2023					právoplatné SP, v realizácii od 10/2022	zrealizované	LT development, s.r.o.
Parkovisko Na Hôrke 31-35-presun	121 000	11/2020	zrealizované	12/2022	áno	Ing. Martin Kollár	130 466,30	93 600,00	zrealizované	zrealizované	
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5-presun	11 700	10/2020	zrealizované	zrealizované 6/2022	áno	Ing. Karol Slivkanič	10 483,33	11 700,00	zrealizované	zrealizované	Riego, s.r.o.
Ráscestie schodisko na hrad-presun	11 378	06/2022	3/2023	4/2023	áno	image studio, Ing. Buči			geometrický plán dodaný, overený katastrom, čaká sa na zápis RKC na katastri, následne vydanie OSÚ a VO zhotoviteľa po doplnení fin. prostriedkov		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	06/2022	6/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.		
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2-presun (parkovisko Vodná)	27 190	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	22 984,30	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4-6-VMČ2-presun	9 160	05/2021	zrealizované	02/2022	áno	Pamarch		6 071,21	predložená správa z arch. výskumu		
			archeologický výskum	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		2 044,00	predložená správa z arch. výskumu		
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	27 785,42	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,92	predložená správa z arch. výskumu		
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) -VMČ2-presun	33 780	05/2021	zrealizovaná 1. etapa	1.etapa-03/2022, 2.etapa-4/2023	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol, 2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD - predpoklad v 10/2022, následne VO na zhotoviteľa, potrebu dofinancovania prehodnotiť po predložení PD a rozpočtu	zrealizovaná 1. etapa, 2. etapa sa bude realizovať v r. 2023	MIHUVA stav s.r.o.
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,03	predložená správa z arch. výskumu		
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2-presun	21 760	žádné	zrealizované	12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64	zrealizované, preberací protokol,správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
Rekonštrukcia MK-VMČ2-presun	6 400								všeobecná položka		
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou-VMČ2-presun	37 400		zrealizované	12/2022	áno	Ing. Hrušovský, OVaR	59 005,13	37 400,00	zhotoviteľ požiadaval o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, v realizácii od 26.10.2022	zrealizované	Baumann Nitra, s.r.o.
PD Mostná -VMČ2 - presun	5 160	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ	zrealizované	
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	09/2021	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.



Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	176 000	04/2022	3/2023	4/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, aktualizovať HMG, odsúhlasiť odtieň dlažby zo strany UHA, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023.	v realizácii	PRO EXTERIÉR s.r.o.
MK Hanulova 2. etapa-presun	136 000	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	216 889,16	139 500,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol, odstránené vady a nedorobky	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
MK Sadová - presun	60 000	06/2014	11/2022	2/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	v realizácii, čaká sa na vhodné klimatické podmienky a otvorenie obalovačiek, následne položené asfaltovú vrstvu, predpoklad ukončenia do 28.2.2023	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
MK Kasalova -presun	79 900	09/2021	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch			ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Bezbarierový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky - presun	60 100	05/2021	zrealizované	06/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	62 892,95	58 178,12	zrealizované	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
MK Vodná-presun	1 000	1/2023	06/2023	07/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2	v realizácii	
MK Klinčekova - FMR KÚ4	23 500		zrealizované								
MK Klinčekova - presun	189 910	07/2021	zrealizované	12/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	198 400,00	213 347,06	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakované VO, nový zhotoviteľ Eurovia SK	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
MK Dolnohorská - presun	90 000	10/2022	zrealizované	1.etapa-10/2022, 2.etapa-04/2023	1. etapa-áno	Ing. Ján Výboch			PD- riešená v rámci RZ, 1. časť na OSÚ, zrealizovaná, 2.časť- na stavebné konanie,	zrealizované	Baumann Nitra, s.r.o.
MK Narcisova - presun	104 300	07/2021	05/2022 zrealizované	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	167 000,00	92 200,00	zrealizované	zrealizované	Danáš, s.r.o.
MK Pod Zlatým brehom a Kľučovského - presun	2 180	05/2021	zrealizované		áno	Ing. Ján Výboch			zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
MK Vysoká - presun	37 000	07/2021	zrealizované	05/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	61 200,00	37 000,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Danáš, s.r.o.
MK Kultúrna - VMČ6-presun	32 125		zrealizované	06/2022	nie	OIVaR		68 900,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	381 850	08/2022	3/2023	4/2023		Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav. OSÚ, čaká sa na VO zhotoviteľa	prebieha VO	
Rek. Stračia-havarijný stav	236 100	12/2021	03/2023	4/2023	áno	APIR, s.r.o., Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	USD Lučenec, s.r.o.
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	22 600	11/2021	3/2023	4/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	Hydro service s.r.o.
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	32 000	12/2019	3/2023	4/2023	áno	Komproeko	31 565,30		inžiniering, vydané a právoplatné SP, prebieha VO, podklady postúpené na OVO	prebieha VO	
Kruhový objazd Dolnočermárska Matica Slovenská	24 000	03/2022	4/2023	4/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO		
Odvodnenie cesty Červeňova - presun	18 000	05/2020	zrealizované	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčia	24 141,44	26 310,43	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
MK Hlboká 2. etapa VMČ3-presun	75 000		zrealizované	05/2022	nie	OIVaR Colas Slovakia		75 000,00	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Colas Slovakia, a.s.
MK Hanulova 2. etapa - VMČ3-presun	3 500	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			zrealizované a odovzdané, preberací protokol, odstránené vady a nedorobky	zrealizované	Baumann Nitra, s.r.o.
Odvodnenie cesty Červeňova-VMČ3 - presun	8 320	05/2021	zrealizované	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčia	24 141,44	24 151,24	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	1 580								všeobecná položka		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	241 770	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, oprava PD - TDZ, následne SK a VO na zhotoviteľa		
Chodník Hydinárska II etapa-VMČ5-presun	88 240	08/2017	zrealizované	04/2022 KR 08/2022	áno	Ing. Šlívanič	120 830,00	88 233,53	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	WOLTUS 11, s.r.o.
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun	12 050		11/2022	12/2022	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rekonštrukcie MK VMČ6-presun	18 300								všeobecná položka		
Rekonštrukcie MK VMČ7-presun	73 800								všeobecná položka		
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 100	-	11/2022	12/2022	nie	OIVaR	-		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100		11/2022	12/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100		11/2022	12/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	06/2014	11/2022	12/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			v realizácii, čaká sa na vhodné klimatické podmienky a otvorenie obalovačiek, následne položené asfaltovú vrstvu, predpoklad ukončenia do 28.2.2023	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	303 570	12/2016	zrealizované	06/2022 08/2022	KR áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41	zrealizované, konečný preberací protokol, ukončená kolaudácia	zrealizované	Adifex, a.s.
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	21 750	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované	
PD Obnova Mestskej tržnice- vlhkostná sanácia budovy-presun	8 000	03/2022			áno	wetBloc			odovzdaná PD, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované	
PD skatepark Chrenová-presun	43 000	07/2022	PD dodaná		áno	U/U studio			PD + inžiniering po stav. povolenie, právoplatné ÚR a SP zo SÚ a z ŠSÚ	zrealizované	
PD Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	39 860	05/2022	PD dodaná		áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné	zrealizované	
PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra-presun	11 350	07/2022	PD dodaná		áno	SOAR - Ing. Jiří Bárta			PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné	zrealizované	
PD Kúpalisko Sihof - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu-úver 2021-presun	5 000		zrušené uzn.č.136/2022-MZ, 21.04.2022						návrh na RO - spojenie s pol. Kúpalisko Sihof -modernizácia areálu		
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	98 570								všeobecná položka		
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000					Ing. Ján Výboch		30 000,00	v realizácii	v realizácii	
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	16 800	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované	
Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou - presun	5 880								pozastavené		
PD školské objekty -presun	46 180								PD ZŠ Topolova - PD dodaná, Centrum zdravia Párovske Haje - dodaná štúdia, ZUS Rosinského dodané PD, dopĺňa sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Gollanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUS Rosinského, PD - MŠ Alexyho	v realizácii	
PD Výťah SZSS-presun	16 080	06/2022	PD dodaná		áno	IPROS		16 080,00	PD + inžiniering po stav. povolenie, PD dodaná, SP právoplatné v 7/2022, financovanie - ŠFRB	zrealizované	
Obraďná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	107 000	12/2021	3/2023	6/2023	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	ZoD so zhotoviteľom hrubej stavby, vrátane výplne otvorov, pripojok a žumpy, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 3/2023	v realizácii	DOM-LUK, s.r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-presun	39 270										
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	12/2019	3/2023	3/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.		30 729,44	v realizácii, stavenisko prevzaté 16.3.2022, odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	BCP Holding, s.r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-mobilbiár - presun	130 000	12/2021	4/2023	6/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	151 281,20		neúspešné VO, opakovanie VO, neúspešné VO druhý raz, opakovať VO tretí raz, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Výbudovanie workout ihriska Párovske haje - VMČ5	16 840		3/2023	3/2023				9 587,78	prebieha príprava IA, vyhodnotenie VO, ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	OCTAGO, a.s.
Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	07/2022	4/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch	-	2 879,15	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav-presun	258 350	06/2021	07/2022	12/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80	zrealizované	zrealizované	MM Trade, s.r.o.
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - 2. časť vzduchotechnika-presun	270 000	08/2021	07/2022	10/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	272 586,58		zrealizované	zrealizované	PP Invest, s.r.o.
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovske Haje-presun	50 000								zápis prístavby, čaká sa na PD, prebieha VO, podklady postúpené na OVO		
Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD,			OC 1. etapa-12/2022, OC 2. etapa-3/2023	OC 1. etapa-12/2022, OC 2. etapa-4/2023	áno	ORA architekti, WetBloc			zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Malých-Hydroizomat
Dodávka a montáž 6ks historických replík okien-mestská tržnica				03/2022	nie			12 780,00			
Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie-FMRKÚ1	20 000		zrealizované	12/2022	nie					zrealizované	ELCOMP, s.r.o.
Rek. vnútroblokovej kanalizácie ul. Pri Cervenom kríži č. 1558/1,3-VMČ2-presun	7 940	05/2021	zrealizované	06/2022	áno	ZsVS, Ing. Malík		7 930,67	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun	733 942	01/2018	05/2022	2/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	v realizácii, Dod. 68 tis.€	v realizácii	Lptex, s.r.o.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun	0	07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér			ZoD, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 4/2023	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	05/2022							SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,		
Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	0	03/2021	zrealizované	12/2022	áno	AK Csanda Piterka			v realizácii, Zmluva o transfere, Dod. 120 tis. €	zrealizované	PP Invest, s.r.o.

Svätoplukovo nám. - debarierizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000		zrušené			áno	AK Csanda Piterka			Oprava PD z pohľadu podmienok bezbariérovosti, následne bude prebiehať inžiniering, finančné prostriedky boli presunuté		
Kúpalisko Sihoť - dokončenie gastrozóny-úver 2021-presun	113 140		zrealizované	05/2022		nie	UHA, OIvAR	96 018,24	91 062,94	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.
Kúpalisko Sihoť - modernizácia areálu-úver 2021-presun	47 450		zrealizované	05/2022		nie	UHA, OIvAR			zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Jozef Sliž - JODYGAS
Kúpalisko Sihoť - technológie II časť-úver 2021-presun	16 970		zrealizované	05/2022		nie			16 012,08	zrealizované a odovzdané, preberací protokol	zrealizované	Jozef Sliž - JODYGAS
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 950	07/2022	3/2023	4/2023		áno	Ing. Ján Výboch	-	7 484,81	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	170 600	02/2022	3/2023	4/2023		áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00	ohlásenie SÚ, potreba opakovať neúspešné VO na zhotoviteľa, (nová PHZ 170 tis. €), ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	JOMAKSTAV, s.r.o.
<b>uzn.č. 136/2022-MZ, 21.04.2022</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	<b>Aktuálny stav</b>			
PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 168		PD dodaná						PD dodané		zrealizované	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 000	03/2022			áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP		zrealizované	
Rekonštrukcia okien budova Mestskej tržnice	12 780		zrealizované					12 780,00	zrealizované, preberací protokol		zrealizované	
Svätoplukovo nám. - debarierizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton			0 zrušené uzn.č.136/2022-MZ						Oprava PD z pohľadu podmienok bezbariérovosti, následne bude prebiehať inžiniering, finančné prostriedky boli presunuté			
Bočná ul.	90 000	10/2022	06/2023	07/2023					príprava IA, PD riešená v rámci Rámcovej zmluvy, inžiniering pre SK a vodoprávk. Potrebne riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD			
Obnova MC Špitálska	1 000	11/2022	06/2023	07/2023					príprava IA, (príprava štúdie projektantom - potrebné odsúhlasenie komisií MZ), riešená v rámci Rámcovej zmluvy. Potrebne riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD			
Obnova parkovacích stání Borodáčova	1 000		03/2023	04/2023					príprava IA, riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering			
Obnova chodníka na kúpalisku Sihoť vedľa tobogánu	33 100		zrealizované					26 865,64	zrealizované a odovzdané, preberací protokol		zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	168 300		3/2023	4/2023	áno				vydané OSÚ, VO na zhotoviteľa, spol. Eko-stavín, odstúpila, potrebné opakovať VO		podklady na OVO	
Obnova Tehelnej ul.	1 000				áno				PD pre SP, prebieha inžiniering, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
Stavebný dozor BD Tehelná	35 000								príprava VO			
Kapitálový transfer pre TJ AC na Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	300 000	03/2022	zrealizované	10/2022	áno	AK Csanda Piterka		297 599,00	v realizácii, Zmluva o transfere, Dod. 120 tis. €		zrealizované	PP Invest, s.r.o.
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	10 000	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Šlančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané		zrealizované	
MK Sadová	80 000		11/2022	12/2022	áno	Štavpros, Ing. Gontko			v realizácii, čaká sa na vhodné klimatické podmienky a otvorenie obalovačiek, následne položenie asfaltovej vrstvy, predpoklad ukončenia do 28.2.2023		v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000								SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,			
<b>uzn.č.192/2022-MZ, 26.05.2022</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	<b>Aktuálny stav</b>			
PD Kolumbárium Dražovce - VMČ6	1 000		štúdia dodaná						odovzdaná štúdia		zrealizované	
Kolumbárium Dražovce - VMČ6	35 000		03/2023	03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK			
MK Kultúrna FRM KÚ3	36 000		zrealizované	06/2022	nie	OIvAR		73 224,80	zrealizované a odovzdané, preberací protokol		zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	42 170	06/2022	3/2023	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	8 520	06/2022	3/2023	4/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.			
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1	10 000		12/2022	1/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska		v realizácii	CompanyV s.r.o.
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1	12 400		12/2022	1/2023					ZoD, pred odovzdaním staveniska		v realizácii	Lat-stav, s.r.o.
Autorský dozor	24 606		7/2022	2/2023					v realizácii - Lávka nad ŽST,		v realizácii	PSSDI, s.r.o.
<b>uzn.č.288/2022-MZ, 23.06.2022</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	<b>Aktuálny stav</b>			
Stavebný dozor - rekonštrukcie	28 969											
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK	100 000											
Rek MK VMČ3	35 630								všeobecná položka			
Rek MK VMČ5	880								všeobecná položka			
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	10 000								PD vo VO, podklady postúpené na OVO		podklady na OVO	
PD OC Lipa - závesná hliníková fasáda	2 500		PD dodaná		áno	Ing. Ondrejka		2 500,00			zrealizované	
PD Rek. Stračia ul.- havarijný stav	12 100		PD dodaná		áno	IPROS		12 096,00			zrealizované	
PD MK Skultetyho 3. etapa	3 000		PD dodaná		áno	ViaProject		3 000,00			zrealizované	
PD schody k Corgoňovi	2 050		PD dodaná		áno	image studio		1 440,00			zrealizované	
PD Drevený most - Malá Hangócka	6 980		PD dodaná		áno	Structring projekt		6 980,00			zrealizované	
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	2 600					Verešová		2 600,00			zrealizované	
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000								príprava IA			
<b>uzn.č.427/2022-MZ, 06.10.2022</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	<b>Aktuálny stav</b>			
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa	36 660											
Kanalizácia Starý park-FMR KÚ1-Nitra	120 000											
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KÚ1-Nitra	25 000											
Označníky MHD-vytýčenie	5 127											
Kapital. Transfer pre TJ AC na dokončenie Zápasníckej haly	118 840		zrealizované									
<b>Projekty EŠIF</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	<b>Aktuálny stav</b>			
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	2/2023	8/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, odovzdanie staveniska v 2/2023		bude sa realizovať v r. 2022	EUROVIA SK, a.s.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	10/2022	03/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO			Intersystém
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii		v realizácii	Dryada garden
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii		v realizácii	Vialle
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii		v realizácii	Green project
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu			
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	7/2022	10/2022	áno	I.N.I., s.r.o.	721 337,48	574 800,00	zrealizované		zrealizované	PP Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun									pred odovzdaním staveniska v 4/2023		v realizácii	PP Invest, s.r.o.