

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 27.04.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 04.04.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková, Ing. Matula

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 04.04.2023



uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia	20 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra	413 688												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	267 120												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	108 860												
Investície FRM KÚ4 - Zobor	62 315												
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	251 075												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	56 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek	64 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	94 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplynie z rokovania.			
PD MK Orechov dvor-presun	8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, čaká sa na začaté majetkové vyriešenie	v realizácii		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	1	06/2022	7/2023	8/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	42 170	1	06/2022	7/2023	8/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	8 520	1	06/2022	7/2023	8/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.			
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	32 600	1	11/2021	4/2023	4/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 4/2023	v realizácii	Hydro service s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	107 100	1	12/2021	3/2023	6/2023	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	ZoD so zhotoviteľom hrubej stavby, vrátane výplne otvorov, prípojok a žumpy, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 4/2023	v realizácii	DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	80 000	1	10/2022	06/2023	07/2023			126 000,00		príprava IA, PD riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk, následne príprava VO na zhotoviteľa			
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1	10 000	1		4/2023	5/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	CompanyV s.r.o.	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámokovej dlažby VMČ1	6 430	1		4/2023	5/2023				5 240,88	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD Mostná-VMČ2-presun	4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ	zrealizované		
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	38 311	2	3/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyriešenie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, predložená CP, potreba doplnenia fin. prostriedkov 3 800 €.	v realizácii		3 800,00
PD Radlinského-úver 2021-presun	59 160	2	4/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR	v realizácii		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	25 149	2	11/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlásenie stav. úprav, prezentovaná štúdia, PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E,	v realizácii		
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	24 160	2	8/2023							podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD			2 900,00
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	PD dodaná, PD úprava o požiadavky UHA, OPaSR a OD	zrealizované		
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000	2								potrebné majetkové vyriešenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.			34 100,00
Ráscestie schodisko na hrad-presun	11 378	2	06/2022	6/2023	7/2023	áno	image studio, Ing. Bučí			geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, potreba doplnenia fin. prostriedkov 12 500 € pre VO na zhotoviteľa			12 500,00
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	2	09/2021	4/2023	5/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	176 000	2	04/2022	3/2023	4/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, v realizácii	v realizácii	PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun	79 900	2	09/2021	4/2023	5/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Vodná-presun	1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2	v realizácii		199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	325 264	2	08/2022	4/2023	5/2023		Devlev Buildings		298 455,09	prebehlo VO, ZoD,		ZEBRA STUDIO, s.r.o.	
Rek. Stracia-havarijný stav	236 100	2	12/2021	04/2023	6/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	USD Lučenec, s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované		
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	349 952	2	03/2022	OC 1. etapa-12/2022, 2. etapa-3/2023	OC 1. etapa-12/2022, OC 2. etapa-4/2023	áno	ORA architekti, WetBloc			Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD,			Malych-Hydroizomat
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou-presun	409 300	2	01/2018	07/2022	5/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	v realizácii, Dod. Č. 1- 68 tis.€, naviac práce, požiadavka na dofinancovanie 24 tis. €	v realizácii	Lptex, s.r.o.	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 750	2	03/2022			áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP	zrealizované		

Obnova MC Špitálska	1 000	2	11/2022	09/2023	11/2023					príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie komisií MZ, po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa			349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	2 450	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant	zrealizované		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000	2								príprava IA			
<b>Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa</b>	<b>36 660</b>	<b>2</b>											
<b>Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra</b>	<b>120 000</b>	<b>2</b>		04/2023	05/2023	áno	zsvs	119 594,42	80 964,91	ZoD, v realizácii	v realizácii	Ing. Vyskoč - Ekostaving	
<b>Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra</b>	<b>25 000</b>	<b>2</b>						18 871,68	18 550,00	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	3	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 - Cabajská ul., Nitra	32 000	3	12/2019	4/2023	5/2023	áno	Komproeko	31 565,30	28 800,29	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO,	v realizácii	LT Development, s.r.o.	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	21 840	3	03/2022	6/2023	6/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Obnova Tehelnej ul.	1 000	3				áno				PD pre SP, prebieha SK, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
Stavebný dozor BD Tehelná	35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkové vyhodnotenie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované		
Stavebný dozor BD Tehelná	35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
Rek MK VMČ3	33 130	3								všeobecná položka			
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	4	11/2020	4/2023	5/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	ZoD, v realizácii	v realizácii	EVAM plus, s.r.o.	
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering			
Obnova parkovacích stání Borodáčova	1 000	4		06/2023	07/2023	áno	Výboch	91 334,47		právoplatné SP, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 €			90 334,47
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	580									všeobecná položka			
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun	12 050	5		04/2023	04/2023	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, v realizácii	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-presun	10 470	5											
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	5	12/2019	5/2023	5/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	44 711,05		odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, požiadavka opakovať VO tretí raz, upravená PHZ, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		3 511,05
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-mobilár -presun	130 000	5	12/2021	6/2023	8/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	129 274,10		neúspešné VO, opakovanie VO, neúspešné VO druhý raz, opakovať VO tretí raz, upravená PD, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5	16 000	5		4/2023	4/2023				9 587,78	ZoD, zhotovená PD, čaká sa na určenie polohy umiestnenia hracích prvkov zo strany VMČ 5, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	OCTAGO, a.s.	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	1 000	5								zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO	podklady na OVO		
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	10 000	5								po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejme potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			
Rek MK VMČ5	880									všeobecná položka			
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	60 500	6		04/2023	05/2023				60 279,96	ZoD, v realizácii	v realizácii	Cesty Nitra, s.r.o.	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	840	6	9/2023							podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €			54 379,20
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie)	72 400	6	5/2023	09/2023	9/2023					príprava IA			
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	168 300	6		4/2023	5/2023	áno			131 880,00	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii		
Kolumbárium Dražovce - VMČ6	35 000	6		03/2023	03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK			
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK	100 000	6								potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ			
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	7	3/2023							PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023			
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	7	3/2023							PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023			
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	7	3/2023							PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023			
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000	7								potrebné majetkové vyhodnotenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.			
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	7	6/2023							rieši sa majetkové vyhodnotenie s vlastníkami susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 152 €			13 152,00
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 500	7	-	4/2023	4/2023	nie	OIVaR	0,00		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS	zrealizované		
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100	7		4/2023	4/2023	nie	OIVaR	1 295,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100	7		4/2023	4/2023	nie	OIVaR	4 312,04		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	7	06/2014	11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	dielo zrealizované a prevzaté, naviac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
MK Sadová	135 168	7		11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	dielo zrealizované a prevzaté, naviac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	7	07/2022	4/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch	4 679,95		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	7	05/2022				ORA architekti			SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,			
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 550	7	07/2022	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch	8 803,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	168 490	7	02/2022	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00	ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na naviac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €	v realizácii	JOMAKSTAV, s.r.o.	
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000	7					ORA architekti	1 273 911,89		SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,			
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	2 600	7					Verešová		2 600,00				
Rek MK VMČ7	33 200	7											
PD úpravy cyklotrás - presun	1 244									všeobecná položka			
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	22 252									všeobecná položka			
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000						Ing. Ján Výboch		30 000,00	RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, podklady postúpené na OVO			
PD školské objekty -presun	99 704									PD ZŠ Topolová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUS Rosinského dodané PD, doplnia sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr. Mládeže, MŠ Golanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho	v realizácii		
Autorský dozor	17 011			7/2022	2/2023					v realizácii - Lávka nad ŽST,	v realizácii	PSSDI, s.r.o.	
Stavebný dozor - rekonštrukcie	23 566												
uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	
akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné													
Označníky MHD - vytýčenie	29 000									v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp	v realizácii		

PD MĀ Špitálska	20 000	2								vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD			
PD MK Nitrianska	6 500	3								príprava IA			
PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9	6 000	4								príprava IA			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	11 200	2								príprava IA			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	2 760	7								príprava IA			
PD LED Info tabule	10 500							10 500,00		príprava VO na PD			
MK Bočná - dofinancovanie	46 000	1								príprava IA, PD riešená v rámci RZ, prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku			
Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1	31 360	3						31 360,00		opakovanie VO, podklady postúpené na OVO			
MK Kasalova - FMR KÚ1	20 000	2								ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €	v realizácii		
PD MŠ Staromlynská	50 000	1								príprava IA			
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	59 500	6								príprava IA			
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620	2								príprava IA			
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	20 000	2								príprava IA			
PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	12 000									PD zabezpečovalo SMS			
Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)	14 000	7						12 500,00		ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na naviac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €	v realizácii		
MK Sadová FMR KÚ2	7800	7						7 800,00		dielo zrealizované a prevzaté, naviac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované		

Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav			
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2	2016	3/2023	8/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii	v realizácii		EUROVIA SK, a.s.
Obnova starého parku Sihof		2	2021	11/2022	11/2023	áno	Ateliér Krejčířikovi		4 070 592,62	v realizácii	v realizácii		Dynamik Holding, a.s.
Revitalizácia hradného kopca		2		04/2023	11/2023	áno	Dulík			pred odovzdaním staveniska v 4/2023	v realizácii		Megaspol, s.r.o.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2	2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii	v realizácii		Vialle
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		3	2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii	v realizácii		Dryada garden
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		5	2017(aktualizácia v r.2019)	8/2023	10/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO			Intersystém
Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina		5	2016	12/2022	6/2023	áno	Cisár	1 363 152,79	1 268 386,76	v realizácii	v realizácii		BAUMANN Nitra, s.r.o.
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		6	03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu			
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		7	2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii	v realizácii		Green project
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun		7	07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér			v realizácii	v realizácii		PP Invest, s.r.o.

Vyhotovil: Ing. Matula