

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola Mestského zastupiteľstva dňa 25.05.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 03.05.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 03.05.2023

| uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022 | Príprava | SD / TDI | Schválený rozpočet v € | VMČ | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | Aktuálny stav | Stav | Zhotoviteľ diela | Potreba dofinancovania |
|---|----------|-----------|------------------------|-----|----------------------|--|---|------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|------|--------------------------|------------------------|
| Prípravná a projektová dokumentácia | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU1 - Nitra | | | 413 688 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU2 - Chrenová | | | 267 120 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU3 - Dražovce | | | 108 860 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU4 - Zobor | | | 62 315 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU5 - Mlyňárce | | | 251 075 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU6 - Horné Krškany | | | 18 790 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU7 - Dolné Krškany | | | 101 740 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU8 - Veľké Janikovce | | | 56 910 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU9 - Kynek | | | 64 520 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU10 - Párovské Háje | | | 94 140 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU11 - Mikov Dvor | | | 80 720 | | | | | | | | | | | | |
| PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun | Bartoš | | 5 000 | 1 | | | | | | | | komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania. zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, čaká sa na začaté majetkové vyjednanie, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ | | | |
| PD MK Orechov dvor-presun | Bartoš | | 8 250 | 1 | 11/2022 | | | | INPRON | | 16 500,00 | | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun | Bartoš | | 76 310 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjednanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6 | Bartoš | | 42 170 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjednanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7 | Bartoš | | 8 520 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjednanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. | | | |
| Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia | | Halás | 32 600 | 1 | 11/2021 | 4/2023 | 4/2023 | áno | IPROS, Ing. Droběna | | 30 301,20 | zrealizované | | Hydro service s.r.o. | |
| Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun | | Psota | 107 100 | 1 | 12/2021 | 3/2023 | 6/2023 | áno | A+D Projekta, s.r.o | 278 909,27 | 107 000,00 | na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt | | DOM-LUK, s.r.o. | |
| Bočná ul. | | Psota | 80 000 | 1 | 10/2022 | 06/2023 | 07/2023 | | | 126 000,00 | | príprava IA, PD riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering pre SK a vodoprávkú, následne príprava VO na zhotoviteľa | | | |
| Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1 | | Halás | 10 000 | 1 | 4/2023 | | 5/2023 | | | | 8 974,62 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | CompanyV s.r.o. | |
| Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1 | | Kovalinka | 6 430 | 1 | 4/2023 | | 5/2023 | | | | 5 240,88 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| PD Mostná-VMČ2-presun | Bartoš | | 4 741 | 2 | 08/2022 | PD dodaná | | | K2 ateliér | | 4 740,00 | úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ | | | |
| PD Reorganizácia ul. Hollého-presun | Bartoš | | 38 311 | 2 | 3/2023 | | | | Basler Hofman | | 63 271,21 | PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIvaR a majetkové vyjednanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, predložená CP, potreba doplnenia fin. prostriedkov 3 800 €. | | | 3 800,00 |
| PD Radlinského-úver 2021-presun | | Kovalinka | 59 160 | 2 | 4/2023 | čl. II ods2. A) dodaná | | | Devlev Buildings | | 69 600,00 | PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR | | | |
| PD predĺženie pešej zóny I. etapa | | Kovalinka | 25 149 | 2 | 11/2022 | | | | Devlev Buildings | | | PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E, | | | |
| PD cyklotrasa AS- Čs.armády | | Fajčík | 24 160 | 2 | 8/2023 | | | | | | | podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD | | | 2 900,00 |
| PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul. | | Fajčík | 18 000 | 2 | 12/2022 | PD dodaná | | | INPRON | | 18 500,00 | PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Krála a Vodnú ul. | | | |
| PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun | | | 15 000 | 2 | | | | | | | | potrebné majetkové vyjednanie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. | | | 34 100,00 |
| Ráscstie schodisko na hrad-presun | | Kovalinka | 11 378 | 2 | 06/2022 | 6/2023 | 7/2023 | áno | image studio, Ing. Bučí | | | geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, potreba doplnenia fin. prostriedkov 12 500 € pre VO na zhotoviteľa | | | 12 500,00 |
| MK Kasalova - VMČ2-presun | | Psota | 50 000 | 2 | 09/2021 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 129 900,00 | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | | | |
| Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun | | Kovalinka | 176 000 | 2 | 04/2022 | 3/2023 | 4/2023 | | K2 ateliér | 176 000,00 | 150 346,44 | ZoD, v realizácii | | PRO EXTERIÉR s.r.o. | |
| MK Kasalova -presun | | Psota | 79 900 | 2 | 09/2021 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 129 900,00 | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | | | |
| MK Vodná-presun | Bartoš | | 1 000 | 2 | 1/2023 | 08/2023 | 09/2023 | | Ing. Ján Výboch | | | PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2 | | | 199 000,00 |
| Predĺženie pešej zóny 1. etapa | | Šabo | 325 264 | 2 | 08/2022 | 4/2023 | 5/2023 | | Devlev Buildings | | 298 455,09 | požiadavkami komisie výstavby a následne bude VO | | ZEBRA STUDIO, s.r.o. | |
| Rek. Stračia-havarijný stav | | Halás | 236 100 | 2 | 12/2021 | 04/2023 | 6/2023 | áno | IPROS, Ing. Droběna | 260 000,00 | 236 033,63 | ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023, požiadavka na dofinancovanie 20 500 € | | USD Lučenec, s.r.o. | 20 500,00 |
| PD Obnova Mestskej tržnice-presun | Fajčík | | 21 750 | 2 | 03/2022 | | | áno | ORA architekti | | | PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK | | | |
| Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun | Fajčík | | 349 952 | 2 | 03/2022 | OC 1. etapa-12/2022, 2. etapa-3/2023 | OC 1. etapa-12/2022, OC 2. etapa-4/2023 | áno | ORA architekti, WetBloc | | | Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD, | | Malých-Hydroizomat | |
| Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun | | Šabo | 409 300 | 2 | 01/2018 | 07/2022 | 5/2023 | áno | SHP | 748 798,93 | 671 710,78 | v realizácii, Dod. Č. 1- 68 tis.€, naviac práce, požiadavka na dofinancovanie 24 tis. € | | Lptex, s.r.o. | 24 000,00 |
| PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum | Fajčík | | 21 750 | 2 | 03/2022 | | | áno | ORA Architekti | | 20 980,80 | PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP | | | |
| Obnova MC Špitálska | Bartoš | | 1 000 | 2 | 11/2022 | 09/2023 | 11/2023 | | | | | príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa | | | 349 000,00 |
| PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva | Bartoš | | 2 450 | 2 | 06/2022 | presun 2023 | | áno | Ing. Slančík, Ing. Oremusová | | | PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant | | | |
| PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul. | Fajčík | | 8 000 | 2 | | | | | | | | príprava IA | | | |
| Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa | | Šabo | 36 660 | 2 | | | | | | | | vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, požiadavka na odstúpenie od ZoD | | Malých-Hydroizomat | |
| Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra | | Šabo | 120 000 | 2 | | 04/2023 | 05/2023 | áno | zsvs | 119 594,42 | 80 964,91 | ZoD, v realizácii | | Ing. Vyskoč - Ekostaving | |
| Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra | | Kovalinka | 25 000 | 2 | | | | | | 18 871,68 | 18 550,00 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun | Bartoš | | 4 500 | 3 | 10/2022 | | | | | | | komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD | | | |
| Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra | | Kovalinka | 32 000 | 3 | 12/2019 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Komproeko | 31 565,30 | 28 800,29 | inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, | | | LT Development, s.r.o. |
| Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská | | Kovalinka | 21 840 | 3 | 03/2022 | 6/2023 | 6/2023 | áno | Komproeko | 25 016,29 | | ohlásenie stavebných úprav, ZoD, pred odovzdaním staveniska | | | LT Development, s.r.o. |
| Obnova Tehelnej ul. | | | 1 000 | 3 | | | | áno | | | | PD pre SP, prebieha SK, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná | | | |
| Stavebný dozor BD Tehelná | | | 35 000 | 3 | | | | | | | | príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná | | | |
| PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun | Bartoš | | 6 120 | 3 | 06/2022 | | | áno | AK Csanda Piterka | | | právoplatné UR, prebieha majetkové vyjednanie s NSK, DSP odovzdané | | | |
| Stavebný dozor BD Tehelná | | | 35 000 | 3 | | | | | | | | príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|-----|-------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-----------|
| Rek MK VMČ3 | | | 33 130 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Parkovisko Bazovského 2-10 -presun | | Psota | 117 500 | 4 | 11/2020 | 4/2023 | 5/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | 117 500,00 | 115 015,04 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | EVAM plus, s.r.o. | |
| MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun | Bartoš | | 241 770 | 4 | 04/2022 | 06/2023 | 07/2023 | áno | Viaproject, Ing. Aresta | | | | | | | | | | prevzatá PD, prebieha inžiniering | | | |
| Obnova parkovacích stání Borodáča | | | 1 000 | 4 | | 06/2023 | 07/2023 | áno | Výboch | 91 334,47 | | | | | | | | | právoplatné SP, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 € | | | 90 334,47 |
| Rekonštrukcie MK VMČ4-presun | | | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun | | Kovalinka | 12 050 | 5 | | 04/2023 | 04/2023 | nie | OIVaR | | 11 972,98 | | | | | | | | ZoD, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-presun | | Kovalinka | 10 470 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-elektrické NN rozvody-presun | | Kovalinka | 30 730 | 5 | 12/2019 | 5/2023 | 5/2023 | áno | Ing.arch. Šuráni S.A.I. | 44 711,05 | | | | | | | | | odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz | podklady na OVO | | 3 511,05 |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-mobilár - presun | | Kovalinka | 130 000 | 5 | 12/2021 | 6/2023 | 8/2023 | áno | Ing.arch. Šuráni S.A.I. | 129 274,10 | | | | | | | | | neúspešné VO, opakované VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz | podklady na OVO | | |
| Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5 | | Javorek | 16 000 | 5 | | 4/2023 | 4/2023 | | | | 9 587,78 | | | | | | | | ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | OCTAGO, a.s. | |
| Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun | Fajčík | | 1 000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakované VO | podklady na OVO | | |
| Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10 | | | 10 000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejmá potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 € | | | |
| Rek MK VMČ5 | | | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3 | | Psota | 60 500 | 6 | | 04/2023 | 05/2023 | | | | 60 279,96 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | Cesty Nitra, s.r.o. | |
| PD cyklotrasa Living park - Dobrotka | Fajčík | | 840 | 6 | 9/2023 | | | | | | | | | | | | | | podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 € | | | 54 379,20 |
| Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie) | Bartoš | | 72 400 | 6 | 5/2023 | 09/2023 | 9/2023 | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7 | Fajčík | Šabo | 168 300 | 6 | | 4/2023 | 5/2023 | áno | | | 131 880,74 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | FMR SERVICE, s.r.o. | |
| Kolumbárium Dražovce - VMČ6 | | | 35 000 | 6 | | 03/2023 | 03/2023 | | | | | | | | | | | | čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK | | | |
| Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK | | | 100 000 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ | | | |
| PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | |
| PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | |
| PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | |
| PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun | | | 15 000 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. | | | |
| PD cyklotrasa -prepoj DD Rančí-Janikovce - presun | Fajčík | | 15 000 | 7 | 6/2023 | | | | | | | | | | | | | | rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 € | | | 13 480,00 |
| Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun | Bartoš | | 7 500 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | | 0,00 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS | zrealizované | | |
| Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 1 100 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | | 1 295,81 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 3 100 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | | 4 312,04 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| MK Sadová - VMČ7 - presun | Bartoš | Kovalinka | 76 000 | 7 | 06/2014 | 11/2022 | 3/2023 | áno | Stavpros, Ing. Gontko | | 211 169,86 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | MIHUVA stav s.r.o. | |
| MK Sadová | Bartoš | Kovalinka | 135 168 | 7 | | 11/2022 | 3/2023 | áno | Stavpros, Ing. Gontko | | 211 169,86 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | MIHUVA stav s.r.o. | |
| Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 3 350 | 7 | 07/2022 | 4/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 4 679,95 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun | Fajčík | | 25 000 | 7 | 05/2022 | | | | ORA architekti | | | | | | | | | | SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie, | | | |
| Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 7 550 | 7 | 07/2022 | 3/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 8 803,81 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda) | Fajčík | Halás | 168 490 | 7 | 02/2022 | 3/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ondrejka | 170 600,00 | 162 000,00 | | | | | | | | ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyše práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 € | v realizácii | JOMAKSTAV, s.r.o. | |
| Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2 | | | 80 000 | 7 | | | | | ORA architekti | 1 273 911,89 | | | | | | | | | SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie, | | | |
| PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia | Bartoš | | 2 600 | 7 | | | | | Verešová | | 2 600,00 | | | | | | | | PD - odvodnenie celej lokality | | | |
| Rek MK VMČ7 | | | 33 200 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| PD úpravy cyklotrás - presun | | | 1 244 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Prípravná a projektová dokumentácia -presun | | | 22 252 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Rámcová zmluva na PD-doprava | | | 30 000 | | | | | | Ing. Ján Výboch | | 30 000,00 | | | | | | | | RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, podklady postúpené na OVO | | | |
| PD školské objekty -presun | Fajčík | | 99 704 | | | | | | | | | | | | | | | | PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, doplná sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Gollanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho | v realizácii | | |
| Autorský dozor | | | 17 011 | | | 7/2022 | 2/2023 | | | | | | | | | | | | v realizácii - Lávka nad ŽST, | v realizácii | PSSDI, s.r.o. | |
| Stavebný dozor - rekonštrukcie | | | 23 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Označníky MHD - vytýčenie | Bartoš | | 29 000 | | | | | | | | | | | | | | | | v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp | v realizácii | | |
| PD Mh Špitálska | Bartoš | | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD | | | |
| PD MK Nitrianska | Bartoš | | 6 500 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9 | Bartoš | | 6 000 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia) | Bartoš | | 11 200 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie | Bartoš | | 2 760 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD LED Info tabule | Bartoš | | 10 500 | | | | | | | | 10 500,00 | | | | | | | | príprava VO na PD | | | |
| MK Bočná - dofinancovanie | Bartoš | Psota | 46 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk | | | |
| Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1 | | Javorek | 31 360 | 3 | | | | | | | 31 360,00 | | | | | | | | opakovanie VO | podklady na OVO | | |
| MK Kasalova - FMR KÚ1 | Bartoš | Psota | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyše prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | v realizácii | | |
| PD MŠ Staromlynská | Fajčík | | 50 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3 | Fajčík | | 59 500 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD ZUŠ Rosinského - zateplenie | Fajčík | | 1 620 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD Oprava bazénu Letné kúpalisko | SMS | | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina | SMS | | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | PD zabezpečovalo SMS | | | |
| Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.) | Fajčík | Halás | 14 000 | 7 | | | | | | | 12 500,00 | | | | | | | | ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyše práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 € | v realizácii | | |
| MK Sadová FMR KÚ2 | Bartoš | Kovalinka | 7800 | 7 | | | | | | | 7 800,00 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | | |

| Projekty EŠIF | | | Schválený rozpočet | VMČ | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | Aktuálny stav | Stav | Zhotoviteľ diela |
|--|-----------------|---------------|--------------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------|-----------------------|
| Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun | | Halás | | | 2016 | 3/2023 | 8/2023 | áno | SHP | 736 773,28 | 822 771,54 | podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii | v realizácii | EUROVIA SK, a.s. |
| Obnova starého parku Sihof | Lančarič/Bartoš | Javorek /Šabo | | | 2021 | 11/2022 | 11/2023 | áno | Ateliér Krejčířikovi | | 4 070 592,62 | v realizácii | v realizácii | Dynamik Holding, a.s. |
| Revitalizácia hradného kopca | Fajčík | Halás | | | | 04/2023 | 11/2023 | áno | Dulik | | | v realizácii | v realizácii | Megaspol, s.r.o. |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--|---|-----------------------------|---------|---------|-----|-------------------|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|
| Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre | Lančarič | Javorek | | 3 | 2017 | 11/2021 | 10/2023 | áno | Ing. Zoltán Balko | 142 191,00 | 151 632,45 | v realizácii | v realizácii | Dryada garden |
| Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmetova | | Psota | | 5 | 2017(aktualizácia v r.2019) | 8/2023 | 10/2023 | áno | S.A.I., spol | 113 769,90 | 59 274,00 | zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO | podklady na OVO | |
| Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina | Fajčík/Bartoš | Javorek /Kovalinka | | 5 | 2016 | 12/2022 | 6/2023 | áno | Cisár | 1 363 152,79 | 1 268 386,76 | v realizácii | v realizácii | BAUMANN Nitra, s.r.o. |
| Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka | | - | | 6 | 03/2021 | 06/2023 | 10/2023 | áno | MSPK, s.r.o. | 125 664,00 | 77 956,92 | čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu | | |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj | Lančarič | Psota | | 7 | 2017 | 03/2022 | 10/2023 | áno | Rudbeckia | 287 335,00 | | v realizácii | v realizácii | Green project |
| Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa-presun | | Psota | | 7 | 07/2021 | 4/2023 | 9/2023 | áno | K2 ateliér | | | v realizácii | v realizácii | PP Invest, s.r.o. |
| ZŠ Tuliánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 | Fajčík | Halás | | | | | | | | 1 224 925,67 | | | podklady na OVO | Novosedlík, s.r.o. |
| KC Drážovce | Bartoš | Psota | | | | | | | | 557 471,80 | 455 880,00 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | PP Invest, s.r.o. |
| Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra | Gogová | Psota | | | | | | | | 308 692,42 | 303 539,64 | ZoD, na kontrole MIRRI, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | Ekostavín |
| Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre | Lančarič | Kovalinka | | | | | | | | 99 281,83 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa | | Psota | | | | | | | | 128 597,82 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra | Bartoš | Psota | | | | | | | | 241 884,73 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| SZSS Zobor - stavebné úpravy | Fajčík | Šabo | | | | | | | | 258 394,38 | | financovanie cez ŠFRB | podklady na OVO | |
| SZSS Zobor - výťah | Fajčík | Šabo | | | | | | | | 330 970,99 | | financovanie cez ŠFRB | podklady na OVO | |

Vyhotovil: Ing. Matula

| uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022 | Príprava | SD / TDI | Schválený rozpočet v € | VMČ | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | Aktuálny stav | Stav | Zhotoviteľ diela | Potreba dofinancovania |
|---|----------|-----------|------------------------|-----|----------------------|--|---|------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|------|--------------------------|------------------------|
| Prípravná a projektová dokumentácia | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU1 - Nitra | | | 413 688 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU2 - Chrenová | | | 267 120 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU3 - Dražovce | | | 108 860 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU4 - Zobor | | | 62 315 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU5 - Mlyňárce | | | 251 075 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU6 - Horné Krškany | | | 18 790 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU7 - Dolné Krškany | | | 101 740 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU8 - Veľké Janikovce | | | 56 910 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU9 - Kynek | | | 64 520 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU10 - Párovské Háje | | | 94 140 | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU11 - Mikov Dvor | | | 80 720 | | | | | | | | | | | | |
| PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun | Bartoš | | 5 000 | 1 | | | | | | | | komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania. Zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, čaká sa na začaté majetkové vyjednanie, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ | | | |
| PD MK Orechov dvor-presun | Bartoš | | 8 250 | 1 | 11/2022 | | | | INPRON | | 16 500,00 | | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun | Bartoš | | 76 310 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjednanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6 | Bartoš | | 42 170 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjednanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7 | Bartoš | | 8 520 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjednanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. | | | |
| Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia | | Halás | 32 600 | 1 | 11/2021 | 4/2023 | 4/2023 | áno | IPROS, Ing. Droběna | | 30 301,20 | zrealizované | | Hydro service s.r.o. | |
| Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun | | Psota | 107 100 | 1 | 12/2021 | 3/2023 | 6/2023 | áno | A+D Projekta, s.r.o | 278 909,27 | 107 000,00 | na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt | | DOM-LUK, s.r.o. | |
| Bočná ul. | | Psota | 80 000 | 1 | 10/2022 | 06/2023 | 07/2023 | | | 126 000,00 | | príprava IA, PD riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk, následne príprava VO na zhotoviteľa | | | |
| Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1 | | Halás | 10 000 | 1 | 4/2023 | | 5/2023 | | | | 8 974,62 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | CompanyV s.r.o. | |
| Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1 | | Kovalinka | 6 430 | 1 | 4/2023 | | 5/2023 | | | | 5 240,88 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| PD Mostná-VMČ2-presun | Bartoš | | 4 741 | 2 | 08/2022 | PD dodaná | | | K2 ateliér | | 4 740,00 | úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ | | | |
| PD Reorganizácia ul. Hollého-presun | Bartoš | | 38 311 | 2 | 3/2023 | | | | Basler Hofman | | 63 271,21 | PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIvaR a majetkové vyjednanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, predložená CP, potreba doplnenia fin. prostriedkov 3 800 €. | | | 3 800,00 |
| PD Radlinského-úver 2021-presun | | Kovalinka | 59 160 | 2 | 4/2023 | čl. II ods2. A) dodaná | | | Devlev Buildings | | 69 600,00 | PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR | | | |
| PD predĺženie pešej zóny I. etapa | | Kovalinka | 25 149 | 2 | 11/2022 | | | | Devlev Buildings | | | PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E, | | | |
| PD cyklotrasa AS- Čs.armády | | Fajčík | 24 160 | 2 | 8/2023 | | | | | | | podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD | | | 2 900,00 |
| PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul. | | Fajčík | 18 000 | 2 | 12/2022 | PD dodaná | | | INPRON | | 18 500,00 | PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Krála a Vodnú ul. | | | |
| PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun | | | 15 000 | 2 | | | | | | | | potrebné majetkové vyjednanie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. | | | 34 100,00 |
| Ráscstie schodisko na hrad-presun | | Kovalinka | 11 378 | 2 | 06/2022 | 6/2023 | 7/2023 | áno | image studio, Ing. Bučí | | | geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, potreba doplnenia fin. prostriedkov 12 500 € pre VO na zhotoviteľa | | | 12 500,00 |
| MK Kasalova - VMČ2-presun | | Psota | 50 000 | 2 | 09/2021 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 129 900,00 | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | | | |
| Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun | | Kovalinka | 176 000 | 2 | 04/2022 | 3/2023 | 4/2023 | | K2 ateliér | 176 000,00 | 150 346,44 | ZoD, v realizácii | | PRO EXTERIÉR s.r.o. | |
| MK Kasalova -presun | | Psota | 79 900 | 2 | 09/2021 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 129 900,00 | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | | | |
| MK Vodná-presun | Bartoš | | 1 000 | 2 | 1/2023 | 08/2023 | 09/2023 | | Ing. Ján Výboch | | | PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2 | | | 199 000,00 |
| Predĺženie pešej zóny 1. etapa | | Šabo | 325 264 | 2 | 08/2022 | 4/2023 | 5/2023 | | Devlev Buildings | | 298 455,09 | požadavkami komisie výstavby a následne bude VO | | ZEBRA STUDIO, s.r.o. | |
| Rek. Stračia-havarijný stav | | Halás | 236 100 | 2 | 12/2021 | 04/2023 | 6/2023 | áno | IPROS, Ing. Droběna | 260 000,00 | 236 033,63 | ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023, požiadavka na dofinancovanie 20 500 € | | USD Lučenec, s.r.o. | 20 500,00 |
| PD Obnova Mestskej tržnice-presun | Fajčík | | 21 750 | 2 | 03/2022 | | | áno | ORA architekti | | | PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK | | | |
| Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun | Fajčík | | 349 952 | 2 | 03/2022 | OC 1. etapa-12/2022, 2. etapa-3/2023 | OC 1. etapa-12/2022, OC 2. etapa-4/2023 | áno | ORA architekti, WetBloc | | | Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD, | | Malých-Hydroizomat | |
| Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun | | Šabo | 409 300 | 2 | 01/2018 | 07/2022 | 5/2023 | áno | SHP | 748 798,93 | 671 710,78 | v realizácii, Dod. Č. 1- 68 tis.€, naviac práce, požiadavka na dofinancovanie 24 tis. € | | Lptex, s.r.o. | 24 000,00 |
| PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum | Fajčík | | 21 750 | 2 | 03/2022 | | | áno | ORA Architekti | | 20 980,80 | PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP | | | |
| Obnova MC Špitálska | Bartoš | | 1 000 | 2 | 11/2022 | 09/2023 | 11/2023 | | | | | príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa | | | 349 000,00 |
| PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva | Bartoš | | 2 450 | 2 | 06/2022 | presun 2023 | | áno | Ing. Slančík, Ing. Oremusová | | | PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant | | | |
| PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorinskej ul. | Fajčík | | 8 000 | 2 | | | | | | | | príprava IA | | | |
| Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa | | Šabo | 36 660 | 2 | | | | | | | | vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, požiadavka na odstúpenie od ZoD | | Malých-Hydroizomat | |
| Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra | | Šabo | 120 000 | 2 | | 04/2023 | 05/2023 | áno | zsvs | 119 594,42 | 80 964,91 | ZoD, v realizácii | | Ing. Vyskoč - Ekostaving | |
| Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra | | Kovalinka | 25 000 | 2 | | | | | | 18 871,68 | 18 550,00 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun | Bartoš | | 4 500 | 3 | 10/2022 | | | | | | | komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD | | | |
| Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra | | Kovalinka | 32 000 | 3 | 12/2019 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Komproeko | 31 565,30 | 28 800,29 | inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, | | | LT Development, s.r.o. |
| Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská | | Kovalinka | 21 840 | 3 | 03/2022 | 6/2023 | 6/2023 | áno | Komproeko | 25 016,29 | | ohlásenie stavebných úprav, ZoD, pred odovzdaním staveniska | | | LT Development, s.r.o. |
| Obnova Tehelnej ul. | | | 1 000 | 3 | | | | áno | | | | PD pre SP, prebieha SK, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná | | | |
| Stavebný dozor BD Tehelná | | | 35 000 | 3 | | | | | | | | príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná | | | |
| PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun | Bartoš | | 6 120 | 3 | 06/2022 | | | áno | AK Csanda Piterka | | | právoplatné UR, prebieha majetkové vyjednanie s NSK, DSP odovzdané | | | |
| Stavebný dozor BD Tehelná | | | 35 000 | 3 | | | | | | | | príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|-----|-------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|-----------|--|
| Rek MK VMČ3 | | | 33 130 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | | |
| Parkovisko Bazovského 2-10 -presun | | Psota | 117 500 | 4 | 11/2020 | 4/2023 | 5/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | 117 500,00 | 115 015,04 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | EVAM plus, s.r.o. | | |
| MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun | Bartoš | | 241 770 | 4 | 04/2022 | 06/2023 | 07/2023 | áno | Viaproject, Ing. Aresta | | | | | | | | | | prevzatá PD, prebieha inžiniering | | | | |
| Obnova parkovacích stání Borodáča | | | 1 000 | 4 | | 06/2023 | 07/2023 | áno | Výboch | 91 334,47 | | | | | | | | | právoplatné SP, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 € | | | 90 334,47 | |
| Rekonštrukcie MK VMČ4-presun | | | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | | |
| Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun | | Kovalinka | 12 050 | 5 | | 04/2023 | 04/2023 | nie | OIVaR | | 11 972,98 | | | | | | | | ZoD, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | MEGASPOL, spol. s r.o. | | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-presun | | Kovalinka | 10 470 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-elektrické NN rozvody-presun | | Kovalinka | 30 730 | 5 | 12/2019 | 5/2023 | 5/2023 | áno | Ing.arch. Šuráni S.A.I. | 44 711,05 | | | | | | | | | odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz | podklady na OVO | | 3 511,05 | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-mobilár - presun | | Kovalinka | 130 000 | 5 | 12/2021 | 6/2023 | 8/2023 | áno | Ing.arch. Šuráni S.A.I. | 129 274,10 | | | | | | | | | neúspešné VO, opakované VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz | podklady na OVO | | | |
| Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5 | | Javorek | 16 000 | 5 | | 4/2023 | 4/2023 | | | | 9 587,78 | | | | | | | | ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | OCTAGO, a.s. | | |
| Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun | Fajčík | | 1 000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakované VO | podklady na OVO | | | |
| Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10 | | | 10 000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejmá potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 € | | | | |
| Rek MK VMČ5 | | | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | | |
| MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3 | | Psota | 60 500 | 6 | | 04/2023 | 05/2023 | | | | 60 279,96 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | Cesty Nitra, s.r.o. | | |
| PD cyklotrasa Living park - Dobrotka | Fajčík | | 840 | 6 | 9/2023 | | | | | | | | | | | | | | podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 € | | | 54 379,20 | |
| Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie) | Bartoš | | 72 400 | 6 | 5/2023 | 09/2023 | 9/2023 | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7 | Fajčík | Šabo | 168 300 | 6 | | 4/2023 | 5/2023 | áno | | | 131 880,74 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | FMR SERVICE, s.r.o. | | |
| Kolumbárium Dražovce - VMČ6 | | | 35 000 | 6 | | 03/2023 | 03/2023 | | | | | | | | | | | | čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK | | | | |
| Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK | | | 100 000 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ | | | | |
| PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | | |
| PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | | |
| PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | | |
| PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun | | | 15 000 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. | | | | |
| PD cyklotrasa -prepoj DD Rančí-Janikovce - presun | Fajčík | | 15 000 | 7 | 6/2023 | | | | | | | | | | | | | | rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 € | | | 13 480,00 | |
| Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun | Bartoš | | 7 500 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | | 0,00 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS | zrealizované | | | |
| Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 1 100 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | 1 295,81 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | | |
| Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 3 100 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | 4 312,04 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | | |
| MK Sadová - VMČ7 - presun | Bartoš | Kovalinka | 76 000 | 7 | 06/2014 | 11/2022 | 3/2023 | áno | Stavpros, Ing. Gontko | | 211 169,86 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | MIHUVA stav s.r.o. | | |
| MK Sadová | Bartoš | Kovalinka | 135 168 | 7 | | 11/2022 | 3/2023 | áno | Stavpros, Ing. Gontko | | 211 169,86 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | MIHUVA stav s.r.o. | | |
| Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 3 350 | 7 | 07/2022 | 4/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | 4 679,95 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | | |
| Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun | Fajčík | | 25 000 | 7 | 05/2022 | | | | ORA architekti | | | | | | | | | | SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie, | | | | |
| Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 7 550 | 7 | 07/2022 | 3/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | 8 803,81 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | | |
| Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda) | Fajčík | Halás | 168 490 | 7 | 02/2022 | 3/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ondrejka | 170 600,00 | 162 000,00 | | | | | | | | ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyše práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 € | v realizácii | JOMAKSTAV, s.r.o. | | |
| Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2 | | | 80 000 | 7 | | | | | ORA architekti | 1 273 911,89 | | | | | | | | | SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie, | | | | |
| PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia | Bartoš | | 2 600 | 7 | | | | | Verešová | | 2 600,00 | | | | | | | | PD - odvodnenie celej lokality | | | | |
| Rek MK VMČ7 | | | 33 200 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | | |
| PD úpravy cyklotrás - presun | | | 1 244 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | | |
| Prípravná a projektová dokumentácia -presun | | | 22 252 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | | |
| Rámcová zmluva na PD-doprava | | | 30 000 | | | | | | Ing. Ján Výboch | | 30 000,00 | | | | | | | | RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, podklady postúpené na OVO | | | | |
| PD školské objekty -presun | Fajčík | | 99 704 | | | | | | | | | | | | | | | | PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, doplná sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Gollanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho | v realizácii | | | |
| Autorský dozor | | | 17 011 | | | 7/2022 | 2/2023 | | | | | | | | | | | | v realizácii - Lávka nad ŽST, | v realizácii | PSSDI, s.r.o. | | |
| Stavebný dozor - rekonštrukcie | | | 23 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Označníky MHD - vytýčenie | Bartoš | | 29 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp | v realizácii | | |
| PD Mh Špitálska | Bartoš | | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD | | | | |
| PD MK Nitrianska | Bartoš | | 6 500 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9 | Bartoš | | 6 000 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia) | Bartoš | | 11 200 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie | Bartoš | | 2 760 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD LED Info tabule | Bartoš | | 10 500 | | | | | | | | 10 500,00 | | | | | | | | príprava VO na PD | | | | |
| MK Bočná - dofinancovanie | Bartoš | Psota | 46 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk | | | | |
| Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1 | | Javorek | 31 360 | 3 | | | | | | | 31 360,00 | | | | | | | | opakovanie VO | podklady na OVO | | | |
| MK Kasalova - FMR KÚ1 | Bartoš | Psota | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyše prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | v realizácii | | | |
| PD MŠ Staromlynská | Fajčík | | 50 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3 | Fajčík | | 59 500 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD ZUŠ Rosinského - zateplenie | Fajčík | | 1 620 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD Oprava bazénu Letné kúpalisko | SMS | | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina | SMS | | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | PD zabezpečovalo SMS | | | | |
| Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.) | Fajčík | Halás | 14 000 | 7 | | | | | | | 12 500,00 | | | | | | | | ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyše práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 € | v realizácii | | | |
| MK Sadová FMR KÚ2 | Bartoš | Kovalinka | 7800 | 7 | | | | | | | 7 800,00 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | | | |

| Projekty EŠIF | | | Schválený rozpočet | VMČ | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | Aktuálny stav | Stav | Zhotoviteľ diela |
|--|-----------------|---------------|--------------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------|-----------------------|
| Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun | | Halás | | | 2016 | 3/2023 | 8/2023 | áno | SHP | 736 773,28 | 822 771,54 | podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii | v realizácii | EUROVIA SK, a.s. |
| Obnova starého parku Sihof | Lančarič/Bartoš | Javorek /Šabo | | | 2021 | 11/2022 | 11/2023 | áno | Ateliér Krejčířikovi | | 4 070 592,62 | v realizácii | v realizácii | Dynamik Holding, a.s. |
| Revitalizácia hradného kopca | Fajčík | Halás | | | | 04/2023 | 11/2023 | áno | Dulik | | | v realizácii | v realizácii | Megaspol, s.r.o. |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--|---|-----------------------------|---------|---------|-----|-------------------|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|
| Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre | Lančarič | Javorek | | 3 | 2017 | 11/2021 | 10/2023 | áno | Ing. Zoltán Balko | 142 191,00 | 151 632,45 | v realizácii | v realizácii | Dryada garden |
| Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmetova | | Psota | | 5 | 2017(aktualizácia v r.2019) | 8/2023 | 10/2023 | áno | S.A.I., spol | 113 769,90 | 59 274,00 | zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO | podklady na OVO | |
| Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina | Fajčík/Bartoš | Javorek /Kovalinka | | 5 | 2016 | 12/2022 | 6/2023 | áno | Cisár | 1 363 152,79 | 1 268 386,76 | v realizácii | v realizácii | BAUMANN Nitra, s.r.o. |
| Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka | | - | | 6 | 03/2021 | 06/2023 | 10/2023 | áno | MSPK, s.r.o. | 125 664,00 | 77 956,92 | čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu | | |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj | Lančarič | Psota | | 7 | 2017 | 03/2022 | 10/2023 | áno | Rudbeckia | 287 335,00 | | v realizácii | v realizácii | Green project |
| Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa-presun | | Psota | | 7 | 07/2021 | 4/2023 | 9/2023 | áno | K2 ateliér | | | v realizácii | v realizácii | PP Invest, s.r.o. |
| ZŠ Tuliánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 | Fajčík | Halás | | | | | | | | 1 224 925,67 | | | podklady na OVO | Novosedlík, s.r.o. |
| KC Drážovce | Bartoš | Psota | | | | | | | | 557 471,80 | 455 880,00 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | PP Invest, s.r.o. |
| Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra | Gogová | Psota | | | | | | | | 308 692,42 | 303 539,64 | ZoD, na kontrole MIRRI, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | Ekostavín |
| Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre | Lančarič | Kovalinka | | | | | | | | 99 281,83 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa | | Psota | | | | | | | | 128 597,82 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra | Bartoš | Psota | | | | | | | | 241 884,73 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| SZSS Zobor - stavebné úpravy | Fajčík | Šabo | | | | | | | | 258 394,38 | | financovanie cez ŠFRB | podklady na OVO | |
| SZSS Zobor - výťah | Fajčík | Šabo | | | | | | | | 330 970,99 | | financovanie cez ŠFRB | podklady na OVO | |

Vyhotovil: Ing. Matula

| uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022 | Príprava | SD / TDI | Schválený rozpočet v € | VMČ | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | Aktuálny stav | Stav | Zhotoviteľ diela | Potreba dofinancovania | |
|---|----------|-----------|------------------------|-----|----------------------|--|---|------------|------------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Prípravná a projektová dokumentácia | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU1 - Nitra | | | 413 688 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU2 - Chrenová | | | 267 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU3 - Dražovce | | | 108 860 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU4 - Zobor | | | 62 315 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU5 - Mlyňárce | | | 251 075 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU6 - Horné Krškany | | | 18 790 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU7 - Dolné Krškany | | | 101 740 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU8 - Veľké Janikovce | | | 56 910 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU9 - Kynek | | | 64 520 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU10 - Párovské Háje | | | 94 140 | | | | | | | | | | | | | |
| Investície FRM KU11 - Mikov Dvor | | | 80 720 | | | | | | | | | | | | | |
| PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun | Bartoš | | 5 000 | 1 | | | | | | | | komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania. zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, čaká sa na začaté majetkové vyjasnenie, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ | | | | |
| PD MK Orechov dvor-presun | Bartoš | | 8 250 | 1 | 11/2022 | | | | INPRON | | 16 500,00 | | | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun | Bartoš | | 76 310 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjasnenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. | | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6 | Bartoš | | 42 170 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjasnenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. | | | | |
| MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7 | Bartoš | | 8 520 | 1 | 06/2022 | 7/2023 | 8/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | | | prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyjasnenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. | | | | |
| Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia | | Halás | 32 600 | 1 | 11/2021 | 4/2023 | 4/2023 | áno | IPROS, Ing. Droběna | | 30 301,20 | zrealizované | | Hydro service s.r.o. | | |
| Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun | | Psota | 107 100 | 1 | 12/2021 | 3/2023 | 6/2023 | áno | A+D Projekta, s.r.o | 278 909,27 | 107 000,00 | na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt | | DOM-LUK, s.r.o. | | |
| Bočná ul. | | Psota | 80 000 | 1 | 10/2022 | 06/2023 | 07/2023 | | | 126 000,00 | | príprava IA, PD riešená v rámci Rámcovej zmluvy, prebieha inžiniering pre SK a vodoprávkú, následne príprava VO na zhotoviteľa | | | | |
| Mestský cintorín Horné Krškany-verejná osvetlenie-VMČ1 | | Halás | 10 000 | 1 | 4/2023 | | 5/2023 | | | | 8 974,62 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | CompanyV s.r.o. | | |
| Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1 | | Kovalinka | 6 430 | 1 | 4/2023 | | 5/2023 | | | | 5 240,88 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | MEGASPOL, spol. s r.o. | | |
| PD Mostná-VMČ2-presun | Bartoš | | 4 741 | 2 | 08/2022 | PD dodaná | | | K2 ateliér | | 4 740,00 | úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ | | | | |
| PD Reorganizácia ul. Hollého-presun | Bartoš | | 38 311 | 2 | 3/2023 | | | | Basler Hofman | | 63 271,21 | PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIvaR a majetkové vyjasnenie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, predložená CP, potreba doplnenia fin. prostriedkov 3 800 €. | | | 3 800,00 | |
| PD Radlinského-úver 2021-presun | | Kovalinka | 59 160 | 2 | 4/2023 | čl. II ods2. A) dodaná | | | Devlev Buildings | | 69 600,00 | PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR | | | | |
| PD predĺženie pešej zóny I. etapa | | Kovalinka | 25 149 | 2 | 11/2022 | | | | Devlev Buildings | | | PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E, | | | | |
| PD cyklotrasa AS- Čs.armády | | Fajčík | 24 160 | 2 | 8/2023 | | | | | | | podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD | | | 2 900,00 | |
| PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul. | | Fajčík | 18 000 | 2 | 12/2022 | PD dodaná | | | INPRON | | 18 500,00 | PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Krála a Vodnú ul. | | | | |
| PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun | | | 15 000 | 2 | | | | | | | | potrebné majetkové vyjasnenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. | | | 34 100,00 | |
| Ráscstie schodisko na hrad-presun | | Kovalinka | 11 378 | 2 | 06/2022 | 6/2023 | 7/2023 | áno | image studio, Ing. Bučí | | | geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, potreba doplnenia fin. prostriedkov 12 500 € pre VO na zhotoviteľa | | | 12 500,00 | |
| MK Kasalova - VMČ2-presun | | Psota | 50 000 | 2 | 09/2021 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 129 900,00 | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | | | | |
| Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun | | Kovalinka | 176 000 | 2 | 04/2022 | 3/2023 | 4/2023 | | K2 ateliér | 176 000,00 | 150 346,44 | ZoD, v realizácii | | PRO EXTERIÉR s.r.o. | | |
| MK Kasalova -presun | | Psota | 79 900 | 2 | 09/2021 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | | 129 900,00 | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | | | | |
| MK Vodná-presun | Bartoš | | 1 000 | 2 | 1/2023 | 08/2023 | 09/2023 | | Ing. Ján Výboch | | | PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2 | | | 199 000,00 | |
| Predĺženie pešej zóny 1. etapa | | Šabo | 325 264 | 2 | 08/2022 | 4/2023 | 5/2023 | | Devlev Buildings | | 298 455,09 | požadavkami komisie výstavby a následne bude VO | | ZEBRA STUDIO, s.r.o. | | |
| Rek. Stračia-havarijný stav | | Halás | 236 100 | 2 | 12/2021 | 04/2023 | 6/2023 | áno | IPROS, Ing. Droběna | 260 000,00 | 236 033,63 | ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023, požiadavka na dofinancovanie 20 500 € | | USD Lučenec, s.r.o. | 20 500,00 | |
| PD Obnova Mestskej tržnice-presun | Fajčík | | 21 750 | 2 | 03/2022 | | | áno | ORA architekti | | | PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK | | | | |
| Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun | Fajčík | | 349 952 | 2 | 03/2022 | OC 1. etapa-12/2022, 2. etapa-3/2023 | OC 1. etapa-12/2022, OC 2. etapa-4/2023 | áno | ORA architekti, WetBloc | | | Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD, | | Malých-Hydroizomat | | |
| Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun | | Šabo | 409 300 | 2 | 01/2018 | 07/2022 | 5/2023 | áno | SHP | 748 798,93 | 671 710,78 | v realizácii, Dod. Č. 1- 68 tis.€, naviac práce, požiadavka na dofinancovanie 24 tis. € | | Lptex, s.r.o. | 24 000,00 | |
| PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum | Fajčík | | 21 750 | 2 | 03/2022 | | | áno | ORA Architekti | | 20 980,80 | PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP | | | | |
| Obnova MC Špitálska | Bartoš | | 1 000 | 2 | 11/2022 | 09/2023 | 11/2023 | | | | | príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa | | | 349 000,00 | |
| PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva | Bartoš | | 2 450 | 2 | 06/2022 | presun 2023 | | áno | Ing. Slančík, Ing. Oremusová | | | PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant | | | | |
| PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorinskej ul. | Fajčík | | 8 000 | 2 | | | | | | | | príprava IA | | | | |
| Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa | | Šabo | 36 660 | 2 | | | | | | | | vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, požiadavka na odstúpenie od ZoD | | Malých-Hydroizomat | | |
| Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra | | Šabo | 120 000 | 2 | | 04/2023 | 05/2023 | áno | zsvs | 119 594,42 | 80 964,91 | ZoD, v realizácii | | Ing. Vyskoč - Ekostaving | | |
| Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra | | Kovalinka | 25 000 | 2 | | | | | | | 18 871,68 | 18 550,00 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun | Bartoš | | 4 500 | 3 | 10/2022 | | | | | | | komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD | | | | |
| Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra | | Kovalinka | 32 000 | 3 | 12/2019 | 4/2023 | 5/2023 | áno | Komproeko | 31 565,30 | 28 800,29 | inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, | | | LT Development, s.r.o. | |
| Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská | | Kovalinka | 21 840 | 3 | 03/2022 | 6/2023 | 6/2023 | áno | Komproeko | 25 016,29 | | ohlásenie stavebných úprav, ZoD, pred odovzdaním staveniska | | | LT Development, s.r.o. | |
| Obnova Tehelnej ul. | | | 1 000 | 3 | | | | áno | | | | PD pre SP, prebieha SK, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná | | | | |
| Stavebný dozor BD Tehelná | | | 35 000 | 3 | | | | | | | | príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná | | | | |
| PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun | Bartoš | | 6 120 | 3 | 06/2022 | | | áno | AK Csanda Piterka | | | právoplatné UR, prebieha majetkové vyjasnenie s NSK, DSP odovzdané | | | | |
| Stavebný dozor BD Tehelná | | | 35 000 | 3 | | | | | | | | príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|-----|-------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-----------|
| Rek MK VMČ3 | | | 33 130 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Parkovisko Bazovského 2-10 -presun | | Psota | 117 500 | 4 | 11/2020 | 4/2023 | 5/2023 | áno | ViaProject, Ing. Aresta | 117 500,00 | 115 015,04 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | EVAM plus, s.r.o. | |
| MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun | Bartoš | | 241 770 | 4 | 04/2022 | 06/2023 | 07/2023 | áno | Viaproject, Ing. Aresta | | | | | | | | | | prevzatá PD, prebieha inžiniering | | | |
| Obnova parkovacích stání Borodáčova | | | 1 000 | 4 | | 06/2023 | 07/2023 | áno | Výboch | 91 334,47 | | | | | | | | | právoplatné SP, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 € | | | 90 334,47 |
| Rekonštrukcie MK VMČ4-presun | | | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun | | Kovalinka | 12 050 | 5 | | 04/2023 | 04/2023 | nie | OIVaR | | 11 972,98 | | | | | | | | ZoD, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | MEGASPOL, spol. s r.o. | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-presun | | Kovalinka | 10 470 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-elektrické NN rozvody-presun | | Kovalinka | 30 730 | 5 | 12/2019 | 5/2023 | 5/2023 | áno | Ing.arch. Šuráni S.A.I. | 44 711,05 | | | | | | | | | odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz | podklady na OVO | | 3 511,05 |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-mobilár - presun | | Kovalinka | 130 000 | 5 | 12/2021 | 6/2023 | 8/2023 | áno | Ing.arch. Šuráni S.A.I. | 129 274,10 | | | | | | | | | neúspešné VO, opakované VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz | podklady na OVO | | |
| Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5 | | Javorek | 16 000 | 5 | | 4/2023 | 4/2023 | | | | 9 587,78 | | | | | | | | ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | OCTAGO, a.s. | |
| Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun | Fajčík | | 1 000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakované VO | podklady na OVO | | |
| Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10 | | | 10 000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejmá potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 € | | | |
| Rek MK VMČ5 | | | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3 | | Psota | 60 500 | 6 | | 04/2023 | 05/2023 | | | | 60 279,96 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | Cesty Nitra, s.r.o. | |
| PD cyklotrasa Living park - Dobrotka | Fajčík | | 840 | 6 | 9/2023 | | | | | | | | | | | | | | podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 € | | | 54 379,20 |
| Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie) | Bartoš | | 72 400 | 6 | 5/2023 | 09/2023 | 9/2023 | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7 | Fajčík | Šabo | 168 300 | 6 | | 4/2023 | 5/2023 | áno | | | 131 880,74 | | | | | | | | ZoD, v realizácii | v realizácii | FMR SERVICE, s.r.o. | |
| Kolumbárium Dražovce - VMČ6 | | | 35 000 | 6 | | 03/2023 | 03/2023 | | | | | | | | | | | | čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK | | | |
| Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK | | | 100 000 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ | | | |
| PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | |
| PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | |
| PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun | Bartoš | | 10 000 | 7 | 3/2023 | | | | | | | | | | | | | | PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023 | | | |
| PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun | | | 15 000 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. | | | |
| PD cyklotrasa -prepoj DD Rančí-Janikovce - presun | Fajčík | | 15 000 | 7 | 6/2023 | | | | | | | | | | | | | | rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 € | | | 13 480,00 |
| Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun | Bartoš | | 7 500 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | | 0,00 | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS | zrealizované | | |
| Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 1 100 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | 1 295,81 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 3 100 | 7 | | 4/2023 | 4/2023 | nie | OIVaR | 4 312,04 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| MK Sadová - VMČ7 - presun | Bartoš | Kovalinka | 76 000 | 7 | 06/2014 | 11/2022 | 3/2023 | áno | Stavpros, Ing. Gontko | | 211 169,86 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | MIHUVA stav s.r.o. | |
| MK Sadová | Bartoš | Kovalinka | 135 168 | 7 | | 11/2022 | 3/2023 | áno | Stavpros, Ing. Gontko | | 211 169,86 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | MIHUVA stav s.r.o. | |
| Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 3 350 | 7 | 07/2022 | 4/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | 4 679,95 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun | Fajčík | | 25 000 | 7 | 05/2022 | | | | ORA architekti | | | | | | | | | | SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie, | | | |
| Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun | Bartoš | Psota | 7 550 | 7 | 07/2022 | 3/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ján Výboch | 8 803,81 | | | | | | | | | zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO | podklady na OVO | | |
| Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda) | Fajčík | Halás | 168 490 | 7 | 02/2022 | 3/2023 | 4/2023 | áno | Ing. Ondrejka | 170 600,00 | 162 000,00 | | | | | | | | ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyše práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 € | v realizácii | JOMAKSTAV, s.r.o. | |
| Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2 | | | 80 000 | 7 | | | | | ORA architekti | 1 273 911,89 | | | | | | | | | SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie, | | | |
| PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia | Bartoš | | 2 600 | 7 | | | | | Verešová | | 2 600,00 | | | | | | | | PD - odvodnenie celej lokality | | | |
| Rek MK VMČ7 | | | 33 200 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| PD úpravy cyklotrás - presun | | | 1 244 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Prípravná a projektová dokumentácia -presun | | | 22 252 | | | | | | | | | | | | | | | | všeobecná položka | | | |
| Rámcová zmluva na PD-doprava | | | 30 000 | | | | | | Ing. Ján Výboch | | 30 000,00 | | | | | | | | RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, podklady postúpené na OVO | | | |
| PD školské objekty -presun | Fajčík | | 99 704 | | | | | | | | | | | | | | | | PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, doplná sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Gollanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho | v realizácii | | |
| Autorský dozor | | | 17 011 | | | 7/2022 | 2/2023 | | | | | | | | | | | | v realizácii - Lávka nad ŽST, | v realizácii | PSSDI, s.r.o. | |
| Stavebný dozor - rekonštrukcie | | | 23 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Označníky MHD - vytýčenie | Bartoš | | 29 000 | | | | | | | | | | | | | | | | v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp | v realizácii | | |
| PD Mh Špitálska | Bartoš | | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD | | | |
| PD MK Nitrianska | Bartoš | | 6 500 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9 | Bartoš | | 6 000 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia) | Bartoš | | 11 200 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie | Bartoš | | 2 760 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD LED Info tabule | Bartoš | | 10 500 | | | | | | | | 10 500,00 | | | | | | | | príprava VO na PD | | | |
| MK Bočná - dofinancovanie | Bartoš | Psota | 46 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk | | | |
| Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1 | | Javorek | 31 360 | 3 | | | | | | | 31 360,00 | | | | | | | | opakovanie VO | podklady na OVO | | |
| MK Kasalova - FMR KÚ1 | Bartoš | Psota | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyše prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. € | v realizácii | | |
| PD MŠ Staromlynská | Fajčík | | 50 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3 | Fajčík | | 59 500 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD ZUŠ Rosinského - zateplenie | Fajčík | | 1 620 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD Oprava bazénu Letné kúpalisko | SMS | | 20 000 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | príprava IA | | | |
| PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina | SMS | | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | PD zabezpečovalo SMS | | | |
| Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.) | Fajčík | Halás | 14 000 | 7 | | | | | | | 12 500,00 | | | | | | | | ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyše práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 € | v realizácii | | |
| MK Sadová FMR KÚ2 | Bartoš | Kovalinka | 7800 | 7 | | | | | | | 7 800,00 | | | | | | | | dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€ | zrealizované | | |

| Projekty EŠIF | | | Schválený rozpočet | VMČ | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | Aktuálny stav | Stav | Zhotoviteľ diela |
|--|-----------------|---------------|--------------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------|-----------------------|
| Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun | | Halás | | 2 | 2016 | 3/2023 | 8/2023 | áno | SHP | 736 773,28 | 822 771,54 | podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii | v realizácii | EUROVIA SK, a.s. |
| Obnova starého parku Sihof | Lančarič/Bartoš | Javorek /Šabo | | 2 | 2021 | 11/2022 | 11/2023 | áno | Ateliér Krejčířikovi | | 4 070 592,62 | v realizácii | v realizácii | Dynamik Holding, a.s. |
| Revitalizácia hradného kopca | Fajčík | Halás | | 2 | | 04/2023 | 11/2023 | áno | Dulik | | | v realizácii | v realizácii | Megaspol, s.r.o. |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nov | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--|---|-----------------------------|---------|---------|-----|-------------------|--------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|
| Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre | Lančarič | Javorek | | 3 | 2017 | 11/2021 | 10/2023 | áno | Ing. Zoltán Balko | 142 191,00 | 151 632,45 | v realizácii | v realizácii | Dryada garden |
| Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmetova | | Psota | | 5 | 2017(aktualizácia v r.2019) | 8/2023 | 10/2023 | áno | S.A.I., spol | 113 769,90 | 59 274,00 | zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO | podklady na OVO | |
| Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina | Fajčík/Bartoš | Javorek /Kovalinka | | 5 | 2016 | 12/2022 | 6/2023 | áno | Cisár | 1 363 152,79 | 1 268 386,76 | v realizácii | v realizácii | BAUMANN Nitra, s.r.o. |
| Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka | | - | | 6 | 03/2021 | 06/2023 | 10/2023 | áno | MSPK, s.r.o. | 125 664,00 | 77 956,92 | čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu | | |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj | Lančarič | Psota | | 7 | 2017 | 03/2022 | 10/2023 | áno | Rudbeckia | 287 335,00 | | v realizácii | v realizácii | Green project |
| Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa-presun | | Psota | | 7 | 07/2021 | 4/2023 | 9/2023 | áno | K2 ateliér | | | v realizácii | v realizácii | PP Invest, s.r.o. |
| ZŠ Tuliánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 | Fajčík | Halás | | | | | | | | 1 224 925,67 | | | podklady na OVO | Novosedlík, s.r.o. |
| KC Drážovce | Bartoš | Psota | | | | | | | | 557 471,80 | 455 880,00 | ZoD, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | PP Invest, s.r.o. |
| Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra | Gogová | Psota | | | | | | | | 308 692,42 | 303 539,64 | ZoD, na kontrole MIRRI, pred odovzdaním staveniska | v realizácii | Ekostavín |
| Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre | Lančarič | Kovalinka | | | | | | | | 99 281,83 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa | | Psota | | | | | | | | 128 597,82 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra | Bartoš | Psota | | | | | | | | 241 884,73 | | financovanie cez MIRRI | podklady na OVO | |
| SZSS Zobor - stavebné úpravy | Fajčík | Šabo | | | | | | | | 258 394,38 | | financovanie cez ŠFRB | podklady na OVO | |
| SZSS Zobor - výťah | Fajčík | Šabo | | | | | | | | 330 970,99 | | financovanie cez ŠFRB | podklady na OVO | |

Vyhotovil: Ing. Matula