

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 19.06.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave  
a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií  
(aktualizácia k 31.05.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 31.05.2023

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			20 000												
Investície FRM KU1 - Nitra			304 828												
Investície FRM KU2 - Chrenová			267 120												
Investície FRM KU3 - Dražovce			108 860												
Investície FRM KU4 - Zobor			62 315												
Investície FRM KU5 - Mlyňárce			251 075												
Investície FRM KU6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KU7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KU8 - Veľké Janikovce			31 910												
Investície FRM KU9 - Kynek			64 520												
Investície FRM KU10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KU11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania. zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyhodnotenie			
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering.			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering.			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering.			
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia		Halás	32 600	1	11/2021	4/2023	4/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	zrealizované, odstránenie závad na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt		Hydro service s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	107 100	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00			DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.		Psota	80 000	1	10/2022	08/2023	09/2023				126 000,00	príprava IA, PD riešená v rámci Rámцovej zmluvy, prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, následne príprava VO na zhotoviteľa			
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1		Halás	10 000	1	7/2023	7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC		CompanyV s.r.o.	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1		Kovalinka	6 430	1	7/2023	7/2023	7/2023				5 240,88			MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ			
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 311	2	7/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIvAr a majetkové vyhodnotenie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €			
PD Radlinského-úver 2021-presun		Kovalinka	59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR			
PD predĺženie pešej zóny I. etapa		Kovalinka	25 149	2	11/2022				Devlev Buildings			PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E,			
PD cyklotrasa AS- Čs.armády		Fajčík	24 160	2	8/2023							podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD			2 900,00
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.		Fajčík	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Krála a Vodnú ul., objednávka za 11 000,-€ zo všeobecnej PD			11 000,00
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun			15 000	2								potrebné majetkové vyhodnotenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.			34 100,00
Ráscstie schodisko na hrad-presun		Kovalinka	11 378	2	06/2022	7/2023	8/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	26 300,00		geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa			
MK Kasalova - VMČ2-presun		Psota	50 000	2	09/2021	6/2023	6/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1		MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun		Kovalinka	176 000	2	04/2022	3/2023	5/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, v realizácii		PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun		Psota	79 900	2	09/2021	6/2023	6/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1		MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023 na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), následne bude VO			199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa		Šabo	325 264	2	08/2022	9/2023	11/2023		Devlev Buildings		298 455,09			ZEBRA STUDIO, s.r.o.	
Rek. Stračia-havarijný stav		Halás	236 100	2	12/2021	06/2023	8/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 6/2023, v MZ schválené dofinancovanie 20 500 €		USD Lučenec, s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022				áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK			
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	Fajčík		349 952	2	03/2022				áno	ORA architekti, WetBloc		Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD,		Malých-Hydroizomat, príprava ukončenia ZoD	
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun		Šabo	409 300	2	01/2018	07/2022	6/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	v realizácii, Dod. Č. 1- 68 tis.€, naviac práce, v MZ schválené dofinancovanie 24 tis. €		Lptex, s.r.o.	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	Fajčík		21 750	2	03/2022				áno	ORA Architekti	20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP			
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024					príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa			349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		2 450	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant			
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		8 000	2								príprava zadania pre projektanta			
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa		Šabo	36 660	2								vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, príprava odstúpenia od ZoD		Malých-Hydroizomat	
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra		Šabo	120 000	2		04/2023	06/2023	áno	zsvs	119 594,42	80 964,91	ZoD, v realizácii		Ing. Vyskoč - Ekostaving	
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra		Kovalinka	25 000	2						18 871,68	18 550,00	ZoD, pred odovzdaním staveniska		MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		4 500	3	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra		Kovalinka	32 000	3	12/2019	6/2023	7/2023	áno	Komproeko	31 565,30	28 800,29	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO,		LT Development, s.r.o.	

Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská		Kovalinka	21 840	3	03/2022	7/2023	8/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	LT Development, s.r.o.	
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno				PD pre SP, prebieha SK, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované		
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
Rek MK VMČ3			33 130	3								všeobecná položka			
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun		Psota	117 500	4	11/2020	4/2023	5/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	ZoD, v realizácii	v realizácii	EVAM plus, s.r.o.	
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš		241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK			
Obnova parkovacích stání Borodáčova		Kovalinka	1 000	4		07/2023	08/2023	áno	Výboch	91 334,47		právoplatné SP, v MZ schválené doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 €, odovzdanie na OVO	podklady na OVO		
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580									všeobecná položka			
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun		Kovalinka	12 050	5		06/2023	06/2023	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-presun		Kovalinka	10 470	5											
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-elektrické NN rozvody-presun		Kovalinka	30 730	5	12/2019	5/2023	5/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	44 711,05		odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, pred podpisom ZoD	podklady na OVO		
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmetova-mobilár - presun		Kovalinka	130 000	5	12/2021	6/2023	8/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	129 274,10		neúspešné VO, opakované VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, pred podpisom ZoD	podklady na OVO		
Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5		Javorek	16 000	5		4/2023	5/2023				9 587,78	ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska	zrealizované	OCTAGO, a.s.	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	Fajčík		1 000	5								zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakované VO	podklady na OVO		
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10			10 000	5								po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejme potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			
Rek MK VMČ5			880									všeobecná položka			
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3		Psota	60 500	6		04/2023	06/2023				60 279,96	ZoD, v realizácii, riešenie spevnenia komunikácie v dôsledku zlého stavu oporného múru	v realizácii	Cesty Nitra, s.r.o.	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík		840	6	9/2023							podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €, príprava IA			54 379,20
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie)	Bartoš		72 400	6	5/2023	09/2023	9/2023					príprava IA			
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	168 300	6		4/2023	5/2023	áno			131 880,74	ZoD, v realizácii	v realizácii	FMR SERVICE, s.r.o.	
Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6		03/2023	03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK			
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK			100 000	6								potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ			
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	9/2023							príprava podkladov na VO			
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023							príprava podkladov na VO			
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023							príprava podkladov na VO			
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun			15 000	7								potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD. rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7	6/2023										
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	Bartoš		7 500	7		4/2023	4/2023	nie	OIVaR		0,00	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS	zrealizované		
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	Bartoš	Psota	1 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR		1 295,81	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	Bartoš	Psota	3 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR		4 312,04	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
MK Sadová - VMČ7 - presun	Bartoš	Kovalinka	76 000	7	06/2014	11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
MK Sadová	Bartoš	Kovalinka	135 168	7		11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	Bartoš	Psota	3 350	7	07/2022	7/2023	8/2023	áno	Ing. Ján Výboch	4 679,95		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	Fajčík		25 000	7	05/2022				ORA architekti			SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,			
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	Bartoš	Psota	7 550	7	07/2022	7/2023	8/2023	áno	Ing. Ján Výboch	8 803,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO		
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	Fajčík	Halás	168 490	7	02/2022	3/2023	6/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00	ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyiac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €	v realizácii	JOMAKSTAV, s.r.o.	
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2			80 000	7					ORA architekti	1 273 911,89		SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,			
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7					Verešová		2 600,00	PD - odvodnenie celej lokality			
Rek MK VMČ7			33 200	7											
PD úpravy cyklotrás - presun			1 244									všeobecná položka			
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			22 252									všeobecná položka			
Rámcová zmluva na PD-doprava	Bartoš		30 000						Ing. Ján Výboch		30 000,00	RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, po schválení navýšenia všeobecnej PD, 20 tis. € vyčlenených na RZ, príprava VO			
PD školské objekty -presun	Fajčík		99 704									PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, dopĺňa sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Goliaňova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho	v realizácii		
Autorský dozor			17 011			7/2022	2/2023					v realizácii - Lávka nad ZŠT,	v realizácii	PSSDI, s.r.o.	
Stavebný dozor - rekonštrukcie			23 566												
uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	
akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné															
Označníky MHD - vytýčenie	Bartoš		29 000									v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp	v realizácii		
PD Mě Špitálska	Bartoš		20 000	2								vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD			
PD MK Nitrianska	Kovalinka		6 500	3								príprava IA			
PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9	Kovalinka		6 000	4								príprava IA			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2								príprava IA			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Kovalinka		2 760	7								príprava IA			
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500								10 500,00	príprava VO na PD			
IMK Bočná - dofinancovanie	Bartoš	Psota	46 000	1								prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk			
Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1	Bartoš	Javorek	31 360	3								opakovanie VO	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Kasalova - FMR KÚ1	Bartoš	Psota	20 000	2								ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD MŠ Staromlynská	Fajčík		50 000	1								príprava IA			
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6								príprava IA			
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2								príprava IA			
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2								príprava IA			
PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	Službyt		12 000									PD zabezpečovalo SMS			
Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)	Fajčík	Halás	14 000	7							12 500,00	ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyiac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €	v realizácii		
MK Sadová FMR KÚ2	Bartoš	Kovalinka	7800	7							7 800,00	dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované		

