

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MR dňa 12.09.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 06.09.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Jaroslav Jazvinský – dočasne poverený funkciou vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 06.09.2023

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokla daný termín začiatku realizácie	predpokla daný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancova nia
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			288 730												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová			339 320												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			96 760												
Investície FRM KÚ4 - Zobor			62 320												
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			251 080												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek			64 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.			
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórií MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vysporiadanie	v realizácii		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR			

Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia		Halás	32 600	1	11/2021	4/2023	04/2023 zreal.	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	zrealizované, odstránenie závad zhotoviteľom a aj v súčinnosti so SMS, konzultácia s projektantom na novom technickom riešení uchytenia plechov a v zmysle uznesenia MZ hľadanie riešenia odklonenia nákladnej dopravy mimo most	zrealizované	Hydro service s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	107 100	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt		DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	Bartoš	Psota	80 000	1	10/2022	09/2023	10/2023				126 000,00	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, potom príprava VO na zhotoviteľa			
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1		Halás	10 000	1		7/2023	7/2023					8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu		CompanyV s.r.o.
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1		Kovalinka	6 430	1		7/2023	7/2023					5 240,88	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC, PD Výboh dodané, vydaná ohláška sp. plocha	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér			4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSU, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh	zrealizované	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		42 120	2	7/2023				Basler Hofman			63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD	v realizácii	
PD Radlinského-úver 2021-presun		Kovalinka	59 160	2	7/2023		čl. II ods2 A) dodaná		Devlev Buildings			69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR	v realizácii	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa		Kovalinka	25 149	2	11/2022				Devlev Buildings/SCAL E STUDIO a.s.,				PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška,	zrealizované	
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík	Kovalinka	24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA			16 888,00	podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023	v realizácii	Ing. Martin Svetlánsky, BA

PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	Fajčík	Šabo	18 000	2	12/2022	PD dodaná					INPRON		18 500,00	PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Krála a Vodnú ul., požiadavka na Mzna dofinancovanie v sume 11 000,-€ v rámci rozpočtového opatrenia, prepracovanie PD na požiadavky výzvy, podklady na rozpočtové opatrenie do MZ	v realizácii		11 000,00
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2										potrebné majetkové právne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.			34 100,00
Ráscestie schodisko na hrad-presun		Kovalinka	11 378	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno		26 300,00	image studio, Ing. Buči			geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, následne vyhlásenie VO			
MK Kasalova - VMČ2-presun		Psota	169 390	2	09/2021	9/2023	11/2023	áno		149 372,00	Ing. Ján Výboch			ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postálo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavern zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s.	čaká sa na realizáciu	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun		Kovalinka	176 000	2	04/2022	3/2023	5/2023		K2 ateliér	176 000,00			150 346,44	ZoD, ukončené	zrealizované	PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun		Psota		2	09/2021	9/2023	11/2023	áno		149 372,00	Ing. Ján Výboch			ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postálo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavern zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s.	čaká sa na realizáciu	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023				Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	v realizácii		199 000,00

Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	325 270	2	08/2022	9/2023	11/2023		Devlev Buildings/SCAL E STUDIO a.s.,			na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO	podklady na OVO		
Rek. Stračia-havarijný stav		Halás	236 100	2	12/2021	08/2023	10/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 6/2023, v MZ schválené dofinancovanie 20 500 €, stavenisko odovzdané 14.08.2023, realizácia do 75 dní	v realizácii	USD Lučenec, s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované		
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	Fajčík		349 952	2	03/2022			áno	ORA architekti, WetBloc			Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD, príprava podkladov na VO objekt SO 01_Odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácia (zvody, žľaby, vpuste, lokálne opravy omietok) poskytnutá dotácia MK SR 25 000 €		Malých-Hydroizomat, príprava ukončenia ZoD	
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou-presun		Šabo	409 300	2	01/2018	07/2022	KR 07/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	zrealizované, Dod. Č. 1- 68 tis.€, navyiac práce, v MZ schválené dofinancovanie 24 tis. €	zrealizované	Lptex, s.r.o.	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP, ZoD podpísaná účinná.	zrealizované		
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024					príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejma výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa			349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		2 450	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant,	zrealizované		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2								príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta			
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa		Šabo	36 660	2								vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, požiadavka na ukončenie zmluvného vzťahu vzhľadom na prebiehajúci súdny spor		Malých-Hydroizomat	
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra		Šabo	120 000	2		04/2023	06/2023	áno	ZSVS	119 594,42	80 964,91	ZoD, zrealizované prebieha kolaudácia	zrealizované	Ing. Vyskoč - Ekostaving	
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra		Kovalinka	25 000	2								ZoD, ukončené odovzdávacím a preberacím protokolom	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		4 500	3	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD - nie je v prioritách na rok 2023			

Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra		Kovalinka	32 000	3	12/2019	9/2023	10/2023	áno	Komproeko	31 565,30	28 800,29	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúťaženy zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierkych sietí, návrh OVaR končíť ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO	v realizácii	LT Development, s.r.o.
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská		Kovalinka	21 840	3	03/2022	7/2023	8/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO, podpísaná a účinná ZoD, odovzdanie staveniska 37. týždeň	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno				PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná		
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná		
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované	
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná		
Rek MK VMČ3			33 130	3								všeobecná položka		
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun		Psota	117 500	4	11/2020	4/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	ZoD, ukončené, vydané kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš		241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, potom príprava VO na zhotoviteľa		
Obnova parkovacích stání Borodáčova		Kovalinka	92 000	4		07/2023	08/2023	áno	Výboch	91 334,47		právoplatné SP, v MZ schválené doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 €, odovzdanie na OVO	podklady na OVO	
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580									všeobecná položka		
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun		Kovalinka	12 050	5		06/2023	06/2023	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, ukončené protokol o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun		Halás	10 470	5								neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD účinná od 4.7., ukončenie prác do 100 dní od zahájenia		
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun		Halás	30 730	5	12/2019	8/2023	8/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	44 711,05		odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD podpísaná, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	ElComp s.r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobiliár - presun		Halás	130 000	5	12/2021	8/2023	10/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	129 274,10		neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD účinná od 4.7., ukončenie prác do 100 dní od zahájenia	v realizácii	Veríme v Zábavu s.r.o.
Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5		Javorek	16 000	5		4/2023	5/2023				9 587,78	ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska	zrealizované	OCTAGO, a.s.
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	Fajčík		1 000	5								zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO	podklady na OVO	

Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10			10 000	5								po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejma potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			
Rek MK VMČ5			880									všeobecná položka			
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3		Psota	60 500	6	04/2023	07/2023				60 279,96		ZoD, v realizácii, riešenie spevnenia komunikácie v dôsledku zlého stavu oporného múru, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela	zrealizované	Cesty Nitra, s.r.o.	
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík		840	6	9/2023							podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €,			54 379,20
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie)	Bartoš		72 400	6	5/2023	09/2023	9/2023					príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať + hranica katastra			
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	168 300	6		7/2023	8/2023	áno		131 880,74		ZoD, v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	FMR SERVICE, s.r.o.	
Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6		03/2023	03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK			
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK			100 000	6								potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ			
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	9/2023							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun			15 000	7								potrebné majetkové vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD.			
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7	6/2023							rieši sa majetkové vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	Bartoš	-	7 500	7	-	4/2023	4/2023	nie	OIVaR	0,00		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.	
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	1 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR	1 295,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.	
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	3 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR	4 312,04		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.	
MK Sadová - VMČ7- presun	Bartoš	Kovalinka	76 000	7	06/2014	11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko	211 169,86		dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
MK Sadová	Bartoš	Kovalinka	135 168	7		11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko	211 169,86		dielo zrealizované a prevzaté, navyše práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	

Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	3 350	7	07/2022	7/2023	8/2023	áno	Ing. Ján Výboch	4 679,95		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	Fajčík		25 000	7	05/2022				ORA architekti			SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,		
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	7 550	7	07/2022	7/2023	8/2023	áno	Ing. Ján Výboch	8 803,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	zrealizované	
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	Fajčík	Halás	168 490	7	02/2022	3/2023	6/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00	ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyšenie 12 500 €, v MZ schválené navyšenie o 14 000 €, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2			80 000	7					ORA architekti	1 273 911,89		SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,		
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7					Verešová		2 600,00	PD - odvodnenie celej lokality , nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce		
Rek MK VMČ7			33 200	7										
PD úpravy cyklotrás - presun			1 244									všeobecná položka		
Prípravná a projektová dokumentácia - presun			22 252									všeobecná položka		
Rámcová zmluva na PD-doprava	Bartoš		30 000						Ing. Ján Výboch		30 000,00	RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, po schválení navyšenia všeobecnej PD, 20 tis. € vyčlenených na RZ, príprava VO, odoslané na OVO	podklady na OVO	
PD školské objekty -presun	Fajčík		99 704									PD ZŠ Topoľová kuchyňa - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, dopĺňa sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky dodané a fotovoltaika vypustená z PD, dôvod záporné stanovisko 3x ZDis, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, SP vybavené, MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy aktualizuje PD AK Csanda-Piterka, PD ZŠ nábr Mládeže (UHA) - príprava IA v zmysle smernice o riadení IA potom na VO, MŠ Golianova odposlané na OVO, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho odposlané na OVO, MŠ Piaristická odposlané na OVO,	v realizácii	
Autorský dozor			17 011			7/2022	2/2023					v realizácii - Lávka nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	v realizácii	PSSDI, s.r.o.
Stavebný dozor - rekonštrukcie			23 566											
uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné														
Označníky MHD - vytýčenie	Bartoš		29 000									v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp, vytýčenie IS na zástavkách	v realizácii	

PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2							vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023	v realizácii		
PD MK Nitrianska	Kovalinka		6 500	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9	Kovalinka		6 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova - Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2							príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyžiadany na CP			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Kovalinka		2 760	7										
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500							10 500,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, následne podanie na OVO			
MK Bočná - dofinancovanie	Bartoš	Psota	46 000	1							prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, potom príprava VO na zhotoviteľa. Podľa			
Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1	Bartoš	Javorek	31 360	3	05/2023	06/2023	áno	Ing. Výboch	31 360,00	28 000,00	zrealizované 06/2023	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Kasalova - FMR KÚ1	Bartoš	Psota	20 000	2							ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad naviac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postálo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s.	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD MŠ Staromlynská	Fajčík		50 000	1							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2							Projekt riešil Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD a protokolárne odovzдание na OVaR			
PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	Službyt		12 000								PD zabezpečoval Službyt Nitra, s.r.o., odovzdané protokolom dňa 26.6.2023 na odbor OVaR	zrealizované	Ing. arch. Feník	
Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)	Fajčík	Halás	14 000	7						12 500,00	ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na naviac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.	

PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct			5 000	5															
PD chodník Jelenecká			15 000	6															
PD chodník Kláštorská			30 000	6															
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolíka od cyklotrasy			5 000	6															
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš			40 000	7															
PD Pumptrack			40 000																
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7															
PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská			10 000	7															
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7															
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7															
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)			50 000																
PD vnútroblok Štúrova 25			30 000	2															
PD parkovisko Tr. a. Hlinku 36			1 500	7															
PD parkovisko L. Okánika 4			1 500	7															
PD Námestie Jána Pavla II.			15 000	2															
PD Šúdolská rek.			50 000	5										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA		v realizácii			
Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ1 (0412)			16 100	4															
PD Rekonštrukcia bývalého archívu			60 000	1										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA		v realizácii			
PD bežecký ovál ZŠ Benkova			3 000	4															
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7															
PD rek. Lipa kompletne na KSC			50 000	7															
PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska			20 000	7															
PD ZŠ Nábrevie mládeže-prestrešenie ihriska			15 000	7															
Porovnávacie štúdiá - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine			10 000	4															
PD Plaváreň Klokočina			100 000	4															
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000																
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD bezpečne pri školách			50 000																
PD parčík Hlboká			20 000	3															
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2 200	1										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD Dom smútku Párovský cintorín	Fajčík		2 200	4										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD Dom smútku Mlynárce	Fajčík		2 200	5										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD Dom smútku Drážovský cintorín	Fajčík		2 400	6										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD cintorín Janikovce	Fajčík		2 000	7										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			30 000																
PD zberný dvor Dražovce			5 000	6															
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábrevie mládeže	Fajčík		40 000	7										spracúvava sa investičný zámer na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA					
PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	Fajčík		11 500	4													podklady na OVO		

PD MŠ Golianova - dostavba+zateplenie	Fajčík		36 600	4													podklady na OVO		
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík		11 940	6													zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje	v realizácii	
PD MŠ Piaristická zateplenie	Fajčík		11 000	2													podklady na OVO		
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy			21 000	6															
PD MŠ Ľ: Okánika-statika			3 000	7															
PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	Fajčík		2 160	5													PHZ určená, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA		
PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	4													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, následne vyhlásiť VO	v realizácii	
PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	5													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, následne vyhlásiť VO	v realizácii	
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)			25 000	7															
PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	Fajčík		20 000	1													havarijný stav, znalecký posudok dodaný		
ZŠ Nábřežie mládeže-rek. rozvodov			120 000	7													zrealizované prostredníctvom ZŠ		
ZŠ Beethovenova-obnova povrchu veľkej telocvični			96 000	4															
ZŠ Sčasného - rek. tried-priečky			11 000	6													zrealizované prostredníctvom ZŠ		
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík		330 000	7													projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO		
ZŠ Kráľa Svätopluka - vonkajšie žalúzie na pavilóne roč.1-4			27 000	6															
ZŠ Benkova - rek. rozvodov			60 000	4															
ZŠ a MŠ Novozámocká-rek. telocvične			107 000	4															
MŠ Čajkovského-vzduchotechnika			68 000	4															
MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)			270 000	5													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA		
Rek. športoviska v areáli ZŠ Topoľová	Fajčík				03/2021												PD dodané, zabezpečuje sa inžiniering		
PD ZŠ Topoľova - prestavba (vytvorenie 2 tried)	Fajčík				06/2023				AK Csanda-Piterka								ohlásenie stavebných úprav vydané, odposlané na OVO	podklady na OVO	

Projekty EŠIF			Schválený rozpočet	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		Halás		2	2016	3/2023	9/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii	v realizácii	EUROVIA SK, a.s.
Obnova starého parku Sihot'	Lančarič/Bartoš	Javorek /Šabo		2	2021	11/2022	11/2023	áno	Ateliér Krejčířkovi		4 070 592,62	požiadavka na naviacpráce	v realizácii	Dynamik Holding, a.s.
Revitalizácia hradného kopca	Fajčík	Halás		2		05/2023	10/2023	áno	Dulík			v realizácii	v realizácii	Megaspol, s.r.o.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park	Lančarič	Halás / Kovalinka		2	2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	Vialle
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	Lančarič	Javorek		3	2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii	v realizácii	Dryada garden
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeňova		Halás		5	2017(aktualizácia v r.2019)	8/2023	10/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO, VO v riešení je druhý uchádzač v poradí pred podpisom ZoD	podklady na OVO, vyhodnotenie VO	
Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina	Fajčík/Bartoš	Javorek /Kovalinka		5	2016	12/2022	10/2023	áno	Cisár	1 363 152,79	1 268 386,76	v realizácii, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	BAUMANN Nitra, s.r.o.
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		-		6	03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPS - fond na podporu športu, Ukončenie zmluvy s FNPS nesplnenie kritéria po VO		

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry- Brezový háj	Lančarič	Psota		7	2017	03/2022	07/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00	310 618,40	zrealizované 07/2023	zrealizované	Green project	
Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa- presun		Psota		7	07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér		463 200,00	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 14.8.2023	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	
ZŠ Tuliánova - Rekonštrukcia pavilónu 3	Fajčík	Halás		2		9/2023	2/2024	áno	Ing. Imrich Cigáň	1 224 925,67		zmluva platná, zatiaľ ešte neúčinná, vzhľadom na zmluvu s Ministerstvom školstva	čaká sa na realizáciu	Novosedlík, s.r.o.	
KC Drážovce	Bartoš	Psota		6	6/2018	6/2023	10/2023	áno	Ing. Imrich Cigáň	557 471,80	455 880,00	ZoD účinná, odovzdné stavenisko, požiadavka na navyše práce	v realizácii	PP Invest, s.r.o.	
Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	Gogová	Javorek		1	7/2022	9/2023	11/2023	áno	SOAR- Ing. Bárta Jiří, Čakajovce	308 692,42	303 539,64	ZoD, na kontrole MIRRI, odovzdanie staveniska 36.zýždeň	v realizácii	EKO stavin s. r. o.	
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	Lančarič	Kovalinka		7	10/2021	7/2023	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko, 0013 KA, Tribečská 1, 949 01 Nitra	99 281,83	92 985,18	financovanie cez MIRRI	v realizácii	RUDBECKIA s.r.o.	
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa	Bartoš	Kovalinka		2	5/2021	7/2023	10/2023	áno	Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ, Žitná 2, NITRA	128 597,82	142 104,67	financovanie cez MIRRI, požiadavka na navyšepráce	v realizácii	B&R Construction s.r.o.	
Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	Bartoš	Psota		1	5/2017	8/2023	11/2023	áno	Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 11 Nitra	241 884,73	192 000,00	financovanie cez MIRRI, požiadavka na navyšepráce	v realizácii	JZPVK-Company s.r.o.	
SZSS Zobor - stavebné úpravy	Fajčík	Šabo		6				áno		258 394,38		financovanie cez ŠFRB	podklady na OVO, vyhodnotenie VO		
SZSS Zobor - výťah	Fajčík	Šabo		6				áno		330 970,99		financovanie cez ŠFRB	podklady na OVO, vyhodnotenie VO		
Revitalizácia vnútroblok Štúrova 17 - 21	Fajčík	Kovalinka		2	5/2021	6/2023	10/2023	áno	PK Digital s. r. o.	177 767,46	177 767,46	financovanie cez MIRRI, požiadavka na navyšepráce	v realizácii	GROBSTAV s.r.o.	

Informácia o zrealizovaných investičných akciách v r.2022-2023
(príloha k uzn 100/2021-MZ)

OVaR

6.9.2023

P.č.	Stĺpec1	termín dokončenia	inv. náklady v €	poznámka (rozsah)
1	MK Hanulova 2. etapa	01/2022	139 500,00	odfrézovanie asfaltobetónu vozovky hr.10cm, nový AB plocha 2 295,94m ² AC11 O, AC22 L, betónová dlažba, plocha: 172,40 m ² , dlažba pre nevidiacich, plocha: 9,31m ²)
2	Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2	02/2022	29 055,51	SO12 Odstavná plocha pre parkovanie automobilov Vodná ul. , zámková dlažba hr. 8cm plocha 251m ² +archeolog. výskum
3	Parkovisko ul. Stavbárska 2-4,6-VMČ2	02/2022	9 152,30	SO56 Odstavná plocha pre parkovanie automobilov Stavbárska ul. , zámková dlažba hr. 8cm plocha 45m ² +archeolog. výskum
4	Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2	03/2022	31 314,34	SO35 Odstavná plocha pre parkovanie automobilov Vikárska ul. , zámková dlažba hr. 8cm plocha 259m ² +archeolog. výskum
5	MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok)	04/2022	29 222,00	SO51 Odstavná plocha pre parkovanie automobilov Schurmanova ul. , zámková dlažba hr. 8cm plocha 180m ²
6	Chodník ul. Hydinárska - 2. etapa	04/2022	92 036,00	SO01 -chodník -zámková dlažba plocha: 287,53m ² , hr. 6cm, asfaltové vjazdy AB-AC11 plocha 53m ² , suma: 36 181,74€ SO02 Odvodnenie – dažďová kanalizácia Vetva D1-DN 400 PVCU-168,45m, dažďové prípojkyPUV1,2,3 DN 200 PVC-U-1,5m, POŽ1,2,3,4,5 DN 150PVC-U-1,0m, lapač splavenín LS1, vsakovacia šachta
7	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	04/2022	12 780,00	obnova Mestskej Tržnice – výmena 6ks historických replík kastlové okná
8	MK Vysoká	05/2022	37 000,00	Obnova MK – nová časť asfaltobetón AC22L, plocha: 287,70m ² , stará časť asfaltobetón AC22L plocha: 780,7m ²
9	MK Hlboká 2. etapa	05/2022	75 000,00	obnova MK asfaltobetón AC 80, plocha 62,2m ² , AC11O plocha: 1 973,65m ² , vystužená geo mrežou, bezbariérový priechod dlažba pre nevidiacich plocha 7,8m ²
10	Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5	05/2022	11 700,00	SO 01 parkovisko - asfaltobetón plocha: 15m ² , zámková dlažba, plocha: 125m ² (11 PM)(v kolaudačnom konaní)

11	BD Diely III, Nitra BD Kmeťova C307+TV	05/2022	2 398 533,21	SO02-1 bytový najomný dom 33b.j. 6NP bez podpivnicenia, zastavaná plocha 464m ² , zakladanie na vrtných pilotách, konštrukcia monolitická ŽB, priečky Porotherm, obvodový plášť ŽB monolit so zateplením
12	MK Kultúrna	06/2022	37 225,00	spevnené plochy, verejné osvetlenie, DI, sadové úpravy... Obnova MK asfaltobetón plocha: 2599m ²
13	Bezbariérový chodník, zábradlia na oprných múroch Diely III Nitra ul. Viničky	06/2022	58 758,00	Bezbariérový chodník z ulice Viničky na Tokajskú zámková dlažba 35m ² vegetačné tvárnice 6m ² , oporný múr č.1 +zábradlie (nad parkoviskom č.3 k BD C307+výsadba skalníka za zábradlím , oporný múr č.2+zábradlie pod parkoviskom č.1 k BD C307, poplastované oplotenie okolo DI
14	Odvodnenie cesty Červeňova	06/2022	26 310,00	Odvodnenie časti mestskej komunikácie Červeňova ul. kanal. rúra PVC-U DN150 dl.3000mm, 1ks filtračno-usadzovacia šachta AFS200 DN600, H=2000mm + 2ks uličné vpuste s ORL-UV filtračnou vložkou CRC
15	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. Pri Červenom kríži č. 1558/1,3-VMČ2	06/2022	7 930,67	gravitačná dažďová kanalizácia, potrubie PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN200, dl. 23m, RŠ 1ks + dve prípojky DN150, dl 22,5m vedená paralelne s čelnou fasádou BD v zelenom páse predzáhradky od JŠ1 do JŠ2
16	Kúpalisko Sihot' - technológie II. časť	06/2022	16 969,68	Výmena čerpadiel a tlakových rúr
17	Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny	08/2022	113 042,27	doplnenie terasovej podlahy – drevená podlahová doska 28x120 mm – smrekovec sibírsky, plocha: 568,38m ²
18	Kúpalisko Sihot' - modernizácia areálu	08/2022	26 865,64	Prepojovací chodník k tobogánu, plocha 179,95 m ² zámková dlažba (300x300x40)
19	MK Narcisova	08/2022	104 285,00	Obnova MK – asfaltobetón AC22L, plocha: 2 411,66m ²
20	MK Dolnohorská	10/2022	42 098,00	obnova MK – odstránenie starého asfalt. krytu, odvodnenie povrchu je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do exist. uličných vpustí, asfaltobetón AC11 (ABS II), plocha 1120m ²
21	Kapitálový transfer TJ AC Nitra-rek. Zápasníckej haly - telocvične	11/2022	595 198,30	obnova obvodového a strešného plášťa budovy
22	Obnova kuchyne ZŠ Škutetyho - havarijný stav	11/2022	565 348,74	Rekonštrukcia havarijného stavu kuchyne, rek. a stavebné úpravy v objekte + vzduchotechnika + výtah SO01 Blok01-Kuchyňa 1.NP, SO02 Blok02 –Jedáleň a výdajňa jedál
23	Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie-FMRKÚ1	12/2022	21 047,18	demontáž starých a následne montáž nových svietidiel 47 ks LED Street Philips
24	Obnova MK vnútrobloku Wilson.nábr.-Za Ferenitkou	12/2022	45 693,00	III. etapa - príjazdová cesta AB AC110, plocha: 425m ²
25	MK Klinčekova	12/2022	213 347,00	obnova MK – odstránenie starého asfalt. krytu, asfaltobetón AC110, AC 22L, plocha 3147,35m ²

				SO01-parkovisko Rozšírenie parkoviska 34+5 parkovacích miest asfaltobetón AC110, AC22L plocha: 407,5m ² + zámková dlažba SEMMELROCK 8cm - červená, sivá (37m ²) plocha: 455,25m ² , vjazd-asfaltový recyklát 85m ² , odvodnenie -priepust PVC rúra DN300 2m, TDZ SO02-dažďová kanalizácia -potrubie PVC DN200 dl.65m, vsakovacia jama-WAVIN AZURA, filtračno usadzovacia šachta, RŠ z PVC DN315/200 1ks, uličné vpuste 4ks+UV kalový kôš + liatinová mreža(v kolaudačnom konaní)
26	Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ5	12/2022	93 600,00	
27	MK Sadová	03/2023	218 970,05	nová MK, chodník na ľavej strane, VO 4ks, dažďová kanalizácia 95m, v kolaudačnom konaní
28	Most Medzi vodami D. Krškany	04/2023	30 301,20	výmena pojazdnej plochy
29	Rek. chodníka Mostná ul. I. etapa	05/2023	164 505,66	SO02- úprava verejných plôch - výmena povrchu I. etapa - dlažba z prírodného kameňa plocha: 347,2m ² , plocha zeleného pásu 126m ² (okrasné kry a trvalkový záhon)
30	Mestský park v Nitre - kanalizácia	06/2023	80 964,91	tlaková splašková kanalizácia trasa TK1 potrubie HDPE63x3,8 dl. 140,47m a trasa TK2 od km 0,000-0,212 potrubie HDPE D90x5,4dl.211,11, D63,3,8 dl.77,39m, prebieha kolaudácia
31	Workout Párovské Háje	06/2023	9 587,78	Workoutové prvky SM136-142 stepper-roznožovanie, SM115 Korčule, SM115 Bicykel, SM125 Mrdlá s operadlom, SM101-102 Tlaky a príťahy k sebe, SM103-Odtlačanie nohami, SM107 Trenažér na ramená (dvojkoľosový), SM117 Hrazda vysunutá
32	Spevnená plocha Borina	06/2023	28 000,00	Asfaltobetón AC80, plocha: 340m ²
33	Rek. lávky nad Železničnou stanicou	06/2023	760 550,93	KR č. OD 15509/2023-006-Ing. Dá, právoplatné 26.07.2023SO1 D201-Lávka, SO2-D202-Schodisko, SO3-D203-Výťah, SO4-D401-Elektrická prípojka NN a napojenie výťahu, SO5-D402-Verejné osvetlenie lávky
34	Parkovisko Bazovského 2-10	07/2023	131 040,90	KR č. OD 18424/2023-004-Ing. Sk, právoplatné 28.08.2023 37 parkovacích miest zo zámkovej dlažby , 2ks VO
35	Rek. VMČ7	07/2023	15 866,53	Spevnená plocha pod stojiská smetných nádob Lomnická 30 - zámková dlažba, Spevnená plocha pod stojiská smetných nádob - Nábřeží mládeže - zámková dlažba, Obnova chodníka Dlhá 86, Štiavnická ul.
36	MK Mrázová 2.etapa	07/2023	71 146,32	obnova MK asfaltobetón AC16 plocha 668m ²
37	Odvodnenie cesty Nová Osada-BG žľab	08/2023	16 075,19	Odvodnenie napojenia ul. Nová osada na ul. Trnavská
38	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	08/2023	21 034,41	prepojenie parkovacích plôch pred Domom služieb a obytným domom

39	Rek. Lipa -Výstavná 6 Hliníková závesná fasáda	08/2023	169 601,87	prevádzky zmrzliny - dvojkrídlové otváracé 4ks, Transparentná fasáda s 15 sklopnými, 81 fixnými a 20 nepriehľadnými segmentami Uw=0,85 m2K, hliníkové profily, trojsklo, vrátane kotvenia a úpravy pri ostení, parapete a napraží, plocha: 181,4m2segmentové osemdielne okno so štyrmi sklopnými a 18 fixnými segmentami Uw=0,85m2K, hliníkové profily, trojsklo, vrátane kotvenia a úpravy pri ostení, parapete a napraží plocha: 42,5m2
40	Rek. balkónov ZpS Zobor Jánskeho 7	08/2023	131 880,74	Rekonštrukcia havarijného stavu balkónov v časti budovy A a B ZpS Zobor Jánskeho 7
41	Brezový Háj-dobudovanie prvkov zelenej infraštruktúry	07/2023	310 618,40	SO01 Sadové úpravy, SO02 Prvky urbánneho dizajnu, SO03 Verejné osvetlenie
42	Tenisová hala -zateplenie strešného pláštá	08/2023	463 200,00	Zateplenie strešného pláštá – trapézovej konštrukcie – striekaná izolácia z interiéru -PUR pena plocha 1570m2 hr.150mm-pena polyuretanová dvojzložková pre tep. Izoláciu s uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena), strešná vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou – prietok vzduchu max. 8000m3/h- účinnosť do 84%