



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	274/2023
Názov materiálu:	Informatívna správa o stave projektov financovaných z externých zdrojov
Spracovateľ:	Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Napísal:	Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	21.09.2023
Dátum vyhotovenia:	18.09.2023

Návrh na uznesenie:	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Informatívnu správu o stave projektov financovaných z externých zdrojov b e r i e n a v e d o m i e Informatívnu správu o stave projektov financovaných z externých zdrojov
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Dôvodová správa

Odbor projektového a strategického riadenia predkladá informácie o stave projektov financovaných z externých zdrojov, primárne zo zdrojov EŠIF. Informácie sú aktualizované k dátumu 12.9.2023. Do zoznamu projektov sú zahrnuté projekty, ktoré sú v realizácii alebo prebieha verejné obstarávanie. Na všetky projekty v prílohe sú uzatvorené zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku alebo iného príspevku, a teda sú rozpočtovo kryté z externých zdrojov. Zoznam projektov neobsahuje projekty, ktoré sú v schvaľovacom procese.

V rámci dokumentu sú uvedené informácie ohľadom neoprávnených výdavkov, t.j. výdavky definované riadiacim orgánom ako neoprávnené alebo práce navyše pri niektorých projektoch. Pri projektoch v procese verejného obstarávania je rozdiel medzi podanou výškou NFP a aktualizáciou rozpočtu pri vyhlásení VO. V niektorých prípadoch sú uvedené odhadované sumy na neoprávnené výdavky/práce navyše, nakoľko nedisponujeme presnými výkazmi daných prác.

Dokument obsahuje údaje o žiadostiach o platbu, kde je definované financovanie k dátumu 25.4.2023. Financovanie projektov sú naviazané na termíny fakturácie v zmysle uzatvorených zmlúv. V niektorých prípadoch nie je čerpanie zdrojov, nakoľko fakturácia diela je naviazaná na ukončenie celého diela.

Projekty v rámci programového obdobia 2014-2020 je možné v zmysle riadiacej dokumentácie dokončiť do 31.12.2023 (posledný deň fakturácie) a sfunkčniť do 31.7.2024. Realizácia projektu po tomto termíne je povolená, ale na náklady mesta. Nedodržanie termínu po 31.12.2023 nebude mať za následok vrátenie celého príspevku, avšak termín sfunkčenia projektu musí byť dodržaný. Takýto postup je možný iba v prípade, ak projekt bude zadaný ako „nefunkčný“ do 30.9.2023. Nedodržanie sfunkčenia projektu do definovaného termínu bude mať za dôsledok vrátenie celého príspevku. Všetky projekty majú harmonogram prác naplánovaný tak, aby bol termín 31.12.2023 dodržaný a projekty zrealizované.

Stav projektov

Cyklotrasa Mlynáre – Diely – Klokočina NFP302010L755		
Podanie žiadosti o NFP	14.03.2018	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	9/2018 - číslo zmluvy 2024/2018	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	1 187 876,57 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	1 250 396,39 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	17 990,37 € rozdiel medzi zmluvu s dodávateľom a NFP	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	62 519, 82 €	
Práce navyč	169 451,72 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
1 063294, 61 €	125 093, 49 €	62 546, 74 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	10 mesiacov (vrátane podporných aktivít, doba realizácie je 10 mesiacov v rámci zmluvy o NFP)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	11/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	7/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Žiadosť na ex post bola odoslaná 19.09.2022, po kladnom rozhodnutí (4.11.) sme začali realizovať	
Ukončenie procesu VO	9/2022	
.Podpis zmluvy o dielo.	16.09.2022 - číslo zmluvy 1844/2022	
Dodávateľ stavebných prác	Baumann Nitra s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	1 268 386, 76 €, po dodatkoch 1 419 848,11 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	28. 11. 2022	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 28.11.2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 28.11.2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	11/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	21.3.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	174.451,69 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	31.3.2023	
Dátum predloženia druhej ŽoP	18.5.2023	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	165.658,12 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	19.5.2023	

Dátum predloženia tretej ŽoP	12.7.2023
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	96.755,24 €
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	18.7.2023

Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre NFP302040K275		
Podanie žiadosti o NFP	13.03.2019	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	6/2019 - číslo zmluvy 1379/2019, 1754/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	143 006, 75 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	150 533, 42 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	1 099,03 € - rozdiel medzi zmluvu s dodávateľom a NFP	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	7 526,67 €	
Práce navyše	660 € svietidlá	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85 %	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
127 953, 41 €	15 053, 34 €	7 526,67 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	24 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	9/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Žiadosť na ex post kontrolu bola odoslaná 20.10.2021, kladné rozhodnutie prišlo 31.03.2022, účinnosť naviazaná na CRZ	
Ukončenie procesu VO	10/2021	
Podpis zmluvy o dielo	1.10.2021 - číslo zmluvy 1859/2021	
Dodávateľ stavebných prác	DRYADA garden, s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	151 632, 45 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	10/2021	
Dátum skutočného začatia prác	10/2021	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	7.10.2021 nadväznosti na zverejnenie v CRZ	
Predpokladaný termín ukončenia prác	9/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zhotovení diela	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

Cyklotrasa Vodná Zelokvet	
Podanie žiadosti o príspevok	15.07.2022
Účinnosť zmluvy o poskytnutí príspevku	POO 100%
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci príspevku	612 935, 12 €
Celková výška oprávnených výdavkov	612 935, 12 €
Celková výška neoprávnených výdavkov	54 960 € - zábradlie/ zaslané odvolanie
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €
Spolufinancovanie	0 €
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	
Podiel financovania	
EÚ / POO 100 % 612 935, 12 €	Prijímateľ 0 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	3/24 – 11/24 (posun harmonogramu, možnosť do 2025)
Dĺžka podporných aktivít projektu	
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	11/24
Vyhlásenie VO (výzva)	12/2022
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Plán obnovy a odolnosti nevyžaduje predloženie podkladov na kontrolu VO
Ukončenie procesu VO	3/2023
Podpis zmluvy o dielo	02.03.2023, číslo zmluvy - 534/2023
Dodávateľ stavebných prác	Baumann Nitra s. r. o.
Stavebný dozor	interný
Cena diela v zmysle ZoD	522 297,46 €
Dátum začatia prác podľa ZoD	odkladacia povinnosť v nadväznosti na schválenie príspevku z POO
Dátum skutočného začatia prác	-
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	-
Predpokladaný termín ukončenia prác	11/2023
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zhotovení diela
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-
Dátum predloženia druhej ŽoP	-
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	-
Poznámka	V prípade nezačatia realizácie 10/2023, zhotoviteľ odstúpi od zmluvy a následne bude potrebné opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie

Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra NFP302070BZG3		
Podanie žiadosti o NFP	06.04.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	1/2023, číslo zmluvy - 2899/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	89 968,76 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	94 703,96 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	47 400,71 € rozdiel medzi NFP a VO	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	4 735,20 €	
Predpokladané práce navyše	PD neobsahuje práce na búranie detského ihriska – prebieha necenenie	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
80 498, 37 €	9 470,40 €	4 735,20 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	5/2023	
Podpis zmluvy o dielo	26.6.2023	
Dodávateľ stavebných prác	B&R Construction s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	142 104,67	
Dátum začatia prác podľa ZoD	6/2023	
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zrealizovaní diela	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre NFP302070BYW5		
Podanie žiadosti o NFP	25.04.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	1/2023, číslo zmluvy - 2898/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	90 545,34 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	95 310,88 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	4 764, 54 €	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
81 014, 25 €	9 531, 09 €	4 764, 54 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	5/2023	
Podpis zmluvy o dielo	19.06.2023	
Dodávateľ stavebných prác	Rudbeckia, s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	92 985,18 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zrealizovaní diela	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP		
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra NFP3020170BTB7		
Podanie žiadosti o NFP	06.04.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	10/2022, číslo zmluvy - 2079/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	173 009,89 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	182 115,67 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	9 884,33 rozdiel medzi NFP a VO	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	9 105,78 €	
Práce navyše	24 905,99 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
154 798, 32 €	18 211, 57 €	9 105,78 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	4/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	5/2022	
Podpis zmluvy o dielo	09.06.2023	
Dodávateľ stavebných prác	JZPVK Company s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	192 000 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zrealizovaní diela	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

Komunitné centrum Nitra - Dražovce NFP302020BQD7		
Podanie žiadosti o NFP	17.05.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	12/2022, číslo zmluvy 2778/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	459 069,43€	
Celková výška oprávnených výdavkov	483 230,98 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	24 161,55 €	
Práce navyše	35 988,31 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
410 746, 33 €	48 323, 10 €	24 161,55 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov v zmysle zmluvy o NFP	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	2/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	Ukončené, pred podpisom zmluvy	
Podpis zmluvy o dielo	18.05.2023	
Dodávateľ stavebných prác	PP Invest, s.r.o.	
Stavebný dozor	interný	
Cena diela v zmysle ZoD	455 880 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	4/2023	
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	6/2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	18.8.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	48 780,71€	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-zatiaľ neschválená	

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA		
NFP302040K335		
Podanie žiadosti o NFP	01.08.2017	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	3/2018, číslo zmluvy - 768/2018	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	63 643,50 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	66 993,16 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	22 444,36 € rozdiel medzi NFP a VO	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	3 349,66 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
56 944, 19 €	6 699, 32 €	3 349,66 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	81 mesiacov (vrátene podporných aktivít), realizácia diela 7-8 mesiacov, v súlade so zmluvou NFP (dĺžka naviazaná na vypracovanie PD)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)		
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	9/2023	
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác	DOM-LUK, s.r.o.	
Stavebný dozor	interný	
Cena diela v zmysle ZoD	89 437,52 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác		
Odovzdanie staveniska dodávateľovi		
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zrealizovaní diela	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	

Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová		
Fond na podporu športu		
Podanie žiadosti o príspevku	31.01.2022	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí príspevku	9/2022, číslo zmluvy 1712/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci príspevku	277 920,00 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	463 200,00 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	0 €	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	185 280,00 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	80 % dotácie zaslaný na účet mesta	
Podiel financovania		
EÚ	ŠR 60%	Prijímateľ 40%
0%	277 920 €	185 280 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	6 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	3/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	VO zaslané na kontrolu na Fond na podporu športu ex ante pred podpisom zmluvy o príspevku	
Ukončenie procesu VO	6/2022	
Podpis zmluvy o dielo	16.06.2022, číslo zmluvy 1357/2022	
Dodávateľ stavebných prác	PP Invest, s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	463 200 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	01.04.2023	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 01.04.2023	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	V realizácii, termín ukončenia prác 10/2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	fakturácia po zrealizovaní diela	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park		
NFP302040J297		
Podanie žiadosti o NFP	13.03.2019	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	28.6. 2019, číslo zmluvy 1426/2019	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	629 415,40 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	662 542,53 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	30 987,49 suma z rozpočtu zmluvy o NFP- stavebné práce	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	33 127, 13 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
563 161, 15 €	66 254, 25 €	33 127, 13 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	80 mesiacov (vrátane podporných aktivít) z toho 19 mesiacov realizácia diela v súlade so zmluvou o NFP, dĺžka naviazaná na vypracovanie PD	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	6/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Správa z EX-Post kontroly bola doručená 15.03.2022 s kladným hodnotením	
Ukončenie procesu VO	10/2022	
Podpis zmluvy o dielo	07.10.2021, číslo zmluvy 1857/2021	
Dodávateľ stavebných prác	Ing. Jozef Horniak - Vialle	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	693 530,02 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	3/ 2022	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa po doručení kladnej správy z ex post kontroly 3/2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa po doručení kladnej správy z ex post kontroly 3/2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	09.09.2022	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	192 880,49 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	20.09.2023	
Dátum predloženia druhej ŽoP	08.12.2022	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	214 679,37 € z toho neoprávnené 16 848 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	17.01.2023	

Dátum predloženia tretej ŽoP	17.2.2023
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	166 463,47 € z toho neoprávnené 7 332 €
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	20.02.2023

Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra NFP302010BDH6		
Podanie žiadosti o NFP	28.07.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	4/2022, číslo zmluvy 875/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	158 720,84 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	167 074,57 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	11 034,37 € (neoprávnené aktivity v rámci výzvy)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	8 353,73 €	
Práce navyše	26 400,97 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
142 013, 38 €	16 707, 46 €	8 353,73 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	8 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	1/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, ex post kontrola bude dodatočne, z dôvodu konca programového obdobia	
Ukončenie procesu VO	04/2023	
Podpis zmluvy o dielo	26.05.2023	
Dodávateľ stavebných prác	Grobstav s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	177 767,46 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	-	
Dátum skutočného začatia prác	-	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	-	
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	27.07.2023; zmena z predfin.na refund.	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	91.634,09€ z toho 7.557,54€ neopráv.	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	neschválené	

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre NFP302040BDG8		
Podanie žiadosti o NFP	31.01.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP		
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	756 7600,12 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	796 589,60 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	31 319,63 € (po indexácii zmluvy)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	39 829,48 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
682 294, 82 €	80 269, 98 €	40 134,99 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	7 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	12/2021	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ, z dôvodu konca programového obdobia.	
Ukončenie procesu VO	5/2022	
Podpis zmluvy o dielo	11.05.2022, číslo zmluvy 1157/2022	
Dodávateľ stavebných prác	Megaspol, spol. s.r.o.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	719 973,31 € + dodatok č. 1 (indexácia 107 935,92 €)	
Dátum začatia prác podľa ZoD	4/2023	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 12.4.2023	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska zo dňa 12.04.2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	10/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	25.07.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	173.983,24 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	zatiaľ neschválená	

Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra NFP302040BDD3		
Podanie žiadosti o NFP	24.06.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	4/2022, číslo zmluvy 857/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	37 372,01€	
Celková výška oprávnených výdavkov	39 338,96 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	3 905,60 € pôvodná súťaž)	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	1 966, 95 €	
Spôsob financovanie stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
33 438, 12 €	3 933, 90 €	1 966, 95 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	2 mesiace (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	08/2023	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Účinnosť zmluvy naviazaná na zverejnenie v CRZ	
Ukončenie procesu VO	09/2023	
Podpis zmluvy o dielo		
Dodávateľ stavebných prác		
Stavebný dozor		
Cena diela v zmysle ZoD		
Dátum začatia prác podľa ZoD		
Dátum skutočného začatia prác	-	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	-	
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	-	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-	

Obnova Starého parku v Nitre

NFP302010BCA7		
Podanie žiadosti o NFP	27.07.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	4/2022, číslo zmluvy 858/2022	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	5 755 005,34 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	6 057 900,36 €	
Z toho stavebné práce	4 070 592, 62 €	
Z toho detské prvky	1 585 710,50 € (PHZ) – 1 902 852,6 € s DPH	
Celková výška neoprávnených výdavkov	118 139,25 € v zmysle dodatkov č.1 a 2	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	302 895, 02€	
Práce navyše	42 793,16 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
5 149 215, 31 €	605 790, 03 €	302 895, 02€
Obnova Starého parku – aktivita stavba		
Dĺžka hlavných aktivít projektu	13 mesiacov (vrátene podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	11/2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	5/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	3/2023 zaslaná zmluva na ex post kontrolu, účinnosť zmluvy je naviazaná na zverejnenie v CRZ, výsledok ex post kontroly 19.4.2023	
Ukončenie procesu VO	10/2022	
Podpis zmluvy o dielo	27.10.2022, číslo zmluvy 2380/2022	
Dodávateľ stavebných prác	DYNAMIK HOLDING, a.s.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	4 070 592, 62 €, po dodatkoch 4 188 731,87 €	
Dátum začatia prác podľa ZoD	11/2022	
Dátum skutočného začatia prác	15.11.2022	
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	15.11.2022	
Predpokladaný termín ukončenia prác	11/2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	28.02.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	79 401,06 €– pozastavené spracovanie; 386.101,78 € z toho 447,81 € neopravn.	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-30.05.2023	
Dátum predloženia druhej ŽoP	03.03.2023	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP	15 880, 21 € – pozastavené spracovanie; DPH: 77.220,35€ z toho 89,59 € neopravn.	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	31.05.2023	

Dátum predloženia tretej ŽoP	16.06.2023
Celková suma požadovaná v rámci tretej ŽoP	101 643,10 € - pozastavené spracovanie; 139.401,34
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-
Obnova Starého parku v Nitre – detské prvky a mobiliár	
Dĺžka hlavných aktivít projektu	6 mesiacov
Dĺžka podporných aktivít projektu	
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/2023
Vyhlásenie VO (výzva)	2/2023
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	-
Ukončenie procesu VO	Predpoklad 4/2023
Podpis zmluvy o dielo – detské ihriská	8.9.2023
Dodávateľ stavebných prác	Gardensta plus, s.r.o.
Stavebný dozor	Interný
Cena diela v zmysle ZoD	1 305 954,88
Dátum začatia prác podľa ZoD	9.9.2023
Dátum skutočného začatia prác	12/2023
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	9.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023
Podpis zmluvy o dielo – mobiliár	17.7..2023
Dodávateľ stavebných prác	Dynamik Construction, s.r.o.
Stavebný dozor	Interný
Cena diela v zmysle ZoD	416 326,59 €
Dátum začatia prác podľa ZoD	9/2023
Dátum skutočného začatia prác	9/2023
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	21.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia prác	12/2023
Dátum predloženia prvej ŽoP	na konci diela v celku
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	-
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	-

Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku

NFP302010AVZ5		
Podanie žiadosti o NFP	10.03.2021	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	8/2021, číslo zmluvy 1386/2021	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	698 783,01 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	735 561,07 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	87 210,47€ rozdiel medzi NFP a COV	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	36 778,05 €	
Práce navyše	5 284,53 € (oporné múry)	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ	ŠR	Prijímateľ
85%	10%	5%
Dĺžka hlavných aktivít projektu	7 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	10/ 2023	
Vyhlásenie VO (výzva)	3/2022	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	Dátum vyhotovenia správy z kontroly bol 22.11.2022. Zmluva o dielo bola podpísaná 23.5.2022	
Ukončenie procesu VO	5/2022	
Podpis zmluvy o dielo	23.05.2022, číslo zmluvy 1167/2022	
Dodávateľ stavebných prác	EUROVIA SK, a.s.	
Stavebný dozor	Interný	
Cena diela v zmysle ZoD	822 771, 54 € (výška ceny diela - prudký nárast cien v čase podania ŽoNFP a spustením VO) - dlhé hodnotenie na RO	
Dátum začatia prác podľa ZoD	3/2023	
Dátum skutočného začatia prác	16.03.2023	
Odobranie staveniska dodávateľovi	16.03.2023	
Predpokladaný termín ukončenia prác	15.9.2023	
Dátum predloženia prvej ŽoP	20.07.2023	
Celková suma požadovaná v rámci prvej ŽoP	160.530,01 €	
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom	05.09.2023	
Dátum predloženia druhej ŽoP	Na konci diela	
Celková suma požadovaná v rámci druhej ŽoP		
Dátum schválenia ŽoP poskytovateľom		

NFP302030ADT3		
Podanie žiadosti o NFP	11.11.2020	
Účinnosť zmluvy o poskytnutí NFP	12/2020, číslo zmluvy 2268/2020	
Výška poskytnutých prostriedkov v rámci NFP	15 568 577,66 €	
Celková výška oprávnených výdavkov	16 387 976,48 €	
Stavba - Martinský vrch	6 314 703,24 € v znení dodatku č.3	
Stavba – Kino Palace	2 933 593,54 € v znení dodatku č.1	
Samostatné hnutelné veci	2 630 658,19 €	
Poskytovanie špecifických služieb	1 379 348,64 €	
Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe	257 270,60 €	
Podpora zamestnanosti a tvorby pracovných miest	363 904,89 €	
Celková výška neoprávnených výdavkov	85 920,45 € Neoprávnené výdavky zo ŽoP. Suma vyčíslená v dodatku č.1,2,3 na Martinský vrch a dodatku č. 1 je v rokovaní zoprávniť.	
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	0 €	
Spolufinancovanie	819 398,82 €	
Spôsob financovania stanovený v zmluve o NFP	predfinancovanie, refundácia	
Podiel financovania		
EÚ 85%	ŠR 10%	Prijímateľ 5%
13 929 780 €	1 638 797,65 €	819 398,82 €
Dĺžka hlavných aktivít projektu	50 mesiacov (vrátane podporných aktivít)	
Dĺžka podporných aktivít projektu		
Predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu	12/ 2023	
Stavba Martinský vrch		
Vyhlásenie VO (výzva)	04.12.2020	
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	31.03.2022, 05.04.2022	
Ukončenie procesu VO	2/2022	
Podpis zmluvy o dielo	23.02.2022; číslo zmluvy 363/2022	
Dodávateľ stavebných prác	Adifex, a.s.	
Stavebný dozor	Externý HICO s.r.o. (neoprávnený výdavok - 41 724 €) Externý stavebný dozor nebol súčasťou ŽoNFP	
Cena diela v zmysle ZoD	5 624 321, 06 € (Adifex, a.s.)	
Dátum začatia prác podľa ZoD	4/2022	
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 06.04.2022	

Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 01.04.2022
Stavba Kino Palace	
Vyhlásenie VO (výzva)	22.06.2021
Predloženie podkladov VO na štandardnú ex – post kontrolu po podpise zmluvy	30.06.2022; 01.07.2022, 10.08.2022, 22.08.2022
Ukončenie procesu VO	6/2022
Podpis zmluvy o dielo	16.06.2022, číslo zmluvy 1332/2022
Dodávateľ stavebných prác	ELLIO, spol. s r.o.
Stavebný dozor	Externý – HICO s.r.o. (neoprávnený výdavok - 21 276 €) Externý stavebný dozor nebol súčasťou ŽoNFP
Cena diela v zmysle ZoD	2 687 588, 99 €
Dátum začatia prác podľa ZoD	07.09.2022
Dátum skutočného začatia prác	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 13.09.2022
Odovzdanie staveniska dodávateľovi	odovzdanie a prevzatie staveniska dňa 07.09.2022

Žiadosti o platbu na ďalšej strane – sumár za projekt

Výdavok	Kód	Typ	Dátum odoslania na RO / SO	Suma nárokovaná – spolu	Suma oprávnená - spolu	Suma uhradená	Dátum úhrady	Suma - podiel EÚ (85 %)	Suma - podiel ŠR SR (10 %)	Suma - podiel VZ (5 %)
Martinský vrch	302031ADT3500501	Priebežná platba	9.11.2022	71497,21 €	71497,21 €	67922,35 €	27.3.2023	60772,63 €	7149,72 €	3574,86 €
Martinský vrch	302031ADT3500401	Priebežná platba	17.8.2022	235118,59 €	235118,59 €	223362,66 €	7.12.2022	199850,80 €	23511,86 €	11755,93 €
Martinský vrch	302031ADT3300701	Predfinancovanie	6.3.2023	171055,80 €	171055,80 €	162503,01 €	4.5.2023	145397,43 €	17105,58 €	8552,79 €
Martinský vrch	302031ADT3300401	Predfinancovanie	20.12.2022	253438,44 €	251659,14 €	239076,18 €	30.3.2023	215422,67 €	25343,85 €	12671,92 €
Martinský vrch	302031ADT3300301	Predfinancovanie	21.11.2022	152753,50 €	152753,50 €	145115,82 €	16.3.2023	129840,48 €	15275,34 €	7637,68 €
Martinský vrch	302031ADT3300101	Predfinancovanie	2.9.2022	26947,25 €	26947,25 €	25599,89 €	8.12.2022	22905,16 €	2694,73 €	1347,36 €
Martinský vrch	302031ADT3300901	Predfinancovanie	12.5.2023	395367,26 €	395367,26 €	375598,90 €	6.6.2023	336062,17 €	39536,73 €	19768,36 €
Kino Palace	302031ADT3301001	Predfinancovanie	15.6.2023	109587,47 €	109587,47 €	104108,10 €	26.7.2023	93149,35 €	10958,75 €	5479,37 €
Kino Palace	302031ADT3300801	Predfinancovanie	24.3.2023	53486,56 €	53486,56 €	50812,23 €	23.5.2023	45463,58 €	5348,65 €	2674,33 €
Kino Palace	302031ADT3300601	Predfinancovanie	15.2.2023	158817,54 €	158817,54 €	150876,66 €	4.5.2023	134994,91 €	15881,75 €	7940,88 €
Kino Palace	302031ADT3300201	Predfinancovanie	18.11.2022	32262,96 €	32262,96 €	30649,81 €	14.3.2023	27423,52 €	3226,29 €	1613,15 €
PD Kino Palace	302031ADT3500101	Priebežná platba	13.8.2021	180733,56 €	94930,76 €	90184,22 €	23.11.2021	153623,53 €	18073,35 €	9036,68 €
bežné výdavky	302031ADT3500601	Priebežná platba	31.7.2023	187403,28 €			Zatiaľ neuhradené	159292,79 €	18740,33 €	9370,16 €
bežné výdavky	302031ADT3500301	Priebežná platba	4.5.2022	24380,28 €	23987,96 €	22788,56 €	28.10.2022	20723,24 €	2438,03 €	1219,01 €
bežné výdavky	302031ADT3500201	Priebežná platba	21.2.2022	32229,59 €	29761,41 €	28273,34 €	6.6.2022	27395,15 €	3222,96 €	1611,48 €

