

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 19.10.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 04.10.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Jaroslav Jazvinský – dočasne poverený funkciou vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 04.10.2023

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			288 730												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová			339 320												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			96 760												
Investície FRM KÚ4 - Zobor			62 320												
Investície FRM KÚ5 - Mlyňárce			251 080												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek			64 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplynie z rokovania.			
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyriešenie	v realizácii		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR			
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia		Halás	32 600	1	11/2021	4/2023	04/2023 zreal.	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	zrealizované, odstránenie závad zhotoviteľom a aj v súčinnosti so SMS, konzultácia s projektantom na novom technickom riešení uchytenia plechov a v zmysle uznesenia MZ hľadanie riešenia odklonenia nákladnej dopravy mimo most	zrealizované	Hydro service s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	107 100	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušená VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt		DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	Bartoš	Psota	80 000	1	10/2022	09/2023	10/2023				126 000,00	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávkou, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude dosúhlasenie fin.prostriedkov v MZ, potom príprava VO na zhotoviteľa			
Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1		Halás	10 000	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu		CompanyV s.r.o.	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1		Kovalinka	6 430	1		7/2023	7/2023				5 240,88	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC, PD Výboha dodané, vydaná ohláška sp. plocha	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh	zrealizované		
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		42 120	2	7/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísané dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyriešenie so ŽSR, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD	v realizácii		
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR	v realizácii		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		25 149	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška,	zrealizované		
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík	Kovalinka	24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlanský, BA		16 888,00	podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023	v realizácii	Ing. Martin Svetlanský, BA	
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	Fajčík	Šabo	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Kráľa a Vodnú ul., požiadavka na Mzna dofinancovanie v sume 11 000,-€ v rámci rozpočtového opatrenia, prepracovanie PD na požiadavky výzvy, podklady na rozpočtové opatrenie do MZ	v realizácii		11 000,00
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2								potrebné majetkové vyriešenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použité financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.			34 100,00
Ráscestie schodisko na hrad-presun		Kovalinka	11 378	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí		26 300,00	geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, následne vyhlásenie VO			
MK Kasalova - VMČ2-presun		Psota	169 390	2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch		149 372,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €. dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť na uzávierku zaslaná na KDI	čaká sa na realizáciu	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun		Kovalinka	176 000	2	04/2022	3/2023	5/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, ukončené	zrealizované	PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun		Psota		2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch		149 372,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €. dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť na uzávierku zaslaná na KDI	čaká sa na realizáciu	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	v realizácii		199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	325 270	2	08/2022	9/2023	11/2023		Devlev Buildings/SCALE			na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušená VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO	podklady na OVO		

SZSS Zobor - stavebné úpravy	Fajčík	Šabo		6			áno		258 394,38		financovanie cez ŠFRB, opakovanie VO	podklady na OVO, vyhodnotenie VO		
SZSS Zobor - výťah	Fajčík	Šabo		6			áno		330 970,99		financovanie cez ŠFRB, opakovanie VO	podklady na OVO, vyhodnotenie VO		
Revitalizácia vnútroblok Štúrova 17 - 21	Fajčík	Kovalinka		2	5/2021	6/2023	áno	PK Digital s. r. o.	177 767,46	177 767,46	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	GROBSTAV s.r.o.	