

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 16.11.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 25.10.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková, Ing. Jaroslav Jazvinský

Schválil: Ing. Jaroslav Jazvinský – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 25.10.2023

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			288 730												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová			339 320												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			96 760												
Investície FRM KÚ4 - Zobor			62 320												
Investície FRM KÚ5 - Mlynáre			251 080												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek			64 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1											
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00				
komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplynie z rokovania. zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórii MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyriešenie															
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta						
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta						
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta						
zrealizované, odstránenie závad zhotoviteľom a aj v súčinnosti so SMS, konzultácia s projektantom na novom technickom riešení uchytenia plechov a v zmysle uznesenia MZ hľadanie riešenia odklonenia nákladnej dopravy mimo most	Halás		32 600	1	11/2021	4/2023	04/2023 zreal.	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20		zrealizované	Hydro service s.r.o.	
na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, <b>schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby</b>	Psota		107 100	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00			DOM-LUK, s.r.o.	
prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, <b>príprava VO na zhotoviteľa</b>	Bartoš	Psota	80 000	1	10/2022	09/2023	10/2023				126 000,00				
ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, <b>návrh na ukončenie zmluvného vzťahu</b>	Halás		10 000	1	7/2023	7/2023	7/2023				8 974,62			CompanyV s.r.o.	
ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC, PD Výboh dodané, vydaná ohláška sp. Plocha, <b>realizácia v 11/2023</b>	Kovalinka		6 430	1	7/2023	7/2023	7/2023				5 240,88		v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.	
projektovú dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, <b>oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD</b>	Bartoš		4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00		zrealizované		
PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyriešenie so ŽSR, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, <b>odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering</b>	Bartoš		42 120	2	7/2023				Basler Hofman		63 271,21		v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.	
PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00		v realizácii		
PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia 1.etapa, vybavená do-ohláška, podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD	Kovalinka		25 149	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,				zrealizované		
podpísaná a účinná od 31.08.2023	Fajčík	Kovalinka	24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA		16 888,00		v realizácii	Ing. Martin Svetlánsky, BA	
PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Kráľa a Vodnú ul., požiadavka na Mzna dofinancovanie v sume 11 000,-€ v rámci rozpočtového opatrenia, prepracovanie PD na požiadavky výzvy, podklady na rozpočtové opatrenie do MZ <b>schválené, stretnutie k prepracovaniu PD v zmysle požiadaviek</b>	Fajčík	Šabo	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00		v realizácii		11 000,00
potrebné majetkové vyriešenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.	-		15 000	2											34 100,00
geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, <b>pred vyhlásením VO</b>		Kovalinka	11 378	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	26 300,00					



Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6		03/2023	03/2023							čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK				
<b>Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK</b>			100 000	6										potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ				
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7		9/2023								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7		10/2023								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7		10/2023								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	7										potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.				
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7		6/2023								rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00	
<b>Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun</b>	Bartoš	-	7 500	7		4/2023	4/2023	nie	OIVaR		0,00			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.		
<b>Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun</b>	Bartoš	Kovalinka	1 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR		1 295,81			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.		
<b>Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun</b>	Bartoš	Kovalinka	3 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR		4 312,04			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.		
<b>MK Sadová - VMČ7 - presun</b>	Bartoš	Kovalinka	76 000	7		06/2014	11/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86			dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.		
<b>MK Sadová</b>	Bartoš	Kovalinka	135 168	7		11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86			dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.		
<b>Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun</b>	Bartoš	Kovalinka	3 350	7		07/2022	7/2023	áno	Ing. Ján Výboch		4 679,95			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.		
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	Fajčík		25 000	7		05/2022			ORA architekti					SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,				
<b>Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun</b>	Bartoš	Kovalinka	7 550	7		07/2022	7/2023	áno	Ing. Ján Výboch		8 803,81			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o.		
<b>Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)</b>	Fajčík	Halás	168 490	7		02/2022	3/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00			ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyiac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.		
<b>Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2</b>			80 000	7										SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,				
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7					Verešová		2 600,00			PD - odvodnenie celej lokality, nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce				
Rek MK VMČ7			33 200	7														
PD úpravy cyklotrás - presun			1 244											všeobecná položka				
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			22 252											všeobecná položka				
Rámcová zmluva na PD-doprava	Bartoš		30 000						Ing. Ján Výboch		30 000,00			RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, po schválení navýšenia všeobecnej PD, 20 tis. € vyčlenených na RZ, príprava VO, odoslané na OVO, <b>vyhodnotenie ponúk</b>	podklady na OVO			
PD školské objekty -presun	Fajčík		99 704											PD ZŠ Topolova kuchynia - PD dodaná, Centrum zdravia Parovske Haje - dodaná štúdia, ZUS Rosinského dodané PD, dopĺňa sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky dodané a fotovoltaika vypustená z PD, dôvod záporné stanovisko 3x ZDis, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, SP vybavené, <b>MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy aktualizuje PD AK Csanda-Piterka, PD ZŠ nábr Mládeže (UHA) - príprava IA v zmysle smernice o riadení IA potom na VO, MŠ Golianova odposlané na OVO, Centrum zdravia PH, výťah ZUS Rosinského, PD - MŠ Alexyho odposlané na OVO, MŠ Piaristická odposlané na OVO,</b>	v realizácii			
Autorský dozor			17 011			7/2022	2/2023							v realizácii - Lávka nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	v realizácii	PSSDI, s.r.o.		
Stavebný dozor - rekonštrukcie			23 566															
<b>uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023</b>																		
<b>akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné</b>																		
Označníky MHD - vytýčenie	Bartoš		29 000											v realizácii 2. etapa, celkom 6 etáp, vytýčenie IS na zástavkách	v realizácii			
PD Mš Špitálska	Bartoš		20 000	2										vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, <b>proces príprava PD pre SP</b>	v realizácii			
PD MK Nitrianska	Kovalinka		6 500	3										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
<b>PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9</b>	Kovalinka		6 000	4										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2										príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyžiadajú na CP, <b>CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru</b>				
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Kovalinka		2 760	7														
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500								10 500,00			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, následne podanie na OVO				
<b>MK Bočná - dofinancovanie</b>	Bartoš	Psota	46 000	1										prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, <b>Je vydané povolenie na stavebné úpravy cesty. SPP Čaká na naše stanovisko, či stavbu budeme realizovať mesiacoch november - december. Stanovisko správcu SM je, aby práce SPP a oprava cesty plnule bez meškania na seba naväzovali. Príprava VO na zhotoviteľa. Realizácia predpoklad 1 kvartál 2024</b>	podklady na OVO			
<b>Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1</b>	Bartoš	Javorek	31 360	3		05/2023	06/2023	áno	Ing. Výboch		31 360,00	28 000,00		zrealizované 06/2023	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.		
<b>MK Kasalova - FMR KÚ1</b>	Bartoš	Psota	20 000	2										ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť o uzávierku zaslaná na KDI, <b>rozhodnutie o uzávierke právoplatné, schválené DDZ, realizácia zahájená 12.10. ukončenie do 60dní</b>	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.		
PD MŠ Staromlynská	Fajčík		50 000	1										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	podklady na OVO			
<b>PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3</b>	Fajčík		59 500	6										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD ZUS Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2										Projekt riešil Služby Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzдание na OVaR	v realizácii			
PD Oprava bazény Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2										PD zabezpečoval Službyt Nitra, s.r.o., odovzdané protokolom dňa 26.6.2023 na odbor OVaR	zrealizované	Ing. arch. Fenik		
<b>Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)</b>	Fajčík	Halás	14 000	7							12 500,00			ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyiac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.		
<b>MK Sadová FMR KÚ2</b>	Bartoš	Kovalinka	7800	7							7 800,00			dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.		
<b>Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre</b>			830 000	2		05/2023	10/2023	áno	Ing. arch. Dulík		830 000,00	827 909,23		v realizácii	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.		

uzn.č.	2023-MZ	25.05.2023	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
uzn.č. 221/2023-MZ, 25.05.2023														
Rekonštrukcia BD Dvorčianská			300 000	1								Zmluva na in house zákazku so Službytom v jednaní	v realizácii	
Kruhový objazd Dolnožermánska Matica Slovenská-VMČ3			Kovalinka	3 000	3	09/2023	10/2023					odovzdané stavenisko, prebieha realizácia, ukončenie diela protokolom o odovzdaní PD z roku 2021 postúpenú z OD. Pri inžinieringu bolo k nej nesúhlasné stanovisko ZsDIS – požadujú riešiť vedenie do betónového žlabu, ELcomp chcel vytýčiť ich siete, od SPP súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme. Vyjadrenia sú z 5/2021 resp 6/2021, toho času už neplatné. Požiadavka na úpravu PD v zmysle stanovisk a následne vybavenie stavebného povolenia. Tu pripadá realizácia na rok 2024	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ1			Bartoš	60 000	4							realizácia inžinieringu		
Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ1			Fajčík	40 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8				25 000	7							kontrola aktuálnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba osloviť projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta	v realizácii	
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP				46 730	2							odoslané podklady na OVO doručená iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II,	podklady na OVO	
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10			Bartoš	45 000	5							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD Parkovisko Ľ. Okánika č.4				1 500	7									
PD Na Dolinu - komunikácia			Bartoš	10 000	5									
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51				6 000	7									
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřežie mládeže pri ZŠ				1 200	7									
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36				1 500	7							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
Asanácia budovy na ul. Fabrická 7 (prim RO 17052023)			Halás	21 400	2	09/2023	10/2023					vítazný uchádzač vyzvaný na súčinnosť pri podpise ZoD, pred zverejnením ZoD, následne odovzdanie staveniska	v realizácii	REVISTAV PB s.r.o.
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia			Fajčík	2000	1									
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)			Fajčík	1300	4									
uzn.č. 289/2023-MZ, 19.06.2023														
PD autobus zastávka Kmeťova-Hornostavská				5 000	5							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii	
PD SO Kmeťova 2-16				6 500	5									
PD SO Na dolinu(komunikácia, chodník VO)				10 000	5									
PD parkovisko Na Hôrke 1-15				6 500	5									
PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct				5 000	5									
PD chodník Jelenecká				15 000	6									
PD chodník Kláštorská				30 000	6									
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolka od cyklotrasy				5 000	6									
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš				40 000	7									
PD Pumtrack				40 000										
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova				8 000	7									
PD chodník ul. Rabčekova a Goliánovská				10 000	7									
PD Rámové mosty - Vodochranné opatrenia - Dlhá ul.				20 000	7									
PD predĺženie ul. Dr. Budayho				15 000	7									
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)				50 000										
PD vnútroblok Štúrova 25				30 000	2									
PD parkovisko Tr. a. Hlinku 36				1 500	7									
PD parkovisko Ľ. Okánika 4				1 500	7									
PD Námestie Jána Pavla II.				15 000	2									
PD Šúdolská rek.				50 000	5							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii	
Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ1 (0412)				16 100	4									
PD Rekonštrukcia bývalého archívu				60 000	1							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	zrealizované	
PD bežecký ovál ZŠ Benkova				3 000	4								v realizácii	
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská				3 000	7									
PD rek. Lipa kompletne na KSC				50 000	7									
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska				20 000	7									
PD ZŠ Nábřežie mládeže-prestrešenie ihriska				15 000	7									
Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine				10 000	4									
PD Plaváreň Klokočina				100 000	4									
PD debariérizácia vstupov na športoviská				30 000										
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika				1 000	4								v realizácii	
PD bezpečne pri školách				50 000										
PD parčík Hlboká				20 000	3									
PD Dom smútku Horné Krškany			Fajčík	2200	1							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD Dom smútku Párovský cintorín			Fajčík	2200	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD Dom smútku Mlynárce			Fajčík	2 200	5							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD Dom smútku Drážovský cintorín			Fajčík	2 400	6							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD cintorín Janikovce			Fajčík	2 000	7							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD Kolumbária na mestských cintorínach				30 000										
PD zberný dvor Dražovce				5 000	6									
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže			Fajčík	40 000	7							spracúvava sa investičný zámer na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii	
PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny			Fajčík	11 500	4								podklady na OVO	
PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie			Fajčík	36 600	4								podklady na OVO	
PD MŠ Vansova-zateplenie			Fajčík	11 940	6							zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje	v realizácii	
PD MŠ Piaristická zateplenie			Fajčík	11 000	2								podklady na OVO	
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy				21 000	6									
PD MŠ Ľ. Okánika-statika				3 000	7									
PD VZ Párovské háje - doplnenie PD			Fajčík	2 160	5							PHZ určená, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA		
PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne			Fajčík	30 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru	v realizácii	
PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne			Fajčík	30 000	5							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru	v realizácii	
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)				25 000	7							príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu	v realizácii	
PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia			Fajčík	20 000	1							havarijný stav, znalecký posudok dodaný		
ZŠ Nábřežie mládeže-rek. rozvodov				120 000	7							zrealizované prostredníctvom ZŠ, PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		MEGASPOL s.r.o.

ZŠ Beethovenova-obnova povrchu veľkej telocvičnice			96 000	4								PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		
ZŠ Sčasného - rek. tried-priečky			11 000	6								zrealizované prostredníctvom ZŠ, PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík		330 000	7								projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO		
ZŠ Kráľa Svätopluka - vonkajšie žalúzie na pavilóne roč.1-4			27 000	6								PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		
ZŠ Benkova - rek. rozvodov			60 000	4								PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		
ZŠ a MŠ Novozámocká-rek. telocvičnice			107 000	4								PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		
MŠ Čajkovského-vzduchotechnika			68 000	4								PRESUNUTE DO ROZPOCTU OSMaS		
MŠ 120+DJ35 Na Hörke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)			270 000	5								odposlané na VO	podklady na OVO	
Rek. športoviska v areáli ZŠ Topoľová	Fajčík			7	03/2021							PD dodané, zabezpečuje sa inžiniering		
PD ZŠ Topoľová - prestavba (vytvorenie 2 tried)	Fajčík			7	06/2023				AK Csanda-Piterka			ohlásenie stavebných úprav vydané, odposlané na OVO	podklady na OVO	

uzn.č.	uzn.	uzn.	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
uzn.č. 420/2023-MZ, 19.10.2023			200 000	1										
Dom smútku Dolné Krškany			15 000	1										
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			10 000	5										
PD Chodník ul. Hájska - FMRKU 9			62 315	6										
Obnova ul. Dolnoharská FMR KÚ 4 - Zobor			43 240	6										
Obnova ul. Dolnoharská			196 760	6										
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska a Kanálová - FMR KÚ 3 - Dražovce			20 000	2										
PD ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ 1 - Nitra														

Projekty EŠIF			Schválený rozpočet	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		Halás		2	2016	3/2023	9/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 14.9.2023	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
Obnova starého parku Sihof	Lančarič/Bartoš	Javorek /Šabo		2	2021	11/2022	11/2023	áno	Ateliér Krejčířikovi		4 070 592,62	požiadavka na naviacpráce	v realizácii	Dynamik Holding, a.s.
Obnova starého parku herné a športové prvky	Lančarič/Bartoš	Javorek /Šabo		2	2021	09/2023	12/2023	áno	Ateliér Krejčířikovi				v realizácii	GARDENSTA s.r.o.
Revitalizácia hradného kopca	Fajčík	Halás		2		05/2023	10/2023	áno	Dulík			v realizáciiipodľa harmonogramu	v realizácii	Megaspol, s.r.o.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park	Lančarič	Halás / Kovalinka		2	2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii, požiadavka na naviacpráce, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 7.9.2023	zrealizované	Ing. Jozef Horniak - Vialle
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	Lančarič	Javorek		3	2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 25.9.2023	zrealizované	Dryada garden
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		Halás		5	2017(aktualizácia v r.2019)	8/2023	10/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO, VO v riešení je druhý uchádzač v poradí pred podpisom ZoD	podklady na OVO, vyhodnotenie VO	
Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina	Fajčík/Bartoš	Javorek /Kovalinka		5	2016	12/2022	10/2023	áno	Cisár	1 363 152,79	1 268 386,76	v realizácii, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	BAUMANN Nitra, s.r.o.
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		-		6	03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPS - fond na podporu športu, Ukončenie zmluvy s FNPS nesplnenie kritéria po VO	NEREALIZOVANE	
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj	Lančarič	Psota		7	2017	03/2022	07/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00	310 618,40	zrealizované ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 3.7.2023	zrealizované	Green project
Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa-presun		Psota		7	07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér		463 200,00	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 14.8.2023	zrealizované	PP Invest, s.r.o.
ZŠ Tuliánova - Rekonštrukcia pavilónu 3	Fajčík	Halás		2		9/2023	2/2024	áno	Ing. Imrich Cigáň	1 224 925,67		zmluva platná, zatiaľ ešte neúčinná, vzhľadom na zmluvu s Ministerstvom školstva	čaká sa na realizáciu	Novosedlík, s.r.o.
KC Dražovce	Bartoš	Psota		6	6/2018	6/2023	10/2023	áno	Ing. Imrich Cigáň	557 471,80	455 880,00	ZoD účinná, odovzdané stavenisko, požiadavka na naviac práce	v realizácii	PP Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	Gogová	Javorek		1	7/2022	9/2023	11/2023	áno	SOAR- Ing. Bárta Jiří, Čakajovce	308 692,42	303 539,64	ZoD, na kontrole MIRRI, odovzdanie staveniska 36.zýždeň	v realizácii	EKO stavín s. r. o.
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	Lančarič	Kovalinka		7	10/2021	7/2023	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	99 281,83	92 985,18	financovanie cez MIRRI	v realizácii	RUDBECKIA s.r.o.
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa	Bartoš	Kovalinka		2	5/2021	7/2023	10/2023	áno	Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ, Žitná 2, NITRA	128 597,82	142 104,67	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	B&R Construction s.r.o.
Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	Bartoš	Psota		1	5/2017	8/2023	11/2023	áno	Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 11 Nitra	241 884,73	192 000,00	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	JZPVK-Company s.r.o.
SZSS Zobor - stavebné úpravy	Fajčík	Šabo		6				áno		258 394,38		financovanie cez ŠFRB, opakovanie VO	podklady na OVO	
SZSS Zobor - výťah	Fajčík	Šabo		6				áno		330 970,99		financovanie cez ŠFRB, opakovanie VO	podklady na OVO	
Revitalizácia vnútroblok Štúrova 17 - 21	Fajčík	Kovalinka		2	5/2021	6/2023	10/2023	áno	PK Digital s. r. o.	177 767,46	177 767,46	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	v realizácii	GROBSTAV s.r.o.