

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MR dňa 28.11.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 22.11.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Jaroslav Jazvinský – dočasne poverený funkciou vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 22.11.2023

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			288 730												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová			339 320												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			96 760												
Investície FRM KÚ4 - Zobor			62 320												
Investície FRM KÚ5 - Mlynsárce			251 080												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kymeľ			64 520												
Investície FRM KÚ10 - Pánovské Hájce			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvôr			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1											
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00				
komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplývajúca z rokovania.															
zmeny špecifikácie komunikácie na dvojpripravu kategórií MO 7,5/40. Udozvozná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začatí majetkoprávne vysporiadanie															
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ZSR, ešte potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ZSR, realizáciu zosúladiť so ZSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ZSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ZSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIvAr, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ZSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.															
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ZSR, ešte potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ZSR, realizáciu zosúladiť so ZSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ZSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ZSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIvAr, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ZSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.															
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ZSR, ešte potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ZSR, realizáciu zosúladiť so ZSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ZSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ZSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIvAr, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ZSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.															
prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ZSR, ešte potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie so ZSR, realizáciu zosúladiť so ZSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ZSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ZSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIvAr, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ZSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby.															
zrealizované, odstránenie závd zhotoviteľom a aj v súčinnosti so SMV, konzultácia s projektantom na novom technickom riešení uchytenia plechov a v zmysle uznesenia MZ hľadanie riešenia odklonenia nákladnej dopravy mimo most													zrealizované	Hydro service s.r.o.	
na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby															
prebieha inžiniering pre SK a vodoprávu, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, príprava VO na zhotoviteľa															
ZoD, pred odovzdaním staviska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu trvá															
ZoD, pred odovzdaním staviska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC, PD Výboh dodané, vydaná ohláška sp. Plocha, ukončené protokoly o oPaP 22.11.2023.													zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
projektovej dok. Oá Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, osvetlenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ na základe objednávky projektových prác															
PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odozvaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIvAr a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odozvaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v Bratislavskom písomnom príhovodu															
PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebeho stretnutie so ZVŠ (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR															
PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlasenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška.													zrealizované		
podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023															
PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Kráľa a Vodná ul., požiadavka na Mzna dofinancovanie v sume 11 000,-€ v rámci rozpočtového opatrenia, prepracovanie PD na požiadavky výzvy, podklady na rozpočtové opatrenie do MZ schválené, stretnutie s projektantom k prepracovaniu PD v zmysle požiadaviek															
potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD, geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ navýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, pred vyhlásením VO															11 000,00
PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun			15 000	2											34 100,00
Rúscstie schodisko na hrad-presun			11 378	2	06/2022	9/2023		áno	image studio, Ing. But	26 300,00					

