

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 25.01.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 10.01.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 10.01.2024

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			288 730												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová			339 320												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			96 760												
Investície FRM KÚ4 - Zobor			62 320												
Investície FRM KÚ5 - Mlyňárce			251 080												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek			64 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1											
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta						
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta						
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta						
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia		Halás	32 600	1	11/2021	4/2023	04/2023 zreal.	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20		zrealizované	Hydro service s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	107 100	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00			DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	Bartoš	Psota	80 000	1	10/2022	09/2023	10/2023				126 000,00		podklady na OVO		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1		Halás	10 000	1		7/2023	7/2023				8 974,62			CompanyV s.r.o.	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1		Kovalinka	6 430	1		7/2023	7/2023				5 240,88		zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00		v realizácii	K2 Ateliér s.r.o.	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		42 120	2	7/2023				Basler Hofman		63 271,21		v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.	
PD Radlinského-úver 2021-presun		Kovalinka	59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00		v realizácii		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa		Kovalinka	25 149	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,				zrealizované		
PD cyklotrasa AS- ČS.armády	Fajčík	Kovalinka	24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA		16 888,00		v realizácii	Ing. Martin Svetlánsky, BA	
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	Fajčík	Šabo	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00		v realizácii	INPRON s.r.o.	11 000,00
PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun	-		15 000	2										ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00

Ráscstie schodisko na hrad-presun		Kovalinka	11 378	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	26 300,00		geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY	podklady na OVO		
MK Kasalova - VMČ2-presun		Psota	169 390	2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch	149 372,00		ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť na uzávierku zaslaná na KDI, rozhodnutie o uzávierke právoplatné, schválené DDZ, realizácia zahájená 12.10. ukončenie do 60dní	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun		Kovalinka	176 000	2	04/2022	3/2023	5/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, ukončené	zrealizované	PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun		Psota		2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch		149 372,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť na uzávierku zaslaná na KDI, rozhodnutie o uzávierke právoplatné, schválené DDZ, realizácia zahájená 12.10. ukončenie do 60dní	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023 na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, predpoklad realizácie I.Q 2024	v realizácii		199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	325 270	2	08/2022	9/2023	11/2023					PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	v realizácii	CESTY s.r.o.	
Rek. Stračia-havarijný stav		Halás	236 100	2	12/2021	08/2023	10/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 6/2023, v MZ schválené dofinancovanie 20 500 €, stavenisko odovzdané 14.08.2023, realizácia do 75 dní, ukončené protokolom oOaP diela	zrealizované	USD Lučenec, s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti				zrealizované		
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	Fajčík		349 952	2	03/2022			áno	ORA architekti, WetBloc			Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD, príprava podkladov na VO objekt SO 01_Odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácia (zvody, žľaby, vpusťe, lokálne opravy omietok) poskytnutá dotácia MK SR 25 000 €, vyhodnotenie víťaznej ponuky, pred podpisom zmluvy o dielo, VYPUSTENE Z ROZPOČTU OVaR	v realizácii		POTREBA zaradiť do rozpočtu
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun		Šabo	409 300	2	01/2018	07/2022	KR 07/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	zrealizované, Dod. Č. 1- 68 tis.€, navyiac práce, v MZ schválené dofinancovanie 24 tis. €	zrealizované	Lptex, s.r.o.	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP, ZoD podpísaná účinná.,	zrealizované		
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024					príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejmá výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023,	v realizácii		349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		2 450	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkový PD rieši UHA a ním zmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky.	zrealizované		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2								príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta			
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa		Šabo	36 660	2								vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, požiadavka na ukončenie zmluvného vzťahu vzhľadom na prebiehajúci súdny spor, Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu účinná		Malých-Hydroizomat	
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra		Šabo	120 000	2		04/2023	06/2023	áno	zsvs	119 594,42	80 964,91	ZoD, zrealizované prebieha kolaudácia, právoplatné kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	Ing. Vyskoč - Ekostaving	
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra		Kovalinka	25 000	2								ZoD, ukončené odovzdávaním a preberacím protokolom	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		4 500	3	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD - nie je v prioritách na rok 2023			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra		Kovalinka	32 000	3	12/2019	9/2023	10/2023	áno	Komproeko	31 565,30	28 800,29	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúťažené zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierskych sietí, návrh OVaR končíť ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO, dohoda o uoknčení zmluvného vzťahu zaslaná zhotoviteľovi, potreba úpravy PD a následne vyhlásenie nového VO	v realizácii	LT Development, s.r.o.	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská		Kovalinka	21 840	3	03/2022	7/2023	8/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO, podpísaná a účinná ZoD, odovzdanie staveniska 37. týždeň, prebieha realizácia, ukončené protokolom o odovzdaní diela	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno				PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované		
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
Rek MK VMČ3			33 130	3								všeobecná položka			
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun		Psota	117 500	4	11/2020	4/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	ZoD, ukončené, vydané kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.	
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš		241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, súhlas T-COM s predložkou PD na ochranu siete, príprava VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie uchádzačov	podklady na OVO		
Obnova parkovacích stání Borodáčova		Kovalinka	92 000	4		07/2023	08/2023	áno	Výboch	91 334,47		právoplatné SP, v MZ schválené doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 €, odovzdanie na OVO, ukončené protokolom oOaP diela zo dňa 21.11.	zrealizované	TIMS spol sro	
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580									všeobecná položka			
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun		Kovalinka	12 050	5		06/2023	06/2023	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, ukončené protokol o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun		Halás	10 470	5								neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD účinná od 4.7., ukončenie prác do 100 dní od zahájenia	zrealizované	Veríme v Zábavu s.r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun		Halás	30 730	5	12/2019	8/2023	8/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	44 711,05		odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD podpísaná, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	ElComp s.r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobilár - presun		Halás	130 000	5	12/2021	8/2023	10/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	129 274,10		neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD účinná od 4.7., ukončenie prác do 100 dní od zahájenia	zrealizované	Veríme v Zábavu s.r.o.	
Výbudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5		Javorek	16 000	5		4/2023	5/2023				9 587,78	ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska	zrealizované	OCTAGO, a.s.	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	Fajčík		1 000	5								zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO	podklady na OVO		
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10			10 000	5								po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejmá potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			

PD MŠ Staromlynská	Fajčík		50 000	1									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6										podklady na OVO			
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD Oprava bazény Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2									Projekt riešil Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta	v realizácii	Službyt s.r.o.		
PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	Službyt		12 000		PD dodaná 07/2023								PD zabezpečoval Službyt Nitra, s.r.o., odovzdané protokolom dňa 26.6.2023 na odbor OVaR	zrealizované	Ing. arch. Fenik		
Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)	Fajčík	Halás	14 000	7						12 500,00			ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na naviac práce 12 500 €, v MZ schválené navýšenie o 14 000 €, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.		
MK Sadová FMR KÚ2	Bartoš	Kovalinka	7800	7	zrealizované					7 800,00			dielo zrealizované a prevzaté, naviac práce na základe porealizačného zamerania 7800 €, v MZ schválené navýšenie 7 800€	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.		
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre			830 000	2		05/2023	10/2023	áno	Ing. arch. Dulík	830 000,00	827 909,23		v realizácii	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.		
uzn.č. 221/2023-MZ, 25.05.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €		Aktuálny stav				
Rekonštrukcia BD Dvorčianská			300 000	1									Zmluva na in house zákazku so Službytom v jednaní, podľa vyjadrenia Službyt zmluva na in house zákazku nie je možné uzavrieť, potreba hľadania iného riešenia, vypustené z rozpočtu OVaR				
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská-VMČ3		Kovalinka	3 000	3		09/2023	10/2023						odovzdané stavenisko, prebieha realizácia, ukončenie diela protokolom oOaP diela	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.		
Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ1	Bartoš		60 000	4									PD z roku 2021 postúpenú z OD. Pri inžinieringu bolo k nej nesúhlasné stanovisko ZsDIS – požadujú riešiť vedenie do betónového žľabu, ELcomp chcel vytýčiť ich siete, od SPP súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme. Vyjadrenia sú z 5/2021 resp 6/2021, toho času už neplatné. Požiadavka na úpravu PD v zmysle stanovísk a následne vybavenie stavebného povolenia. Tu pripadá realizácia na rok 2024, ZDIS požiadajú o vyjadrenie sa k PD ochrany ich vedenia				
Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ1	Fajčík		40 000	4									realizácia inžinieringu a stavebného povolenia				
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8			25 000	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP			46 730	2									kontrola aktuálnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba oslovíť projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD	v realizácii	K2 Ateliér s.r.o.		
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10	Bartoš		45 000	5									odoslané podklady na OVO doručená iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II ukončené, zmluva zverejnená a účinná, realizácia I.Q 2024	v realizácii	ELCOMP s.r.o.		
PD Parkovisko Ľ. Okánika č.4			1 500	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				
PD Na Dolinu - komunikácia	Bartoš		10 000	5													
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51			6 000	7										v realizácii	ELCOMP s.r.o.		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřeží mládeže pri ZŠ			1 200	7										v realizácii	ELCOMP s.r.o.		
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36			1 500	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				
Asanácia budovy na ul. Fabrická 7 (prím RO 17052023)		Halás	21 400	2		09/2023	10/2023						vítaný uchádzač vyzvaný na súčinnosť pri podpise ZoD, pred zverejnením ZoD, následne odovzdanie staveniska, búracie práce zrealizované, požiadavka na naviac práce za likvidáciu NO	v realizácii	REVISTAV PB s.r.o.		
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		2000	1													
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)	Fajčík		1300	4													
uzn.č. 289/2023-MZ, 19.06.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €		Aktuálny stav				
PD autobus zastávka Kmeťova-Hornostavská			5 000	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii			
PD SO Kmeťova 2-16			6 500	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD SO Na dolinu(komunikácia, chodník VO)			10 000	5													
PD parkovisko Na Hôrke 1-15			6 500	5													
PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct			5 000	5													
PD chodník Jelenecká			15 000	6													
PD chodník Kláštorská			30 000	6													
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolka od cyklotrasy			5 000	6													
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš			40 000	7													
PD Pumptrack			40 000										vypustené z rozpočtu OVaR				
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7													
PD chodník ul. Rabčková a Gollanovská			10 000	7													
PD Rámové mosty - Vodochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7													
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7													
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)			50 000														
PD vnútroblok Štúrova 25			30 000	2									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii			
PD parkovisko Tr. a. Hlinku 36			1 500	7													
PD parkovisko Ľ. Okánika 4			1 500	7													
PD Námestie Jána Pavla II.			15 000	2													
PD Šúdolská rek.			50 000	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY	podklady na OVO			
Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ1 (0412)			16 100	4										zrealizované			
PD Rekonštrukcia bývalého archívu			60 000	1									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY	podklady na OVO			
PD bežecký ovál ZŠ Benkova			3 000	4													
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7													
PD rek. Lipa kompletne na KSC			50 000	7													
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska			20 000	7													
PD ZŠ Nábřeží mládeže-prestrešenie ihriska			15 000	7									vypustené z rozpočtu OVaR				
Porovnávací štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine			10 000	4									vypustené z rozpočtu OVaR				
PD Plaváreň Klokočina			100 000	4													
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000														
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii			
PD bezpečne pri školách			50 000										vypustené z rozpočtu OVaR				
PD parčík Hlboká			20 000	3									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii			
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2200	1									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				
PD Dom smútku Párovský cintorín	Fajčík		2200	4									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				
PD Dom smútku Mlynárce	Fajčík		2 200	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				
PD Dom smútku Drážovský cintorín	Fajčík		2 400	6									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru				

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			288 730												
Investície FRM KÚ2 - Chrenová			339 320												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			96 760												
Investície FRM KÚ4 - Zobor			62 320												
Investície FRM KÚ5 - Mlyňárce			251 080												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			18 790												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			101 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek			64 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.			
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórii MO 7,5/40. Odovzdana PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyriešenie			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko			
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia		Halás	32 600	1	11/2021	4/2023	04/2023 zreal.	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	zrealizované, odstránenie závad zhotoviteľom a aj v súčinnosti so SMS, konzultácia s projektantom na novom technickom riešení uchytenia plechov a v zmysle uznesenia MZ hľadanie riešenia odklonenia nákladnej dopravy mimo most	zrealizované	Hydro service s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	107 100	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru...		DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	Bartoš	Psota	80 000	1	10/2022	09/2023	10/2023				126 000,00	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávkou, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, odposlané do WENDY	podklady na OVO		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1		Halás	10 000	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu trvá		CompanyV s.r.o.	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1		Kovalinka	6 430	1		7/2023	7/2023				5 240,88	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC, PD Výboh dodané, vydaná ohláška sp. Plocha, ukončené protokol oOaP 22.11.2023	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác	v realizácii	K2 Ateliér s.r.o.	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		42 120	2	7/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUK a DSP + vyjadrovacky, podpísany dodatok k ZOD, odovzdana DUK a vyjadrovacky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyriešenie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.	
PD Radlinského-úver 2021-presun		Kovalinka	59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválenie UHA v 09/2022, dodaná DUR	v realizácii		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa		Kovalinka	25 149	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška, podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023	zrealizované		
PD cyklotrasa AS- ČS.armády	Fajčík	Kovalinka	24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA		16 888,00	PD dodaná, úprava PD na základe požiadavky UHA, OPaSR a OD, zmena zadania na predĺženie cyklotrasy o ul. J.Kráľa a Vodnú ul., požiadavka na Mzna dofinancovanie v sume 11 000,-€ v rámci rozpočtového opatrenia, prepracovanie PD na požiadavky výzvy, podklady na rozpočtové opatrenie do MZ schválené, stretnutie s projektantom k prepracovaniu PD v zmysle požiadaviek	v realizácii	Ing. Martin Svetlánsky, BA	
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	Fajčík	Šabo	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	potrebné majetkové vyriešenie, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.	v realizácii	INPRON s.r.o.	11 000,00
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2										ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00

Ráscestie schodisko na hrad-presun		Kovalinka	11 378	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	26 300,00		geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ nšvšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY	podklady na OVO		
MK Kasalova - VMČ2-presun		Psota	169 390	2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch	149 372,00		ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť na uzávierku zaslaná na KDI, rozhodnutie o uzávierke právoplatné, schválené DDZ, realizácia zahájená 12.10. ukončenie do 60dní	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun		Kovalinka	176 000	2	04/2022	3/2023	5/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, ukončené	zrealizované	PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun		Psota		2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch		149 372,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyiac prác - oprava ľavého chodníka, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien, v MZ schválené navýšenie 20 tis. €, dodatok č. 1 uzatvorený, Postalo sa na technickom riešení vzhľadom na potrebu prác pri kavernách dažďovej kanalizácie, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava kavérn zhotoviteľom vodovodu požiadavka zaslaná na ZsVS a.s., žiadosť na uzávierku zaslaná na KDI, rozhodnutie o uzávierke právoplatné, schválené DDZ, realizácia zahájená 12.10. ukončenie do 60dní	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023 na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečiť UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, predpoklad realizácie I.Q 2024	v realizácii		199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	325 270	2	08/2022	9/2023	11/2023					PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	v realizácii	CESTY s.r.o.	
Rek. Stračia-havarijný stav		Halás	236 100	2	12/2021	08/2023	10/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 6/2023, v MZ schválené dofinancovanie 20 500 €, stavenisko odovzdané 14.08.2023, realizácia do 75 dní, ukončené protokolom oOaP diela	zrealizované	USD Lučenec, s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované		
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	Fajčík		349 952	2	03/2022			áno	ORA architekti, WetBloc			Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD, príprava podkladov na VO objekt SO 01_Odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácia (zvody, žľaby, vpuste, lokálne opravy omietok) poskytnutá dotácia MK SR 25 000 €, vyhodnotenie víťaznej ponuky, pred podpisom zmluvy o dielo, VYPUSTENE Z ROZPOČTU OVaR	v realizácii		POTREBA zaradiť do rozpočtu
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun		Šabo	409 300	2	01/2018	07/2022	KR 07/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	zrealizované, Dod. Č. 1- 68 tis.€, navyiac práce, v MZ schválené dofinancovanie 24 tis. €	zrealizované	Lptex, s.r.o.	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP, ZoD podpísaná účinná.,	zrealizované		
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024					príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023,	v realizácii		349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		2 450	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkový PD rieši UHA a ním zmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky.	zrealizované		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2								príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta			
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa		Šabo	36 660	2								vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, požiadavka na ukončenie zmluvného vzťahu vzhľadom na prebiehajúci súdny spor, Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu účinná		Malých-Hydroizomat	
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra		Šabo	120 000	2		04/2023	06/2023	áno	zsvs	119 594,42	80 964,91	ZoD, zrealizované prebieha kolaudácia, právoplatné kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	Ing. Vyskoč - Ekostaving	
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra		Kovalinka	25 000	2								ZoD, ukončené odovzdávaním a preberacím protokolom	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		4 500	3	10/2022							komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD - nie je v prioritách na rok 2023			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra		Kovalinka	32 000	3	12/2019	9/2023	10/2023	áno	Komproeko	31 565,30	28 800,29	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúťaženie zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierskych sietí, návrh OVaR končíť ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO, dohoda o uoknčení zmluvného vzťahu zaslaná zhotoviteľovi, potreba úpravy PD a následne vyhlásenie nového VO	v realizácii	LT Development, s.r.o.	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská		Kovalinka	21 840	3	03/2022	7/2023	8/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO, podpísaná a účinná ZoD, odovzdanie staveniska 37. týždeň, prebieha realizácia, ukončené protokolom o odovzdaní diela	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno				PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované		
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3								príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
Rek MK VMČ3			33 130	3								všeobecná položka			
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun		Psota	117 500	4	11/2020	4/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	ZoD, ukončené, vydané kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.	
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš		241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, súhlas T-COM s predložkou PD na ochranu siete, príprava VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie uchádzačov	podklady na OVO		
Obnova parkovacích stání Borodáčova		Kovalinka	92 000	4		07/2023	08/2023	áno	Výboch	91 334,47		právoplatné SP, v MZ schválené doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 €, odovzdanie na OVO, ukončené protokolom oOaP diela zo dňa 21.11.	zrealizované	TIMS spol sro	
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580									všeobecná položka			
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun		Kovalinka	12 050	5		06/2023	06/2023	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, ukončené protokol o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun		Halás	10 470	5								neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD účinná od 4.7., ukončenie prác do 100 dní od zahájenia	zrealizované	Veríme v Zábavu s.r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun		Halás	30 730	5	12/2019	8/2023	8/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	44 711,05		odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD podpísaná, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	ElComp s.r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobilár - presun		Halás	130 000	5	12/2021	8/2023	10/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	129 274,10		neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD účinná od 4.7., ukončenie prác do 100 dní od zahájenia	zrealizované	Veríme v Zábavu s.r.o.	
Výbudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5		Javorek	16 000	5		4/2023	5/2023				9 587,78	ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska	zrealizované	OCTAGO, a.s.	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	Fajčík		1 000	5								zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO	podklady na OVO		
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10			10 000	5								po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejme potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			

PD MŠ Staromlynská	Fajčík		50 000	1												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA		
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6													podklady na OVO	
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2														
PD Oprava bazény Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2													v realizácii	Službyt s.r.o.
PD vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	Službyt		12 000			PD dodaná 07/2023											zrealizované	Ing. arch. Fenik
Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)	Fajčík	Halás	14 000	7							12 500,00						zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.
MK Sadová FMR KÚ2	Bartoš	Kovalinka	7800	7		zrealizované					7 800,00						zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre			830 000	2		05/2023	10/2023	áno	Ing. arch. Dulík		830 000,00	827 909,23					zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
uzn.č. 221/2023-MZ, 25.05.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €					Aktuálny stav		
Rekonštrukcia BD Dvorčianská			300 000	1												Zmluva na in house zákazku so Službytom v jednaní, podľa vyjadrenia Službyt zmluva na in house zákazku nie je možné uzavrieť, potreba hľadania iného riešenia, vypustené z rozpočtu OVaR		
Kruhový objazd Dolnočermárska Matica Slovenská-VMČ3		Kovalinka	3 000	3		09/2023	10/2023									odovzdané stavenisko, prebieha realizácia, ukončenie diela protokolom oOaP diela	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ1	Bartoš		60 000	4												PD z roku 2021 postúpenú z OD. Pri inžinieringu bolo k nej nesúhlasné stanovisko ZsDIS – požadujú riešiť vedenie do betónového žľabu, ELcomp chcel vytýčiť ich siete, od SPP súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme. Vyjadrenia sú z 5/2021 resp 6/2021, toho času už neplatné. Požiadavka na úpravu PD v zmysle stanovísk a následne vybavenie stavebného povolenia. Tu pripadá realizácia na rok 2024, ZDIS požiadajú o vyjadrenie sa k PD ochrany ich vedenia		
Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ1	Fajčík		40 000	4												realizácia inžinieringu a stavebného povolenia		
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8			25 000	7												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP			46 730	2												kontrola aktuálnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba osloviť projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD	v realizácii	K2 Ateliér s.r.o.
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10	Bartoš		45 000	5												odoslané podklady na OVO doručená iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II ukončené, zmluva zverejnená a účinná, realizácia I.Q 2024	v realizácii	ELCOMP s.r.o.
PD Parkovisko Ľ. Okánika č.4			1 500	7												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
PD Na Dolinu - komunikácia	Bartoš		10 000	5														
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51			6 000	7													v realizácii	ELCOMP s.r.o.
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřeží mládeže pri ZŠ			1 200	7													v realizácii	ELCOMP s.r.o.
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36			1 500	7												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru		
Asanácia budovy na ul. Fabrická 7 (prím RO 17052023)		Halás	21 400	2		09/2023	10/2023									vítaný uchádzač vyzvaný na súčinnosť pri podpise ZoD, pred zverejnením ZoD, následne odovzdanie staveniska, búracie práce zrealizované, požiadavka na naviac práce za likvidáciu NO	v realizácii	REVISTAV PB s.r.o.
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		2000	1														
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)	Fajčík		1300	4														
uzn.č. 289/2023-MZ, 19.06.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €					Aktuálny stav		
PD autobus zastávka Kmeťova-Hornostavská			5 000	5													v realizácii	
PD SO Kmeťova 2-16			6 500	5														
PD SO Na dolinu(komunikácia, chodník VO)			10 000	5														
PD parkovisko Na Hôrke 1-15			6 500	5														
PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct			5 000	5														
PD chodník Jelenecká			15 000	6														
PD chodník Kláštorská			30 000	6														
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolka od cyklotrasy			5 000	6														
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš			40 000	7														
PD Pumptrack			40 000														vypustené z rozpočtu OVaR	
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7														
PD chodník ul. Rabčokova a Gollanovská			10 000	7														
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7														
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7														
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)			50 000															
PD vnútroblok Štúrova 25			30 000	2													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii
PD parkovisko Tr. a. Hlinku 36			1 500	7														
PD parkovisko Ľ. Okánika 4			1 500	7														
PD Námestie Jána Pavla II.			15 000	2														
PD Šúdolská rek.			50 000	5													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY	podklady na OVO
Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ1 (0412)			16 100	4													zrealizované	podklady na OVO
PD Rekonštrukcia bývalého archívu			60 000	1													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY	podklady na OVO
PD bežecký ovál ZŠ Benkova			3 000	4														
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7														
PD rek. Lipa kompletne na KSC			50 000	7														
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska			20 000	7														
PD ZŠ Nábřeží mládeže-prestrešenie ihriska			15 000	7													vypustené z rozpočtu OVaR	
Porovnávací štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine			10 000	4													vypustené z rozpočtu OVaR	
PD Plaváreň Klokočina			100 000	4														
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000															
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii
PD bezpečne pri školách			50 000														vypustené z rozpočtu OVaR	
PD parčík Hlboká			20 000	3													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2200	1													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru	
PD Dom smútku Párovský cintorín	Fajčík		2200	4													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru	
PD Dom smútku Mlynárce	Fajčík		2 200	5													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru	
PD Dom smútku Drážovský cintorín	Fajčík		2 400	6													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru	

