

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 18.04.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 03.04.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský-vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 03.04.2024

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000												
Investície FRM KÚ1 - Nitra			308 263												
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			328 709												
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			1 454												
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			251 075												
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			16 390												
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			86 740												
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce			31 910												
Investície FRM KÚ9 - Kynek			54 520												
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140												
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720												
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplynie z rokovania.			
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyhodnotenie			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priesectie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priesectie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko			
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priesectie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko			
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru...			DOM-LUK, s.r.o.
Bočná ul.	Bartoš	Psota	152 300	1	10/2022	09/2023	10/2023				126 000,00	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, vyhodnotenie ponúk vo VO	podklady na OVO		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejn ^e osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu trvá		CompanyV s.r.o.	
PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	Fajčík		50 000	1								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	Fajčík		20 000	1								havarijný stav, znalecký posudok dodaný			
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		2000	1											
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2200	1											
PD Rekonštrukcia bývalého archívu	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD	v realizácii	MNPA s.r.o. Veľké Úfany	
PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1								inžiniering, vadané územné rouhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vyhodnotenie SPF a SVP			
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie			200 000	1								na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru.... UHA vzneslo pripomienky k PD, projektant bude vyzvaný na predloženie cenovej ponuky za úpravu PD a následne prepracovanie PD			
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			15 000	1								návrh na doriešenie spolu s prekládkou autobusovej zástavky a vytvorenia priechodu pre chodcov			
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.	

PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023				Basler Hofman	63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vyhodnotenie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.	
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings	69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR	v realizácii		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		3 550	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláska, podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023. PD dodaná podľa ZoD	zrealizované		
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík	Kovalinka	24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA	16 888,00		zrealizované	Ing. Martin Svetlánsky, BA	
PD cyklotrasa Hydrocentrála Vodná FMRKÚ1			11 000	2							príprava PD termín dodania do 03/2024	v realizácii	INPRON s.r.o.	
PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun	-		15 000	2							potrebné majetkové vyhodnotenie , rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD. geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ nadvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, komunikácia o začatí stavebných prác	v realizácii	ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00
Ráscstie schodisko na hrad-presun		Halás	26 300	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	22 494,44		v realizácii	Megaspol spol. sr.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČZ, doriešiť v RZ 2023			199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	325 270	2	08/2022	4/2024	6/2024		Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,	290 433,70	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, predpoklad začatia realizácie 04/2024	v realizácii	CESTY s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK			
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024				príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejmá výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky.			349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Šlančík, Ing. Oremusová		príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorinskej ul.	Fajčík		9 000	2							vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP	v realizácii	DAQE Slovakia s.r.o. ZA	
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2							Projekt rieši Služby Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Služby o zabezpečenie PD vedením mesta	v realizácii	Služby s.r.o.	
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2							príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyžiadaný na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peší a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova“ nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálny zóny v Nitre, OD zatiaľ nedoručené,			
PD MC Kasalova DDZ - aktualizácia			3 000	2										
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2							zostatok na výkon autorského dozoru			
PD rek MsP			4 500								kontrola aktuálnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba osloviť projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD odovzdaná PD 31.1.2024, prebieha inžiniering, vybavovanie ohlásenia stavebných úprav	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.	
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP			79 730	2										návrh na RO navýšenie spolu 79 725,00 EUR
PD vnútroblok Štúrova 25			30 000	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta , zmena názvu vnútroblok Bernolákova	v príprave		
PD Námestie Jána Pavla II.			15 000	2										
PD MŠ Piaristická zateplenie	Fajčík		11 040	2						11 040,00	podpis zmluvy so zhotoviteľom	v realizácii	AXA PROJEKT s.r.o.	
ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ1-Nitra			20 000	2							podklady na vyhlásenie VO odposlané do WENDY	podklady na OVO		
PD Mostná 2. etapa-aktualizácia			8 000	2		02/2024			K2 ateliér	7 992,00	objedávka, príprava PD, odovzdané	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.	
PD na vodný systém v mestskom parku			18 500	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v príprave		
PD cyklotrasa Univerzitný most-Štúrova skual.-FMRKÚ1			4 800	2							aktualizácia PD v zmysle požiadaviek, zabezpečovanie súhlasov vlastníkov	v príprave		
PD Klientské centrum MsÚ			5 000	2										
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		3 680	3	10/2022						komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD - nie je v prioritách na rok 2023			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra		Kovalinka	28 805	3	12/2019	9/2023	10/2023	áno	Komproeko	31 565,30	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúťažený zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierskych sietí, návrh OVaR končí ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO, dohoda o uoknčení zmluvného vzťahu zaslaná zhotoviteľovi, potreba úprav PD a následne vyhlásenie nového VO, odposlané do WENDY	podklady na OVO		
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno			PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka		právoplatné UR, prebieha majetkové vyhodnotenie s NSK, DSP odovzdané			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3							príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			

Rek MK VMČ3			580	3									všeobecná položka			
PD MK Nitrianska	Kovalinka		6 500	3									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
PD parčík Hlboká			20 000	3									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta	v príprave		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš	H alás/Kovalin	241 770	4	04/2022	06/2023		07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, súhlas T-COM s predloženou PD na ochranu siete, príprava VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie uchádzačov, zabezpečenie podpisov ZoD	podklady na OVO		
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580										všeobecná položka			
PD SO chodníka a parkovisko Čajkovského 5-9	Bartoš		6 000	4									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ1	Bartoš	Kovalinka	60 000	4									PD z roku 2021 postúpenú z OD. Pri inžinieringu bolo k nej nesúhlasné stanovisko ZsDIS – požadujú riešiť vedenie do betónového žlabu, ELcomp chcel vytýčiť ich siete, od SPP súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme. Vyjadrenia sú z 5/2021 resp 6/2021, toho času už neplatné. Požiadavka na úpravu PD v zmysle stanovísk a následne vybavenie stavebného povolenia. Tu pripadá realizácia na rok 2024, ZDis požadovaný o vyjadrenie sa k PD ochrany ich vedenia s upravenou PD, aktualizácia rozpočtu, zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení k SP			
Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ1	Fajčík		40 000	4									realizácia inžinieringu a stavebného povolenia			
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)	Fajčík		1300	4												
PD bežecký ovál ZŠ Benkova			3 000	4												
PD Plaváreň Klokočina			100 000	4												
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4							1 000,00		príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, objednané	v realizácii	Marcin projekt s.r.o. PE	
PD Dom smútku Párovský cintorín	Fajčík		2200	4												
PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	Fajčík		20 132	4			02/2024	04/2024			20 132,40		podpis zmluvy so zhotoviteľom	v realizácii	AXA PROJEKT s.r.o.	
PD MŠ Goliaňova - dostavba+zateplenie	Fajčík		36 600	4			02/2024	04/2024			35 592,00		podpis zmluvy so zhotoviteľom	v realizácii	AXA PROJEKT s.r.o.	
PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	4									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odoslané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD	v realizácii	Progressum s.r.o. KE	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	Fajčík		1 000	5									zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejme potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	Fajčík		10 000	5												
Rek MK VMČ5			7 290										všeobecná položka			
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10	Bartoš	Šabo	45 000	5		03/2024		05/2024			43 814,15		odoslané podklady na OVO doručené iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II ukončené, zmluva zverejnená a účinná, realizácia I.Q 2024, odovzdanie staveniska 04/2024	v realizácii	ELCOMP s.r.o.	
PD Na Dolinu - komunikácia	Bartoš		10 000	5												
PD autobus zastávka Kmeťova-Hornostavská			5 000	5												
PD SO Kmeťova 2-16			6 500	5												
PD SO Na dolinu(komunikácia, chodník VO)			10 000	5												
PD parkovisko Na Hôrke 1-15			6 500	5												
PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct			5 000	5												
PD Šúdolská rek.	Bartoš		50 000	5												
PD Dom smútku Mlynárce	Fajčík		2 200	5												
PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			3 480	5												
PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	Fajčík		2 160	5												
PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	5								18 812,40	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odoslané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD	v realizácii	Progressum s.r.o. KE	
MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)			270 000	5									odoslané na VO, prebieha VO, vyhodnotenie uchádzačov	podklady na OVO		
PD Chodník ul. Hájska - FMRKÚ 9			10 000	5												
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík		10 000	6			phz 40 000						podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €, NESCHVALENE finančné zdroje v MZ			54 379,20
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	Bartoš		72 400	6		09/2023		9/2023					príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať			
Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6									čaká sa na PD a inžiniering vrátane SP			
PD kolumbárium Dražovce	Fajčík		1 000	6												
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6												
PD chodník Jelenecká	Bartoš		15 000	6												
PD chodník Kláštorská			30 000	6												
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolík od cyklotrasy			5 000	6												
PD Dom smútku Dražovský cintorín	Fajčík		2 400	6												
PD zberný dvor Dražovce			5 000	6												
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík		11 940	6							11 940,00		zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje, PD odovzdaná, začatie inžinieringu, objednaný energetický audit požiadavka výzvy cez Program Slovensko, EA dodaný	zrealizované	AK Csanda-Piterka s.r.o.	
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy			21 000	6												
Obnova ul. Dolnoharská FMR KÚ 4 - Zobor			62 315	6									inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia			
Obnova ul. Dolnoharská			43 240	6									inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia			
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska a Kanálová - FMR KÚ 3 - Dražovce			196 760	6												
Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského		H alás	15 100	6												
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7				9/2023					príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7				10/2023					príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7				10/2023					príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	7									potrebné majetkovoprávne vysporiadať , rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD, opätovná požiadavka o súhlas s umiestnením cyklotrasy na ich pozemky			
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7		6/2023							rieši sa majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7						Verešová	2 600,00		PD - odvodnenie celej lokality , nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce			
Rek MK VMČ7			46 150	7												
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Bartoš		2 760	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
Priebeh pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš		25 000	7									inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia			
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51			6 000	7		03/2024		04/2024			5 805,00			zrealizované	ELCOMP s.r.o.	

