

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 30.05.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 07.05.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Jaroslav Jazvinský-vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 07.05.2024

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Prípravná a projektová dokumentácia			50 000													
Investície FRM KÚ1 - Nitra			308 263													
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			328 709													
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			1 454													
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			251 075													
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			16 390													
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			86 740													
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910													
Investície FRM KÚ9 - Kynek			54 520													
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140													
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720													
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplynie z rokovania.				
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyhodnotenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyhodnotenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko				
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru...			DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	Bartoš	Psota	152 300	1	10/2022	09/2023	10/2023			126 000,00	115438,77	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, vyhodnotenie ponúk vo VO, podpisovanie ZoD	v realizácii	Današ s.r.o.		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu trvá			CompanyV s.r.o.	
PD MŠ Staromlynská (OŠMaš)	Fajčík		50 000	1								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	Fajčík		20 000	1								havarijný stav, znalecký posudok dodaný				
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		2000	1												
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2200	1												
PD Rekonštrukcia bývalého archívu	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD	v realizácii	MNPA s.r.o. Veľké Úfany		
PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1								inžiniering, vadané územné rozhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkové právne vyhodnotenie SPF a SVP trvá			ARGUS DS s.r.o. TT	
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie			200 000	1								na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru... UHA vneslo pripomienky k PD, projektant bude vyzvaný na predloženie cenovej ponuky za úpravu PD a následne prepracovanie PD trvá				
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			15 000	1								návrh na doriešenie spolu s prekládkou autobusovej zástavky a vytvorenia priechodu pre chodcov, RZP				
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		



Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	Kovalinka		28 805	3	12/2019	9/2023				áno	Komproeko	31 565,30	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúfažený zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierskych sietí, návrh OVaR končíť ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO, dohoda o uoknčení zmluvného vzťahu zaslaná zhotoviteľovi, potreba úpravy PD a následne vyhlásenie nového VO, odoslané do WENDY	podklady na OVO		
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3						áno			PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022					áno	AK Csanda Piterka		právoplatné UR, prebieha majetkovoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3									príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
Rek MK VMČ3			580	3									všeobecná položka			
PD MK Nitrianska	Kovalinka		6 500	3									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
PD parčík Hlboká			20 000	3									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta	v príprave		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš	H alás/Kovalin	241 770	4	04/2022	06/2023		07/2023		áno	Viaproject, Ing. Aresta	219 434,40	prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, súhlas T-Com s predloženou PD na ochranu siete, príprava VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie uchádzačov, zabezpečenie podpisov ZoD, odovzdané stavenisko	v realizácii	BAUMANN Nitra s.r.o.	
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580										všeobecná položka			
PD SO chodníka a parkovisko Čajkovského 5-9	Bartoš		6 000	4									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, zadanie pre projektanta na pripomienkovanie	v príprave		
Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ1	Bartoš	Kovalinka	60 000	4									PD z roku 2021 postúpenú z OD. Pri inžinieringu bolo k nej nesúhlasné stanovisko ZsDIS – požadujú riešiť vedenie do betónového žľabu, ELcomp chcel vytýčiť ich siete, od SPP súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme. Vyjadrenia sú z 5/2021 resp 6/2021, toho času už neplatné. Požiadavka na úpravu PD v zmysle stanovísk a následne vybavenie stavebného povolenia. Tu pripadá realizácia na rok 2024, ZDis požiadajú o vyjadrenie sa k PD ochrany ich vedenia s upravenou PD, aktualizácia rozpočtu, zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení k SP			
Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ1	Fajčík		40 000	4									realizácia inžinieringu a stavebného povolenia	v príprave		
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)	Fajčík		1300	4												
PD bežecký ovál ZŠ Benkova			3 000	4												
PD Plaváreň Klokočina			100 000	4												
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4								1 000,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, objednané, PD dodaná	zrealizované	Marcin projekt s.r.o. PE	
PD Dom smútku Párovský cintorín	Fajčík		2200	4												
PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	Fajčík		20 132	4		02/2024		04/2024				20 132,40	podpis zmluvy so zhotoviteľom, PD dodaná	zrealizované	AXA PROJEKT s.r.o.	
PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie	Fajčík		36 600	4		02/2024		04/2024				35 592,00	podpis zmluvy so zhotoviteľom, PD dodaná	v realizácii	AXA PROJEKT s.r.o.	
PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	4								19 869,60	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odoslané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD	v realizácii	Progressum s.r.o. KE	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	Fajčík		1 000	5									zápis pristavy, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO			
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	Fajčík		10 000	5									po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejme potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			
Rek MK VMČ5			7 290										všeobecná položka			
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10	Bartoš	Šabo	45 000	5		03/2024		05/2024				43 814,15	odoslané podklady na OVO doručená iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II ukončené, zmluva zverejnená a účinná, realizácia I.Q 2024, odovzdanie staveniska 04/2024	v realizácii	ELCOMP s.r.o.	
PD Na Dolinu - komunikácia	Bartoš		10 000	5												
PD autobus zastávka Kmeťova-Hornostavská			5 000	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, odoslaná do WENDY	podklady na OVO		
PD SO Kmeťova 2-16			6 500	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory	v príprave		
PD SO Na dolinu(komunikácia, chodník VO)			10 000	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
PD parkovisko Na Hôrke 1-15			6 500	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory	v príprave		
PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct			5 000	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
PD Šúdolská rek.	Bartoš		50 000	5									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odoslané do WENDY, zverejnené na UVO, vyhodnocovanie ponúk, podpisovanie ZoD	podklady na OVO		
PD Dom smútku Mlynárce	Fajčík		2 200	5									PD na DDZ pri úzavretí žel.priestestia			
PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			3 480	5									PHZ určená, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	Fajčík		2 160	5												
PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	5								18 812,40	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odoslané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD	v realizácii	Progressum s.r.o. KE	
MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)			270 000	5								191 986,10	odoslané na VO, prebieha VO, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná príprava na odovzdanie staveniska	v realizácii	SAM-IZOL s.r.o. HE	
PD Chodník ul. Hájska - FMRKÚ 9			10 000	5												
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík		10 000	6			phz 40 000						podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €, NESCHVALENE finančné zdroje v MZ			54 379,20
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	Bartoš		72 400	6		09/2023		9/2023					príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať			
Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6									čaká sa na PD a inžiniering vrátane SP			
PD kolumbárium Dražovce	Fajčík		1 000	6												
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6												
PD chodník Jelenecká	Bartoš		15 000	6												
PD chodník Kláštorská			30 000	6												
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolíka od cyklotrasy			5 000	6												
PD Dom smútku Dražovský cintorín	Fajčík		2 400	6												
PD zberný dvor Dražovce			5 000	6												
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík		11 940	6								11 940,00	zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje, PD odovzdaná, začatie inžinieringu, objednaný energetický audit požiadavka výzvy cez Program Slovensko, EA dodaný	zrealizované	AK Csanda-Piterka s.r.o.	
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy			21 000	6												
Obnova ul. Dolnoharská FMR KÚ 4 - Zobor			62 315	6									inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD			
Obnova ul. Dolnoharská			43 240	6									inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD			
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska a Kanálová - FMR KÚ 3 - Dražovce			196 760	6												
Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského		H alás	15 100	6												
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	9/2023								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			

PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun	-		15 000	7								potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multíf. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD, opätovná požiadavka o súhlas s umiestnením cyklotrasy na ich pozemky				
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7	6/2023							rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €				13 480,00
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7					Verešová		2 600,00	PD - odvodnenie celej lokality , nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce				
Rek MK VMČ7			46 150	7												
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Bartoš		2 760	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory	v príprave			
inžiniering, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia																
<b>Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8</b>	Bartoš		25 000	7												
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51			6 000	7	03/2024		042024				5 805,00		zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřežie mládeže pri ZŠ			1 200	7	03/2024		042024				1 184,40		zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36			3 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory	v príprave			
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš			40 000	7												
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7												
PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská			10 000	7												
PD Rámové mosty - Vodochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7												
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7												
PD parkovisko L. Okánika 4			3 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory	v príprave			
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7												
PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska			20 000	7												
PD cintorín Janikovce	Fajčík		2 000	7												
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	Fajčík		40 000	7	02/2024		06/2024				29 280,00	spracúvava sa investičný zámer na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, pred vyhlásením VO na PD, vyhlásené VO, ukončené VO podpísané ZoD	v realizácii	MODULOR Bratislava s.r.o.		
PD MŠ Ľ. Okánika-statika	Fajčík		3 000	7								objednávka, spracovanie PD statiky	zrealizované			
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7								príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave			
projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO, výzva zrušená, odposlané do WENDY, vyhlásené VO, vyhodnocovanie													podklady na OVO			
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík		410 000	7								PD dodaná, prebieha inžiniering a územné konanie	zrealizované	STAPRING, a.s.		
PD BD Dumbierska-aktualizáciaFMR KÚ2	Fajčík		10 610	7	PD dodaná						10 608,00					
PD úpravy cyklotrás - presun			1 065									všeobecná položka				
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			40 463									všeobecná položka				
PD školské objekty -presun	Fajčík		75 833									PD ZŠ Topoľová kuchyňa - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, dopĺňa sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky dodané a fotovoltaika vypustená z PD, dôvod záporné stanovisko 3x ZDis, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, SP vybavené, MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy aktualizuje PD AK Csanda-Piterka, PD dodaná, PD ZŠ nábr Mládeže (UHA) - príprava IA v zmysle smernice o riadení IA potom na VO,prebieha VO, MŠ Golianova odposlané na OVO, prebieha súčinnosť pri podpise zmluvy, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského prebieha VO, PD - MŠ Alexyho odposlané na OVO, prebieha súčinnosť pri podpise zmluvy, MŠ Piaristická odposlané na OVO, prebieha súčinnosť pri podpise zmluvy,	v príprave			
Autorský dozor			6 717		7/2022		2/2023					v realizácii - Lávka nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	zrealizované	PSSDI, s.r.o.		
Stavebný dozor - rekonštrukcie			15 699													
stavebný dozor -realizácia nových stavieb			2 000													
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500								10 500,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, odposlané do WENDY	podklady na OVO			
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000													
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			30 000													
PD vybraných vnútroblokov (Dumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave			
<b>uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024</b>	<b>Príprava</b>	<b>SD / TDI</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>VMČ</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	<b>Aktuálny stav</b>	<b>Stav</b>	<b>Zhotoviteľ diela</b>	<b>Potreba dofinancovania</b>	
Ostatné práce súv.s real. stavieb(plány BOZP, štúdie, GP)			10 000													
Ostatné práce súv.s real. stavieb(štúdie, expertízy a posudky)			20 000													
Rutinná a štandardná údržba			30 000													
Asanácia budovy Fabrická-dokončenie			13 000	2							9 991,93		zrealizované	Revistav PB s.r.o., Plevník-Drienové		
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN			152 073	2								odposlané do WENDY, vyhodnocovanie ponuky	podklady na OVO			
Obnova Mestskej tržnice odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácie			45 927	2							45 926,05	výzva na poskytnutie súčinnosti pri podpise ZoD	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
Obnova Mestskej tržnice umelecko -remeselná obnova okien			107 000	2								odposlané do WENDY	podklady na OVO			
Výťah SZSS ul. Jánskeho 7			201 866	6							256 940,75	ZoD účinná, odovzdanie staveniska	v realizácii	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná		
Stavebné úpravy SZSS ul. Jánskeho 7			185 755	6							185 754,58	ZoD účinná, odovzdanie staveniska	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		