

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 26.09.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 11.09.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 11.09.2024

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Prípravná a projektová dokumentácia			66 350													
Investície FRM KÚ1 - Nitra			308 263													
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			328 709													
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			1 454													
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			251 075													
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			16 390													
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			86 740													
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce			31 910													
Investície FRM KÚ9 - Kynek			54 520													
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140													
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720													
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahŕňa chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spolupráca mesta vyplynie z rokovania.				
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategóriu MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, vyjadrenie finančnej komisie a VMČ 1, čaká sa na začaté majetkové vyriešenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podaní ažiadosti o stavebné povolenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podaní ažiadosti o stavebné povolenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyriešenie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podaní ažiadosti o stavebné povolenie				
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD			DOM-LUK, s.r.o.	
Bočná ul.	Bartoš	Psota	152 300	1	10/2022	09/2023	10/2023			126 000,00	129 986,66	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, vyhodnotenie ponúk vo VO, podpisovanie ZoD, realizácia diela	v realizácii	Današ s.r.o.		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu úloha trvá, zhotoviteľ nereagoval na zaslaný list poštou, opätovne zaslaná dohoda na ukončenie ZoD v 35. týždni			CompanyV s.r.o.	
PD MŠ Staromlynská (OŠMaš)	Fajčík		50 000	1												
PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	Fajčík		20 000	1												
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		2000	1												
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2200	1												
PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD	v príprave	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		
PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1								inžiniering, vanané územné rouhodnutie, podaná žiadost o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vyriešenie SPF trvá. SVP uzavretá nájomná zmluva			ARGUS DS s.r.o. TT	
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1								na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD	v príprave			
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			15 000	1								návrh na doriešenie spolu s prekládkou autobusovej zástavky a vytvorenia priechodu pre chodcov, spracované RZP, v príprave zadanie pre realizáciu vyjadrujú sa dotknuté odbory	v príprave			

PD Mostná-VMČZ-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadanie o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadanie SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.		
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie	v realizácii	DEVLEV s.r.o.		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		3 550	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška,	zrealizované			
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík		24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA		16 888,00	podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023. PD dodaná podľa ZoD, prekresľovanie PD úsek pred SPU dôvodom sú majetkoprávne pomery a zásah do ich projektu z POO	zrealizované	Ing. Martin Svetlánsky, BA		
PD cyklotrasa Hydrocentrála Vodná FMRKÚ1			11 000	2								príprava PD termín dodania do 03/2024, PD dodaná	zrealizované	INPRON s.r.o.		
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2								potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Sportovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), Na opätovne zaslanú žiadosť o súhlas na NSK a Spojenú školu na Slančíkovej zatiaľ nedoručená odpoveď		ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00	
Ráscestie schodisko na hrad-presun		Halás	38 300	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Buči		34 440,28	geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, odovzdané stavenisko	v realizácii	Megaspol spol. sr.o.		
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČZ, doriešiť v RZ 2023			199 000,00	
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	351 000	2	08/2022	4/2024	6/2024		Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		350 520,36	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, začatie realizácie 04/2024, ukončené 07/2024	zrealizované	CESTY s.r.o.		
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotolňa, VZT), požiadavka na naviac práce				
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024					príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná			349 000,00	
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky. PD dodaná	zrealizované			
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2								príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odposlané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka, opätovne vyhlásime VO oslovením uchádzačov podľa zákona o VO	v príprave			
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2							18 960,00	vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP, PD dodaná	zrealizované	DAQE Slovakia s.r.o. ZA		
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2								Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, pokračovať budeme zadaním pre projektanta	v príprave			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2								príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyznačený na CP, CP doručena na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslané objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peší a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova" nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálny mestskej zóny v Nitre, OD •vzhľadom na predstavené úpravy, odbor dopravy MsÚ Nitra nie je kompetentným cestným správny orgánom príslušným pre cestu I/64 na ktorej sa predmetná úprava dopravného značenia navrhuje realizovať, kompetentným cestným správny orgánom je Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, •odbor dopravy v predmetnom úseku rieši projektovú dokumentáciu „Preferencia vozidiel VOD v meste Nitra“, ktorá v nadväznosti na implementáciu preferencie vozidiel verejnej hromadnej dopravy modernizuje softvérové i hardvérové vybavenie cestnej svetelnej signalizácie, •v súlade so schváleným strategickým dokumentom Plánom udržateľnej mobility pre mesto				
PD MC Kasalova DDZ - aktualizácia			3 000	2												
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2								zostatok na výkon autorského dozoru				
PD rek MsP			4 500								4 500,00	kontrola aktuálnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba osloviť projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD odovzdaná PD 31.1.2024, prebieha inžiniering, vybavovanie ohlásenia stavebných úprav	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	Bartoš	Psota	79 730	2	2023	06/2024	09/2024	áno	K2 ateliér		79 721,06	58 560,00	vyhlásené VO, čaká sa na podpis ZoD so zhotoviteľom, stavenisko odovzdané 06/2024, dielo prebraté 08/2024	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	návrh na RO navýšenie spolu 79 725,00 EUR

PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík		10 000	6	phz 40 000							podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €, NESCHVALENE finančné zdroje v MZ			54 379,20	
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	Bartoš		72 400	6	09/2023	9/2023						príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať				
Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6								čaká sa na PD a inžiniering vrátane SP				
PD kolumbárium Dražovce	Fajčík		1 000	6												
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6												
PD chodník Jelenecká	Bartoš		15 000	6												
PD chodník Kláštorská			30 000	6												
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolík od cyklotrasy			5 000	6												
PD Dom smútku Dražovský cintorín	Fajčík		2 400	6												
PD zberný dvor Dražovce			5 000	6												
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík		11 940	6						11 940,00		zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje, PD odovzdaná, začatie inžinieringu, objednaný energetický audit požiadavka výzvy cez Program Slovensko, EA dodaný, podaná žiadosť o NFP SEIA	zrealizované	AK Csanda-Piterka s.r.o.		
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy			21 000	6												
Obnova ul. Dolnoharská FMR KÚ 4 - Zobor	Bartoš		62 315	6								inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie	v príprave			
Obnova ul. Dolnohorská	Bartoš		43 240	6								inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie	v príprave			
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska PD odvodnenie Atlasova - FMR KÚ 3 - Dražovce	Kovalinka	Kovalinka/Halás	196 760	6								vypracované Zadenie pre Realizáciu Lidická, Lužianska, prebieha inžiniering k SP, majetkovoprávne vysporiadanie súhlasy Lidická, nasledovať bude ohlásenie stavebných úprav	v príprave			
Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského		Halás	15 100	6						15 998,00		reklamácia prístupovej komunikácie so technickým spevnením podkladných vrstiev	zrealizované	STANTNER a.s.		
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	9/2023							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	Miková		15 000	7								potrebné majetkovoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Sportovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD, opätovná požiadavka o súhlas s umiestnením cyklotrasy na ich pozemky, čakáme vyjadrenie od Spojenej školy				
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7	6/2023							rieši sa majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00	
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7							Verešová	2 600,00	PD - odvodnenie celej lokality , nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce			
Rek MK VMČ7			46 150	7												
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Bartoš		2 760	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY	podklady na OVO		
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš		25 000	7									inžiniering, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD	v príprave		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51		Šabo	6 000	7	03/2024	04/2024				5 805,00			zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřeží mládeže pri ZŠ		Šabo	1 200	7	03/2024	04/2024				1 184,40			zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY	podklady na OVO		
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš			40 000	7												
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7												
PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská			10 000	7												
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7												
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7												
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY	podklady na OVO		
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7												
PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska			20 000	7												
PD cintorín Janikovce	Fajčík		2 000	7												
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřeží mládeže	Fajčík		40 000	7	02/2024	06/2024				29 280,00		spracúvava sa investičný zámer na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, pred vyhlásením VO na PD, vyhlásené VO, ukončené VO podpísaná ZoD, príprava PD pre SP	v príprave	MODULOR Bratislava s.r.o.		
PD MŠ Ľ. Okánika-statika	Fajčík		3 000	7									objednávka, spracovanie PD statiky	zrealizované	Ing. Bojda	
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7									príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík	Halás	410 000	7	06/2024	08/2024				270 463,82		projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO, výzva zrušená, odposlané do WENDY, vyhlásené VO, vyhodnocovanie, podpísaná ZoD, čaká sa na odovzdanie staveniska predpoklad 1/2 júna, ukončenie diela 08/2024	zrealizované	AVAL s.r.o. Horné Chlebany		
PD BD Ďumbierska-aktualizáciaFMR KÚ2	Fajčík		10 610	7						10 608,00		PD dodaná, prebieha inžiniering a územné konanie, vydané územné rozhodnutie čakáme na právoplatnosť	zrealizované	STAPRING, a.s.		
PD úpravy cyklotrás - presun			1 065									všeobecná položka				
Prípravná a projektová dokumentácia -presun												všeobecná položka				
PD školské objekty -presun	Fajčík		75 833									PD SOCIA Topoľová-dodaná, zabezpečujeme inžiniering a stavebné povolenie	v príprave			
Autorský dozor			6 717		7/2022	2/2023						v realizácii - Lávka nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	zrealizované	PSSDI, s.r.o.		
Stavebný dozor - rekonštrukcie			15 699													
stavebný dozor -realizácia nových stavieb			2 000													
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500							10 500,00	10 320,00	vo VO nepredložená žiadna ponuka, požiadavka na opätovné vyhlásenie VO, príprava PD do 10/2024	v realizácii	Elcomp s.r.o.		
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000													
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			30 000													
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave		
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Ostatné práce súv.s real. stavieb(plány BOZP, štúdie, GP)			10 000													
Ostatné práce súv.s real. stavieb(štúdie, expertízy a posudky)			20 000													
Rutinná a štandardná údržba			30 000													
Asanácia budovy Fabrická-dokončenie		Halás	13 000	2							9 991,93		zrealizované	Revistav PB s.r.o., Plevník-Drienové		
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN		Halás	152 073	2	2022	07/2024	10/2024	áno	Elpron	150 072,12	117 081,91	v realizácii	v realizácii	BBAU s.r.o.		
Obnova Mestskej tržnice odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácie		Psota	45 927	2							45 926,05	výzva na poskytnutie súčinnosti pri podpise ZoD	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
Obnova Mestskej tržnice umelecko -remeselná obnova okien	Oravcová		107 000	2								realizácia na základe rámcovej zmluvy	zrealizované			

Výťah SZSS ul. Jánskeho 7		Šabo	201 866	6								ZoD účinná, odovzdanie staveniska, neprimeraná požiadavka zhotoviteľa diela na úpravu platobných podmienok v rozpore so zmluvou a zákonom o VO, objednávateľ ponúkol zmenu v úhrade naviac prác po ich zrealizovaní, toto potvrdilo aj metodické usmernenie UVO, zhotoviteľ naďalej trvá na svojej požiadavke (úhrada 30%, 30%, 40%), objednávateľ zašle výzvu na dokončenie diela	v realizácii	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná	
Stavebné úpravy SZSS ul. Jánskeho 7		Šabo	185 755	6								ZoD účinná, odovzdanie staveniska	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA	
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka			2 000	7								PD dodaná, zabezpečujeme inžiniering	zrealizované		
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská			5 000	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav	v príprave		
Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská			462 500	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav	v príprave		
PD SO Škultétyho 4. etapa			12 000	4											
Asanácia budovy a úprava terénu ul. Topoľčianska 20/37			20 000	6								oslovený projektant (statik+elektro) na PHZ pre PD	v príprave		
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Označníky MHD - vytýčenie			5 000									vytyčujeme na základe požiadaviek OD po etapách	v realizácii		
PD (aktualizácia) - Dom smútku Dolné Krškany			10 000	1								prebiehajú rokovania s autorom projektu Ing. Potančok k cene a rozsahu úpravy PD	v príprave		
PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy			7 000	1											
Rekonštrukcia Dvorčianska 63		Psota	270 000	1	2023	07/2024	10/2024	áno	Ing. arch. Fenik	270 328,46	224 626,49	v realizácii protipožiariarne zabezpečenie objektu	v realizácii	ELLIO, s.r.o.	
PD Námestie Jána Pavla II.-FMR KÚ1			5 000	2								príprava zadanie pre projektanta na UHA	v príprave		
Parkovisko pri Poliklinike Párovce- FMR KÚ1			76 000	2								zaslaná požiadavka na vyhlásenie VO do WENDY	podklady na OVO		
PD synagóga odvlhčenie aktualizácia-FMR KÚ1			20 000	2								jednanie s projektantom o cene aktualizácie			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra - FMR KÚ 1		Kovalinka	11 200	3								podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska mesto zabezpečuje na Okresnom úrade žiadosť o rozkopávku cesty II triedy a s ARRIVA riešime zrušenie resp. prekládku zastavok	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA	
PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30			2 000	4											
Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30		Kovalinka	20 000	4								RZP odposlané	v príprave		
PD SO Na dolinu (komunikácia, chodník, VO)			15 000	5											

Spracoval: 03.09.2024

Ing. Jaroslav Jazvinský-vedúci OVaR