

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 30.01.2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 14.01.2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 14.01.2025

## Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

## OVaR 2024 podľa VMČ

14.01.2025

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	Poznámka	
Prípravná a projektová dokumentácia			66 350														
Investície FRM KÚ1 - Nitra			1 368														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			328 709														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			1 454														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			251 075														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			16 390														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			36 640														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ9 - Kynek			54 520														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720														zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahmie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.					
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	OVaR obdržal spracovanú projektovú dokumentáciu pre potreby vydania územného konania. Prebieha proces oslovenia dotknutých orgánov pre zabezpečenie potrebných vyjadrení k územnému rozhodnutiu. Dňa 12.6.2024 boli doručené súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov potrebných do územného konania.Následne po právoplatnom územnom rozhodnutí bude spracovaný II. stupeň PD pre stavebné konanie. Pre jeho spracovanie zabezpečujeme už vopred pri niektorých stavebných objektoch hydrogeologické posúdenie a vytýčenie inžinierskych sietí. Predmetom PD budú aj prekládky a ochrana inžinierskych sietí (SPP, VN vedenie). Na základe hydrogeologického posudku nám vzniká potreba doriešenia odvodu dažďových vôd mimo vsakovacie objekty. Po konzultácii s projektantom je predpoklad dodania PD pre stavebné povolenie do konca roka 2024. <b>PD naďalej v realizácii.</b>					
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyrovnanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po ňom. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO					
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyrovnanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po ňom. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové vyrovnanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po ňom. pricestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušená VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zasláná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. <b>Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD</b>	v príprave		DOM-LUK, s.r.o.		
Bočná ul.	Bartoš	Psota	152 300	1	10/2022	09/2023	10/2023	áno		126 000,00	129 986,66	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, vyhodnotenie ponúk vo VO, podpisovanie ZoD, realizácia diela, ukončenie diela protokolom o odzvaní diela zo dňa 6.9.2024	zrealizované		Današ s.r.o.		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejnú osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu úloha trvá, zhotoviteľ nereagoval na zaslaný list poštou, opätovne zaslaná dohoda na ukončenie ZoD v 35. týždni, zhotoviteľ nepreberá zásielky, navrhujeme vyžiadať cenové ponuky od zhotoviteľov			CompanyV s.r.o.		
PD MŠ Staromlynská (OŠMaš)	Fajčík		50 000	1													
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		5600	1													navýšenie uzn.396/2024-MZ 24102024
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		0	1													zrušené
PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD. Štúdia odsúhlasená spracováva sa ďalší stupeň PD pre SP, termín do 60 dní od schválenia AST. Vzhľadom na nesúhlas ZDIs s bodom napojenia el.pripojky sa prepracováva PD na požadovaný odber 50A a 63A. Po vypracovaní bude dodaná PD podľa ZoD. Predmetom úpravy PD bude ešte úprava miestnosti pre miestnu JDS Krškany	v príprave		MNPA s.r.o. Veľké Úľany		

PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1								inžiniering, vaudné územné rozhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vysporiadanie SPF trvá, bol im zaslaný znalecký posudok, odsúhlasená cena za m2 v MZ, čakáme na zaslanie zmluvy o prevode. Zmluva nájomná s SVP š.p. je uzavretá a účinná. Zmluva SPF o prevode podpísaná elektrinicky zo strany mesta už aj zo strany SPF a rovnako je zverejnená. <b>Ešte v riešení nájomná zmluva s FO</b>		ARGUS DS s.r.o. TT			
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1								na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušená VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, predjednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potáččoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. <b>priprava dodatku ku zmluve na PD</b>	v príprave				
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			65 100	1				ZpR				navrh na doručenie spolu s prekladkou autobusovej zastávky a vytvorenia prechodu pre chodcov, spracované RZP, Zadanie pre realizáciu vyhotovené rovnako aj rozpočet stavby, prebieha inžiniering k vydaniu ohlásenia stavebných úprav, následne bude vyhlásené VO	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024 navýšené uzn. 396/2024-MZ 24102024	
Rekonštrukcie MK VMČ 1			0	1													
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022		PD dodaná			K2 ateliér	7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.			
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023					Basler Hofman	63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti. Zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí + monitoring kanalizácia objednávateľom v zmysle ZoD	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.			
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023		čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,	69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie. <b>Do ďalšieho stupňa PD požiadavka na geodetické zameranie. Územné rozhodnutie právoplatné dňa 3.1.2025</b>	v realizácii	DEVLEV s.r.o.			
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		3 550	2	11/2022							PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prerokovaná situácia I.etapa, vybavená do ohlášky, prerozložený postupne na VZz potreba doplnenia m. prostriedkov z 900 € pre VO na P, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023. PD dodaná podľa ZoD, prerokovanie PD úsek pred SPU dôvodom sú majetkoprávne pomery a zásah do ich projektu z POO, <b>prebieha prerokovanie výkresov v dotknutej časti a vyhotovenie nových záberov pozemkov SPU.</b>	zrealizované				
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík		24 160	2	8/2023	9/2023		11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA	16 888,00			Ing. Martin Svetlánsky, BA			
PD cyklotrasa Hydrocentrála Vodná FMRKÚ1			11 000	2								príprava PD termín dodania do 03/2024, PD dodaná	zrealizované	INPRON s.r.o.		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024	
Ráscstie schodisko na hrad-presun		Halás	38 300	2	06/2022	9/2023		10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	34 440,28	geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, odovzdané stavenisko, dielo prevzaté 09/2024	zrealizované	Megapol spol. sr.o.			
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023		09/2023	áno	Ing. Ján Výboch		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	pozastavené		199 000,00		
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	351 000	2	08/2022	4/2024		6/2024	áno	Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,	350 520,36	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušená VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, začatie realizácie 04/2024, ukončené 07/2024	zrealizované	CESTY s.r.o.			
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022				áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotoľňa, VZT), požiadavka na naviac práce, <b>priprava dodatku k ZoD</b>		ORA architekti			
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024		6/2024	áno			príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná	pozastavené		349 000,00		
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023			áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová		PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD nieš UHA a nim zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky. PD dodaná	zrealizované				
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2								príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odposlané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka už 2 krát, <b>opätovne požiadané odobor VO 01/2025 o vyhlásenie VO cez systém DNS projektovanie pozemných stavieb</b>	v príprave				
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2								vypracovaná štúdia projektantom a prípravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP, PD dodaná	zrealizované	DAQE Slovakia s.r.o. ZA			
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2								Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, <b>spracovávanie zadania pre projektanta</b>	v príprave				
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2								príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyzýdaný na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zameru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peší a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zameru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova" nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálny mestskej zóny v Nitre, OD •vzhľadom na predstavené úpravy, odbor dopravy MsÚ Nitra nie je kompetentným cestným správnym orgánom príslušným pre cestu I/64 na ktorej sa predmetná úprava dopravného značenia navrhuje realizovať, kompetentným cestným správnym orgánom je Okresný úrad Nitra, <b>Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.</b>					
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2								zostatok na výkon autorského dozoru					
PD rek MsP			4 500								4 500,00	vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD odovzdaná PD 31.1.2024, prebieha inžiniering, vybavovanie ohlásenia stavebných úprav. Ohláška zabezpečená	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.			
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	Bartoš	Psota	79 730	2	2023	06/2024		09/2024	áno	K2 ateliér	79 721,06	58 560,00	vyhlásené VO, čaká sa na podpis ZoD zo zhotoviteľom, stavenisko odovzdané 06/2024, dielo prebraté 08/2024	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	návrh na RO navýšenie spolu 79 725,00 EUR	zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024



MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)	Kovalinka	270 000	5	191 986,10	odposlané na VO, prebieha VO, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná príprava na odovzdanie staveniska 07/2024, odovzdanie diela 08/2024	zrealizované	SAM-IZOL s.r.o. HE								
PD Chodník ul. Hájjska - FMRKÚ 9		10 000	5		spracované RZP odposlané na UHA	v príprave					zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ 29022024				
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík	1 000	6	phz 40 000	podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €, NESCHVALENE finančné zdroje v MZ	pozastavené			54 379,20						
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	Bartoš	72 400	6	09/2023	9/2023	príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať					zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024				
Kolumbárium Dražovce - VMČ6		35 000	6			čaka sa na PD jej súčasťou bude komplexná úprava celého areálu cintorína vr. kolumbária									
PD kolumbárium Dražovce	Fajčík	0	6			príprava ZpP ktorá bude zahŕňať komplexne celý areál cintorína vr. kolumbária	zrušené								
PD chodník Jelenecká	Bartoš	1 000	6			príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať	pozastavené								
PD chodník Kľačtorská od Kinčekovej po NSS		30 000	6												
PD Dom smútku Dražovský cintorín	Fajčík	0	6			príprava ZpP ktorá bude zahŕňať komplexne celý areál cintorína vr. Domu smútku	zrušené								
PD zberný dvor Dražovce		5 000	6												
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík	11 940	6			11 940,00 zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje, PD odovzdaná, začatie inžinieringu, objednaný energetický audit požiadavka výzvy cez Program Slovensko, EA dodaný, podaná žiadosť o NFP SEIA	zrealizované	AK Csanda-Piterka s.r.o.							
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy		21 000	6												
Obnova ul. Dolnohorská FMR KÚ 4 - Zobor	Bartoš	Šabo	62 315	6			inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie, PD odvodnenia dodané, prebieha ďalej inžiniering k vydaniu SP	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024				
Obnova ul. Dolnohorská od Oravskej po zrekonštruovanú časť	Bartoš	Šabo	43 240	6			inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie, PD odvodnenia dodané, prebieha ďalej inžiniering k vydaniu SP	v príprave							
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska PD odvodnenie Atlasova - FMR KÚ 3 - Dražovce	Kovalinka	Kovalinka/Hal	256 260	6			vypracované Zadenie pre Realizáciu Lidická, Lužianska, prebieha inžiniering k SP, majetkovoprávne vysporiadanie súhlas Lidická, požiadané o ohlásenie stavebných úprav, požiadavka na VO zaslaná do WENDY, prebehlo VO, prebieha podpisovanie a zverejnenie zmlúv	v realizácii	Baumann Nitra s.r.o. Lidická 86321,94 € s DPH EUROVIA SK a.s. Lužianska 81776,33 € s DPH		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024, navýšené uzn. 188/2024-MZ 30052024				
Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského		Halás	15 100	6			reklamácia prístupovej komunikácie so technickým spevnením podkladných vrstiev, dielo ukončené	zrealizované	STANTNER a.s.						
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	9/2023		príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave							
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023		príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave							
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023		príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave							
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	Miková		15 000	7			potrebne majetkovoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), Na opätovne zaslanú žiadosť o súhlas na NSK a Spojenú školu na Slančíkovej zatiaľ nedoručená odpoveď, urgencia zo strany mesta. Uskutočnilo sa 14.11. stretnutie so zástupcami NSK a Spojenej školy k vysvetleniu požiadavky na umiestnenie cyklotrasy v zelenom páske pred školou. Čakáme na vyjadrenie od NSK a Spojenej školy	pozastavené	ARGUS-D5 s.r.o.	34 100,00					
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	Miková		1 000	7			potrebne majetkovoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), Na opätovne zaslanú žiadosť o súhlas na NSK a Spojenú školu na Slančíkovej zatiaľ nedoručená odpoveď, urgencia zo strany mesta. Uskutočnilo sa 14.11. stretnutie so zástupcami NSK a Spojenej školy k vysvetleniu požiadavky na umiestnenie cyklotrasy v zelenom páske pred školou. Čakáme na vyjadrenie od NSK a Spojenej školy	pozastavené							
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7	6/2023		rieši sa majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00					
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7		2 600,00	PD - odvodnenie celej lokality, nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce všeobecná položka								
Rek MK VMČ7			49 010	7											
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Bartoš		2 760	7			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené VO už 3 krát	podklady na OV0			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024				
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš	Halás	25 000	7			inžiniering, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD	v príprave							
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51		Kovalinka	6 000	7	03/2024	042024	5 805,00	zrealizované	ELCOMP s.r.o.						
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábrežie mládeže pri ZŠ		Kovalinka	1 200	7	03/2024	042024	1 184,40	zrealizované	ELCOMP s.r.o.						
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát	podklady na OV0							
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave							
PD chodník ul. Rabčekova a Golanovská			10 000	7											
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA								
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave							
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7			príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát	podklady na OV0							
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7											
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska			20 000	7											
PD cintorín Janikovce	Fajčík		0	7				zrušené							
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže	Fajčík		40 000	7	02/2024	06/2024	29 280,00	zrealizované	MODULOR Bratislava s.r.o.						
PD MŠ Ľ. Okánika-statika	Fajčík		3 000	7			objedávka, spracovanie PD statiky	zrealizované	Ing. Bojda						
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7			príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave			upravené uzn. 396/2024-MZ 24102024				
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík	Halás	280 150	7	06/2024	08/2024	270 463,82	zrealizované	AVAL s.r.o. Horné Chlebany						
PD BD Ďumbierska-aktualizáciaFMR KÚ2	Fajčík		10 610	7		PD dodaná	10 608,00	zrealizované	STAPRING, a.s.						
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			66 350				všeobecná položka								
PD školské objekty -presun	Fajčík		75 833				27 264,00	zrealizované	MNPA s.r.o. Veľké Úľany						
Autorský dozor			5 000		7/2022	2/2023		zrealizované	PSSDI, s.r.o.						
Stavebný dozor - rekonštrukcie			1 000					pozastavené							
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500				10 500,00	10 320,00	zrealizované	Elcomp s.r.o.					
PD debarierizácia vstupov na športoviská			30 000												
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			0						zrušené						
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000	4,7					príprava IA v zmysle smernice o riadení IA na UHA, stretnutie s občianmi v rámci participácie	v príprave					
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD ano/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania







uzn.č.	2023-MZ, 25.05.2023		rozpočet v	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín konca	PD áno/nie	PD vypracoval	náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav		
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská-VMČ3		Kovalinka	3 000	3		09/2023	10/2023					odovzdané stavenisko, prebieha realizácia, ukončenie diela protokolom oOaP diela	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51			6 000	7		03/2024	04/2024				5 805,00	zrealizované	zrealizované	ELCOMP s.r.o.
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřežie mládeže pri ZŠ			1 200	7		03/2024	04/2024				1 184,40	zrealizované	zrealizované	ELCOMP s.r.o.
Asanácia budovy na ul. Fabrická 7 (prím RO 17052023)		Halás	21 400	2		09/2023	10/2023					viřazný uchádzač vyzvaný na súčinnosť pri podpise ZoD, pred zverejnením ZoD následne odovzdanie staveniska	zrealizované	REVISTAV PB s.r.o.
uzn.č. 289/2023-MZ, 19.06.2023			rozpočet v	VMČ	zhotovenia	termín začiatku	predpokladaný termín konca	PD áno/nie	PD vypracoval	náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav		
Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ1 (0412)			16 100	4									zrealizované	
PD MŠ Ľ. Okánika-statika			3 000	7								objednávka, spracovanie PD statiky	zrealizované	
PD ZŠ Topořova - prestavba (vytvorenie 2 tried)	Fajčík			7	06/2023				AK Csanda-Píterka			ohlásenie stavebných úprav vydané, odposlané na OVO, podpísaná ZoD, podanie žiadosti o NFP z programu POO	zrealizované	

uzn.č.	2023-MZ, 19.10.2023		Schválený rozpočet v	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín konca	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ1 - Nitra			20 000	2										
uzn.č. 465/2023-MZ, 16.11.2023			rozpočet v €	VMČ	zhotovenia PD	termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca	PD áno/nie	PD vypracoval	náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
PD Mostná 2. etapa			8 000	2					K2 ateliér			objednávka, príprava PD	zrealizované	
Predřizenie pešej zóny 1.etapa			351 000	2					Devlev/Scale studio	388 680,00	350 520,36	zrealizované	zrealizované	Cesty s.r.o.
Obnova mestskej tržnice-odvodnenie			45 927	2							45 926,05	zrealizované	zrealizované	Pro exteriér, s.r.o.
Obnova mestskej tržnice-remeselná obnova okien			107 000	2										

Projekty EŠIF			rozpočet	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín konca	PD áno/nie	PD vypracoval	náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		Halás		2	2016	3/2023	9/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí požiadavka na naviacpráce	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.
Obnova starého parku Siihoř	Lančarič/Ba	Javorek /Šabo		2	2021	11/2022	11/2023	áno	Ateliér Krejčířikov		4 070 592,62		zrealizované	Dynamik Holding, a.s.
Obnova starého parku herné a športové prvky	Lančarič/Ba	Javorek /Šabo		2	2021	09/2023	12/2023	áno	Ateliér Krejčířikov				zrealizované	GARDENSTA s.r.o.
Revitalizácia hradného kopca	Fajčík	Halás		2		05/2023	10/2023	áno	Dulík			v realizácii podľa harmonogramu	zrealizované	Megaspol, s.r.o.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park	Lančarič	Halás / Kovalinka		2	2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii, požiadavka na naviacpráce, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 7.9.2023	zrealizované	Ing. Jozef Horniak - Vialle
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	Lančarič	Javorek		3	2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 25.9.2023	zrealizované	Dryada garden
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmetřova		Halás		5	2017	8/2023	10/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO VO v riešení je druhý uchádzač v poradí v realizácii, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	DOM-LUK s.r.o.
Cyklotrasa Mlynské Diely Klokočina	Fajčík/Bartoš	Javorek /Kovalinka		5	2016	12/2022	10/2023	áno	Cisár	1 363 152,79	1 268 386,76		zrealizované	BAUMANN Nitra, s.r.o.
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		-		6	03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu, ukončenie zmluvy s ENPŠ nesolnenie kritéria na VO	NEREALIZOVANE	
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj	Lančarič	Psota		7	2017	03/2022	07/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00	310 618,40	zrealizované ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 3.7.2023	zrealizované	Green project
Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa-presun		Psota		7	07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér		463 200,00	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 14.9.2023	zrealizované	PP Invest, s.r.o.
KC Drážovce	Bartoš	Psota		6	6/2018	6/2023	10/2023	áno	Ing. Imrich Cigáň	557 471,80	455 880,00	ZoD účinná, odovzdané stavenisko, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	PP Invest, s.r.o.
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	Lančarič	Kovalinka		7	10/2021	7/2023	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	99 281,83	92 985,18	financovanie cez MIRRI	zrealizované	RUDBECKIA s.r.o.
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábřežie 32-34 I. etapa	Bartoš	Kovalinka		2	5/2021	7/2023	10/2023	áno	HRUŠOVSKÝ, Žitná 2, NITRA	128 597,82	142 104,67	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	B&R Construction s.r.o.
Obratsko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	Bartoš	Psota		1	5/2017	8/2023	11/2023	áno	Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 11 Nitra	241 884,73	192 000,00	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	JZPVK-Company s.r.o.