

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 24.04.2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 02.04.2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 02.04.2025

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2024 podľa VMČ

02.04.2025

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	Poznámka
			20 000													
Prípravná a projektová dokumentácia			20 000													
Investície FRM KÚ1 - Nitra			187 462													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			332 368													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			133 854													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ4- Zobor			18 800													
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			810 106													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			19 590													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			141 700													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			67 570													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ9 - Kynek			213 320													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			68 058													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			83 300													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahmie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoločnosť mesta vyplynie z rokovania.				
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	OVaR obdržal spracovanú projektovú dokumentáciu pre potreby vydania územného konania. Prebieha proces oslovenia dotknutých orgánov pre zabezpečenie potrebných vyjadrení k územnému rozhodnutiu. Dňa 12.6.2024 boli doručené súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov potrebných do územného konania.Následne po právoplatnom územnom rozhodnutí bude spracovaný II. stupeň PD pre stavebné konanie. Pre jeho spracovanie zabezpečujeme už vopred pri niektorých stavebných objektoch hydrogeologické posúdenie a vytýčenie inžinierskych sietí. Predmetom PD budú aj prekládky a ochrana inžinierskych sietí (SPP, VN vedenie). Na základe hydrogeologického posudku nám vzniká potreba doriešenia odvodu dažďových vôd mimo vsakovacie objekty. Po konzultácii s projektantom je predpoklad dodania PD pre stavebné povolenie do konca roka 2024. PD naďalej v realizácii.				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO. ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potáčoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD. Zmluva o dielo na podpísoch, PD sa spracováva	v príprave		DOM-LUK, s.r.o.	
Mestský cintorín Horné Krškany-verejně osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD: pred obnovou stavebníka, prebieha reorganizácia existujúcich spevnených ploch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu úloha trvá, zhotoviteľ nereagoval na zaslaný list poštou, opätovne zaslaná dohoda na ukončenie ZoD v 35. týždni, zhotoviteľ nepreberá zásielky, príprava podkaldov k VO	v príprave	CompanyV s.r.o.		
PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	Fajčík		50 000	1												
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		5600	1												navýšenie uzn.396/2024-MZ 24102024
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		0	1		zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024										zrušené
PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD. Štúdia odsúhlasená spracováva sa ďalší stupeň PD pre SP, termín do 60 dní od schválenia AST. Vzhľadom na nesúhlas ZDIs s bodom napojenia el.prípojky sa prepracováva PD na požadovaný odber 50A a 63A. Po vypracovaní bude dodaná PD podľa ZoD. Predmetom úpravy PD bude ešte úprava miestnosti pre miestnu JDS Krškany. PD podľa ZoD odovzdaná 31.1.2025	zrealizované	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		

PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1							inžiniering, vadané územné rouhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vysporiadanie SPF trvá, bol im zaslaný znalecký posudok, odsúhlasená cena za m2 v MZ, čakáme na zaslanie zmluvy o prevode. Zmluva nájomná s SVP š.p. je uzavretá a účinná. Zmluvas SPF o prevode podpísaná elektrinicky zo strany mesta už aj zo strany SPF a rovnako je zverejnená. Ešte v riešení nájomná zmluva s FO zabezpečujeme podpisy a zverejnenie. Vydané SP na verejné osvetlenie, na cyklotrasu vydané oznámenie o začatí stavebného konanie predpoklad právoplatnosti koniec apríla		ARGUS DS s.r.o. TT		
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1							na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušená VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potaňčoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ, priprava dodatku ku zmluve na PD	v príprave			
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7 Rekonštrukcie MK VMČ 1	Bartoš		65 100 0	1				ZpR			navrh na dohiesenie spolu s prekladkou autobusovej zastavky a vytvorenia prechodu pre chodcov, spracované RZP, Zadanie pre realizáciu vyhotovené rovnako aj rozpočet stavby, prebieha inžiniering k vydaniu ohlásenia stavebných úprav, požiadany OD o vydanie ohásenia stav.úprav. Vydané ohlásenie stavebných úprav, požiadané o vyhlásenie VO	podklady na OVO			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024 navýšené uzn. 396/2024-MZ 24102024
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023				Basler Hofman	63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti. Zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí + monitoring kanalizácia objednávateľom v zmysle ZoD. Posun termínu dodania PD rokovania so ZsVS a.s., SPP ochrana sietí, hľadanie najvhodnejšieho riešenia, komunikácia s Transdev a.s. realizácia diela rozdelenie etáp výstavby a smerovanie MHD. PD pred odovzdaním potrebné stretnutie s dopravným inšpektorátom k odsúhlaseniu	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.		
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings	69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii , dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie. Do ďalšieho stupňa PD požiadavka na geodetické zameranie. Územné rozhodnutie právoplatné dňa 3.1.2025. Priprava podkladov do stupňa DSP	v realizácii	DEVLEV s.r.o.		
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023	áno	Ing. Ján Výboch		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	pozastavené		199 000,00	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotoľňa, VZT), požiadavka na navyiac práce, priprava dodatku k ZoD	v príprave	ORA architekti		
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024	áno			príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná, zabezpečovanie inžinieringu k vydaniu SP	pozastavené		349 000,00	
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2							príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odoslané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka už 2 krát, na vyhlásenie VO potrebné navýšenie finančného krytia podľa oslovených subjektov k PHZ, až potom požiadá OVaR odbor VO o obstaranie PD.	v príprave			
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2							Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, spracovávanie zadania pre projektanta	v príprave			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2							príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyzýdaný na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peši a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova" nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, OD •vzhľadom na predstavené úpravy, odbor dopravy MsÚ Nitra nie je kompetentným cestným správnyim orgánom príslušným pre cestu I/64 na ktorej sa predmetná úprava dopravného značenia navrhuje realizovať, kompetentným cestným správnyim orgánom je Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií				
PD vnútroblok Bernolákova			1 000	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, zmena názvu vnútroblok Bernolákova, vyhlásené VO, došla 1 ponuka so sumou vyššou ako PHZ, potreba opätovne vyhlásiť, na základe rozhodnutia MZ znížené finančné krytie na 1000,00 EUR	pozastavené			
PD na vodný systém v mestskom parku	Miková		18 500	2						18 492,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, PD v realizácii na OŽP, rokovania s autorom projektu ohľadom súbehu PD s cyklotrasou Hydrocentrála-Vodná J.Kráľa. PD dodaná	zrealizované	AGROPROJEKT NITRA, s.r.o		
PD cyklotrasa Univerzitný most-Štúrova aktual.-FMRKÚ1	Fajčík		4 800	2							aktualizácia PD v zmysle požiadaviek, prepracovanie výkresov TDZ a DDZ pre potreby podania žiadosti o určenie zabezpečovanie súhlasov vlastníkov. Poslaná žiadosť o určenie DDZ a TDZ na OD a ODI, OD sa so vznesenými pripomienkami vysporiada. Aktualizácia PD dodaná 17.12.2024. Dopracovanie PD v zmysle požiadaviek ODI	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Klientské centrum MsÚ			1 000	2								pozastavené			
Rekonštrukcia MK - VMČ 2			60	2											
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno			PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná	pozastavené			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka	34200,00	právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané		AK Csanda Piterka		
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3							príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná				
Rek MK VMČ3			34 700	3							všeobecná položka				
PD MK Nitrianska	Miková		6 500	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP nasleduje zadanie pre projektanta, zabezpečenie vytýčenia MC, chodníkov, TDZ a IS. UHA spracováva štúdiu realizovateľnosti tejto MC	v príprave	UHA		
PD parčík Hlboká	Miková		1 000	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, pozastavené položka v rozpočte iba na sumu 1000,00 EUR	pozastavené			
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			22 920	4							všeobecná položka				
PD SO chodníka a parkovisko Čajkovského 5-9	Miková		6 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, zadanie pre projektanta na pripomienkovanie, prebieha VO, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené VO už 3 krát. Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			

[illegible]

Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš	Halás	25 000	7								inžiniering len k samotnému priechodu pre chodcov, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD len na samotný prechod	v príprave			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát, Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova	Bartoš		8 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD chodník ul. Rabčková a Golianovská	Bartoš		10 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD predĺženie ul. Dr. Budayho	Bartoš		15 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát, Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7												
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7												
PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska			20 000	7												
PD cintorín Janikovce	Fajčík		0	7	zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024								zrušené			
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7								príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu				upravené uzn 396/2024-MZ 24102024
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			40 570									všeobecná položka	v príprave			
PD školské objekty -presun			47 786									všeobecná položka	zrealizované			
Autorský dozor			5 000		7/2022		2/2023					všeobecná položka	zrealizované			
Stavebný dozor - rekonštrukcie			1 000											pozastavené		
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000													
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			0		zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024								zrušené			
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000	4,7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA na UHA, stretnutie s občanmi v rámci participácie, UHA spracovalo zadanie pre projektanta ZpP, ktoré je na pripomienkovaní u dotknutých odborov	v príprave			
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (geod.,geolog.práce, geom.plán, BOZP, archeol.prieskum, demolácie)			10 000													
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (štúdie, expertízy a posudky)			18 500													
Rutinná a štandardná údržba			26 000													
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN	Baroš	Halás	152 073	2	2022	07/2024	10/2024	áno	Elpron	150 072,12	117 081,91	v realizácii, zabezpečujeme rozkopávkové povolenie na SMS pre potreby dopojenia areálu ZŠ na trafostanicu, Rozkopávkové povolenie vydané práce prerušené v súvislosti s nepriaznivým počasím, práce pokračujú	v realizácii	BBAU s.r.o.		
												ZoD účinná, odovzdanie staveniska, neprimeraná požiadavka zhotoviteľa diela na úpravu platobných podmienok v rozpore so zmluvou a zákonom o VO, objednávateľ ponúkol zmenu v úhrade navyiac prác po ich zrealizovaní, toto potvrdilo aj metodické usmernenie UVO, zhotoviteľ naďalej trvá na svojej požiadavke (úhrada 30%, 30%, 40%), objednávateľ zaslal výzvu na dokončenie diela,zhotoviteľ odpoveďou na výzvu rozporoval v liste uvedené, postúpené na právne oddelenie, po stretnutí so zhotoviteľom sme dospeli k dohode o ukončení ZoD, dohoda o ukončení na podpisoch a je zverejnená, OVaR zabezpečuje úpravu rozpočtu na vyhlásenie nového VO, PHZ stanovené príprava podkladov do VO	podklady na OVO	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná		
Výťah SZSS ul. Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	201 866	6							256 940,75					
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka	Bartoš		2 000	7								príprava ZpP na UHA	v príprave			
												RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova, Bratislavská, začaté stavebné konanie cez ohlásenie stavebných úprav	v realizácii	UHA		
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	UHA		5 000	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova, Bratislavská, začaté stavebné konanie cez ohlásenie stavebných úprav	v príprave			
Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	Bartoš/Fajčík		462 500	2,4,7												
PD SO Škultétyho 4. etapa			12 000	4												
Asanácia budovy a úprava terénu ul. Topoľčianska 20/37	Fajčík		20 000	6								oslovený projektant (statik+elektro) na PHZ pre PD, išlo o bežné výdavky, ktoré presunom v rozpočte neprešli do 2025, potreba nanovo schváliť v MZ	zrušené			
Stuďňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku) - FMR KÚ 5	Fajčík	Halás	15 000	5							14 292 23% dph suma: 14 650	RZP spracované, zmluvy dielo na podpisoch, realizácia vrtu a príprava PD vodnej stavby studne	zrealizované	Vrty Jurkovič s.r.o.		
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Označníky MHD - vytýčenie			5 000									vytyčujeme na základe požiadaviek OD po etapách	v realizácii			
												na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD. Zmluva o dielo na podpisoch, PD sa spracováva	v príprave			
PD (aktualizácia) - Dom smútku Dolné Krškany	Fajčík		10 000	1												
PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy			7 000	1												
PD Námestie Jána Pavla II.-FMR KÚ1	Šabo		21 000	2								príprava zadanie pre projektanta na UHA navýšené uzn. 475/2024-MZ 21.11.2024, odposlané do WENDY na vyhlásenie VO , doručené 2 ponuky obe nad PHZ, VO zrušené potreba doschváliť krytie podľa PHZ	podklady na OVO			
											105 336,17 23%dph suma: 107 969,57	ZoD účinná, odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, realizácia prác do 04/2025	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		návrh na navýšenie
Parkovisko pri Poliklinike Párovce- FMR KÚ1	OD	Šabo	76 000	2												
PD synagóga odvlhčenie aktualizácia-FMR KÚ1			20 000	2								jednanie s projektantom o cene aktualizácie, príprava ZoD na aktualizáciu PD, dohoda s projektantom na príprave PD až 02/2025, dodatok zaslaný na odsúhlasenie protistrane	v príprave			
PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Bartoš		2 000	4								RZP odposlané na vedenie, UHA spracováva Zadanie pre projektanta v pripomienkovaní	v príprave			
Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Bartoš	Kovalinka	20 000	4												
PD SO Na dolnú (komunikácia, chodník, VO)			15 000	5								spracované RZP odposlané na UHA	v príprave			
uzn.č. 396+B174:P174/2024-MZ,24.10.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Protipovodňové opatrenia KC Martinský Vrch			40 000	6												
Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor-VMČ7	Bartoš	Halás	12 200	7								PD dodaná zabezpečuje sa inžiniering k vydaniu SP, OD požiadané o vydanie SP	v príprave			

PD Zimný štadión Nitra - protipožiarne opatrenia FMR KÚ1	Jazvinský		12 600	2								konzultácia s autorom pôvodnej PD nasleduje jej aktualizácia, príprava zmluvy na dodanie PD, ZoD podpísaná PD sa pripravuje	v realizácii			
PD MC Dubová-oporný múr	Psota		5 100	6							5 100,00	zabezpečenie hydrogeologického posudku. Geodetické zameranie dodané	v realizácii	IPROS s.r.o.		
Cyklopodjazd Univerzitný most verejné osvetlenie		Halás	10 000	2								oslovený zhotoviteľ diela na súhlas s realizáciou osvetlenie podchodu, pretože dielo je v záruke, podmienený súhlas vydaný od EUROVIA SK a.s. objednanie prác u správcu VO	v príprave			
PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská			20 000	7												
PD revitalizácia vnútrobloku Čajkovského			20 000	4												
Obnova MC Braneckého, Akademická, Dolnočermánska	Bartoš/Fajčík		120 000	3,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Braneckého, pripomienkovanie zadania pre realizáciu Dolnočermánska	v príprave			
PD Zberové dvory v Meste Nitra			13 000													
Parkovisko pri poliklinike Párovce	OD	Šabo	29 400	2							105 336,17	ZoD účinná, zmluvný termín ukončenia 042025	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
uzn.č. 475/2024-MZ,21.11.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
SO Chodníka Nedbalova 1-11-vrátane	Fajčík		42 450	4								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering, požiadaný SPP o vydanie súhlasu s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme STL, požiadané o vydanie ohlásenia stav.úprav	v príprave			
PD zadržiavanie dažďovej vody Novomeského			200	4												
NN prípojky k LED panelom na zastávkach Tržnica a COOP	Bartoš		5 290	2								zabezpečenie rozkopávkového povolenia, predpoklad realizácie 05/2025	v príprave			
Rekonštrukcia strechy Mestskej športovej haly			100 000	3												
PD cintoríny VMČb			36 000	6												

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2024 podľa VMČ

13.02.2025

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	Poznámka
Bočná ul.	Bartoš	Psota	152 300	1	10/2022	09/2023	10/2023	áno		126 000,00	129 986,66	prebieha inžiniering pre SK a vodoprávk, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vystane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, vyhodnotenie ponúk vo VO, podpisovanie ZoD, realizácia diela, ukončenie diela protokolom o odvzdaní diela zo dňa 6.9.2024	zrealizované	Današ s.r.o.		
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		3 550	2	11/2022							PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do ohláška, podklady postúpené na VUJ, potreba doplnenia int. prostriedkov z 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023. PD dodaná podľa ZoD, prekresľovanie PD úsek pred SPU dôvodom sú majetkoprávne pomery a zásah od ich projektu z POO, prebieha prekresľovanie výkresov v dotknutej časti a vyhotovenie nových záberov pozemkov SPU.	zrealizované	Ing. Martin Svetlánsky, BA		
PD cyklotrasa A5- Čs.armády	Fajčík		24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023		Ing. Martin Svetlánsky, BA		16 888,00		zrealizované	Ing. Martin Svetlánsky, BA		
PD cyklotrasa Hydrocentrála Vodná FMRKÚ1			11 000	2								príprava PD termín dodania do 03/2024, PD dodaná	zrealizované	INPRON s.r.o.		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Ráscestie schodisko na hrad-presun		Halás	38 300	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí		34 440,28	geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, odovzdané stavenisko, dielo prevzaté 09/2024	zrealizované	Megaspol spol. sr.o.		
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	351 000	2	08/2022	4/2024	6/2024	áno	Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		350 520,36	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky viťazného uchádzača, zmluva zverejnená, začatie realizácie 04/2024, ukončené 07/2024	zrealizované	CESTY s.r.o.		
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD pripojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej pripojky. PD dodaná	zrealizované			
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2							18 960,00	vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP, PD dodaná	zrealizované	DAQE Slovakia s.r.o. ZA		
PD rek MsP			4 500								4 500,00	OVaR zabezpečuje inžiniering kontrola aktuálnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba oslovit projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD odovzdaná PD 31.1.2024, prebieha inžiniering, vybavovanie ohlásenia stavebných úprav. Ohláška zabezpečená	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	Bartoš	Psota	79 730	2	2023	06/2024	09/2024	áno	K2 ateliér	79 721,06	58 560,00	vyhlásené VO, čaká sa na podpis ZoD so zhotoviteľom, stavenisko odovzdané 06/2024, dielo prebraté 08/2024	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	návrh na RO navýšenie spolu 79 725,00 EUR	zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD MŠ Piaristická zateplenie	Fajčík		11 040	2							11 040,00	podpis zmluvy so zhotoviteľom, PD dodaná	zrealizované	AXA PROJEKT s.r.o.		
PD ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ1-Nitra	Fajčík		20 000	2				áno			14 400,00	PD dodaná, prebieha inžiniering a stavebné povolenie	zrealizované	AKP DEVELOP s.r.o		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Mostná 2. etapa-aktualizácia	Bartoš		8 000	2			02/2024		K2 ateliér		7 992,00	objednávka, príprava PD, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		3 680	3	10/2022						600,00	komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD - nie je v prioritách na rok 2023, objednávka na PD - ZsVS a.s., PD dodané, beží inžiniering k PD, SPP dali súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme	zrealizované	ZsVS a.s.		
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	Bartoš	Kovalinka	28 805	3	12/2019	9/2023	10/2023	áno	Komproeko	31 565,30	39 690,31	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúfažený zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierskych sietí, návrh OVaR končí ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO, dohoda o uoknčení zmluvného vzťahu zaslaná zhotoviteľovi, potreba úprav PD a následne vyhlásenie nového VO, odposlané do WENDY, cenová ponuka 1. uchádzača vyššia ako PHZ, doplnene fin. krytie na MZ, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska mesto zabezpečuje na Okresnom úrade žiadosť o rozkopávku cesty II triedy a s ARRIVA riešime zrušenie resp. prekládku zastavok, stavenisko odovzdané dielo sa realizuje, ukončenie prác 15.11.2024, nasleduje kolaudácia	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš	H alás/Kovalin	241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta		219 434,40	prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vystane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, súhlas T-COM s predloženou PD na ochranu siete, príprava VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie uchádzačov, zabezpečenie podpisov ZoD, odovzdané stavenisko, stavba odovzdaná 07/2024	zrealizované	BAUMANN Nitra s.r.o.		
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)	Fajčík		1300	4								PD dodaná, stavebné povolenie zabezpečené	zrealizované			
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4							1 000,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, objednané, PD dodaná, povolenie zabezpečené	zrealizované	Marcín projekt s.r.o. PE		
PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	Fajčík		20 132	4		02/2024	04/2024				20 132,40	podpis zmluvy so zhotoviteľom, PD dodaná	zrealizované	AXA PROJEKT s.r.o.		
PD MŠ Gollanova -dostavba+zateplenie	Fajčík		36 600	4		02/2024	04/2024				35 592,00	podpis zmluvy so zhotoviteľom, PD dodaná	zrealizované	AXA PROJEKT s.r.o.		
PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	4							19 869,60	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odposlane do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD, podaná žiadosť o ohlásenie drobnej stavby	zrealizované	Progressum s.r.o. KE		
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10	Bartoš	Šabo	45 000	5		03/2024	05/2024				43 814,15	odoslané podklady na OVO doručená iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II ukončené, zmluva zverejnená a účinná, realizácia I.Q 2024, odovzdanie staveniska 04/2024, zrealizované v 06/2024 , momentálne v kolaudačnom konaní	zrealizované	ELCOMP s.r.o.		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	5							18 812,40	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odposlane do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD, PD dodaná, inžiniering zabezpečený, podaná žiadosť o ohlásenie drobnej stavby	zrealizované	Progressum s.r.o. KE		
MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)		Kovalinka	270 000	5							191 986,10	odposlané na VO, prebieha VO, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná príprava na odovzdanie staveniska 07/2024, odovzdanie diela 08/2024	zrealizované	SAM-IZOL s.r.o. HE		
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík		11 940	6							11 940,00	zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje, PD odovzdaná, začatie inžinieringu, objednaný energetický audit požiadavka výzvy cez Program Slovensko, EA dodaný, podaná žiadosť o NFP SEIA	zrealizované	AK Csanda-Piterka s.r.o.		
Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského		Halás	15 100	6							15 998,00	reklamácia prístupovej komunikácie so technickým spevnením podkladných vrstiev, dielo ukončené	zrealizované	STANTNER a.s.		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51		Kovalinka	6 000	7		03/2024	042024				5 805,00		zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřeží mládeže pri ZŠ		Kovalinka	1 200	7		03/2024	042024				1 184,40		zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřeží mládeže	Fajčík		40 000	7		02/2024	06/2024				29 280,00	spracúvava sa investičný záměr na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, pred vyhlásením VO na PD, vyhlásené VO, ukončené VO podpísaná ZoD, príprava PD pre SP, PD odovzdaná 2.9.2024	zrealizované	MODULOR Bratislava s.r.o.		

PD MŠ Ľ: Okánika-statika	Fajčík		3 000	7								objednávká, spracovanie PD statiky	zrealizované	Ing. Bojda			
												projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO, výzva zrušená, odposlané do WENDY, vyhlásené VO, vyhodnocovanie, podpísaná ZoD, čaká sa na odovzdanie staveniska predpoklad 1/2 júna, ukončenie diela 08/2024	zrealizované	AVAL s.r.o. Horné Chlebany			
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík	Halás	280 150	7		06/2024	08/2024				270 463,82	PD dodaná, prebieha inžiniering a územné konanie, vydané územné rozhodnutie čakáme na právoplatnosť, Územné rozhodnutie právoplatné dňa 9.9.2024, prebieha inžiniering k ďalšiemu stupňu PD	zrealizované	STAPRING, a.s.			
PD BD Ďumbierska-aktualizáciaFMR KÚ2	Fajčík		10 610	7		PD dodaná					10 608,00	PD SOCIA Topoľová-dodaná, zabezpečujeme inžiniering, stavebné povolenia sú vydané 09/2024	zrealizované	MNPA s.r.o. Veľké Úľany			
PD školské objekty -presun	Fajčík		75 833								27 264,00	v realizácii - Lávka nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	zrealizované	PSSDI, s.r.o.			
Autorský dozor			5 000			7/2022	2/2023										
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500								10 500,00	10 320,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, odposlané do WENDY, vo VO nepredložená žiadna ponuka, požiadavka na opätovné vyhlásenieVO, príprava PD do 10/2024, PD Dodaná na 12 ks NN pripojok 12/2024	zrealizované	Elcomp s.r.o.		
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania		
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (geod.,geolog.práce, geom.plán, BOZP, archeol.prieskum, demolácie)			10 000														
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (štúdie, expertízy a posudky)			18 500														
Rutinná a štandardná údržba			26 000														
Asanácia budovy Fabrická-dokončenie	Fajčík	Halás	13 000	2							9 991,93		zrealizované	Revistav PB s.r.o., Plevník-Drienové			
Obnova Mestskej tržnice odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácie	Fajčík	Psota	45 927	2							45 926,05	dielo ukončené 07/2024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA			
Obnova Mestskej tržnice umelecko -remeseľná obnova okien	Oravcová		107 000	2								realizácia na základe rámcovej zmluvy	zrealizované				
Stavebné úpravy SZSS ul. Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	185 755	6							185 754,58	ZoD účinná, odovzdanie staveniska, dielo prevzaté 10/2024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA			
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania		
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	UHA		5 000	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova	zrealizované	UHA			
Bezpečné priechody - Výstavná 3, Fatranská Lidl		Kovalinka	15 000	7							14 993,40	objednávká, realizácia 12/2024, dielo dodané	zrealizované	Elcomp s.r.o.			
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania		
Rekonštrukcia Dvorčianska 63	Službyt	Psota	270 000	1	2023	07/2024	10/2024	áno	Ing. arch. Fenik	270 328,46	224 626,49	v realizácii: protipožiarne zabezpečenie objektu, odovzdanie diela 10/2024	zrealizované	ELLIO, s.r.o.			
												podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska miesto zabezpečuje na Okresnom úrade žiadosť o rozkopávku cesty II triedy a s ARRIVA riešime zrušenie resp. prekládku zastavok, stavenisko odovzdané 12.9.2024, prebieha realizácia, odovzdanie diela 15112024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra - FMR KÚ 1	Bartoš	Kovalinka	11 200	3		09/2024	10/2024	áno	Kompreko s.r.o. Ing. Lisý		39 690,31		zrealizované				
uzn.č. 396+B174:P174/2024-MZ,24.10.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania		
Kanalizačná prípojka pre jestvujúcu kaviareň Starý park p.č.158/3, k.ú Nitra-FMR KÚ1	Bartoš	Šabo	4 700	2							4 696,10	dielo dodané 12/2024	zrealizované	Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING			
uzn.č. 475/2024-MZ,21.11.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania		

uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia		Halás	32 600	1	11/2021	4/2023	04/2023 zrealizované	áno	I PROS, Ing. Droběna		30 301,20	zrealizované, odstránenie závad zhotoviteľom a aj v súčinnosti so SMS, konzultácia s projektantom na novom	zrealizované	Hydro service s.r.o.	
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1		Kovalinka	6 430	1		7/2023	7/2023				5 240,88	ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch, súhlas RKC, PD Výboh	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		25 149	2	11/2022				Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia	zrealizované		
MK Kasalova - VMČ2-presun		Psota	169 390	2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch		149 372,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka -	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun		Kovalinka	176 000	2	04/2022	3/2023	5/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, ukončené	zrealizované	PRO EXTERIÉR s.r.o.	
MK Kasalova -presun		Psota		2	09/2021	9/2023	11/2023	áno	Ing. Ján Výboch		149 372,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka -	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Rek. Stražia-havarijný stav		Halás	236 100	2	12/2021	08/2023	10/2023	áno	I PROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 6/2023, v MZ schválené dofinancovanie 20 500 € stavenisko	zrealizované	USD Lučenec, s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované		
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun		Šabo	409 300	2	01/2018	07/2022	KR 07/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	zrealizované, Dod. Č. 1- 68 tis.€, navyiac práce, v MZ schválené dofinancovanie 24 tis. €	zrealizované	Lptex, s.r.o.	
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné sp. ZoD podpísaná účinná	zrealizované		
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		2 450	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním razom uzavreté projektant PD dodaná	zrealizované		
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra		Šabo	120 000	2		04/2023	06/2023	áno	zsvs	119 594,42	80 964,91	ZoD, zrealizované prebieha kolaudácia, právoplatné kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	Ing. Vyskoč - Ekostaving	
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra		Kovalinka	25 000	2						18 871,68	18 550,00	ZoD, ukončené odovzdávacím a preberacím protokolom	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská		Kovalinka	21 840	3	03/2022	7/2023	8/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO podpísaná účinná ZoD odovzdania staveniska 37	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právo platné UR, prebieha majetkové právne vysporiadanie s NSK - DSP odovzdané	zrealizované		
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun		Psota	117 500	4	11/2020	4/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	ZoD, ukončené, vydané kolaudačné rozhodnutie	zrealizované	EVAM plus, s.r.o.	
Obnova parkovacích stání Borodáčova		Kovalinka	92 000	4		07/2023	08/2023	áno	Výboch	91 334,47		právo platné SP, v MZ schválené doplnenie finančných prostriedkov 90 334,47 € odovzdanie na OVO ukončené	zrealizované	TIMS spol sro	
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun		Kovalinka	12 050	5		06/2023	06/2023	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, ukončené protokol o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun		Halás	10 470	5								neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO	zrealizované	Veríme v Zábavu s.r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun		Halás	30 730	5	12/2019	8/2023	8/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	44 711,05		neúspešné, prebieha VO tretí raz, vyhodnotenie VO, ZoD	zrealizované	ElComp s.r.o.	
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobiliár - presun		Halás	130 000	5	12/2021	8/2023	10/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	129 274,10		neúspešné VO, opakovanie VO, opakované VO	zrealizované	Veríme v Zábavu s.r.o.	
Výbudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5		Javorek	16 000	5		4/2023	5/2023				9 587,78	ZoD, zhotovená PD, inžiniering, pred odovzdaním staveniska	zrealizované	OCTAGO, a.s.	
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3		Psota	60 500	6		04/2023	07/2023				60 279,96	ZoD, v realizácii, riešenie spevnenia komunikácie v dôsledku zlého stavu vnútorného miaru ukončené	zrealizované	Cesty Nitra, s.r.o.	
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	168 300	6		7/2023	8/2023	áno			131 880,74	ZoD, v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	FMR SERVICE, s.r.o.	
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	Bartoš	-	7 500	7	-	4/2023	4/2023	nie	OIVaR	0,00		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o., odstúpil, IA - zrealizovalo SMS	zrealizované	PRO EXTERIER s. r.	
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	1 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR	1 295,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO ukončené protokolom o	zrealizované	PRO EXTERIER s. r.	
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	3 100	7		7/2023	8/2023	nie	OIVaR	4 312,04		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO ukončené protokolom o	zrealizované	o	
MK Sadová - VMČ7- presun	Bartoš	Kovalinka	76 000	7	06/2014	11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe nerealizačného zamerania 7800 € v MZ schválené	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
MK Sadová	Bartoš	Kovalinka	135 168	7		11/2022	3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko		211 169,86	dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe nerealizačného zamerania 7800 € v MZ schválené	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	3 350	7	07/2022	7/2023	8/2023	áno	Ing. Ján Výboch	4 679,95		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO, ukončené protokolom o	zrealizované	PRO EXTERIER s. r. o.	
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15- VMČ7-presun	Bartoš	Kovalinka	7 550	7	07/2022	7/2023	8/2023	áno	Ing. Ján Výboch	8 803,81		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	zrealizované	PRO EXTERIER s. r. o.	
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	Fajčík	Halás	168 490	7	02/2022	3/2023	6/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00	ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyiac práce 12 500 € v MZ schválené navýšenie o 14 000	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.	
Rámcová zmluva na PD-doprava	Bartoš		30 000						Ing. Ján Výboch		30 000,00	RZ za rok 2022 ukončená, príprava VO na RZ na r. 2023, na schválení navýšenia účelovej PD 20 tis. €	zrealizované		
uzn.č. 95/2023-MZ, 23.03.2023			rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia	termín začiatku	ný termín	PD áno/nie	PD vypracoval	náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	
akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné															
Spevnená plocha Borina v Nitre FMR KÚ1	Bartoš	Javorek	31 360	3		05/2023	06/2023	áno	Ing. Výboch	31 360,00	28 000,00	zrealizované 06/2023	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
MK Kasalova - FMR KÚ1	Bartoš	Psota	20 000	2								ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka -	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
PD výbudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	Službyt		12 000			PD dodaná 07/2023						PD zabezpečoval Službyt Nitra, s.r.o., odovzdané protokolom dňa 26.6.2023 na odbor OVaR	zrealizované	Ing. arch. Feník	
Rek. Lipa Výstavná 6-VMČ7 (dofinanc.)	Fajčík	Halás	14 000	7						12 500,00		ZoD, odovzdané stavenisko v 3/2023, požiadavka VMČ na navyiac práce 12 500 € v MZ schválené navýšenie o 14 000	zrealizované	JOMAKSTAV, s.r.o.	
MK Sadová FMR KÚ2	Bartoš	Kovalinka	7800	7	zrealizované					7 800,00		dielo zrealizované a prevzaté, navyiac práce na základe nerealizačného zamerania 7800 € v MZ schválené	zrealizované	MIHUVA stav s.r.o.	
Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre			830 000	2		05/2023	10/2023	áno	Ing. arch. Dulík	830 000,00	827 909,23	v realizácii	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	

uzn.č. 221/2023-MZ, 25.05.2023			Schválený rozpočet v	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav			
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská-VMČ3		Kovalinka	3 000	3		09/2023	10/2023					odovzdané stavenisko, prebieha realizácia, ukončenie diela protokolom oOaP diela	zrealizované	MEGASPOL, spol. s r.o.	
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51			6 000	7		03/2024	04/2024				5 805,00	zrealizované	zrealizované	ELCOMP s.r.o.	
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábrežie mládeže pri ZŠ			1 200	7		03/2024	04/2024				1 184,40	zrealizované	zrealizované	ELCOMP s.r.o.	
Asanácia budovy na ul. Fabrická 7 (prim RO 17052023)		Halás	21 400	2		09/2023	10/2023					viážny uchádzač vyzvaný na súčinnosť pri podpise ZoD, pred zverejnením ZoD následne odovzdanie staveniska	zrealizované	REVISTAV PB s.r.o.	
uzn.č. 289/2023-MZ, 19.06.2023			Schválený rozpočet v	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav			
Parkovisko Bazovského 2-10 - FMR KÚ1 (0412)			16 100	4									zrealizované		
PD MŠ Ľ: Okánika-statika			3 000	7								objednávka, spracovanie PD statiky	zrealizované		
PD ZŠ Topoľova - prestavba (vytvorenie 2 tried)	Fajčík			7	06/2023				AK Csanda-Piterka			ohlásenie stavebných úprav vydané, odposlané na OVO, podpísaná ZoD, podanie žiadosti o NFP z programu POO	zrealizované		

uzn.č. 420/2023-MZ, 19.10.2023			Schválený rozpočet v	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav			
PD ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ1 - Nitra			20 000	2											
uzn.č. 465/2023-MZ, 16.11.2023			Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav			
PD Mostná 2. etapa			8 000	2					K2 ateliér			objednávka, príprava PD	zrealizované		
Predĺženie pešej zóny 1.etapa			351 000	2					Devlev/Scale studio	388 680,00	350 520,36	zrealizované	zrealizované	Cesty s.r.o.	
Obnova mestskej tržnice-odvodnenie			45 927	2							45 926,05	zrealizované	zrealizované	Pro exteriér, s.r.o.	
Obnova mestskej tržnice-remeselná obnova okien			107 000	2											

Projekty EŠIF			Schválený rozpočet	VMČ	termín zhotovenia	predpokladaný termín začiatku	predpokladaný termín	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v	ZoD v €	Aktuálny stav			
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		Halás		2	2016	3/2023	9/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí	zrealizované	EUROVIA SK, a.s.	
Obnova starého parku Sĺhoť	Lančarič/Ba	Javorek /Šabo		2	2021	11/2022	11/2023	áno	Ateliér Krejčířikov		4 070 592,62	požiadavka na naviacpráce	zrealizované	Dynamik Holding, a.s.	
Obnova starého parku herné a športové prvky	Lančarič/Ba	Javorek /Šabo		2	2021	09/2023	12/2023	áno	Ateliér Krejčířikov				zrealizované	GARDENSTA s.r.o.	
Revitalizácia hradného kopca	Fajčík	Halás		2		05/2023	10/2023	áno	Dulik			v realizácii, podľa harmonogramu	zrealizované	Megaspol, s.r.o.	
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park	Lančarič	Halás / Kovalinka		2	2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii, požiadavka na naviacpráce, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 7.9.2023	zrealizované	Ing. Jozef Horniak - Vialle	
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre	Lančarič	Javorek		3	2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 26.9.2023	zrealizované	Dryada garden	
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		Halás		5	2017	8/2023	10/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovat VO VO v riešení je druhý uchádzač v poradi	zrealizované	DOM-LUK s.r.o.	
Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina	Fajčík/Barto	Javorek /Kovalinka		5	2016	12/2022	10/2023	áno	Cisár	1 363 152,79	1 268 386,76	v realizácii, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	BAUMANN Nitra, s.r.o.	
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		-		6	03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu, ukončenie zmluv s ENPŠ nesplnenie kritéria na VO	NEREALIZOVANE		
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj	Lančarič	Psota		7	2017	03/2022	07/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00	310 618,40	zrealizované ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 3.7.2023	zrealizované	Green project	
Rekonštrukcia Tenisovej haly 1. etapa-presun		Psota		7	07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér		463 200,00	v realizácii, ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí 14.9.2023	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	
KC Drážovce	Bartoš	Psota		6	6/2018	6/2023	10/2023	áno	Ing. Imrich Cigáň	557 471,80	455 880,00	ZoD účinná, odovzdné stavenisko, požiadavka na naviac práce	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	
Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre	Lančarič	Kovalinka		7	10/2021	7/2023	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	99 281,83	92 985,18	financovanie cez MIRRI	zrealizované	RUDBECKIA s.r.o.	
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenítkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa	Bartoš	Kovalinka		2	5/2021	7/2023	10/2023	áno	HRUŠOVSKÝ, Žitná 2, NITRA	128 597,82	142 104,67	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	B&R Construction s.r.o.	
Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra	Bartoš	Psota		1	5/2017	8/2023	11/2023	áno	Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 11 Nitra	241 884,73	192 000,00	financovanie cez MIRRI, požiadavka na naviacpráce	zrealizované	JZPVK-Company s.r.o.	