

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 29.05.2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 06.05.2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 06.05.2025

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2024 podľa VMČ

06.05.2025

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	Poznámka
			20 000													
Prípravná a projektová dokumentácia			187 462													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ1 - Nitra			332 368													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			133 854													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			18 800													
Investície FMR KÚ4- Zobor			810 106													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			19 590													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			141 700													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			67 570													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			213 320													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ9 - Kynek			68 058													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			83 300													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahmie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.				
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	OVaR obdržal spracovanú projektovú dokumentáciu pre potreby vydania územného konania. Prebieha proces oslovenia dotknutých orgánov pre zabezpečenie potrebných vyjadrení k územnému rozhodnutiu. Dňa 12.6.2024 boli doručené súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov potrebných do územného konania.Následne po právoplatnom územnom rozhodnutí bude spracovaný II. stupeň PD pre stavebné konanie. Pre jeho spracovanie zabezpečujeme už vopred pri niektorých stavebných objektoch hydrogeologické posúdenie a vytýčenie inžinierskych sietí. Predmetom PD budú aj prekládky a ochrana inžinierskych sietí (SPP, VN vedenie). Na základe hydrogeologického posudku nám vzniká potreba doriešenia odvodu dažďových vôd mimo vsakovacie objekty. Po konzultácii s projektantom je predpoklad dodania PD pre stavebné povolenie do konca roka 2024. PD naďalej v realizácii.				
												prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO. ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				
												prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslana CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potanchoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD. Zmluva o dielo na podpísoch, PD sa spracováva	v príprave		DOM-LUK, s.r.o.	
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	ZoD: pred odovzdaním stavensksa, prebieha reaganizacia existujucich spevnenych ploch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu úloha trvá, zhotoviteľ nereagoval na zaslaný list poštou, opatovne zaslaná dohoda na ukončenie ZoD v 35. týždni, zhotoviteľ nepreberá zásielky, príprava podkaldov k VO	v príprave	CompanyV s.r.o.		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejně osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62					
PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	Fajčík		50 000	1												
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		5600	1												navýšenie uzn.396/2024-MZ 24102024
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		0	1		zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024										
PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD. Štúdia odsúhlasená spracováva sa ďalší stupeň PD pre SP, termín do 60 dní od schválenia AST. Vzhľadom na nesúhlas ZDIs s bodom napojenia el.prípojky sa prepracováva PD na požadovaný odber 50A a 63A. Po vypracovaní bude dodaná PD podľa ZoD. Predmetom úpravy PD bude ešte úprava miestnosti pre miestnu JDS Krškany. PD podľa ZoD odovzdaná 31.1.2025	zrealizované	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		

PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1							inžiniering, vadané územné rouhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vysporiadanie SPF trvá, bol im zaslaný znalecký posudok, odsúhlasená cena za m2 v MZ, čakáme na zaslanie zmluvy o prevode. Zmluva nájomná s SVP š.p. je uzavretá a účinná. Zmluvas SPF o prevode podpísaná elektrinicky zo strany mesta už aj zo strany SPF a rovnako je zverejnená. Ešte v riešení nájomná zmluva s FO zabezpečujeme podpisy a zverejnenie. Vydané SP na verejné osvetlenie, na cyklotrasu vydané oznámenie o začatí stavebného konanie predpoklad právoplatnosti koniec apríla		ARGUS DS s.r.o. TT		
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1							na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potaňčoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ, priprava dodatku ku zmluve na PD	v príprave			
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7 Rekonštrukcie MK VMČ 1	Bartoš		65 100 0	1				ZpR			navrh na dohiesenie spolu s prekladkou autobusovej zastavky a vytvorenia prechodu pre chodcov, spracované RZP, Zadanie pre realizáciu vyhotovené rovnako aj rozpočet stavby, prebieha inžiniering k vydaniu ohlásenia stavebných úprav, požiadany OD o vydanie ohásenia stav.úprav. Vydané ohlásenie stavebných úprav, požiadané o vyhlásenie VO	podklady na OVO			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024 navýšené uzn. 396/2024-MZ 24102024
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023				Basler Hofman	63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti. Zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí + monitoring kanalizácia objednávateľom v zmysle ZoD. Posun termínu dodania PD rokovania so ZsVS a.s., SPP ochrana sietí, hľadanie najvhodnejšieho riešenia, komunikácia s Transdev a.s. realizácia diela rozdelenie etáp výstavby a smerovanie MHD. PD pred odovzdaním potrebné stretnutie s dopravným inšpektorátom k odsúhlaseniu	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.		
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings	69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii , dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie. Do ďalšieho stupňa PD požiadavka na geodetické zameranie. Územné rozhodnutie právoplatné dňa 3.1.2025. Priprava podkladov do stupňa DSP	v realizácii	DEVLEV s.r.o.		
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023	áno	Ing. Ján Výboch		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	pozastavené		199 000,00	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotoľňa, VZT), požiadavka na navyiac práce, priprava dodatku k ZoD	v príprave	ORA architekti		
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024	áno			príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná, zabezpečovanie inžinieringu k vydaniu SP	pozastavené		349 000,00	
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2							príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odoslané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka už 2 krát, na vyhlásenie VO potrebné navýšenie finančného krytia podľa oslovených subjektov k PHZ, až potom požiadá OVaR odbor VO o obstaranie PD.	v príprave			
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2							Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, spracovávanie zadania pre projektanta	v príprave			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2							príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyzýdaný na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peši a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova" nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, OD •vzhľadom na predstavené úpravy, odbor dopravy MsÚ Nitra nie je kompetentným cestným správnyim orgánom príslušným pre cestu I/64 na ktorej sa predmetná úprava dopravného značenia navrhuje realizovať, kompetentným cestným správnyim orgánom je Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií				
PD vnútroblok Bernolákova			1 000	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, zmena názvu vnútroblok Bernolákova, vyhlásené VO, došla 1 ponuka so sumou vyššou ako PHZ, potreba opätovne vyhlásiť, na základe rozhodnutia MZ znížené finančné krytie na 1000,00 EUR	pozastavené			
PD na vodný systém v mestskom parku	Miková		18 500	2						18 492,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, PD v realizácii na OŽP, rokovania s autorom projektu ohľadom súbehu PD s cyklotrasou Hydrocentrála-Vodná J.Kráľa. PD dodaná	zrealizované	AGROPROJEKT NITRA, s.r.o		
PD cyklotrasa Univerzitný most-Štúrova aktual.-FMRKÚ1	Fajčík		4 800	2							aktualizácia PD v zmysle požiadaviek, prepracovanie výkresov TDZ a DDZ pre potreby podania žiadosti o určenie zabezpečovanie súhlasov vlastníkov. Poslaná žiadosť o určenie DDZ a TDZ na OD a ODI, OD sa so vznesenými pripomienkami vysporiada. Aktualizácia PD dodaná 17.12.2024. Dopracovanie PD v zmysle požiadaviek ODI	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Klientské centrum MsÚ			1 000	2								pozastavené			
Rekonštrukcia MK - VMČ 2			60	2											
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno			PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná	pozastavené			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka	34200,00	právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané		AK Csanda Piterka		
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3							príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná				
Rek MK VMČ3			34 700	3							všeobecná položka				
PD MK Nitrianska	Miková		6 500	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP nasleduje zadanie pre projektanta, zabezpečenie vytýčenia MC, chodníkov, TDZ a IS. UHA spracováva štúdiu realizovateľnosti tejto MC	v príprave	UHA		
PD parčík Hlboká	Miková		1 000	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, pozastavené položka v rozpočte iba na sumu 1000,00 EUR	pozastavené			
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			22 920	4							všeobecná položka				
PD SO chodníka a parkovisko Čajkovského 5-9	Miková		6 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, zadanie pre projektanta na pripomienkovanie, prebieha VO, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené VO už 3 krát. Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			

[illegible]

Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš	Halás	25 000	7								inžiniering len k samotnému priechodu pre chodcov, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD len na samotný prechod	v príprave			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát, Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova	Bartoš		8 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská	Bartoš		10 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD predĺženie ul. Dr. Budayho	Bartoš		15 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát, Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7												
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7												
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska			20 000	7												
PD cintorín Janikovce	Fajčík		0	7	zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024								zrušené			
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7								príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu				upravené uzn 396/2024-MZ 24102024
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			40 570									všeobecná položka	v príprave			
PD školské objekty -presun			47 786									všeobecná položka	zrealizované			
Autorský dozor			5 000			7/2022		2/2023				všeobecná položka	zrealizované			
Stavebný dozor - rekonštrukcie			1 000											pozastavené		
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000													
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			0		zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024								zrušené			
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000	4,7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA na UHA, stretnutie s občanmi v rámci participácie, UHA spracovalo zadanie pre projektanta ZpP, ktoré je na pripomienkovaní u dotknutých odborov	v príprave			
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (geod.,geolog.práce, geom.plán, BOZP, archeol.prieskum, demolácie)			10 000													
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (štúdie, expertízy a posudky)			18 500													
Rutinná a štandardná údržba			26 000													
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN	Baroš	Halás	152 073	2	2022	07/2024	10/2024	áno	Elpron	150 072,12	117 081,91	v realizácii, zabezpečujeme rozkopávkové povolenie na SMS pre potreby dopojenia areálu ZŠ na trafostanicu, Rozkopávkové povolenie vydané práce prerušené v súvislosti s nepriaznivým počasím, práce pokračujú	v realizácii	BBAU s.r.o.		
												ZoD účinná, odovzdanie staveniska, neprimeraná požiadavka zhotoviteľa diela na úpravu platobných podmienok v rozpore so zmluvou a zákonom o VO, objednávateľ ponúkol zmenu v úhrade navyiac prác po ich zrealizovaní, toto potvrdilo aj metodické usmernenie UVO, zhotoviteľ naďalej trvá na svojej požiadavke (úhrada 30%, 30%, 40%), objednávateľ zaslal výzvu na dokončenie diela,zhotoviteľ odpoveďou na výzvu rozporoval v liste uvedené, postúpené na právne oddelenie, po stretnutí so zhotoviteľom sme dospeli k dohode o ukončení ZoD, dohoda o ukončení na podpisoch a je zverejnená, OVaR zabezpečuje úpravu rozpočtu na vyhlásenie nového VO, PHZ stanovené príprava podkladov do VO	podklady na OVO	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná		
Výťah SZSS ul. Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	201 866	6							256 940,75					
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka	Bartoš		2 000	7								príprava ZpP na UHA	v príprave			
												RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova, Bratislavská, začaté stavebné konanie cez ohlásenie stavebných úprav	v realizácii	UHA		
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	UHA		5 000	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova, Bratislavská, začaté stavebné konanie cez ohlásenie stavebných úprav	v príprave			
Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	Bartoš/Fajčík		462 500	2,4,7												
PD SO Škultétyho 4. etapa			12 000	4												
Asanácia budovy a úprava terénu ul. Topoľčianska 20/37	Fajčík		20 000	6								oslovený projektant (statik+elektro) na PHZ pre PD, išlo o bežné výdavky, ktoré presunom v rozpočte neprešli do 2025, potreba nanovo schváliť v MZ	zrušené			
Stuďňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku) - FMR KÚ 5	Fajčík	Halás	15 000	5							14 292 23% dph suma: 14 650	RZP spracované, zmluvy dielo na podpisoch, realizácia vrtu a príprava PD vodnej stavby studne	zrealizované	Vrty Jurkovič s.r.o.		
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Označníky MHD - vytýčenie			5 000									vytyčujeme na základe požiadaviek OD po etapách	v realizácii			
												na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD. Zmluva o dielo na podpisoch, PD sa spracováva	v príprave			
PD (aktualizácia) - Dom smútku Dolné Krškany	Fajčík		10 000	1												
PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy			7 000	1												
PD Námestie Jána Pavla II.-FMR KÚ1	Šabo		21 000	2								príprava zadanie pre projektanta na UHA navýšené uzn. 475/2024-MZ 21.11.2024, odposlané do WENDY na vyhlásenie VO , doručené 2 ponuky obe nad PHZ, VO zrušené potreba doschváliť krytie podľa PHZ	podklady na OVO			
											105 336,17 23%dph suma: 107 969,57	ZoD účinná, odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, realizácia prác do 04/2025	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		návrh na navýšenie
Parkovisko pri Poliklinike Párovce- FMR KÚ1	OD	Šabo	76 000	2												
PD synagóga odvlhčenie aktualizácia-FMR KÚ1			20 000	2								jednanie s projektantom o cene aktualizácie, príprava ZoD na aktualizáciu PD, dohoda s projektantom na príprave PD až 02/2025, dodatok zaslaný na odsúhlasenie protistrane	v príprave			
PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Bartoš		2 000	4								RZP odposlané na vedenie, UHA spracováva Zadanie pre projektanta v pripomienkovaní	v príprave			
Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Bartoš	Kovalinka	20 000	4												
PD SO Na dolnú (komunikácia, chodník, VO)			15 000	5								spracované RZP odposlané na UHA	v príprave			
uzn.č. 396+B174:P174/2024-MZ,24.10.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Protipovodňové opatrenia KC Martinský Vrch			40 000	6												
Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor-VMČ7	Bartoš	Halás	12 200	7								PD dodaná zabezpečuje sa inžiniering k vydaniu SP, OD požiadané o vydanie SP	v príprave			

PD Zimný štadión Nitra - protipožiarne opatrenia FMR KÚ1	Jazvinský		12 600	2								konzultácia s autorom pôvodnej PD nasleduje jej aktualizácia, príprava zmluvy na dodanie PD, ZoD podpísaná PD sa pripravuje	v realizácii			
PD MC Dubová-oporný múr	Psota		5 100	6							5 100,00	zabezpečenie hydrogeologického posudku. Geodetické zameranie dodané	v realizácii	IPROS s.r.o.		
Cyklopodjazd Univerzitný most verejné osvetlenie		Halás	10 000	2								oslovený zhotoviteľ diela na súhlas s realizáciou osvetlenie podchodu, pretože dielo je v záruke, podmienený súhlas vydaný od EUROVIA SK a.s. objednanie prác u správcu VO	v príprave			
PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská			20 000	7												
PD revitalizácia vnútrobloku Čajkovského			20 000	4												
Obnova MC Braneckého, Akademická, Dolnočermánska	Bartoš/Fajčík		120 000	3,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Braneckého, pripomienkovanie zadania pre realizáciu Dolnočermánska	v príprave			
PD Zberové dvory v Meste Nitra			13 000													
Parkovisko pri poliklinike Párovce	OD	Šabo	29 400	2							105 336,17	ZoD účinná, zmluvný termín ukončenia 042025	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
uzn.č. 475/2024-MZ,21.11.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
SO Chodníka Nedbalova 1-11-vrátane	Fajčík		42 450	4								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering, požiadaný SPP o vydanie súhlasu s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme STL, požiadané o vydanie ohlásenia stav.úprav	v príprave			
PD zadržiavanie dažďovej vody Novomeského			200	4												
NN prípojky k LED panelom na zastávkach Tržnica a COOP	Bartoš		5 290	2								zabezpečenie rozkopávkového povolenia, predpoklad realizácie 05/2025	v príprave			
Rekonštrukcia strechy Mestskej športovej haly			100 000	3												
PD cintoríny VMČb			36 000	6												