

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 23.03.2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave
a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
(aktualizácia k 27.02.2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková, Ing. Matula

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 27.02.2023

	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
uzn.č.508/2022-MZ, 20.12.2022												
Prípravná a projektová dokumentácia	20 000											
Investície FRM KÚ1 - Nitra	413 688											
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	267 120											
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	108 860											
Investície FRM KÚ4 - Zobor	62 315											
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	251 075											
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	18 790											
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	101 740											
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	56 910											
Investície FRM KÚ9 - Kynek	64 520											
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	94 140											
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	80 720											
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahrnie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.		
PD MK Orechov dvor-presun	8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórii MO 7,5/40. Odovzdaná PD pre územné konanie, prebieha inžiniering pre UK, k dispozícii kladné vyjadrenie všetkých dotknutých organizácií, čaká sa na začaté majetkové právne vysporiadanie	v realizácii	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	76 310	1	06/2022	6/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	42 170	1	06/2022	6/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.		
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	8 520	1	06/2022	6/2023	7/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, aktuálne sa vyhodnocujú požiadavky z petície občanov a ich dopad na prípadnú úpravu PD a následne inžiniering.		
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	32 600	1	11/2021	3/2023	3/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna		30 301,20	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	Hydro service s.r.o.
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	107 100	1	12/2021	3/2023	6/2023	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	ZoD so zhotoviteľom hrubej stavby, vrátane výplne otvorov, prípojok a žumpy, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 3/2023	v realizácii	DOM-LUK, s.r.o.
Bočná ul.	80 000	1	10/2022	06/2023	07/2023			126 000,00		príprava IA, PD riešená v rámci Rámcovej zmluvy, inžiniering pre SK a vodoprávku. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1	10 000	1		3/2023	3/2023				8 974,62	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	CompanyV s.r.o.
Dom smútku Horné Krškany-rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ1	6 430	1		3/2023	3/2023					ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	Lat-stav, s.r.o.
PD Mostná-VMČ2-presun	4 741	2	08/2022	PD dodaná			K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ	zrealizované	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	38 311	2	3/2023				Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové právne vysporiadanie	v realizácii	
PD Radlinského-úver 2021-presun	59 160	2	4/2023	čl. II ods2 A) dodaná			Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR	v realizácii	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	25 149	2	11/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlásenie stav. úprav, prezentovaná štúdia, PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E,	v realizácii	
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	24 160	2	5/2023							podklady postúpené na VO; prebieha VO		
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	2	12/2022	PD dodaná			INPRON		18 500,00	PD dodaná, PD upravená o požiadavky UHA (dlažba, lavičky)	zrealizované	
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000	2								potrebné majetkové právne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO		
Ráscestie schodisko na hrad-presun	11 378	2	06/2022	4/2023	5/2023	áno	image studio, Ing. Buči			geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, potreba doplnenia fin. prostriedkov pre VO na zhotoviteľa		
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	2	09/2021	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch		129 900,00	ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyšiac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien,	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	176 000	2	04/2022	3/2023	4/2023		K2 ateliér	176 000,00	150 346,44	ZoD, aktualizovať HMG, odsúhlasiť odieň dlažby zo strany UHA, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023,	v realizácii	PRO EXTERIÉR s.r.o.
MK Kasalova -presun	79 900	2	09/2021	3/2023	4/2023	áno	Ing. Ján Výboch			ZoD, aktualizovaný HMG, pred odovzdaním staveniska, požiadavka na realizáciu opráv ľavého chodníka - predpoklad navyšiac prác, požiadavka zhotoviteľa na indexáciu cien,	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
MK Vodná-presun	1 000	2	1/2023	06/2023	07/2023		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2	v realizácii	
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	325 264	2	08/2022	3/2023	4/2023		Devlev Buildings		298 455,09	prebehlo VO, ZoD,		ZEBRA STUDIO, s.r.o.
Rek. Stražia-havarijný stav	236 100	2	12/2021	03/2023	4/2023	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00	236 033,63	ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023	v realizácii	USD Lučenec, s.r.o.
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti			PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK	zrealizované	

											Obnova Mestskej tržnice - PD odovzdaná, prebieha inžiniering, Obnova Mestskej tržnice - Obchodné centrum - 1. etapa - vydané ohlásenie SÚ, ZoD na búracie práce, 2. etapa - podklady postúpené na OVO, potrebné upraviť výkaz výmer, pre obe etapy platí, že je potrebné najskôr doriešiť nájomcu Panda Food, zatiaľ pozastavené, Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy - odovzdaná PD,		
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	349 952	2	03/2022	OC 1. etapa-12/2022, 2. etapa-3/2023	OC	12/2022, OC 2. etapa-4/2023	áno	ORA architekti, WetBloc					Malych-Hydroizomat
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun	409 300	2	01/2018	07/2022		5/2023	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	v realizácii, Dod. 68 tis.€	v realizácii	Lptex, s.r.o.
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 750	2	03/2022				áno	ORA Architekti		20 980,80	PD 1. a 2. etapa odovzdaná, vydané OSÚ a právoplatné SP	zrealizované	
Obnova MC Špitálska	1 000	2	11/2022	06/2023		08/2023					príprava IA, (príprava štúdie projektantom - potrebné odsúhlasenie komisií MZ), riešená v rámci Rámcovej zmluvy. Potrebné riešiť dofinancovanie v závislosti od výšky rozpočtu z PD		
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	2 450	2	06/2022	presun 2023			áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová			PD prípojky elektriky a plynu odovzdané	zrealizované	
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000	2									príprava IA		
Obnova Mestskej Tržnice-obchodné centrum 1. etapa	36 660	2											
Kanalizácia Starý park-FMR KU1-Nitra	120 000	2		03/2023		04/2023	áno	zsvs	119 594,42		PD, vodoprávka, prebieha VO	prebieha VO	
Vjazd na parkovisko pred Domom služieb FMR KU1-Nitra	25 000	2							18 871,68	18 550,00	ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	3	10/2022								komunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD		
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 - Cabajská ul., Nitra	32 000	3	12/2019	3/2023		4/2023	áno	Komproeko	31 565,30		inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO,	prebieha VO	
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	21 840	3	03/2022	4/2023		4/2023	áno	Komproeko	25 016,29		ohlásenie stavebných úprav, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Obnova Tehelnej ul.	1 000	3					áno				PD pre SP, prebieha inžiniering, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná		
Stavebný dozor BD Tehelná	35 000	3									príprava VO		
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	6 120	3	06/2022				áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané	zrealizované	
Stavebný dozor BD Tehelná	35 000	3									príprava VO		
Rek MK VMČ3	33 130	3									všeobecná položka		
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	4	11/2020	4/2023		5/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta	117 500,00	115 015,04	právoplatné územné rozhodnutie, inžiniering, vydané právoplatné stavebné povolenie, vyhodnotené VO, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 4/2023		EVAM plus, s.r.o.
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	241 770	4	04/2022	06/2023		07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, oprava PD - TDZ, následne SK a VO na zhotoviteľa		
Obnova parkovacích stání Borodáčova	1 000	4		03/2023		04/2023	áno	Výboch	91 334,47		právoplatné SP, potrebné riešiť dofinancovanie		
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	580										všeobecná položka		
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun	12 050	5		11/2022		12/2022	nie	OIVaR		11 972,98	ZoD, aktualizovať HMG a následne na KDI schváliť uzávierku, pred odovzdaním staveniska, predpoklad od 16.3.2023	v realizácii	MEGASPOL, spol. s r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun	10 470	5											
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	5	12/2019	4/2023		4/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.		30 729,44	v realizácii, stavenisko prevzaté 16.3.2022, odstúpenie od ZoD BCP Holding, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	BCP Holding, s.r.o.
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobiliár - presun	130 000	5	12/2021	4/2023		6/2023	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	151 281,20		neúspešné VO, opakovanie VO, neúspešné VO druhý raz, opakovať VO tretí raz, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5	16 000	5		3/2023		3/2023				9 587,78	prebieha príprava IA, vyhodnotenie VO, ZoD, pred odovzdaním staveniska	v realizácii	OCTAGO, a.s.
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	1 000	5									zápis prístavby, čaká sa na PD, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO	podklady na OVO	
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	10 000	5									PD vo VO, podklady postúpené na OVO, opakovanie VO	podklady na OVO	
Rek MK VMČ5	880										všeobecná položka		
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000	6		03/2023						60 279,96	predpokladaný termín odovzdania staveniska 03/2023	v realizácii	Cesty Nitra, s.r.o.
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	840	6	8/2023								podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€,		
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4 (návrh na vyradenie)	72 400	6	5/2023	06/2023		7/2023					príprava IA		
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	168 300	6		3/2023		4/2023	áno				vydané OSÚ, VO na zhotoviteľa, spol. Eko-stavin, odstúpila, opakovanie VO, vyhodnotenie VO	prebieha VO	
Kolumbárium Dražovce - VMČ6	35 000	6		03/2023		03/2023					čaká sa na PD a inžiniering vrátane SK		
Investície FMR KÚ Dražovce/PD odvodnenie ul. Zoborská, rek. MK	100 000	6									potrebné špecifikovať požiadavku na IA zo strany VMČ		
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	7	3/2023								PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	7	3/2023								PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	7	3/2023								PD bude riešená v rámci Rámcovej zmluvy, v r. 2023		
											potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO		
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000	7									potrebné majetkoprávne vysporiadať s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri)		
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	7	6/2023										
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 500	7	-	4/2023		4/2023	nie	OIVaR	-		zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100	7		4/2023		4/2023	nie	OIVaR			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100	7		4/2023		4/2023	nie	OIVaR			zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	7	06/2014	11/2022		3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko			v realizácii, čaká sa na vhodné klimatické podmienky a otvorenie obaľovačiek, následne	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
MK Sadová	135 168	7		11/2022		3/2023	áno	Stavpros, Ing. Gontko			položenie asfaltovej vrstvy, predpoklad ukončenia do 28.2.2023	v realizácii	MIHUVA stav s.r.o.
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	7	07/2022	4/2023		4/2023	áno	Ing. Ján Výboch	-	2 879,15	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	7	05/2022					ORA architekti			SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,		
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 550	7	07/2022	3/2023		4/2023	áno	Ing. Ján Výboch	-	7 484,81	zhotoviteľ Cesty Nitra, s.r.o. odstúpil, opakovať VO, podklady postúpené na OVO	podklady na OVO	
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	168 490	7	02/2022	3/2023		4/2023	áno	Ing. Ondrejka	170 600,00	162 000,00	ohlásenie SÚ, potreba opakovať neúspešné VO na zhotoviteľa, (nová PHZ 170 tis. €), ZoD, pred odovzdaním staveniska v 3/2023, požiadavka VMČ na navyč práce 9 tis.	v realizácii	JOMAKSTAV, s.r.o.
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000	7						ORA architekti	1 273 911,89		SP - právoplatné, potrebné doriešiť dofinancovanie,		
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	2 600	7										zrealizované	
Rek MK VMČ7	33 200	7											
PD úpravy cyklotrás - presun	1 244										všeobecná položka		
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	22 252										všeobecná položka		
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000							Ing. Ján Výboch		30 000,00	v realizácii	v realizácii	

										PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, dopĺňa sa výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiiky, ZŠ Tulipánová III. pavilón a pergola - PD dodaná, MŠ vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Golianova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, PD - MŠ Alexyho		
PD školské objekty -presun	99 704										v realizácii	
Autorský dozor	17 011			7/2022	2/2023						v realizácii	PSSDI, s.r.o.
Stavebný dozor - rekonštrukcie	23 566											
uzn.č. /2023-MZ, 02.02.2023	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela
akcie vyznačené červeným FMR zapojené do rozpočtu + aktualizované položky FMR-všeobecné												
Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav		
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun			2 2016	3/2023	8/2023	áno	SHP	736 773,28	822 771,54	podpísaná ZoD, po kontrole u poskytovateľa NFP, odovzdanie staveniska v 2/2023	v realizácii	EUROVIA SK, a.s.
Obnova starého parku Síhoť			2 2021	11/2022	11/2023	áno	Ateliér Krejčířikovi		4 070 592,62	v realizácii	v realizácii	Dynamik Holding, a.s.
Revitalizácia hradného kopca			2		11/2023	áno	Dulík			pred odovzdaním staveniska v 2/2023	v realizácii	Megaspol, s.r.o.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park			2 2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii	v realizácii	Vialle
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre			3 2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii	v realizácii	Dryada garden
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova			5 2017(aktualizácia v r.2019)	8/2023	10/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	zhotoviteľ Intersystém, s.r.o. odstúpil, potrebné opakovať VO		Intersystém
Cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			5 2016			áno	Cisár	1 363 152,79	1 268 386,76	v realizácii	v realizácii	BAUMANN Nitra, s.r.o.
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka			6 03/2021	06/2023	10/2023	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu		
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj			7 2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii	v realizácii	Green project
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun			7 07/2021	4/2023	9/2023	áno	K2 ateliér			ZoD, pred odovzdaním staveniska, predpoklad v 4/2023	v realizácii	PP Invest, s.r.o.