

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 21.11.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave
a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií
(aktualizácia k 06.11.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Jaroslav Jazvinský-vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 06.11.2024

OVaR 2024 podľa VMČ																
uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	Poznámka
Pripravná a projektová dokumentácia			66 350													
Investície FRM KÚ1 - Nitra			1 368													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			328 709													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			1 454													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			251 075													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			16 390													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			36 640													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			31 910													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ9 - Kynek			54 520													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			49 140													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			80 720													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahmie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoluúčasť mesta vyplynie z rokovania.				
												OVaR obdržal spracovanú projektovú dokumentáciu pre potreby vydania územného konania. Prebieha proces oslovenia dotknutých orgánov pre zabezpečenie potrebných vyjadrení k územnému rozhodnutiu. Dňa 12.6.2024 boli doručené súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov potrebných do územného konania.Následne po právoplatnom územnom rozhodnutí bude spracovaný II. stupeň PD pre stavebné konanie. Pre jeho spracovanie zabezpečujeme už vopred pri niektorých stavebných objektoch hydrogeologické posúdenie a vytýčenie inžinierskych sietí. Predmetom PD budú aj prekládky a ochrana inžinierskych sietí (SPP, VN vedenie). Na základe hydrogeologického posudku nám vzniká potreba doriešenia odvodu dažďových vôd mimo vsakovacie objekty. Po konzultácii s projektantom je predpoklad dodania PD pre stavebné povolenie do konca roka 2024.				
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON	16 500,00						
												prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastníkmí dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastníkmí dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO				
												prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastníkmí dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne zažiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastníkmí dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO				
												na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ, príprava dodatku ku zmluve na PD	v príprave		DOM-LUK, s.r.o.	
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering pre SK a vodoprávku, Požiadavka T-Com zo dňa 22.8.2023 na ochranu ich vedenia, prepracovanie PD objednávka 17.8.2023 dodanie v 36-37. týždni ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, vyhodnotenie ponúk vo VO, podpisovanie ZoD, realizácia diela, ukončenie diela protokolom o odvzdaní diela zo dňa 6.9.2024	zrealizované	Današ s.r.o.		
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00					
Bočná ul.	Bartoš	Psota	152 300	1	10/2022	09/2023	10/2023			126 000,00	129 986,66					
												ZoD, pred odovzdaním staveniska, prebieha legalizácia existujúcich spevnených plôch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu úloha trvá, zhotoviteľ nereagoval na zaslaný list poštou, opätovne zaslaná dohoda na ukončenie ZoD v 35. týždni, zhotoviteľ nepreberá zásielky, navrhujeme vyžiadať cenové ponuky od zhotoviteľov		CompanyV s.r.o.		
Mestský cintorín Horné Krškany-verejné osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023			8 974,62						
PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	Fajčík		50 000	1												
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		5600	1												navýšenie uzn.396/2024-MZ 24102024
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		2200	1												
PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1						36 850,00		príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD. Štúdia odsúhlasená spracováva sa ďalší stupeň PD pre SP, termín do 60 dní od schválenia AST	v príprave	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		
												inžiniering, vadané uzemne rozhodnutie, podaná žiadost o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vysporiadanie SPF trvá, bol im zaslaný znalecký posudok, odsúhlasená cena za m2 v MZ, čakáme na zaslanie zmluvy o prevode. So SVP š.p. je uzavretá nájomná zmluva.		ARGUS DS s.r.o. TT		
PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1								na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ, príprava dodatku ku zmluve na PD	v príprave			
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1												

												návrh na doručenie spolu s prekládkou autobusovej zástavky a vytvorenia priechodu pre chodcov, spracované RZP, Zadanie pre realizáciu vyhotovené rovnako aj rozpočet stavby, prebieha inžiniering k vydaniu ohlásenia stavebných úprav, následne bude vyhlásené VO					zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024 navýšené uzn. 396/2024-MZ 24102024
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			65 100	1									v príprave				
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022	PD dodaná				K2 ateliér		7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023					Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti. Zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí + monitoring kanalizácia objednávatelom v zmysle ZoD	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.		
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná				Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav- povolenie, prebehlo stretnutie so zšvs (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie	v realizácii	DEVLEV s.r.o.		
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		3 550	2	11/2022					Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,			PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška, podklady postúpené na VO; potreba doplnenia rín. prostriedkov z 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023. PD dodaná podľa ZoD, prekresľovanie PD úsek pred SPU dôvodom sú majetkoprávne pomery a zásah od ich projektu z POO, prebieha prekresľovanie výkresov v dotknutej časti a vyhotovenie nových záberov pozemkov SPU.	zrealizované			
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík		24 160	2	8/2023	9/2023	11/2023			Ing. Martin Svetlánsky, BA		16 888,00		zrealizované	Ing. Martin Svetlánsky, BA		
PD cyklotrasa Hydrocentrála Vodná FMRKÚ1			11 000	2									príprava PD termín dodania do 03/2024, PD dodaná	zrealizované	INPRON s.r.o.		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2									potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zamer vystavby multit. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), Na opätovne zaslanú žiadosť o súhlas na NSK a Spojenú školu na Slančíkovej zatiaľ nedoručená odpoveď, urgencia zo strany mesta		ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00	
Ráscstie schodisko na hrad-presun		Halás	38 300	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí			34 440,28	geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvyšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, odovzdané stavenisko, dielo prevzaté 09/2024	zrealizované	Megaspol spol. sr.o.		
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023			Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	pozastavené		199 000,00	
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	351 000	2	08/2022	4/2024	6/2024			Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		350 520,36	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, začatie realizácie 04/2024, ukončené 07/2024	zrealizované	CESTY s.r.o.		
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti				PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotolňa, VZT), požiadavka na navyiac práce, príprava dodatku k ZoD		ORA architekti		
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024						príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná	pozastavené		349 000,00	
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová				PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na ÚHA, Celkové PD rieši ÚHA a ním zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky. PD dodaná	zrealizované			
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2									príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odposlané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka, opätovne vyhlásime VO oslovením uchádzačov podľa zákona o VO cez systém DNS projektovanie pozemných stavieb	v príprave			
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2								18 960,00	vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP, PD dodaná	zrealizované	DAQE Slovakia s.r.o. ZA		
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2									Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, spracovávanie zadania pre projektanta	v príprave			
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2									príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyžiadaný na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peši a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova“ nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, OD •vzhľadom na predstavené úpravy, odbor dopravy MsÚ Nitra nie je kompetentným cestným správny orgánom príslušným pre cestu I/64 na ktorej sa predmetná úprava dopravného značenia navrhuje realizovať, kompetentným cestným správny orgánom je Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,				
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2									zostatok na výkon autorského dozoru				
PD rek MsP			4 500									4 500,00	kontrola aktualnosti rozsahu prác a ceny diela, potreba osloviť projektanta na vyhotovenie PD, na základe cenovej ponuky projektanta požiadavka na rozpočtové opatrenie, následne vypracovanie PD, objednávka na projektanta, príprava PD odovzdaná PD 31.1.2024, prebieha inžiniering, vybavovanie ohlásenia stavebných úprav. Ohláška zabezpečená	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP	Bartoš	Psota	79 730	2	2023	06/2024	09/2024	áno	K2 ateliér		79 721,06	58 560,00	vyhlásené VO, čaká sa na podpis ZoD so zhotoviteľom, stavenisko odovzdané 06/2024, dielo prebraté 08/2024	zrealizované	PP Invest, s.r.o.	návrh na RO navýšenie spolu 79 725,00 EUR	zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD vnútroblok Bernolákova			1 000	2									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, zmena názvu vnútroblok Bernolákova, vyhlásené VO, došla 1 ponuka so sumou vyššou ako PHZ, potreba opätovne vyhlásiť, na základe rozhodnutia MZ znížené finančné krytie na 1000,00 EUR	pozastavené			
PD Námestie Jána Pavla II.			1 000	2									RZP spracované, príprava Zadanie pre Projektanta, PHZ je stanovená na sumu 25560,00 € s DPH, požiadavka na RO do MZ 10/2024	pozastavené			
PD MŠ Piaristická zateplenie	Fajčík		11 040	2								11 040,00	podpis zmluvy so zhotoviteľom, PD dodaná	zrealizované	AXA PROJEKT s.r.o.		
ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ1-Nitra	Fajčík		20 000	2								14 400,00	PD dodaná	zrealizované	AKP DEVELOP s.r.o		zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Mostná 2. etapa-aktualizácia	Bartoš		8 000	2		02/2024			K2 ateliér			7 992,00	objednávka, príprava PD, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.		
PD na vodný systém v mestskom parku	Miková		18 500	2								18 492,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, PD v realizácii na OŽP	v realizácii	AGROPROJEKT NITRA, s.r.o		
PD cyklotrasa Univerzitný most-Štúrova aktual.-FMRKÚ1	Fajčík		4 800	2									aktualizácia PD v zmysle požiadaviek, prepracovanie výkresov TDZ a DDZ pre potreby podania žiadosti o určenie zabezpečovanie súhlasov vlastníkov	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Klientské centrum MsÚ			1 000	2										pozastavené			

[illegible]

Obnova ul. Dolnohorská FMR KÚ 4 - Zobor	Bartoš	Šabo	62 315	6											inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie, PD odvodnenia dodané, prebieha ďalej inžiniering k vydaniu SP	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Obnova ul. Dolnohorská od Oravskej po zrekonštruovanú časť	Bartoš	Šabo	43 240	6											inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie, PD odvodnenia dodané, prebieha ďalej inžiniering k vydaniu SP	v príprave			
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska PD odvodnenie Atlasova - FMR KÚ 3 - Dražovce	Kovalinka	Kovalinka/Hal	256 260	6											vypracované Zadenie pre Realizáciu Lidická, Lužianska, prebieha inžiniering k SP, majetkoprávne vysporiadanie súhlasy Lidická, požiadané o ohlásenie stavebných úprav, požiadavka na VO zaslaná do WENDY	podklady na OVO			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024, navýšené uzn 188/2024-MZ 30052024
Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského		Halás	15 100	6										15 998,00	reklamácia prístupovej komunikácie so technickým spevnením podkladných vrstiev, dielo ukončené	zrealizované	STANTNER a.s.		
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	9/2023										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7	10/2023										príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	Miková		1 000	7											potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD, opätovná požiadavka o súhlas s umiestnením cyklotrasy na ich pozemky, čakáme vyjadrenie od Spojenej školy, urgencia zo strany mesta	pozastavené			
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7	6/2023										rieši sa majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastri), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00	
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7									Verešová	2 600,00	PD - odvodnenie celej lokality , nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce				
Rek MK VMČ7			46 150	7											všeobecná položka				
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Bartoš		2 760	7											príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO			
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš		25 000	7											inžiniering, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51		Kovalinka	6 000	7		03/2024								5 805,00		zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábrehie mládeže pri ZŠ		Kovalinka	1 200	7		03/2024								1 184,40		zrealizované	ELCOMP s.r.o.		
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7											príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO			
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7															
PD chodník ul. Rabčekova a Gollanovská			10 000	7															
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7															
PD predĺženie ul. Dr. Budayho			15 000	7											príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA				
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7											príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO			
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7															
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska			20 000	7															
PD cintorín Janikovce	Fajčík		2 000	7															
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábrehie mládeže	Fajčík		40 000	7		02/2024								29 280,00	spracúvava sa investičný zámer na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, pred vyhlásením VO na PD, vyhlásené VO, ukončené VO podpísaná ZoD, príprava PD pre SP, PD odovzdaná 2.9.2024	zrealizované	MODULOR Bratislava s.r.o.		
PD MŠ Ľ. Okánika-statika	Fajčík		3 000	7											objednávka, spracovanie PD statiky	zrealizované	Ing. Bojda		
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7											príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave			
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík	Halás	280 152	7		06/2024								270 463,82	projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO, výzva zrušená, odposlané do WENDY, vyhlásené VO, vyhodnocovanie, podpísaná ZoD, čaká sa na odovzdanie staveniska predpoklad 1/2 júna, ukončenie diela 08/2024	zrealizované	AVAL s.r.o. Horné Chlebany		upravené uzn 396/2024-MZ 24102024
PD BD Ďumbierska-aktualizáciaFMR KÚ2	Fajčík		10 610	7		PD dodaná								10 608,00	PD dodaná, prebieha inžiniering a územné konanie, vydané územné rozhodnutie čakáme na právoplatnosť, Územné rozhodnutie právoplatné dňa 9.9.2024, prebieha inžiniering k ďalšiemu stupňu PD	zrealizované	STAPRING, a.s.		
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			66 350												všeobecná položka				
PD školské objekty -presun	Fajčík		75 833											27 264,00	PD SOCIA Topoľová-dodaná, zabezpečujeme inžiniering, stavebné povolenia sú vydané 09/2024	zrealizované	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		
Autorský dozor			5 000			7/2022									v realizácii - Lávka nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	zrealizované	PSSDI, s.r.o.		
Stavebný dozor - rekonštrukcie			1 000													pozastavené			
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500									10 500,00	10 320,00		WENDY, vo VO nepredložená žiadna ponuka, požiadavka na opätovné vyhlásenieVO, príprava PD do 10/2024	v realizácii	Elcomp s.r.o.		
PD debarierizácia vstupov na športoviská			30 000																
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			30 000																
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA na UHA, stretnutie s občanmi v rámci participácie	v príprave			
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania				
Ostatné práce súv.s real. stavieb(plány BOZP, štúdie, GP)			10 000																
Ostatné práce súv.s real. stavieb(štúdie, expertizy a posudky)			20 000																
Rutinná a štandardná údržba			30 000																
Asanácia budovy Fabrická-dokončenie	Fajčík	Halás	13 000	2								9 991,93		zrealizované	Revistav PB s.r.o., Plevník-Drienové				
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN	Baroš	Halás	152 073	2	2022	07/2024									v realizácii, zebezpečujeme rozkopávkové povolenie na SMS pre potreby dopojenia areálu ZŠ na trafostanicu	v realizácii	BBAU s.r.o.		
Obnova Mestskej tržnice odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácie	Fajčík	Psota	45 927	2								45 926,05		zrealizované	dielo ukončené 07/2024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
Obnova Mestskej tržnice umelecko -remeselná obnova okien	Oravcová		107 000	2										zrealizované	realizácia na základe rámcovej zmluvy				
Výťah SZSS ul. Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	201 866	6								256 940,75			ZoD účinná, odovzdanie staveniska, neprimeraná požiadavka zhotoviteľa diela na úpravu platobných podmienok v rozpore so zmluvou a zákonom o VO, objednávateľ ponúkol zmenu v úhrade navyiac prác po ich zrealizovaní, toto potvrdilo aj metodické usmernenie UVO, zhotoviteľ naďalej trvá na svojej požiadavke (úhrada 30%, 30%, 40%), objednávateľ zaslal výzvu na dokončenie diela,zhotoviteľ odpovedou na výzvu rozporoval v liste uvedené, postúpené na právne oddelenie, zhotoviteľom sme dospeli k dohode o ukončení ZoD, ktoré prebieha	v realizácii	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná		
Stavebné úpravy SZSS ul. Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	185 755	6								185 754,58			ZoD účinná, odovzdanie staveniska, dielo prevzaté 10/2024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania				
PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka	Bartoš		2 000	7											PD dodaná, zabezpečujeme inžiniering	zrealizované			
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská			5 000	2,4,7											RZP spracované, príprava Žadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav	v príprave			
Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	Bartoš/Fajčík		462 500	2,4,7											RZP spracované, príprava Žadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav	v príprave			
PD SO Škultétyho 4. etapa			12 000	4															
Asanácia budovy a úprava terénu ul. Topoľčianska 20/37	Fajčík		20 000	6											oslovený projektant (statik+elektro) na PHZ pre PD	v príprave			
Stuďňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku) - FMR KÚ 5	Fajčík		15 000	5											RZP spracované, príprava zmluvy o dielo	v príprave			
Bezpečné priechody - Výstavná 3, Fatranská Lidl		Kovalinka	15 000	7								14 993,40			objednávka	v realizácii	Elcomp s.r.o.		
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania				

Označníky MHD - vytýčenie			5 000									vytyčujeme na základe požiadaviek OD po etapách	v realizácii			
PD (aktualizácia) - Dom smútku Dolné Krškany			10 000	1								príslušnej komisie z dôvodu prijatia rozhodnutia k cene a rozsahu opravy r.o.,				
PD rozšírenie KO Dolné Krškany o výdajňu stravy			7 000	1								cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ, príprava dodatku k zmluve na aktualizáciu PD	v príprave			
Rekonštrukcia Dvorčianska 63	Službyt	Psota	270 000	1	2023	07/2024	10/2024	áno	Ing. arch. Fenik	270 328,46	224 626,49	v realizácii protipožiarne zabezpečenie objektu, odovzdanie diela 10/2024	zrealizované	ELLIO, s.r.o.		
PD Námestie Jána Pavla II.-FMR KÚ1	Šabo		5 000	2								príprava zadanie pre projektanta na UHA	v príprave			
Parkovisko pri Poliklinike Párovce- FMR KÚ1	OD	Šabo	76 000	2							105 336,17	ZoD účinná, pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi predpoklad koniec 11.2024	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
PD synagóga odvlhčenie aktualizácia-FMR KÚ1			20 000	2								jednanie s projektantom o cene aktualizácie, príprava ZoD na aktualizáciu PD				
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra - FMR KÚ 1	Bartoš	Kovalinka	11 200	3		09/2024	10/2024	áno	Kompreko s.r.o. Ing. Lisý		39 690,31	podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska mesto zabezpečuje na Okresnom úrade žiadosť o rozkopávku cesty II triedy a s ARRIVA riešime zrušenie resp. prekládku zastavok, stavenisko odovzdané 12.9.2024, prebieha realizácia	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30			2 000	4								RZP odposlané na vedenie				
Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Kovalinka	Kovalinka	20 000	4								RZP odposlané na vedenie	v príprave			
PD SO Na dolinu (komunikácia, chodník, VO)	Bartoš		15 000	5												
uzn.č. 396/2024-MZ,24.10.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Protipovodňové opatrenia KC Martinský Vrch			40 000	6												
Priechod pre chodcov Dlhá ul. Milkov dvor-VMČ7	Bartoš		12 200	7								PD dodaná zabezpečuje sa inžiniering k vydaniu SP	v príprave			
PD Zimný štadión Nitra - protipožiarne opatrenia FMR KÚ1	Jazvinský		12 600	2								konzultácia s autorom pôvodnej PD nasleduje jej aktualizácia	v príprave			
Kanalizačná prípojka pre jestvujúcu kaviareň Starý park p.č.158/3, k.ú Nitra-FMR KÚ1	Bartoš	Šabo	4 700	2												
PD MC Dubová-oporný múr	Psota		5 100	6							5 100,00		v realizácii	IPROS s.r.o.		
Cyklopodjazd Univerzitný most verejné osvetlenie		Halás	10 000	2												
PD revitalizácia vnútrobloku Tribežská			20 000	7												
PD revitalizácia vnútrobloku Čajkovského			20 000	4												
Obnova MC Braneckého, Akademická, Dolnočermánska	Bartoš/Fajčík		120 000	3 7								príprava zadania pre realizáciu na UHA, spracovanie rozpočtu a výkazu výmer na OVaRe	v príprave			
PD Zberové dvory v Meste Nitra			13 000													
Parkovisko pri poliklinike Párovce	OD	Šabo	29 400	2							105 336,17	ZoD účinná, pred odovzdaním staveniska zhotoviteľovi predpoklad koniec 11.2024	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		