

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 26.05.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 05.05.2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 05.05.2022

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladany termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000								
Investície FRM KÚ1 - Nitra	314 320								
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340								
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	191 260								
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060								
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	374 160								
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	42 170								
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	8 520								
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590								
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120								
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	63 600								
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200								
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000								
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladany termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevyčerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel		05/2022					
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladany termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								prebieha majetkoprávne vysporiadanie
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	09/2022							návrh 2 alternatív riešenia pre ZsVS, zamietavé stanovisko ZsVS, nutné stretnutie dotknutých strán
PD MK Orechov dvor-presun	20 000	09/2022				INPRON		16 500,00	v realizácii, zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórií MO 7,5/40
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	80 000	09/2022				Basler Hofman		63 271,21	PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii
PD Radlinského-úver 2021-presun	69 600	09/2022				Devlev Buildings		69 600,00	PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii, prezentovaná štúdia
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200	07/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, v realizácii, prezentovaná štúdia
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000	09/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	15 000	09/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	08/2022				INPRON		18 500,00	vyhodnotenie VO, pred podpisom ZoD
PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská - VMČ2	1 000								zabezpečuje odbor dopravy
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	07/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	07/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	08/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK J. C. Hronského-VMČ7 - presun	10 000	12/2021			áno	Stavpros, Ing. Gontko		1 250,00	prebieha inžiniering zo strany OIVaR
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000								potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly)
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	10/2022							potrebné majetkoprávne vysporiadať s vlastníkmi susedných pozemkov
PD úpravy cyklotrás - presun	8 700								všeobecná položka
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	8/2022	9/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			právoplatné územné rozhodnutie, prebieha inžiniering a následne žiadosť o SP
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	09/2022	11/2022	3/2023					príprava IA
Parkovisko Na Hôrke 31-35-presun	121 000	11/2020	6/2022	7/2022	áno	Ing. Martin Kollár			právoplatné SP, prebieha VO, podklady postúpené na OVO
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5-presun	10 483,33	10/2020	5/2022	6/2022	áno	Ing. Karol Slivkanič	10 483,33	11 700,00	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
Rásciestie schodisko na hrad-presun	30 000	04/2022	07/2022	07/2022	áno	image studio, Ing. Buči			PD dodaná prebieha IČ pre zabezpečenie stavebného povolenia
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	127 000	04/2022	7/2022	8/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			z dôvodu pripomienok KDI potrebná úprava PD, prebieha inžiniering, realizáciu zosúladiť so ŽSR
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2-presun (parkovisko Vodná)	27 190	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	22 984,30	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 071,21	predložená správa z arch. výskumu
Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4-6-VMČ2-presun	9 160	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		2 044,00	predložená správa z arch. výskumu
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	27 785,42	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,92	predložená správa z arch. výskumu
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) -VMČ2-presun	83 780	05/2021	zrealizovaná 1. etapa	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol, 2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD - predpoklad v 6/2022, následne VO a realizácia predpoklad v 8-9/2022, potrebu dofinancovania prehodnotiť po predložení PD a rozpočtu

			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,03	predložená správa z arch. výskumu
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2-presun	21 760	zádržné	zrealizované	12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64	zrealizované, preberací protokol,správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie
Rekonštrukcia MK-VMČ2-presun	3 980								všeobecná položka
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou-VMČ2-presun	37 400		06/2022	07/2022	áno	Ing. Hrušovský, OVaR	59 005,13	37 400,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO
PD Mostná -VMČ2 - presun	7 500	06/2022				K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po stav. povolenie
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	09/2021	08/2022	09/2021	áno	Ing. Ján Výboch			príprava VO v súčinnosti so ZsVS
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	137 550	04/2022	08/2022	09/2022		K2 ateliér			čaká sa na PD, následne SK a VO
MK Hanulova 2. etapa-presun	136 000	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	216 889,16	139 500,00	preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
MK Sadová - presun	60 000	06/2014	07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, následne príprava VO na zhotoviteľa
MK Kasalova -presun	90 000	09/2021	08/2022	09/2021	áno	Ing. Ján Výboch			príprava VO v súčinnosti so ZsVS
Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky - presun	63 000	05/2021	05/2022	06/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o	62 892,95	58 178,12	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
MK Vodná-presun	18 000	04/2022	07/2022	07/2022		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2
MK Klinčekova - presun	106 000	07/2021	06/2022	07/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	198 400,00	105 999,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO
MK Dolnohorská - presun	90 000	04/2022	06/2022	08/2022		Ing. Ján Výboch			PD- riešená v rámci RZ, už odovzdaná, 1. časť na OSÚ, RN 45 100 €, 2.časť- na stavebné konanie, RN 100 411 €, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ6
MK Narcisova - presun	92 200	07/2021	05/2022	06/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	167 000,00	92 200,00	pred odovzdaním staveniska
MK Pod Zlatým brehom a Kľučovského - presun	2 180	05/2021	zrealizované, zádržné		áno	Ing. Ján Výboch			preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
MK Vysoká - presun	37 000	07/2021	04/2022	05/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	61 200,00	37 000,00	v realizácii
MK Kultúrna - VMČ6-presun	110 000	-	05/2022	06/2022	nie	OIVaR		68 900,00	pred odovzdaním staveniska, posun termínu kôli IA ZsVS
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	544 600	05/2022	08/2022	10/2022		Devlev Buildings			čaká sa na PD v realizácii, na OSU
Rek. Stračia-havarijný stav	260 000	12/2021	06/2022	08/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00		prebieha VO, podklady postúpené na OVO
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	20 000	11/2021	06/2022	07/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna			doplnenie PD, VV a rozpočet, následne príprava VO
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	32 000	12/2019	08/2022	08/2022	áno	Komproeko	31 565,30		prebieha inžiniering, následne VO 06/2022
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	24 000	03/2021	07/2022	08/2022	áno	Komproeko	25 016,29		prebieha inžiniering, oprava PD, žiadosť na SPP - bezpečnostné pásmo, následne VO 06/2022
Odvodnenie cesty Červeňova - presun	18 000	05/2020	05/2022	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
MK Hlboká 2. etapa VMČ3-presun	120 000		04/2022	05/2022	nie	OIVaR Colas Slovakia		75 000,00	v realizácii
MK Hanulova 2. etapa- VMČ3-presun	3 500	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
Odvodnenie cesty Červeňova-VMČ3 - presun	8 000	05/2021	05/2022	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	1 580								všeobecná položka
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	250 000	04/2022	09/2022	10/2022		Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, následne SK a VO
Chodník Hydinárska II etapa-VMČ5-presun	88 240	08/2017	11/2021	04/2022	áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	88 233,53	v realizácii
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žlab-VMČ5-presun	12 050		06/2022	06/2022	nie	OIVaR			príprava VO
Rekonštrukcie MK VMČ6-presun	13 200								všeobecná položka
Rekonštrukcie MK VMČ7-presun	93 150								všeobecná položka
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 100	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-		zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100		06/2022	07/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100		06/2022	07/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	06/2014	06/2022	07/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, následne príprava VO na zhotoviteľa
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	303 570	12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020)	05/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41	v realizácii
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	22 650	03/2022				ORA architekti			odovzdaná PD, odstránené nedostatky, PP
PD Obnova Mestskej tržnice- vlhkostná sanácia budovy-presun	8 000	03/2022				wetBloc			odovzdaná PD, odstránené nedostatky, PP
PD skatepark Chrenová-presun	43 000	07/2022				U/U studio			PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii
PD Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	45 000	05/2022				ORA architekti			v realizácii (stavebná časť dodaná),
PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra-presun	10 000	04/2022				SOAR - Ing. Jiří Bárta			1. etapa odovzdaná, vrátane OSÚ, 2. etapa vrátane inžinieringu a SP v realizácii predpoklad 6/2022
PD Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu-úver 2021-presun	5 000	zrušené uzn.č.136/2022-MZ, 21.04.2022							návrh na RO - spojenie s pol. Kúpalisko Sihot' -modernizácia areálu
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	113 570								všeobecná položka
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000					Ing. Ján Výboch		30 000,00	v realizácii
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	16 800	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, čakáme na DSP
Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou - presun	5 880								pozastavené
PD školské objekty -presun	46 180								samostatná príloha
PD Výťah SZSS-presun	17 000	05/2022			áno	IPROS		16 080,00	PD odovzdaná, následne 10 týždňov prebieha inžiniering, začaté stavebné konanie
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	75 340	12/2021	07/2022	10/2022	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27		príprava VO na I. etapu
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun	39 270								
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	12/2019	03/2022	05/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.		30 729,44	v realizácii

Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobiliár - presun	130 000	12/2021	06/2022	08/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	151 281,20		prebieha VO
Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5	20 640								prebieha príprava IA
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-	2 879,15	pred odovzdaním staveniska, dopracovať zjednodušenú PD
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav-presun	225 000	06/2021	06/2022	08/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80	vysúťažený zhotoviteľ MM Trade, čaká sa na VO zhotoviteľa pre 2. časť,
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - 2. časť vzduchotechnika-presun	190 000	08/2021	06/2022	08/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	272 586,58		právoplatné SP, prebieha VO na zhotoviteľa
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	50 000								zápis prístavby, čaká sa na PD
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	502 960	03/2022	05/2022	11/2022		ORA architekti, WetBloc			PD odovzdaná, prebieha inžiniering
Dodávka a montáž 6ks historických replík okien-mestská tržnica				03/2022	nie			12 780,00	zrealizované, preberací protokol, pripraviť VO
Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie-FMRKÚ1	20 000		06/2022	07/2022	nie				príprava VO v 05/2022
Rek. vnútroblokovej kanalizácie ul. Pri Červenom kríži č. 1558/1,3-VMČ2-presun	8 020	05/2021	05/2022	06/2022	áno	ZsVS, Ing. Malík		7 930,67	v realizácii
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun	749 500	01/2018	05/2022	12/2022	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska, potrebné odsúhlasiť technologický postup zhotoviteľa zo strany ŽSR - predpoklad 1-2 mesiace, potrebné zazmluvniť autorský dozor generálneho projektanta (ADGP), riziko navyč z dôvodu časového odstupu od diagnostiky mosta.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun	50 000	07/2021			áno	K2 ateliér			zapojenie sa do výzvy NFP, čaká sa na vyhodnotenie
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	04/2022	07/2022	11/2022		ORA architekti			čaká sa na PD
Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	0	03/2021	04/2022	08/2022	áno	AK Csanda Piterka			ZoD NIS, s.r.o., v realizácii
Svätoplukovo nám. - debariérizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000		06/2022	07/2022	áno	AK Csanda Piterka			Oprava PD a následne bude prebiehať inžiniering,
Kúpalisko Sihoť -dokončenie gastrozóny-úver 2021-presun	91 160		03/2022	05/2022	nie	UHA, OIVaR	96 018,24	91 062,94	v realizácii
Kúpalisko Sihoť -modernizácia areálu-úver 2021-presun	36 400		04/2022	05/2022	nie	UHA, OIVaR			v realizácii
Kúpalisko Sihoť -technológie II časť-úver 2021-presun	16 000		02/2022	05/2022	nie			16 012,08	zrealizované, preberací protokol na dielo
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 950	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-	7 484,81	pred odovzdaním staveniska, dopracovať zjednodušenú PD
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	130 000	02/2022	06/2022	07/2022	áno	Ing. Ondrejka	134 796,46		ohlásenie SÚ, prebieha VO
uzn.č. 136/2022-MZ, 21.04.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	10 000								
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 000							20 980,80	PD 1. a 2. etapa už odovzdaná, prebieha inžiniering.
Rekonštrukcia okien budova Mestskej tržnice	12 780							12 780,00	zrealizované, preberací protokol
Svätoplukovo nám. - debariérizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000	zrušené uzn.č.136/2022-MZ							
Investície FMR KÚ5 - Mlynárce	225 260								cyklotrasa NR -Drážovce
Bočná ul.	90 000								príprava IA, (príprava zadania pre projektanta)
Obnova MC Špitálska	110 000								príprava IA, (príprava zadania pre projektanta - potrebné odsúhlasenie komisií MZ)
Obnova parkovacích stání Borodáčova	90 000								príprava IA, (príprava zadania pre projektanta)
Obnova chodníka na kúpalisku Sihoť vedľa tobogánu	33 100								v realizácii
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	139 500								príprava IA - inžiniering pre stavebné konanie, následne VO na zhotoviteľa
Obnova Tehelnej ul.	177 240								
Stavebný dozor BD Tehelná	90 000								
Kapitálový transfer pre TJ AC na Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	300 000	03/2021	04/2022	08/2022	áno	AK Csanda Piterka			ZoD NIS, s.r.o., pred odovzdaním staveniska
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	10 000								PD preložky el. a plynu v realizácii
MK Sadová	80 000		07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, následne príprava VO na zhotoviteľa
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000								čaká sa na PD, inžiniering a VO na zhotoviteľa

Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016			áno	SHP	736 773,28		vyhodnotenie VO pred podpisom ZoD, následne kontrola poskytovateľa a odovzdanie staveniska
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	08/202	03/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	pred odovzdaním staveniska, čaká sa na zrealizovanie I. a II.etapy
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021			áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	4/2022		áno	I.N.I., s.r.o.	721 337,48	574 800,00	v realizácii

spracovali: Bieliková, Matula

uzn.č.413/2021-MZ, 16.12.2021	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladany termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000								
Investície FRM KÚ1 - Nitra	314 320								
Investície FRM KÚ2 - Chrenová	340								
Investície FRM KÚ3 - Dražovce	191 260								
Investície FRM KÚ4 - Zobor	28 060								
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce	374 160								
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany	42 170								
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany	8 520								
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janikovce	46 590								
Investície FRM KÚ9 - Kynek	40 120								
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje	63 600								
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor	6 200								
MK Mrázová 2. etapa - FMR KÚ3	120 000								
uzn.č. 23/2022-MZ, 27.01.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladany termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	216 643	nevyčerpaná časť úverov ŠFRB prijatých na tento účel		05/2022					
uzn.č. 73/2022-MZ, 10.03.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladany termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	5 000								prebieha majetkoprávne vysporiadanie
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	4 500	09/2022							návrh 2 alternatív riešenia pre ZsVS, zamietavé stanovisko ZsVS, nutné stretnutie dotknutých strán
PD MK Orechov dvor-presun	20 000	09/2022				INPRON		16 500,00	v realizácii, zmena špecifikácie komunikácie na dvojpruhovú kategórií MO 7,5/40
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	80 000	09/2022				Basler Hofman		63 271,21	PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii
PD Radlinského-úver 2021-presun	69 600	09/2022				Devlev Buildings		69 600,00	PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii, prezentovaná štúdia
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200	07/2022				Devlev Buildings			PD + inžiniering po ohlás. stav. úprav, v realizácii, prezentovaná štúdia
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	10 000	09/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	15 000	09/2022							prebieha VO, podklady postúpené na OVO
PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.	18 000	08/2022				INPRON		18 500,00	vyhodnotenie VO, pred podpisom ZoD
PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská - VMČ2	1 000								zabezpečuje odbor dopravy
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	10 000	07/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	07/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	10 000	08/2022				Ing. Ján Výboch			Je riešená v rámci Rámcovej zmluvy
PD MK J. C. Hronského-VMČ7 - presun	10 000	12/2021			áno	Stavpros, Ing. Gontko		1 250,00	prebieha inžiniering zo strany OIVaR
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000								potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly)
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	15 000	10/2022							potrebné majetkoprávne vysporiadať s vlastníkmi susedných pozemkov
PD úpravy cyklotrás - presun	8 700								všeobecná položka
Parkovisko Bazovského 2-10 -presun	117 500	11/2020	8/2022	9/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			právoplatné územné rozhodnutie, prebieha inžiniering a následne žiadosť o SP
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	72 400	09/2022	11/2022	3/2023					príprava IA
Parkovisko Na Hôrke 31-35-presun	121 000	11/2020	6/2022	7/2022	áno	Ing. Martin Kollár			právoplatné SP, prebieha VO, podklady postúpené na OVO
Parkovisko Popradská U rampa-VMČ5-presun	10 483,33	10/2020	5/2022	6/2022	áno	Ing. Karol Slivkanič	10 483,33	11 700,00	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
Ráscestie schodisko na hrad-presun	30 000	04/2022	07/2022	07/2022	áno	image studio, Ing. Buči			PD dodaná prebieha IČ pre zabezpečenie stavebného povolenia
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	127 000	04/2022	7/2022	8/2022	áno	ViaProject, Ing. Aresta			z dôvodu pripomienok KDI potrebná úprava PD, prebieha inžiniering, realizáciu zosúladiť so ŽSR
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č.49-VMČ2-presun (parkovisko Vodná)	27 190	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	22 984,30	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 071,21	predložená správa z arch. výskumu
Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4-6-VMČ2-presun	9 160	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		2 044,00	predložená správa z arch. výskumu
Parkovisko Vikárska 13-15-VMČ2-presun	29 230	05/2021	zrealizované	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	27 785,42	zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol,
			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,92	predložená správa z arch. výskumu
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) -VMČ2-presun	83 780	05/2021	zrealizovaná 1. etapa	03/2022	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26	1. etapa - parkovisko - zrealizované, čiastkový aj konečný preberací protokol, 2. etapa - prepojovacia MK medzi ul. Párovská a ul. Schurmannova - čaká sa na PD - predpoklad v 6/2022, následne VO a realizácia predpoklad v 8-9/2022, potrebu dofinancovania prehodnotiť po predložení PD a rozpočtu

			archeologický výskum	02/2022		Pamarch		6 527,03	predložená správa z arch. výskumu
MK ul. Kráľovská cesta-VMČ2-presun	21 760	zádržné	zrealizované	12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64	zrealizované, preberací protokol,správa z arch. výskumu, kolaud. rozhodnutie
Rekonštrukcia MK-VMČ2-presun	3 980								všeobecná položka
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou-VMČ2-presun	37 400		06/2022	07/2022	áno	Ing. Hrušovský, OVaR	59 005,13	37 400,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO
PD Mostná -VMČ2 - presun	7 500	06/2022				K2 ateliér		4 740,00	úprava PD + inžiniering po stav. povolenie
MK Kasalova - VMČ2-presun	50 000	09/2021	08/2022	09/2021	áno	Ing. Ján Výboch			príprava VO v súčinnosti so ZsVS
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.-VMČ2-presun	137 550	04/2022	08/2022	09/2022		K2 ateliér			čaká sa na PD, následne SK a VO
MK Hanulova 2. etapa-presun	136 000	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	216 889,16	139 500,00	preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
MK Sadová - presun	60 000	06/2014	07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, následne príprava VO na zhotoviteľa
MK Kasalova -presun	90 000	09/2021	08/2022	09/2021	áno	Ing. Ján Výboch			príprava VO v súčinnosti so ZsVS
Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky - presun	63 000	05/2021	05/2022	06/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o	62 892,95	58 178,12	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
MK Vodná-presun	18 000	04/2022	07/2022	07/2022		Ing. Ján Výboch			PD - riešená v rámci RZ, už odovzdaná, RN 135 690 €, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2
MK Klinčekova - presun	106 000	07/2021	06/2022	07/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	198 400,00	105 999,00	zhotoviteľ požiadal o navýšenie ceny, ukončenie ZoD, prebieha nové VO, podklady postúpené na OVO
MK Dolnohorská - presun	90 000	04/2022	06/2022	08/2022		Ing. Ján Výboch			PD- riešená v rámci RZ, už odovzdaná, 1. časť na OSÚ, RN 45 100 €, 2.časť- na stavebné konanie, RN 100 411 €, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ6
MK Narcisova - presun	92 200	07/2021	05/2022	06/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	167 000,00	92 200,00	pred odovzdaním staveniska
MK Pod Zlatým brehom a Kľučovského - presun	2 180	05/2021	zrealizované, zádržné		áno	Ing. Ján Výboch			preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
MK Vysoká - presun	37 000	07/2021	04/2022	05/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko	61 200,00	37 000,00	v realizácii
MK Kultúrna - VMČ6-presun	110 000	-	05/2022	06/2022	nie	OIVaR		68 900,00	pred odovzdaním staveniska, posun termínu kôli IA ZsVS
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	544 600	05/2022	08/2022	10/2022		Devlev Buildings			čaká sa na PD v realizácii, na OSU
Rek. Stračia-havarijný stav	260 000	12/2021	06/2022	08/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna	260 000,00		prebieha VO, podklady postúpené na OVO
Most. Ul. Medzi vodami, D. Krškany-rekonštrukcia	20 000	11/2021	06/2022	07/2022	áno	IPROS, Ing. Droběna			doplnenie PD, VV a rozpočet, následne príprava VO
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra	32 000	12/2019	08/2022	08/2022	áno	Komproeko	31 565,30		prebieha inžiniering, následne VO 06/2022
Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská	24 000	03/2021	07/2022	08/2022	áno	Komproeko	25 016,29		prebieha inžiniering, oprava PD, žiadosť na SPP - bezpečnostné pásmo, následne VO 06/2022
Odvodnenie cesty Červeňova - presun	18 000	05/2020	05/2022	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
MK Hlboká 2. etapa VMČ3-presun	120 000		04/2022	05/2022	nie	OIVaR Colas Slovakia		75 000,00	v realizácii
MK Hanulova 2. etapa- VMČ3-presun	3 500	06/2021	zrealizované	01/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			preberací protokol, odstránené vady a nedorobky
Odvodnenie cesty Červeňova-VMČ3 - presun	8 000	05/2021	05/2022	06/2022	áno	APIR, s.r.o., Ing. Hrnčiar	24 141,44	24 151,24	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun	1 580								všeobecná položka
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	250 000	04/2022	09/2022	10/2022		Viaproject, Ing. Aresta			prevzatá PD, prebieha inžiniering, následne SK a VO
Chodník Hydinárska II etapa-VMČ5-presun	88 240	08/2017	11/2021	04/2022	áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	88 233,53	v realizácii
Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab-VMČ5-presun	12 050		06/2022	06/2022	nie	OIVaR			príprava VO
Rekonštrukcie MK VMČ6-presun	13 200								všeobecná položka
Rekonštrukcie MK VMČ7-presun	93 150								všeobecná položka
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra-VMČ7-presun	7 100	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-		zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
Obnova chodníka na ul. Štiavnická-VMČ7-presun	1 100		06/2022	07/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86-VMČ7-presun	3 100		06/2022	07/2022	nie	OIVaR			zhotoviteľ odstúpil, opakovať VO
MK Sadová - VMČ7- presun	76 000	06/2014	06/2022	07/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, následne príprava VO na zhotoviteľa
BD C307 - Diely Tokajská Nitra + TV- úver ŠFRB - Presun	303 570	12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020)	05/2022	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41	v realizácii
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	22 650	03/2022				ORA architekti			odovzdaná PD, odstránené nedostatky, PP
PD Obnova Mestskej tržnice- vlhkostná sanácia budovy-presun	8 000	03/2022				wetBloc			odovzdaná PD, odstránené nedostatky, PP
PD skatepark Chrenová-presun	43 000	07/2022				U/U studio			PD + inžiniering po stav. povolenie, v realizácii
PD Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	45 000	05/2022				ORA architekti			v realizácii (stavebná časť dodaná),
PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra-presun	10 000	04/2022				SOAR - Ing. Jiří Bárta			1. etapa odovzdaná, vrátane OSÚ, 2. etapa vrátane inžinieringu a SP v realizácii predpoklad 6/2022
PD Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu-úver 2021-presun	5 000	zrušené uzn.č.136/2022-MZ, 21.04.2022							návrh na RO - spojenie s pol. Kúpalisko Sihot' -modernizácia areálu
Prípravná a projektová dokumentácia -presun	113 570								všeobecná položka
Rámcová zmluva na PD-doprava	30 000					Ing. Ján Výboch		30 000,00	v realizácii
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	16 800	06/2022			áno	AK Csanda Piterka			právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, čakáme na DSP
Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou - presun	5 880								pozastavené
PD školské objekty -presun	46 180								samostatná príloha
PD Výťah SZSS-presun	17 000	05/2022			áno	IPROS		16 080,00	PD odovzdaná, následne 10 týždňov prebieha inžiniering, začaté stavebné konanie
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun	75 340	12/2021	07/2022	10/2022	áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27		príprava VO na I. etapu
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-presun	39 270								
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-elektrické NN rozvody-presun	30 730	12/2019	03/2022	05/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.		30 729,44	v realizácii

Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova-mobiliár - presun	130 000	12/2021	06/2022	08/2022	áno	Ing.arch. Šuráni S.A.I.	151 281,20		prebieha VO
Vybudovanie workout ihriska Párovské háje - VMČ5	20 640								prebieha príprava IA
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na ul. Lomnická 30 - VMČ7-presun	3 350	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-	2 879,15	pred odovzdaním staveniska, dopracovať zjednodušenú PD
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav-presun	225 000	06/2021	06/2022	08/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80	vysúťažený zhotoviteľ MM Trade, čaká sa na VO zhotoviteľa pre 2. časť,
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - 2. časť vzduchotechnika-presun	190 000	08/2021	06/2022	08/2022	áno	IF ROGGI, s.r.o.	272 586,58		právoplatné SP, prebieha VO na zhotoviteľa
Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun	50 000								zápis prístavby, čaká sa na PD
Obnova Mestskej tržnice-úver 2021-presun	502 960	03/2022	05/2022	11/2022		ORA architekti, WetBloc			PD odovzdaná, prebieha inžiniering
Dodávka a montáž 6ks historických replík okien-mestská tržnica				03/2022	nie			12 780,00	zrealizované, preberací protokol, pripraviť VO
Mestský cintorín Nitra-verejné osvetlenie-FMRKÚ1	20 000		06/2022	07/2022	nie				príprava VO v 05/2022
Rek. vnútroblokovej kanalizácie ul. Pri Červenom kríži č. 1558/1,3-VMČ2-presun	8 020	05/2021	05/2022	06/2022	áno	ZsVS, Ing. Malík		7 930,67	v realizácii
Rek. pešej lávky nad Železničnou stanicou- presun	749 500	01/2018	05/2022	12/2022	áno	SHP	748 798,93	671 710,78	vyhodnotenie VO, podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska, potrebné odsúhlasiť technologický postup zhotoviteľa zo strany ŽSR - predpoklad 1-2 mesiace, potrebné zazmluvniť autorský dozor generálneho projektanta (ADGP), riziko navyč z dôvodu časového odstupu od diagnostiky mosta.
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa-presun	50 000	07/2021			áno	K2 ateliér			zapojenie sa do výzvy NFP, čaká sa na vyhodnotenie
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-presun	25 000	04/2022	07/2022	11/2022		ORA architekti			čaká sa na PD
Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	0	03/2021	04/2022	08/2022	áno	AK Csanda Piterka			ZoD NIS, s.r.o., v realizácii
Svätoplukovo nám. - debariérizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000		06/2022	07/2022	áno	AK Csanda Piterka			Oprava PD a následne bude prebiehať inžiniering,
Kúpalisko Sihoť -dokončenie gastrozóny-úver 2021-presun	91 160		03/2022	05/2022	nie	UHA, OIVaR	96 018,24	91 062,94	v realizácii
Kúpalisko Sihoť -modernizácia areálu-úver 2021-presun	36 400		04/2022	05/2022	nie	UHA, OIVaR			v realizácii
Kúpalisko Sihoť -technológie II časť-úver 2021-presun	16 000		02/2022	05/2022	nie			16 012,08	zrealizované, preberací protokol na dielo
Rek. stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábr. ml. 15-VMČ7-presun	7 950	-	06/2022	07/2022	nie	OIVaR	-	7 484,81	pred odovzdaním staveniska, dopracovať zjednodušenú PD
Rek. Lipa-Výstavná 6-VMČ7-presun (závesná hliníková fasáda)	130 000	02/2022	06/2022	07/2022	áno	Ing. Ondrejka	134 796,46		ohlásenie SÚ, prebieha VO
uzn.č. 136/2022-MZ, 21.04.2022	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	10 000								
PD Obnova Mestská tržnica-obchodné centrum	21 000							20 980,80	PD 1. a 2. etapa už odovzdaná, prebieha inžiniering.
Rekonštrukcia okien budova Mestskej tržnice	12 780							12 780,00	zrealizované, preberací protokol
Svätoplukovo nám. - debariérizácia a opatrenia na znižovanie dopadov zmeny klímy - Hackaton	95 000	zrušené uzn.č.136/2022-MZ							
Investície FMR KÚ5 - Mlynárce	225 260								cyklotrasa NR -Drážovce
Bočná ul.	90 000								príprava IA, (príprava zadania pre projektanta)
Obnova MC Špitálska	110 000								príprava IA, (príprava zadania pre projektanta - potrebné odsúhlasenie komisií MZ)
Obnova parkovacích stání Borodáčova	90 000								príprava IA, (príprava zadania pre projektanta)
Obnova chodníka na kúpalisku Sihoť vedľa tobogánu	33 100								v realizácii
Rekonštrukcia balkónov ZPS Jánskeho 7	139 500								príprava IA - inžiniering pre stavebné konanie, následne VO na zhotoviteľa
Obnova Tehelnej ul.	177 240								
Stavebný dozor BD Tehelná	90 000								
Kapitálový transfer pre TJ AC na Rekonštrukcia Zápasníckej haly-presun	300 000	03/2021	04/2022	08/2022	áno	AK Csanda Piterka			ZoD NIS, s.r.o., pred odovzdaním staveniska
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	10 000								PD preložky el. a plynu v realizácii
MK Sadová	80 000		07/2022	08/2022	áno	Stavpros, Ing. Gontko			úprava PD - v časti dažďová kanalizácia, následne príprava VO na zhotoviteľa
Kultúrne centrum Lipa-rekonštrukcia-FMR KÚ2	80 000								čaká sa na PD, inžiniering a VO na zhotoviteľa

Projekty EŠIF	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016			áno	SHP	736 773,28		vyhodnotenie VO pred podpisom ZoD, následne kontrola poskytovateľa a odovzdanie staveniska
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	08/202	03/2023	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00	pred odovzdaním staveniska, čaká sa na zrealizovanie I. a II.etapy
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	11/2021	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	142 191,00	151 632,45	v realizácii
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	03/2022	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02	v realizácii
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	03/2022	10/2023	áno	Rudbeckia	287 335,00		v realizácii
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021			áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92	čaká sa na stanovisko FPŠ - fond na podporu športu
ZŠ Cabajská -školský pavilón, stravovací pavilón, zateplenie		09/2021	4/2022		áno	I.N.I., s.r.o.	721 337,48	574 800,00	v realizácii

spracovali: Bieliková, Matula