

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 09.09.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 24.08.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 24.08.2021

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2021

24.8.2021

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
		08/2017 aktualizácia						
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)	8 000	RN 03/2021	VOS zhotoviteľa		áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	2 000	-	návrh na RO do 716					
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun	7 380		návrh na RO do 716					
Revitalizácia námestia hackathon-presun	100 000	07/2020	zrealizované	07/2021	áno	SPU	185 704,00	95 820,00
Prípravná a projektová dokumentácia	240 580		čerpanie v samostatnej prílohe		-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj-presun								
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	13 180		dodaný polohopis a výškopis, príprava AS ÚHA					
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	1 190	04/2021	dodaný	05/2021	áno	INPRON		4 460,00
Investičné akcie -úver 2021			rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021					
VMČ č.1 - presun	22 340							
VMČ č.2 - presun	9 160						PHZ v €	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun	31 910	05/2021	VOS zhotoviteľa		áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	
Parkovisko Stabárska 2-4, 6 - presun	13 770	05/2021	VOS zhotoviteľa		áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun	34 290	05/2021	VOS zhotoviteľa		áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun	77 250	05/2021	VOS zhotoviteľa		áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	
MK Kráľovská cesta - presun	276 180		v realizácii		áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun	49 840	05/2021	v realizácii	08/2021	áno	APIR, s.r.o.	52 500,00	28 590,00
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	80 100		zrealizované	06/2021	áno	Ing. Hrušovský WAVE	-	80 079,94
VMČ č.3 - presun	1 910							
VMČ č.4 - presun	1 580							
VMČ č.5 - presun	12 930							
Parkovisko Popradská U rampa - presun	12 280	12/2020			áno	Ing. Slivkanič	13 349,14	
VMČ č.6 - presun	18 260							
VMČ č.7 - presun	106 200							
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun	50 000		predložená PHZ presahujúca pol. v rozpočte		návrh na			
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrazdroj)-VMČ č.7 - presun	100 000		prebiehajú rokovania o spoluúčasti spol. DataZdroj					
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun	306 000	06/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80
Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun	18 000	05/2021	upravená PD dodaná, prebieha príprava SP		áno	APIR, s.r.o.	15 832,52	
workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun	20 000		návrh na RO do skate park centrum Diely					
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun	121 000	12/2019	prebieha stav. konanie		áno	APIR, s.r.o.	120 401,00	
Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - presun		12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020)	10/2021	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41
Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun	15 700	05/2017		zrealizované	áno	Elpron	20 611,41	15 696,02
MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun				zrealizované	nie	-	-	46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun	OD		po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD					

		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
uzn.č. 11/2021-MZ, 04.02.2021								
PD Zoborský kláštor - toalety	5 000	PaV	návrh na RO					
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	40 000	PaV	objednané, následne ÚHA pripraví zadanie pre VOS na PD					
PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia +135000	15 000		v príprave-prebiehajú koordinačné stretnutia na zadanie pre VOS na PD(v spolupráci s ÚHA)					
PD MK Hollého+vybočisko	80 000		v realizácii					
PD MK Hanulova 2. etapa	20 000	PD dodaná	úspora 19 000 do realizácie					
PD Zápasnícka hala (majetok NIS)			zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021					
Realizácia Zoborský kláštor - toalety	35 000		návrh na RO					
Realizácia Skatepark Centrum Diely	280 000		prebieha VOS na zhotoviteľa		áno	Ing. Arch. Šuráni		
Realizácia Skatepark Chrenová	210 000		po dodaní PD návrh na RO					
Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	689 500		vydané SP pripravuje sa VO na zhotoviteľa			SHP	670 300,00	
Rekonštrukcia MK VMČ1	16 760							
Rekonštrukcia MK VMČ2	39 160							
Rekonštrukcia MK VMČ3	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ4	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ5	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou Chodník Hydinárska 2. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ6	88 000							
Rekonštrukcia MK VMČ7	100 000							
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot'	300 000		uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené					
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa + 27 000	250 000		PD dodaná, príprava VOS treba navýšiť rozpočet				276 416,00	
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	135 000		v príprave-prebiehajú koordinačné stretnutia na zadanie pre VOS na PD(v spolupráci s ÚHA)				do PD	
Rekonštrukcia Zápasníckej haly	400 000	03/2021	dotácia z fondu na podporu športu		áno	AK Csanda Piterka	799 963,00	450 000,00
MK Hollého + vybočisko	720 000		čaká sa na PD					
MK Radlinského-dokončenie pešej zóny	350 000		VOS na PD					
Obnova MK Hanulova 2. etapa +33 500	180 000		po RO 199 000 RN z PD (zhotoviteľ PD Ing. Gontko-Stavpros) treba navýšiť do rozpočtu					RO
Rekonštrukcie MK	800 000		zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami					
Nový cintorín Chrenová Selenec - interiérové vybavenie	70 000	12/2020	02/2021	zrealizované	áno	Ing. arch. Feník	53 868,00	69 768,00
uzn.č. 61/2021-MZ, 11.03.2021								
		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000)	20 000		kapitálový transfer postúpený 04/2021	PD dodaná NIS		AK Csanda a Piterka		20 000,00
Parkovisko Bazovského 2-10	117 500	12/2020	zabezpečujú sa vyjadrenia dotknutých org. ku žiadosti na SP		áno	Viaproject s.r.o.	117 279,70	
uzn.č. 119/2021-MZ, 22.04.2021								
		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021	10 000							
PD obnova MK Hanulova	3 000	PD dodaná			áno	Stavpros	310 000	
PD na obnovu Mk na Zbori a v Dražovciach	6 000		časť PD dodaná , PD objednaná					
PD Cyklotrasa Slančíkovej	15 000		treba prehodnotiť trasu, majetkoprávne vysporiadať nesúhlas NSK					
PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova	20 000		v realizácii					
PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janikovce	15 000		majetkoprávne vysporiadať					
PD Cyklotrasa - prepoj Krškany	15 000		v realizácii					
PD úpravy cyklotrás	10 000		prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ					
PD Tenisová hala	16 000	07/2021	PD dodaná			K2 ateliér	276 000,00	
PD Mestský park	50 000		PD daná(bude preúčtované zo 716 Prípravná a projektová dokumentá		áno	Ateliér Krejčířikovci	9 700 159,00	

PD školské objekty	80 000	čerpanie v samostatnej prílohe							
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie	29 900	zrealizované			áno	Ing. Hrušovský WAVE			
MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4	250 000	príprava VOS na zhotoviteľa PD							
Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia)	50 000	príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD							
Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5 +12 000	100 000	08/2017 aktualizácia RN 03/2021	prebieha VOS potreba navýšiť do rozpočtu		áno	Ing. Slivkanič	120 830,00		
Rek. MK VMČ1 - úver 2021	53 000								
MK +chodník Zlievarenská - VMČ1	127 000		dodaný PaV k PD (OD)						
MK Hlboká 2. etapa - VMČ3	120 000	prebieha VOS							
Debariérizácia pred MsÚ I. etapa	50 000	12/2020			áno	Apir, s.r.o	191 464,56		
MK Sadová +76 000	60 000	úprava PD -odvodnenie potreba navýšiť do rozpočtu				odhad OVaR	136 000,00		
MK Kasalova +34 000	90 000	zabezpečuje sa PD potreba navýšenia do rozpočtu				Výboh	123 711,00		
MK Vodná +70 000	60 000	úprava PD -odvodnenie potreba navýšiť do rozpočtu				Výboh	120 000,00		
MK Dolnohorská	90 000	odhad OVaR potreba navýšenia do rozpočtu							
MK Klinčekova + 85 000	114 000	PD dodaná - prebieha VOS potreba navýšenia do rozpočtu				Stavpros	198 400,00		
MK Narcisova +64 000	103 000	PD dodaná-prebieha VOS potreba navýšenia do rozpočtu				Stavpros	167 000,00		
MK pod Zlatým brehom Kľučovského +4000	86 000	PD dodaná -prebieha VOS potreba navýšenia do rozpočtu				Výboh	89 472,53		
MK Vysoká +13 200	48 000	PD dodaná potreba navýšenia do rozpočtu				Stavpros	61 200,00		
MK Kultúrna +47 000	63 000	úprava PD -odvodnenie potreba navýšiť do rozpočtu				odhad OVaR	110 000,00		
MK Mrázová 2.etapa +67 000	50 000	potreba PD				odhad OVaR	117 000,00		
uzn.č. 155/2021-MZ, 20.05.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	
Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	150 000	prebieha VOS na PD							
Rek. MK VMČ7-presun	23 150								
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na Lomnická 30-VMČ7	3 350	prebieha VOS							
Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábřežie mládeže 15-VMČ7	7 950	prebieha VOS							
Chodník k malej Jednote Ľ. Okánika - VMČ7	2 050	SMS		zrealizované					
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7	7 100	prebieha VOS							
Obnova chodníka od ul. Kozmonavtov 10 po pešiu zónu Topoľová VMČ7	11 900	prebieha VOS							
Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 - VMČ7	1 100	prebieha VOS							
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ7	3 100	prebieha VOS							
Obnova chodníka ul. Kremnická 9-VMČ7	6 500	prebieha VOS							
PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7	10 000	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO							
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7	10 000	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO							
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7	10 000	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO							
PD MK J.C. Hronského-VMČ7	10 000	sumarizujú sa podklady -darovacia zmluva pre Mesto+ aktualizácia PD							
uzn.č. 201/2021-MZ, 24.06.2021	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	

Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábr. 26-32,42 Za Ferenitkou - VMČ2	50 000							
PD kanalizácia ul. Medzi vodami - VMČ1	3 600	prpravujú sa podklady príprava zadania na VO						
PD chodník Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po Plastiku - VMČ1	2 000	prpravujú sa podklady príprava zadania od PL						
PD Mostná	15 000	prpravujú sa podklady príprava zadania na VO						
PD bezpečné priechody	5 000	prprava v spolupráci s OD						

Projekty EŠIF								
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU)		2015	zrealizované	03/2021	áno	SHP	1 126 982,00	1 448 878,02
Cyklogaráže		2019	zrealizované -v preberacom konaní	05/2021	áno	VILA, s.r.o.	117 182,04	159 867,00
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	vydané SP ide do žiadosti na NFP		áno	SHP	418 122,28	
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	v realizácii(právoplatnosť zodpovedá v r.2019) (odsúhlasení VO ministerstvom)	24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti zod	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00

spracovali: Ing. Bieliková, Ing. Matula

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.	Stípec1
		v €	v €		v €			
	716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun							
	716 Prípravná a projektová dokumentácia		70 574					
		120 000	160 000					
637005	Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...)			obj.č.20210122	468,00	geo ekon		
	PD statika cyklogaráže(1119)			obj.č.20210130	2 208,00	VILA, s.r.o.	03/2021	
	PD zábradlie Viničky oporné múry(1721)			obj.č.20210138	1 600,00	Stapring	04/2021	
	PD práce na BD C307(5516)			obj.č.20210140	1 200,00	Stapring	04/2021	
	PD návrh extenzívnej zelenej strechy(Lančarič)			obj.č.20210162	1 250,00	AK Csanda Pit	03/2021	
	PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka(0902) PD č.637			obj.č.20210200	3 200,00	MSPK, s.r.o.	03/2021	
	PaV ul. Farská a Palárikova (1921)			obj.č.20210237	4 689,60	Klimeto	04/2021	
	PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217)			obj.č.20210245	4 460,00	INPRON	04/2021	
	PD Parkoviská Párovce (3820) dopracovanie PD č.626			obj.č.20210263	2 500,00	Hrnčiar	04/2021	
	PD napojenie uličných vpustí Červeňova(0615/1)			obj.č.20210320	900,00	hrnčiar	30/04/2021	
	úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			obj.č. 20210330	504,00	Komproeko	04/2021	
	PD ZŠ Škultétyho-oprava hav. stavu kuchyne - dopracovanie 2.časť(0315)		19 128	606/21/OVaR		IF ROGGI	06/2021	
				1351/21/OVaR	termín		08/2021	
				1537/21/OVaR	20 916,00		07/09/2021	
	PD cyklotrasa Vodná Zelokvet			obj.č. 20210457	3 960,00	INTRON	04/2021	
	PaV k PD Belopotockého , J. Zelenáka(2521)			obj.č.20210485	624,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Dolnohorská od Prvosienkovej po križovatku Dražovská(2621)			obj.č.20210484	984,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Kultúrna od Pri Dobrotke po ul. Topolčianska(2721)			obj.č. 20210483	780,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Narcisova od Poniklecovej po Kláštorňú(2821)			obj.č.20210482	888,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Klinčekova(2921)			obj.č. 20210481	804,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD k ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021)			obj.č.20210480	648,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Mrázová II.etapa od križovatky pri Perinovej studni(3121)			obj.č. 20210479	564,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Vysoká(3221)			obj.č. 20210478	516,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Pod zlatým brehom Kľučovského(3321)			obj.č. 20210477	780,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PaV k PD ul. Oravská(3421)			obj.č.20210476	720,00	Barát GOK	21/04/2021	
	PD Kráľovská cesta-dopracovanie(3414)			obj.č.20210475	1 640,00	data intop	04/2021	
	PaV k PD MK Hanulova(3620)			obj. č. 20210514	468,00	geo ekon	4.5.2021	
	PD obnova MK Vodná			obj.č. 20210672	600,00	Výboch	1.5.2021	
	PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr.ml.			obj.č.20210540	1 800,00	INPRON	23.7.2021	
	PD parkovisko pri BD Alexyho č.18 (3721)			obj.č. 20210550	1 320,00	AKP Develop	31.5.2021	

PaV k PD ZŠ Tulipánova vytýčenie IS(33101)			obj.č. 20210580	480,00	geo ekon	1.5.2021
Zmena POV Kino Palace			obj.č.20210600	2 448,00	Livinark, s.r.o.	28.5.2021
Vypracovanie rozpočtu na Kúpalisko Gastrozóna(5920/21)			obj.č. 20210646	444,00	Krajinčák	1.5.2021
PaV k PD MK Zlievarenská (3521)			obj.č.20210661	540,00	deo ekon	1.6.2020
PD obnova MK Pod Zlatým brehom, Kľučovského(3321)			obj.č.20210673	600,00	Výboch	31.5.2021
PaV zameranie areálu CVČ Domino (0517) - odstúpené ÚHA			obj.č.20210746	360,00	geo ekon	4.6.2021
PaV p.č. 1390/26-k.ú. Chrenová na stavbu Skateperk(02211)			obj.č.20210863	560,00	Krajmer GaK	30.6.2021
PaV lokalita Coborino ul.(požiadavka OD)			obj.č.20210888	710,00	geonik plus	15.7.2021
PD ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021)			obj.č.20211103	1 000,00	Výboch	30.7.2021
Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621)			obj.č.20211011	54,00	Slovak telekom	30.6.2021
PD autobusové zastávky -preloženie VO cesta II/562 ul. Cabajská(1719)			obj.č.20211050	115,00	Slančík Elpron	2.7.2021
PD el. prípojky ZŠ Tulipánová (0916)			obj.č.20211052	400,00	Slančík Elpron	13.7.2021
PD Cyklotrasa Podjazd od univerzitným mostom (6116)			obj.č.2021	2 340,00	SHP	31.7.2021
Vytýčenie IS pri ZŠ Topolová - k projektu dotácie 2086/2021 hracie prvkyDI (4021)			obj.č. 20211167	54,00	Slovak telekom	1.8.2021
Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621)			obj.č.20211189	147,04	ZSE	1.8.2021
PaV ul. Stračia			obj.č. 20211227	432,00	geo ekon	30.7.2021
			spolu	70 035,64		

716 Prípravná a projektová dokumentácia - úver 2021	0	10 000				
--	---	--------	--	--	--	--

z roku 2020

PD Starý park (Lančarič)(062007)			1580/2020/OŽP	5 140,00	Ateliér Krejčířík	02/2021	50 000,00
PD OK Dolnočermánska(2121)			obj.č.20200376	2 052,00	Komproeko	zaplatené 03/2021	
PD zmena parkovania Hlboká(2221)			obj.č.20200377	1 848,00	Komproeko	zaplatené 03/2021	
PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)(2321)			obj.č. 20200389	1 950,00	apir	nie je dok PD	
PD vonkajšie schodisko Skalná(7988)			obj.č.20201449	3 625,00	Arpáš PPAM	uhradené 01/2021	
PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký)			obj.č.20201468	4 990,00	Hrušovský	nie je dok PD	
AD-autorský dozor k BD C307			obj.č.20201643	4 700,00	Stapring	platí sa priebežne počas realizácie	
PD ZŠ Tulipán(Bartoš)			obj.č.20201694	2 760,00	Elpron	02/2021	
PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie(0901)			obj.č.20201725	3 770,00	Arpáš PPAM	uhradené 02/2021	
IG prieskum cyklogaráže			obj.č.20201887	2 988,00	WH Geotrend	uhradené 02/2021	
Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS			2051/20/OVaR	18 229,52	SHP SK, s.r.o.	02/2021	
PD protipožiarnej ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521)			obj.č.20201929	3 700,00	Ostertágová	uhradené 02/2021	
PaV vytýpovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj			obj.č.20201933	380,00	Púchovská	uhradené 02/2021	
PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506)			obj.č.20201983	7 200,00	INPRON	uhradené 02/2021	
PaV na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)(2421)			obj.č.20201987	3 000,00	Barát GOK	01/2021	

R: 230 574 (160 000+70 574)

PD školské objekty		80 000				
PD obnova ul. Hanulova 2. etapa(3620)		3 000				
PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach		6 000				
PD obnova MK ul. Dolnohorská(2621)			obj.č. 20210674	700,00	Výboch	05/2021
PD obnova MK ul. Pod Zlatým brehom(3321)			obj.č. 20210673	600,00	Výboch	05/2021
PD Obnova MK Vysoká(3221)			obj.č.20210705	1 250,00	Stavpros NR	1.7.2021
PD cyklotrasa Slančíkovej		15 000				
PD cyklotrasa Univ. Most - Štúrova		20 000				
PD cyklotrasa - prepoj DD Ranč-Janikovce		15 000				
PD cyklotrasa - prepoj Krškany		15 000				
PD úpravy cyklotrás		10 000				
PD Tenisová hala (1019)		16 000	702/2021/OVaR	16 200,00	K2Ateliér	07/2021
PD Mestský park (PD Starý park (Lančarič)(062007) (50 000)		50 000	1580/2020/OŽP	55 140,00	Ateliér Krejčířik	02/2021

PD školské objekty		80 000				
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká		2 000				
Zateplenie ZŠ Cabajská		10 000		11 982	I.N.I, s.r.o.	09/2021
Kuchyňa ZŠ Topoľová		20 000				
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu		5 000	obj.č. 2021	1800	Raček	
Zateplenie 2 pavilónu ZUŠ J. Rosinského s výt'ahom		15 000		12000	About ark	