

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 18.11.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 03.11.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 03.11.2021

Príloha č.1 k mat.č. 801/2021 (uzn. č.100/2021-MZ, zo dňa 17.03.2021)

## Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2021

03.11.2021

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)	0	08/2017 aktualizácia RN 03/2021	11/2021 <b>návrh na P2022</b>	<b>02/2022</b>	áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	0	-	RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun	0		RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
Revitalizácia námestia hackathon-presun (Modulárny pergolový systém)	100 000	07/2020	<b>zrealizované</b>	07/2021	áno	SPU	185 704,00	95 820,00
Prípravná a projektová dokumentácia	190 364		čerpanie v samostatnej prílohe		-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj-presun								
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	8 040		dodaný polohopis a výškopis, príprava arch. štúdie ÚHA <b>návrh na P2022</b>					
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	1 190	04/2021	<b>dodaný</b>	05/2021	áno	INPRON		4 460,00
<b>Investičné akcie -úver 2021</b>			<b>rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021</b>					
VMČ č.1 - presun	22 340							
VMČ č.2 - presun	9 160						<b>PHZ v €</b>	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun	21 110	05/2021	v realizácii pred odovzdaním staveniska <b>návrh na P2022</b>		áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	21 110,00
Parkovisko Stavbárska 2-4, 6 - presun	7 100	05/2021	v realizácii pred odovzdaním staveniska <b>návrh na P2022</b>		áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	7 100,00
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun	22 700	05/2021	v realizácii pred odovzdaním staveniska <b>návrh na P2022</b>		áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	22 700,00
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun	<b>77 250</b>	05/2021	v realizácii pred odovzdaním staveniska <b>návrh na P2022</b>		áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	22 695,26
MK Kráľovská cesta - presun	<b>276 180</b>		v realizácii	12/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	238 934,64
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun	49 840	05/2021	<b>zrealizované</b>	08/2021	áno	APIR, s.r.o.	52 500,00	28 590,00
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	80 100		<b>zrealizované</b>	06/2021	áno	Ing. Hrušovský WAVE	-	80 079,94
VMČ č.3 - presun	0		RO uzn.260/2021-MZ 9.9.2021					
VMČ č.4 - presun	1 580							
VMČ č.5 - presun	930		RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021					
Parkovisko Popradská U rampa - presun	12 280	12/2020	príprava VO <b>návrh na P2022</b>		áno	Ing. Slivkanič	13 349,14	
VMČ č.6 - presun	0		18 260 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021					
VMČ č.7 - presun	106 200							
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun	0	50 000,-uzn . 260/2021-MZ 9.9.2021	presunuté					
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrazdroj)-VMČ č.7 - presun	100 000		<b>prebiehajú rokovania o spoluúčasti spol. DataZdroj návrh na P2022</b>					
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun	225 000	06/2021	<b>dodaná PD</b> v zmysle požiadaviek OŠMaŠ RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 prebieha príprava SP		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80
Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun	18 000	05/2021	upravená PD dodaná, podaná žiadosť na vodoprávne povolenie		áno	APIR, s.r.o.	15 832,52	
workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun		zrušené uzn 260/2021 -MZ, 9.9.2021	20 000,- navýšené do Skatepark centrum Diely					
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun	121 000	12/2019	prebieha stav. konanie <b>návrh na P2022</b>		áno	APIR, s.r.o.	120 401,00	
Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDAV SR) - presun		12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020) <b>návrh na P2022</b>	10/2021	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41

Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun	15 700	05/2017		zrealizované	áno	Elpron	20 611,41	15 696,02
MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun				zrealizované	nie	-	-	46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun	OD		po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD					
<b>uzn.č. 11/2021-MZ, 04.02.2021</b>		<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>
PD Zoborský kláštor - toalety	0	5 000	presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	40 000		PaVdodané, ÚHA pripravuje zadanie pre VOS na PD <b>návrh na P2022</b>					
PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	45 000	03/2022	<b>návrh na P2022</b> šetrenie do realizácie			ORA architekti		28 480,00
PD Reorganizácia ulice Hollého (MK Hollého+vybočisko)	80 000		v realizácii <b>návrh na P2022</b>					
PD MK Hanulova 2. etapa	0		PD dodaná					
PD Zápasnícka hala (majetok NIS)			zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021					
Realizácia Zoborský kláštor - toalety	0	35 000	presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
Realizácia Skatepark Centrum Diely / Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeťova	300 000		1 a 3. etapa prebehla VOS , 2.etapa príprava VOS na zhotoviteľa prim RO zmena názvu <b>návrh na RO</b>	<b>návrh na P2022</b>		Ing. Arch. Šuráni		
Realizácia Skatepark Chrenová	210 000		po dodaní PD <b>návrh na P2022</b>					
Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	749 500		vydané SP pripravuje sa VO na zhotoviteľa <b>návrh na P2022</b>			SHP	670 300,00	
Rekonštrukcia MK VMČ1	16 760							
Rekonštrukcia MK VMČ2	0		RO uzn.č.260/2021-MZ 9.9.2021					
Rekonštrukcia MK VMČ3	0		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ4	0		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ5	0		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou Chodník Hydinárska 2. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ6	0		88 000 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021					
Rekonštrukcia MK VMČ7	0		100 000,- do položky Tek. Lipa - Výstavná 6 uzn. 260/2021-MZ, 9.9.2021					
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot'	0		uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené					
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa	250 000		PD dodaná, príprava VOS <b>treba navýšiť rozpočet pre alt</b> <b>návrh na P2022</b>				276 416,00	
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	105 000		16 520 šetrenie z položky PD do realizácie	<b>návrh na P2022</b>			do PD	
Rekonštrukcia Zápasníckej haly	400 000	03/2021	dotácia z fondu na podporu športu	<b>návrh na P2022</b>	áno	AK Csanda Piterka	799 963,00	450 000,00
MK Hollého + vybočisko	720 000		čaká sa na PD <b>návrh na P2022</b>					
MK Radlinského-dokončenie pešej zóny (prim presun)	300 000		<b>návrh na P2022</b>					
PD MK Radlinského - dokončenie pešej zóny (prim presun)	69 600		zmluva na PD na podpise <b>návrh na P2022</b>			DEVLEV BUILDINGS Ba		
Obnova MK Hanulova 2. etapa	136 000		v realizácii <b>návrh na P2022</b>			Gontko Stavpros	232 500,00	139 500,00
Rekonštrukcie MK	0		zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami					
Nový cintorín Chrenová Selenec - interiérové vybavenie	70 000	12/2020	02/2021	zrealizované	áno	Ing. arch. Feník	53 868,00	69 768,00
<b>uzn.č. 61/2021-MZ, 11.03.2021</b>		<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>
Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000)	20 000		kapitálový transfer postúpený 04/2021	PD dodaná NIS		AK Csanda a Piterka		20 000,00
Parkovisko Bazovského 2-10	117 500	12/2020	zabezpečujú sa vyjadrenia dotknutých org. ku žiadosti na SP vydané ÚR	<b>návrh na P2022</b>	áno	Viaproject s.r.o.	117 279,70	
<b>uzn.č. 119/2021-MZ, 22.04.2021</b>		<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>
Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021	10 000		v položke 716					
PD obnova MK Hanulova	5 500		PD dodaná		áno	Stavpros	310 000	

PD na obnovu Mk na Zobori a v Dražovciach	6 000	časť PD dodaná , PD objednaná				návrh na P2022		
PD Cyklotrasa Slančikovej	15 000	treba prehodnotiť trasu, majetkoprávne vysporiadať rokovanie s NSK				návrh na P2022		
PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova	29 880	v realizácii t.uk. 30/11/2021				Argus-DS	24 900,00	
PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janikovce	15 000	majetkoprávne vysporiadať				návrh na P2022		
PD Cyklotrasa - prepoj Krškany	8 760	v realizácii t.uk. 30/11/2021				Argus-DS	8 760,00	
PD úpravy cyklotrás	8 700	pim RO 21.4.2021prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ				návrh na P2022		
PD Tenisová hala	16 000	07/2021 PD dodaná				K2 ateliér	276 000,00	
PD Mestský park	50 000	PD dodaná( bude preúčtované zo 716 Prípravná a projektová dokumentácia	áno			Ateliér Krejčířikovci	9 700 159,00	
PD školské objekty	80 000	čerpanie v samostatnej prílohe						
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie	29 900	zrealizované			áno	Ing. Hrušovský WAVE		
MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4	250 000	prebieha VOS na zhotoviteľa PD				návrh na P2022		
Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia)	50 000	príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD				návrh na P2022		
Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5	120 000	08/2017 aktualizácia navýšené RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 v realizácii pred odovzdaním staveniska RN 03/2021	návrh na P2022		áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	
Rek. MK VMČ1 - úver 2021	53 000		návrh na P2022					
MK +chodník Zlievarenská - VMČ1	127 000	došaný PaV k PD (OD zadáva PD)				návrh na P2022		
MK Hlboká 2. etapa - VMČ3	120 000	zmluva na podpis				návrh na P2022		75 000,00
Debariérizácia pred MsÚ I. etapa	50 000	12/2020	návrh na P2022		áno	Apir, s.r.o	191 464,56	
MK Sadová	60 000	príprava VOS úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ navýšené +76 000,-	návrh na P2022			odhad OVaR	136 000,00	
MK Kasalova	90 000	PD dodaná, pred VOS na zhotoviteľa nutná dohoda so ZsVS uzn. 260/2021-MZ navýšené +50 000	návrh na P2022			Výboh	123 711,00	
MK Vodná	18 000	úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ	návrh na P2022			Výboh	120 000,00	
MK Dolnohorská	90 000	príprava PD potreba navýšenia do rozpočtu	návrh na P2022					
MK Klinčekova	199 000	v realizácii pred odovzdaním staveniska	návrh na P2022			Stavpros	198 400,00	105 999,00
MK Narcisova	153 800	v realizácii pred odovzdaním staveniska	návrh na P2022			Stavpros	167 000,00	92 200,00
MK pod Zlatým brehom Kľučovského	90 000	v realizácii navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021				Výboh	89 472,53	
MK Vysoká	61 200	v realizácii pred odovzdaním staveniska navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021	návrh na P2022			Stavpros	61 200,00	37 000,00
MK Kultúrna -VMČ6	110 000	prebieha VOS , navýšené uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 stanovisko VMČ	návrh na P2022			odhad OVaR	110 000,00	
MK Mrázová 2.etapa	0	uzn 260/2021-MZ, 9.9.2021 nahradené						
Kúpalisko Síhoť dokončenie gastrozóny-úver 2021	103 100	uzn /2021-MMZ, 28.10.2021 , v realizácii pred odovzdaním staveniska	návrh na P2022					75 885,78
Kúpalisko Síhoť technológie-úver 2021	48 600	prim RO 29. 04.2021				zrealizované 06/2021		48 538,20
PD kúpalisko Síhoť - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu - úver 2021	5 000	príprava VO	návrh na P2022					
Kúpalisko Síhoť -modernizácia areálu-úver 2021	115 000		návrh na P2022					
<b>uzn.č. 155/2021-MZ, 20.05.2021</b>		<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>
Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	91 930	prim RO 15.10.2021	návrh na P2022					
PD Obnova Mestskej tržnice	22 650	zmluva na PD na podpis				návrh na P2022	ORA architekti	
PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	4 140	prebieha VO				návrh na P2022		
Rek. MK VMČ7-presun	23 150					návrh na P2022		

Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na Lomnická 30-VMČ7	3 350	prebieha VOS		návrh na P2022					
Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábřežie mládeže 15-VMČ7	7 950	prebieha VOS		návrh na P2022					
Chodník k malej Jednote Ľ. Okánika - VMČ7	2 050	SMS		zrealizované					
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7	7 100	prebieha VOS		návrh na P2022					
Obnova chodníka od ul. Kozmonavtov 10 po pešiu zónu Topoľová VMČ7	11 900	prebieha VOS		návrh na P2022					
Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 - VMČ7	1 100	prebieha VOS		návrh na P2022					
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ7	3 100	prebieha VOS		návrh na P2022					
Obnova chodníka ul. Kremnická 9-VMČ7	6 500	prebieha VOS		návrh na P2022					
PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7	10 000	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO		návrh na P2022					
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7	10 000	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO		návrh na P2022					
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7	10 000	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO		návrh na P2022					
PD MK J.C. Hronského-VMČ7	10 000	sumarizujú sa podklady -darovacia zmluva pre Mesto+		návrh na P2022					
PD odvodnenie Urbánkova ul.(prim presun z OŽP)	4 500	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO		návrh na P2022					
<b>uzn.č. 201/2021-MZ, 24.06.2021</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábr. 26-32,42 Za Ferenitkou - VMČ2	50 000	prebieha VO		návrh na P2022					
PD kanalizácia ul. Medzi vodami - VMČ1	3 600	prípravujú sa podklady príprava zadania na VO		návrh na P2022					
PD chodník Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po Plastiku - VMČ1	2 000	prípravujú sa podklady príprava zadania od PL		návrh na P2022					
PD Mostná	15 000	prebieha VO		návrh na P2022					
PD bezpečné priechody	5 000	príprava v spolupráci s OD		návrh na P2022					
<b>uzn.č. 260/2021-MZ, 09.09.2021</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>	
PD statika Cyklogaráže	2 210	PD dodaná				VILA, s.r.o.			
PD zábradlie Viničky-oporné múry	1 600	PD dodaná				Stapring, s.r.o.			
PD návrh extenzívnej zelenej strechy MsÚ Nitra	1 250	PD dodaná				AK Csanda Piterka			
PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka	3 200	PD dodaná				MSPK, s.r.o.			
PD parkoviská Párovce - dopracovanie	2 500	PD dodaná				Hrnčiar			
PD ZŠ Škultétyho - oprava havarijného stavu kuchyne-dopracovanie	20 916	PD dodaná				IF ROGGI			
PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	3 960	PD dodaná				INTRON			
PD Kráľovská cesta - dopracovanie	1 640	PD dodaná				Data Intop			
PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr. mládeže	1 800	v realizácii	návrh na P2022			INTRON			
PD parkovisko pri BD Alexyho č.18	1 320	PD dodaná				AKP Develop			
PD obnova MK Narcisova	2 200	PD dodaná				Stavpros			
PD Výťah SZSS	17 000	príprava VO	návrh na P2022						
Rekonštrukcia Lipa - Výstavňa 6	100 000	príprava VO	návrh na P2022						
MK Sadová VMČ7	76 000	doriešenie odvodnenia a príprava VO		návrh na P2022					
MK Mrázová 2.etapa FMR KU3	120 000	príprava PD	návrh na P2022				odhad OVvR	117 000,00	
MK Narcisova VMČ6	0	zrušená položka uzn.č. /2021-MZ 28.10.2021							

MK Kasalova VMČ2	50 000		návrh na P2022					
Rek. vnútroblok kanal. pri Červenom kríži 1558/1,3-VMČ2	8 020	prebieha SP	návrh na P2022					
Rek. Chodníka Mostná-VMČ2	110 640		návrh na P2022					
Ráscestie schodisko na hrad	30 000		návrh na P2022					
Schodisko Staničná	10 000		návrh na P2022					
MK Hanulova 2. etapa VMČ3	3 500	v realizácii						
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav 2.časť - vzduchotechnika	190 000		dodaná PD žiadosť o SP	návrh na P2022				
<b>uzn.č.319/2021-MZ, 14.10.2021</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>
Obnova Mestskej tržnice - úver 2021			návrh na P2022					
<b>uzn./2021-MMZ, 14.10.2021</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>termín zhotovenia PD</b>	<b>predpokladaný termín začiatku realizácie</b>	<b>predpokladaný termín konca realizácie</b>	<b>PD áno/nie</b>	<b>PD vypracoval</b>	<b>rozpočtové náklady z PD v €</b>	<b>ZoD v €</b>
Rekonštrukcia MK VMČ2	29 050		návrh na P2022					
Rekonštrukcia MK VMČ3	30 000		návrh na P2022					
Bezbariérový chodník , zábradlia na oporných múroch DielyIII Nitra, Viničky	63 000	06/2021	príprava VOS návrh na P2022		áno	Stapring	32 675,66	
Rekonštrukcia MK VMČ6	13 200		návrh na P2022					
Rekonštrukcia MK VMČ5	32 690		návrh na P2022					

	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
<b>Projekty EŠIF</b>								
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU)		2015	zrealizované	03/2021	áno	SHP	1 126 982,00	1 448 878,02
Cyklogaráže		2019	zrealizované -v preberacom konaní	05/2021	áno	VILA, s.r.o.	117 182,04	159 867,00
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	vydané SP ide do žiadosti na NFP		áno	SHP	418 122,28	
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeňova		2017(aktualizácia v r.2019)	v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom)	24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti zod	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00
Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre		2017	v realizácii	10/2023			142 191,00	151 632,45
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park		2017	v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom)	10/2023	áno	Ing. Zoltán Balko	648 582,53	693 530,02
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj		2017	v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom)					
Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka		03/2021	10/2021	12/2021	áno	MSPK, s.r.o.	125 664,00	77 956,92

spracovali: Ing. Bieliková, Ing. Matula

príloha k uzn. 100/2021 MZ

Prípravná a projektová dokumentácia OVaR r.2021

aktualizácia k: 28.10.2021

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.	Stípeč1	Stípeč2
		v €	v €		v €				
	<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun</b>								
	<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>								
		120 000	190 364						
637005	Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...)			obj.č.20210122	468,00	geo ekon			
	PD práce na BD C307(5516)			obj.č.20210140	1 200,00	Stapring	04/2021		
	PaV ul. Farská a Palárikova (1921)			obj.č.20210237	4 689,60	Klimeto	04/2021		
	PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217)			obj.č.20210245	4 460,00	INPRON	04/2021		
	PD napojenie uličných vpustí Červeňova(0615/1)			obj.č.20210320	900,00	hrnčiar	30/04/2021		
	úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			obj.č. 20210330	504,00	Komproeko	04/2021		
	PaV k PD Belopotockého , J. Zelenáka(2521)			obj.č.20210485	624,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Dolnohorská od Prvosienkovej po križovatku Dražovská(2621)			obj.č.20210484	984,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Kultúrna od Pri Dobrotke po ul. Topolčianska(2721)			obj.č. 20210483	780,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Narcisova od Poniklecovej po Kláštornú(2821)			obj.č.20210482	888,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Klinčekova(2921)			obj.č. 20210481	804,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD k ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021)			obj.č.20210480	648,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Mrázová II.etapa od križovatky pri Perinovej studni(3121)			obj.č. 20210479	564,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Vysoká(3221)			obj.č. 20210478	516,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Pod zlatým brehom Kľučovského(3321)			obj.č. 20210477	780,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Oravská(3421)			obj.č.20210476	720,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD MK Hanulova(3620)			obj. č. 20210514	468,00	geo ekon	4.5.2021		
	PD obnova MK Vodná			obj.č. 20210672	600,00	Výboch	1.5.2021		
	PaV k PD ZŠ Tulipánova vytýčenie IS(33101)			obj.č. 20210580	480,00	geo ekon	1.5.2021		
	Zmena POV Kino Palace			obj.č.20210600	2 448,00	Livinark, s.r.o.	28.5.2021		
	Vypracovanie rozpočtu na Kúpalisko Gastrozóna(5920/21)			obj.č. 20210646	444,00	Krajinčák	1.5.2021		
	PaV k PD MK Zlievarenská (3521)			obj.č.20210661	540,00	deo ekon	1.6.2020		
	PD obnova MK Pod Zlatým brehom, Kľučovského(3321)			obj.č.20210673	600,00	Výboch	31.5.2021		
	PaV zameranie areálu CVČ Domino (0517) - odstúpené ÚHA			obj.č.20210746	360,00	geo ekon	4.6.2021		
	PaV p.č. 1390/26-k.ú. Chrenová na stavbu Skatepark(02211)			obj.č.20210863	560,00	Krajmer GaK	30.6.2021		
	PaV lokalita Coborího ul.(požiadavka OD)			obj.č.20210888	710,00	geonik plus	15.7.2021		
	PD na stavbu Schodisko k Corgoňovi			obj.č.20210989	1 440,00	image studio	1.10.2021		
	PD ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021)			obj.č.20211103	1 000,00	Výboch	30.7.2021		
	Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621)			obj.č.20211011	54,00	Slovak telekor	30.6.2021		
	PD autobusové zastávky -preloženie VO cesta II/562 ul. Cabajská(1719)			obj.č.20211050	115,00	Slančík Elpron	2.7.2021		
	PD el. prípojky ZŠ Tulipánová (0916)			obj.č.20211052	400,00	Slančík Elpron	13.7.2021		
	zmena PD Cyklotrasa Vodná -Zelokvet			obj.č.20211146	1 020,00	INPRON	14.7.2021		

	PD Cyklotrasa Podjazd od univerzitným mostom (6116)			obj.č.20211194	2 340,00	SHP	31.7.2021
	Vytýčenie IS pri ZŠ Topoľová - k projektu dotácie 2086/2021 hracie prvkyDI (4021)			obj.č. 20211167	54,00	Slovak telekor	1.8.2021
	Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621)			obj.č.20211189	147,04	ZSE	1.8.2021
	PaV ul. Stračia			obj.č. 20211227	432,00	geo ekon	30.7.2021
	IG posudok pre stavbu Stračia ul.			obj. č. 20211233	5 304,00	WH geotrend	6.8.2021
	Aktualizácia rozpočtov a harmonogram výstavby k PD Kino Palace			obj.č. 20211202	2 628,00	livinark, s.r.o.	25.7.2021
	PaV k PD okolie ZŠ Nábrevie mládeže pre OD (Maruniak)			obj.č.20211451	1 140,00	geo ekon	16.9.2021
	PaV k PD MK Škultétyho			obj.č. 20211453	703,00	Krajmer GaK	16.9.2021
	preprac zjednodušenej PD ul. Kasalova (3021)			obj.č. 20211425	520,00	Výboch	14.9.2021
	PD pre SP Obytná zóna Janikovce-objekt komunikácie			obj.č.20211488	1 250,00	Stavpros	5.11.2021
	PD úprava - Cabajská cesta II/562-autobusové zastávky			obj.č.20211489	78,00	Komproeko	6.9.2021
	PaV k PD prepoj cyklotrás Priemyselná ul.Dolné Krškany			obj.č. 20211490	2 160,00	geo ekon	1.11.2021
	PD Oprava pešej lávky nad železnicou-preindexovanie rozpočtu + dotlač			obj.č. 20211594	924,00	SHP, s.r.o.	22.9.2021
	PD Cintorín Dolné Krškany - rozšírenie-aktualizácia			obj.č.20211716	4 920,00	A+D PROJEK	1.11.2021
	PD Centrum Slniečko-architektúra + rozpočet			obj.č.20211785	2 160,00	image studio	8.10.2021
	PD Cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom - preindexovanie SO00, 101, 201			obj.č.20211796	540,00	SHP	30.10.2021
	PD Obratisko Dvorčanská - aktualizácia rozpočtu			obj.č.20211814	744,00	Komproeko	29.10.2021
	PD Revitalizácia územia hradného kopca - precenenie			obj.č.20211848	504,00	Dulík	22.10.2021
	PD Komunitné centrum Drážovce - preprac. Rozpočtu			obj. č. 20211886	450,00	Cigáň	1.11.2021

spolu

57 766,64

z roku 2020

	PD Starý park (Lančarič)(062007)			1580/2020/OŽP	5 140,00	Ateliér Krejčíři	02/2021
	PD OK Dolnočermánska(2121)			obj.č.20200376	2 052,00	Komproeko	zaplatené 03/2021
	PD zmena parkovania Hlboká(2221)			obj.č.20200377	1 848,00	Komproeko	zaplatené 03/2021
	PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)(2321)			obj.č. 20200389	1 950,00	apir	nie je dok PD
	PD vonkajšie schodisko Skalná(7988)			obj.č.20201449	3 625,00	Arpáš PPAM	uhradené 01/2021
	PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký)			obj.č.20201468	4 990,00	Hrušovský	nie je dok PD
	AD-autorský dozor k BD C307			obj.č.20201643	4 700,00	Stapring	platí sa priebežne počas realizácie
	PD ZŠ Tulipán(Bartoš)			obj.č.20201694	2 760,00	Elpron	02/2021
	PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie(0901)			obj.č.20201725	3 770,00	Arpáš PPAM	uhradené 02/2021
	IG prieskum cyklogaráže			obj.č.20201887	2 988,00	WH Geotrend	uhradené 02/2021
	Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS			2051/20/OVaR	18 229,52	SHP SK, s.r.o.	02/2021
	PD protipožiarnej ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521)			obj.č.20201929	3 700,00	Ostertágová	uhradené 02/2021
	PaV vytýpovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj			obj.č.20201933	380,00	Púchovská	uhradené 02/2021
	PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506)			obj.č.20201983	7 200,00	INPRON	uhradené 02/2021
	PaV na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)(2421)			obj.č.20201987	3 000,00	Barát GOK	01/2021

66 332,52

rozpočet: 190 364

čerpanie

124 099,16

zostatok 66 264,84€

PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach

6 000



PD obnova MK ul. Dolnohorská(2621)			obj.č. 20210674	700,00	Výboch	05/2021
PD obnova MK ul. Pod Zlatým brehom(3321)			obj.č. 20210673	600,00	Výboch	05/2021
PD Obnova MK Vysoká(3221)			obj.č.20210705	1 250,00	Stavpros NR	1.7.2021
				2 550,00		

PD školské objekty		80 000				
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká		2 000				
Zateplenie ZŠ Cabajská		10 000		11 982	I.N.I, s.r.o.	09/2021
Kuchyňa ZŠ Topoľová		20 000				
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu		5 000	obj.č. 20211149	1 800,00	Raček	07/2021
Zateplenie 2 pavilónu ZUŠ J. Rosinského s výťahom		15 000	1534/21/OVaR	12 000,00	About ark	09/2021
				13 800,00		