

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 16.12.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 01.12.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 01.12.2021

| uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020 | Schválený rozpočet v € | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
|---|------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 08/2017 | aktualizácia RN | | | | | |
| Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie) | 0 | 03/2021 | 11/2021 návrh na P2022 | 02/2022 | áno | Ing. Slivkanič | 120 830,00 | |
| PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun | 0 | - | RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021 | | | | | |
| Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun | 0 | | RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021 | | | | | |
| Revitalizácia námestia hackathon-presun (Modulárny pergolový systém) | 100 000 | 07/2020 | zrealizované | 07/2021 | áno | SPU | 185 704,00 | 95 820,00 |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 190 364 | | čerpanie v samostatnej prílohe | | - | - | - | |
| Investície pre mestský rozvoj-presun | | | | | | | | |
| PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun | 8 040 | | dodaný polohopis a výškopis, príprava arch. štúdie ÚHA návrh na P2022 | | | | | |
| PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun | 1 190 | 04/2021 | dodaný | 05/2021 | áno | INPRON | | 4 460,00 |
| Investičné akcie -úver 2021 | | | rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021 | | | | | |
| VMČ č.1 - presun | 22 340 | | | | | | | |
| VMČ č.2 - presun | 9 160 | | | | | | PHZ v € | |
| Lokálna obnova pešej zóny - presun | 26 160 | SMS | návrh na RO do MZ 16.12.2021 | | | | | |
| Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun | 21 110 | 05/2021 | v realizácii návrh na P2022 | | áno | APIR, s.r.o. | 35 000,00 | 21 110,00 |
| Parkovisko Stavbárska 2-4, 6 - presun | 7 100 | 05/2021 | v realizácii návrh na P2022 | | áno | APIR, s.r.o. | 15 000,00 | 7 100,00 |
| Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun | 22 700 | 05/2021 | v realizácii návrh na P2022 | | áno | APIR, s.r.o. | 36 000,00 | 22 700,00 |
| MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun | 83 777 | 05/2021 | v realizácii návrh na P2022 | | áno | APIR, s.r.o. | 82 000,00 | 22 695,26 |
| MK Kráľovská cesta - presun | 266 180 | | zrealizované | 12/2021 | áno | AP-Ateliér, s.r.o. | 276 175,00 | 238 934,64 |
| Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun | 49 840 | 05/2021 | zrealizované | 08/2021 | áno | APIR, s.r.o. | 52 500,00 | 28 590,00 |
| Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun | 80 100 | | zrealizované | 06/2021 | áno | Ing. Hrušovský WAVE | - | 80 079,94 |
| VMČ č.3 - presun | 0 | | RO uzn260/2021-MZ 9.9.2021 | | | | | |
| VMČ č.4 - presun | 1 580 | | | | | | | |
| VMČ č.5 - presun | 930 | | RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 | | | | | |
| Parkovisko Popradská U rampa - presun | 12 280 | 12/2020 | príprava VO návrh na P2022 | | áno | Ing. Slivkanič | 13 349,14 | |
| VMČ č.6 - presun | 0 | | 18 260 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 | | | | | |
| VMČ č.7 - presun | 106 200 | | | | | | | |
| PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun | 0 | 50 000,-uzn . 260/2021-MZ 9.9.2021 | presunuté | | | | | |
| Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrazdroj)-VMČ č.7 - presun | 100 000 | | pozastavená spoluúčasť Data zdroj | návrh na P2022 | | | | |
| | | | dodaná PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ | | | | | |
| Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun | 225 000 | 06/2021 | RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 prebieha stavebné konanie | | áno | IF ROGGI, s.r.o. | 280 644,30 | 224 933,80 |
| | | | 12/2021 vydané voprávne povolenie, príprava VOS návrh na P2022 | | áno | APIR, s.r.o. | 15 832,52 | |
| Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun | 18 000 | 05/2021 | | | | | | |
| workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun | | zrušené uzn 260/2021 -MZ, 9.9.2021 | | | | | | |
| Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun | 121 000 | 12/2019 | 20 000,- navýšené do Skatepark centrum Diely prebieha stav. konanie návrh na P2022 | | áno | APIR, s.r.o. | 120 401,00 | |
| Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - presun | | 12/2016 | realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020) návrh na P2022 | 05/2022 | áno | Stapring Projekt, s.r.o. | 2 357 715,41 | 2 357 715,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun | 15 700 | 05/2017 | | zrealizované | áno | Elpron | 20 611,41 | 15 696,02 |
| MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun | | | | zrealizované | nie | - | - | 46 301,00 |
| Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun | OD | po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD | | | | | | |
| uzn.č. 11/2021-MZ, 04.02.2021 | | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
| PD Zoborský kláštor - toalety | 0 | | presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021 | | | | | |
| PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov) | 40 000 | | PaVdodané, ÚHA pripravuje zadanie pre VOS na PD návrh na P2022 | | | | | |
| PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia | 45 000 | 03/2022 | v realizácii | návrh na P2022 | | ORA architekti | | 28 480,00 |
| PD Reorganizácia ulice Hollého (MK Hollého+vybočisko) | 80 000 | | v realizácii návrh na P2022 | | | | | |
| PD MK Hanulova 2. etapa | 0 | PD dodaná | | | | | | |
| PD Zápasnícka hala (majetok NIS) | | | zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021 | | | | | |
| Realizácia Zoborský kláštor - toalety | 0 | 35 000 | presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021 | | | | | |
| Realizácia Skatepark Centrum Diely / Doplnenie medziblokového priestoru Popradská Kmeňova | 39 270 | | upravené uzn 363/2021-MZ, 18.11.2021 | | návrh na P2022 | Ing. Arch. Šuráni | | |
| Realizácia Skatepark Chrenová | 210 000 | | po dodaní PD návrh na P2022 | | | | | |
| Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou | 749 500 | | vydané SP pripravuje sa VO na zhotoviteľa návrh na P2022 | | | SHP | 670 300,00 | |
| Rekonštrukcia MK VMČ1 | 16 760 | | | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ2 | 0 | | RO uzn.č.260/2021-MZ 9.9.2021 | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ3 | 0 | | zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ4 | 0 | | zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ5 | 0 | | zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou Chodník Hydinárska 2. etapa | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ6 | 0 | | 88 000 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ7 | 0 | | 100 000,- do položky Tek. Lipa - Výstavná 6 uzn. 260/2021-MZ, 9.9.2021 | | | | | |
| Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot' | 0 | | uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené | | | | | |
| Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa | 50 000 | | PD dodaná, upravené uzn.č.363/2021-MZ, 18.11.2021, prebieha stavebné konanie potreba navýšenia pre alt.2(427tis) | návrh na P2022 | áno | K2 ateliér | 476 641,00 | |
| Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia | 105 000 | | čaká sa na PD | návrh na P2022 | | | | |
| Rekonštrukcia Zápasníckej haly | 300 000 | 03/2021 | dotácia z fondu na podporu športu | návrh na P2022 | áno | AK Csanda Piterka | 799 963,00 | |
| MK Hollého + vybočisko | 0 | | uzn.363/2021-MZ, 18.11.2021 presunuté do RF | návrh na P2022 | | | | |
| MK Radlinského-dokončenie pešej zóny (prim presun) | 300 000 | | čaká sa na PD | návrh na P2022 | | | | |
| PD MK Radlinského - dokončenie pešej zóny (prim presun) | 69 600 | | v realizácii návrh na P2022 | | | DEVLEV BUILDINGS Ba | | |
| Obnova MK Hanulova 2. etapa | 136 000 | | v realizácii návrh na P2022 | 12/2021 | | Gontko Stavpros | 232 500,00 | 139 500,00 |
| Rekonštrukcie MK | 0 | | zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami | | | | | |
| Nový cintorín Chrenová Seleneč - interiérové vybavenie | 70 000 | 12/2020 | 02/2021 | zrealizované | áno | Ing. arch. Feník | 53 868,00 | 69 768,00 |
| uzn.č. 61/2021-MZ, 11.03.2021 | | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
| Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000) | 20 000 | | kapitálový transfer postúpený 04/2021 | PD dodaná NIS | | AK Csanda a Piterka | | 20 000,00 |
| Parkovisko Bazovského 2-10 | 117 500 | 12/2020 | vydané UR na parkovisku prebieha odvolacie konanie na OU | návrh na P2022 | áno | Viaproject s.r.o. | 117 279,70 | |
| uzn.č. 119/2021-MZ, 22.04.2021 | | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
| Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021 | 10 000 | | v položke 716 | | | | | |
| PD obnova MK Hanulova | 5 500 | PD dodaná | | | áno | Stavpros | 310 000 | |
| PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach | 6 000 | | časť PD dodaná , PD objednaná | | | návrh na P2022 | | |
| PD Cyklotrasa Slančíkovej | 15 000 | | treba prehodnotiť trasu, majetkoprávne vysporiadať rokovanie s NSK | | | návrh na P2022 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova | 29 880 | PD dodaná | | | Argus-DS | | 24 900,00 | |
| PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janikovce | 15 000 | majetkoprávne vysporiadať | | návrh na P2022 | | | | |
| PD Cyklotrasa - prepoj Krškany | 8 760 | PD dodaná | | | Argus-DS | | 8 760,00 | |
| PD úpravy cyklotrás | 8 700 | prim RO 21.4.2021 | prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ | | návrh na P2022 | | | |
| PD Tenisová hala | 16 000 | 07/2021 | PD dodaná | | K2 ateliér | 276 000,00 | | |
| PD Mestský park | 50 000 | PD dodaná | (bude preúčtované zo 716 Prípravná a projektová dokumentácia) | áno | Ateliér Krejčířikovci | 9 700 159,00 | | |
| PD školské objekty | 80 000 | čerpanie v samostatnej prílohe | | | | | | |
| Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie | 29 900 | zrealizované | | áno | Ing. Hrušovský WAVE | | | |
| MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4 | 250 000 | PD v realizácii | | návrh na P2022 | | | | |
| Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia) | 50 000 | príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD | | návrh na P2022 | | | | |
| Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5 | 88 240 | 08/2017 aktualizácia RN | navýšené RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 v realizácii | návrh na P2022 | áno | Ing. Slivkanič | 120 830,00 | |
| Rek. MK VMČ1 - úver 2021 | 53 000 | | | návrh na P2022 | | | | |
| MK +chodník Zlievarenská - VMČ1 | 127 000 | | dodaný PaV k PD (OD zadáva PD) | návrh na P2022 | | | | |
| MK Hlboká 2. etapa - VMČ3 | 120 000 | zmluva na podpis | | návrh na P2022 | | | 75 000,00 | |
| Debariérizácia pred MsÚ I. etapa | 50 000 | 12/2020 | návrh na P2022 | áno | Apir, s.r.o | 191 464,56 | | |
| MK Sadová | 60 000 | príprava VOS úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ navýšené +76 000,- | návrh na P2022 | | odhad OVaR | 136 000,00 | | |
| MK Kasalova | 90 000 | PD dodaná, pred VOS na zhotoviteľa nutná dohoda so ZsVS uzn. 260/2021-MZ | navýšené +50 000 | návrh na P2022 | Výboh | 123 711,00 | | |
| MK Vodná | 18 000 | úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ potrebné navýšenie | | návrh na P2022 | Výboh | 120 000,00 | | |
| MK Dolnohorská | 90 000 | príprava PD | potreba navýšenia do rozpočtu | návrh na P2022 | t.uk.05/2022 | | | |
| MK Klinčekova | 199 000 | v realizácii pred odovzdaním staveniska, t.uk.06/2022 | | návrh na P2022 | Stavpros | 198 400,00 | 105 999,00 | |
| MK Narcisova | 153 800 | v realizácii pred odovzdaním staveniska t.uk 04/2022 | | návrh na P2022 | Stavpros | 167 000,00 | 92 200,00 | |
| MK pod Zlatým brehom Kľúčovského | 90 000 | zrealizované | | | Výboh | 89 472,53 | | |
| MK Vysoká | 61 200 | 04/2022 | v realizácii pred odovzdaním staveniska t.uk navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021 | návrh na P2022 | Stavpros | 61 200,00 | 37 000,00 | |
| MK Kultúrna -VMČ6 | 110 000 | pred podpisom ZoD , navýšené uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 | stanovisko VMČ | návrh na P2022 | odhad OVaR | 110 000,00 | 68 900,00 | |
| MK Mrázová 2.etapa | 0 | uzn 260/2021-MZ, 9.9.2021 | nahradené | | | | | |
| Kúpalisko Sihoť dokončenie gastrozóny-úver 2021 | 91 700 | upravené uzn 363/2021-MZ, 18.11.2021 , v realizácii | pred odovzdaním staver | návrh na P2022 | | | 91 062,00 | |
| Kúpalisko Sihoť technológie-úver 2021 | 48 600 | prim RO 29. 04.2021 | | zrealizované 06/2021 | | | 48 538,20 | |
| PD kúpalisko Sihoť - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu - úver 2021 | 5 000 | príprava VO | | návrh na P2022 | | | | |
| Kúpalisko Sihoť -modernizácia areálu-úver 2021 | 65 400 | | upravené uzn.č.363/2021-MZ zo dňa 18.11.2021 | návrh na P2022 | | | | |
| uzn.č. 155/2021-MZ, 20.05.2021 | | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
| Obnova Mestskej tržnice - úver 2021 | 150 000 | navýšené uzn. č.363/2021-MZ, 18.11.2021 | návrh na P2022 | | | | | |
| Rek. MK VMČ7-presun | 23 150 | | | návrh na P2022 | | | | |
| Výbudovanie stojiska pre smetné nádoby na Lomnická 30-VMČ7 | 3 350 | prebieha VOS | | návrh na P2022 | | | | |
| Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka Nábřeží mládeže 15-VMČ7 | 7 950 | prebieha VOS | | návrh na P2022 | | | | |
| Chodník k malej Jednote L. Okánika - VMČ7 | 2 050 | SMS | návrh na RO do MZ 16.12.2021 | zrealizované | | | | |
| Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7 | 7 100 | prebieha VOS | | návrh na P2022 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|--|
| Obnova chodníka od ul. Kozmonavtov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ7 | 11 900 | SMS | návrh na RO do MZ 16.12.2021 | | | | | | |
| Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 - VMČ7 | 1 100 | prebieha VOS | | návrh na P2022 | | | | | |
| Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ7 | 3 100 | prebieha VOS | | návrh na P2022 | | | | | |
| Obnova chodníka ul. Kremnická 9-VMČ7 | 6 500 | SMS | návrh na RO do MZ 16.12.2021 | | | | | | |
| PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7 | 10 000 | prípravujú sa podklady príprava zadania na VO | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 | 10 000 | prípravujú sa podklady príprava zadania na VO | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 | 10 000 | prípravujú sa podklady príprava zadania na VO | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD MK J.C. Hronského-VMČ7 | 10 000 | sumarizujú sa podklady -darovacia zmluva pre Mesto+ ak | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD odvodnenie Urbánkova ul.(prim presun z OŽP) | 4 500 | prípravujú sa podklady príprava zadania na VO | | návrh na P2022 | | | | | |
| uzn.č. 201/2021-MZ, 24.06.2021 | Schválený rozpočet | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | |
| Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábr. 26-32,42 Za Ferenitkou - VMČ2 | 50 000 | pred podpisom ZoD | | návrh na P2022 | áno | Ing. Hrušovský | 59 000,00 | 37 399,00 | |
| PD kanalizácia ul. Medzi vodami - VMČ1 | 3 600 | prípravujú sa podklady príprava zadania na VO | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD chodník Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po Plastiku - VMČ1 | 2 000 | príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD Mostná | 15 000 | v realizácii | | návrh na P2022 | | | | | |
| PD bezpečné prechody | 5 000 | návrh na RO do kapitoly OD | | návrh na P2022 | | | | | |
| uzn.č. 260/2021-MZ, 09.09.2021 | Schválený rozpočet | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € | |
| PD statika Cyklogaráže | 2 210 | PD dodaná | | | | VILA, s.r.o. | | | |
| PD zábradlie Viničky-oporné múry | 1 600 | PD dodaná | | | | Stapring, s.r.o. | | | |
| PD návrh extenzívnej zelenej strechy MsÚ Nitra | 1 250 | PD dodaná | | | | AK Csanda Piterka | | | |
| PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka | 3 200 | PD dodaná | | | | MSPK, s.r.o. | | | |
| PD parkoviská Párovce - dopracovanie | 2 500 | PD dodaná | | | | Hrnčiar | | | |
| PD ZŠ Škultétyho - oprava havarijného stavu kuchyne-dopracovanie | 20 916 | PD dodaná | | | | IF ROGGI | | | |
| PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet | 3 960 | PD dodaná | | | | INTRON | | | |
| PD Kráľovská cesta - dopracovanie | 1 640 | PD dodaná | | | | Data Intop | | | |
| PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr. mládeže | 1 800 | PD dodaná | | | | INTRON | | | |
| PD parkovisko pri BD Alexyho č.18 | 1 320 | PD dodaná | | | | AKP Develop | | | |
| PD obnova MK Narcisova | 2 200 | PD dodaná | | | | Stavpros | | | |
| PD Výťah SZSS | 17 000 | príprava VO | návrh na P2022 | | | | | | |
| Rekonštrukcia Lipa - Výstavná 6 | 100 000 | príprava VO | návrh na P2022 | | | | | | |
| MK Sadová VMČ7 | 76 000 | doriešenie odvodnenia a príprava VO | | návrh na P2022 | | | | | |
| MK Mrázová 2.etapa FMR KU3 | 120 000 | príprava PD | návrh na P2022 | 07/2022 | | | odhad OVaR | 117 000,00 | |
| MK Narcisova VMČ6 | 0 | zrušená položka uzn.č. /2021-MZ 28.10.2021 | | | | | | | |
| MK Kasalova VMČ2 | 50 000 | PD dodaná realizácia po prácach ZsVS | | návrh na P2022 | | | | | |
| Rek. vnútroblok kanal. pri Červenom kríži 1558/1,3-VMČ2 | 8 020 | prebieha vodoprávne | | návrh na P2022 | | | | | |
| Rek. Chodníka Mostná-VMČ2 | 110 640 | čaká sa na PD | | návrh na P2022 | | | | | |
| Ráscestie schodisko na hrad | 30 000 | čaká sa na PD | | návrh na P2022 | | | | | |
| Schodisko Staničná | 10 000 | SMS | návrh na RO do MZ 16.12.2021 | | | | | | |
| MK Hanulova 2. etapa VMČ3 | 3 500 | v realizácii | | | | | | | |
| Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav 2.časť - vzduchotechnika | 190 000 | | dodaná PD žiadosť o SP prebieha stavebné konanie | návrh na P2022 | | | | | |

| uzn.č.319/2021-MZ, 14.10.2021 | Schválený rozpočet | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
|--|--------------------|---|--|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| Obnova Mestskej tržnice - úver 2021 | 118 420 | navyšené uzn. č.363/2021-MZ, 18.11.2021 | návrh na P2022 | | | | | |
| uzn. 351/2021-MMZ, 28.10.2021 | Schválený rozpočet | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
| Rekonštrukcia MK VMČ2 | 29 050 | | návrh na P2022 | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ3 | 30 000 | | návrh na P2022 | | | | | |
| Bezbariérový chodník , zábradlia na oporných múroch DielyIII Nitra, Viničky | 63 000 | 06/2021 | príprava VOS návrh na P2022 | | áno | Stapring | 32 675,66 | |
| Rekonštrukcia MK VMČ6 | 13 200 | | návrh na P2022 | | | | | |
| Rekonštrukcia MK VMČ5 | 20 260 | | návrh na P2022 | | | | | |
| uzn. 363/2021-MZ, 18.11.2021 | Schválený rozpočet | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
| Obnova Mestskej tržnice - úver 2021 | 502 953 | navyšené uzn. č.363/2021-MZ, 18.11.2021 | návrh na P2022 | | | | | |
| PD Obnova Mestskej tržnice | 22 650 | v realizácii | návrh na P2022 | | | ORA architekti | | |
| PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy | 7 000 | prebieha VO | návrh na P2022 | | | | | |
| Kúpalisko Sihoť - technológie II.časť-úver 2021 | 16 000 | prebieha VO | návrh na P2022 | | | | | |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská -Kmeťova -elektrické NN rozvody | 30 730 | v realizácii | návrh na P2022 | 31.1.2022 | | | | 30 729,44 |
| Doplnenie medziblokového priestoru Popradská -Kmeťova -mobiliár | 130 000 | úprava PD Ing. Šuráni | návrh na P2022 | | | | | |
| Odvodnenie cesty Nová osada -BG žfab- VMČ 5 | 12 050 | | 04/2022 | návrh na P2022 | | | | |

| Projekty EŠIF | Schválený rozpočet | termín zhotovenia PD | predpokladaný termín začiatku realizácie | predpokladaný termín konca realizácie | PD áno/nie | PD vypracoval | rozpočtové náklady z PD v € | ZoD v € |
|--|--------------------|-----------------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU) | | 2015 | zrealizované | 03/2021 | áno | SHP | 1 126 982,00 | 1 448 878,02 |
| Cyklogaráže | | 2019 | zrealizované -v preberacom konaní | 05/2021 | áno | VILA, s.r.o. | 117 182,04 | 159 867,00 |
| Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun | | 2016 | vydané SP ide do žiadosti na NFP | | áno | SHP | 736 773,28 | |
| Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova | | 2017(aktualizácia v r.2019) | v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom)čaká sa na zrealizovanie I. a II.etapy | 24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti zod | áno | S.A.I., spol | 113 769,90 | 59 274,00 |
| Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre | | 2017 | v realizácii | 10/2023 | áno | Ing. Zoltán Balko | 142 191,00 | 151 632,45 |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, časť Nový park | | 2017 | v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom) | 10/2023 | áno | Ing. Zoltán Balko | 648 582,53 | 693 530,02 |
| Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj | | 2017 | v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom) | | áno | Rudbeckia | 287 335,00 | |
| Rek. atletického oválu ZŠ kráľa Svätopluka | | 03/2021 | čaká sa na stanovisko FPS - fond na podporu športu | | áno | MSPK, s.r.o. | 125 664,00 | 77 956,92 |

spracovali: Ing. Bieliková, Ing. Matula

príloha k uzn. 100/2021 MZ

Prípravná a projektová dokumentácia OVaR r.2021

aktualizácia k: 01.12.2021

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | ZoD | Suma | Dodávateľ | term. ukon. | Stípec1 | Stípec2 |
|--------|--|-----------|----------|------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | v € | v € | | v € | | | | |
| | 716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun | | | | | | | | |
| | 716 Prípravná a projektová dokumentácia | | | | | | | | |
| | | 120 000 | 190 364 | | | | | | |
| 637005 | Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...) | | | obj.č.20210122 | 468,00 | geo ekon | | | |
| | PD práce na BD C307(5516) | | | obj.č.20210140 | 1 200,00 | Stapring | 04/2021 | | |
| | PaV ul. Farská a Palárikova (1921) | | | obj.č.20210237 | 4 689,60 | Klimeto | 04/2021 | | |
| | PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217) | | | obj.č.20210245 | 4 460,00 | INPRON | 04/2021 | | |
| | PD napojenie uličných vpustí Červeňova(0615/1) | | | obj.č.20210320 | 900,00 | hrmčiar | 30/04/2021 | | |
| | úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina | | | obj.č. 20210330 | 504,00 | Komproeko | 04/2021 | | |
| | PaV k PD Belopotockého , J. Zelenáka(2521) | | | obj.č.20210485 | 624,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Dolnohorská od Prvosienkovej po križovatku Dražovská(2621) | | | obj.č.20210484 | 984,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Kultúrna od Pri Dobrotke po ul. Topolčianska(2721) | | | obj.č. 20210483 | 780,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Narcisova od Poniklecovej po Kláštornú(2821) | | | obj.č.20210482 | 888,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Klinčekova(2921) | | | obj.č. 20210481 | 804,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD k ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021) | | | obj.č.20210480 | 648,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Mrázová II.etapa od križovatky pri Perinovej studni(3121) | | | obj.č. 20210479 | 564,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Vysoká(3221) | | | obj.č. 20210478 | 516,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Pod zlatým brehom Kľučovského(3321) | | | obj.č. 20210477 | 780,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD ul. Oravská(3421) | | | obj.č.20210476 | 720,00 | Barát GOK | 21/04/2021 | | |
| | PaV k PD MK Hanulova(3620) | | | obj. č. 20210514 | 468,00 | geo ekon | 4.5.2021 | | |
| | PD obnova MK Vodná | | | obj.č. 20210672 | 600,00 | Výboch | 1.5.2021 | | |
| | PaV k PD ZŠ Tulipánova vytýčenie IS(33101) | | | obj.č. 20210580 | 480,00 | geo ekon | 1.5.2021 | | |
| | Zmena POV Kino Palace | | | obj.č.20210600 | 2 448,00 | Livinark, s.r.o. | 28.5.2021 | | |
| | Vypracovanie rozpočtu na Kúpalisko Gastrozóna(5920/21) | | | obj.č. 20210646 | 444,00 | Krajinčák | 1.5.2021 | | |
| | PaV k PD MK Zlievarenská (3521) | | | obj.č.20210661 | 540,00 | deo ekon | 1.6.2020 | | |
| | PD obnova MK Pod Zlatým brehom, Kľučovského(3321) | | | obj.č.20210673 | 600,00 | Výboch | 31.5.2021 | | |
| | PaV zameranie areálu CVČ Domino (0517) - odstúpené ÚHA | | | obj.č.20210746 | 360,00 | geo ekon | 4.6.2021 | | |
| | PaV p.č. 1390/26-k.ú. Chrenová na stavbu Skatepark(02211) | | | obj.č.20210863 | 560,00 | Krajmer GaK | 30.6.2021 | | |
| | PaV lokalita Coborího ul.(požiadavka OD) | | | obj.č.20210888 | 710,00 | geonik plus | 15.7.2021 | | |
| | PD na stavbu Schodisko k Corgoňovi | | | obj.č.20210989 | 1 440,00 | image studio | 1.10.2021 | | |
| | PD ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021) | | | obj.č.20211103 | 1 000,00 | Výboch | 30.7.2021 | | |
| | Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621) | | | obj.č.20211011 | 54,00 | Slovak telekor | 30.6.2021 | | |
| | PD autobusové zastávky -preloženie VO cesta II/562 ul. Cabajská(1719) | | | obj.č.20211050 | 115,00 | Slančík Elpron | 2.7.2021 | | |
| | PD el. prípojky ZŠ Tulipánová (0916) | | | obj.č.20211052 | 400,00 | Slančík Elpron | 13.7.2021 | | |
| | zmena PD Cyklotrasa Vodná -Zelokvet | | | obj.č.20211146 | 1 020,00 | INPRON | 14.7.2021 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|-----------|------------------|------------|
| | PD Cyklotrasa Podjazd od univerzitným mostom (6116) | | | obj.č.20211194 | 2 340,00 | SHP | 31.7.2021 |
| | Vytýčenie IS pri ZŠ Topoľová - k projektu dotácie 2086/2021 hracie prvkyDI (4021) | | | obj.č. 20211167 | 54,00 | Slovak telekor | 1.8.2021 |
| | Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621) | | | obj.č.20211189 | 147,04 | ZSE | 1.8.2021 |
| | PaV ul. Stračia | | | obj.č. 20211227 | 432,00 | geo ekon | 30.7.2021 |
| | IG posudok pre stavbu Stračia ul. | | | obj. č. 20211233 | 5 304,00 | WH geotrend | 6.8.2021 |
| | Aktualizácia rozpočtov a harmonogram výstavby k PD Kino Palace | | | obj.č. 20211202 | 2 628,00 | livinark, s.r.o. | 25.7.2021 |
| | PaV k PD okolie ZŠ Nábregie mládeže pre OD (Maruniak) | | | obj.č.20211451 | 1 140,00 | geo ekon | 16.9.2021 |
| | PaV k PD MK Škultétyho | | | obj.č. 20211453 | 703,00 | Krajmer GaK | 16.9.2021 |
| | preprac zjednodušenej PD ul. Kasalova (3021) | | | obj.č. 20211425 | 520,00 | Výboch | 14.9.2021 |
| | PD pre SP Obytná zóna Janikovce-objekt komunikácie | | | obj.č.20211488 | 1 250,00 | Stavpros | 5.11.2021 |
| | PD úprava - Cabajská cesta II/562-autobusové zastávky | | | obj.č.20211489 | 78,00 | Komproeko | 6.9.2021 |
| | PaV k PD prepoj cyklotrás Priemyselná ul.Dolné Krškany | | | obj.č. 20211490 | 2 160,00 | geo ekon | 1.11.2021 |
| | PD Oprava pešj lávky nad železnicou-preindexovanie rozpočtu + dotlač | | | obj.č. 20211594 | 924,00 | SHP, s.r.o. | 22.9.2021 |
| | PD Cintorín Dolné Krškany - rozšírenie-aktualizácia | | | obj.č.20211716 | 4 920,00 | A+D PROJEK | 1.11.2021 |
| | Vytýčenie IS k PD CVČ Domino | | | obj.č.20211766 | 51,82 | ZsVS | 1.11.2021 |
| | PD Centrum Slniečko-architektúra + rozpočet | | | obj.č.20211785 | 2 160,00 | image studio | 8.10.2021 |
| | PD Cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom - preindexovanie SO00, 101, 201 | | | obj.č.20211796 | 540,00 | SHP | 30.10.2021 |
| | PD Obratisko Dvorčanská - aktualizácia rozpočtu | | | obj.č.20211814 | 744,00 | Komproeko | 29.10.2021 |
| | PD Revitalizácia územia hradného kopca - precenenie | | | obj.č.20211848 | 504,00 | Dulík | 22.10.2021 |
| | Dopracovanie PD Kráľovská cesta | | | obj.č.20211854 | 950,00 | Data intop | 22.10.2021 |
| | PD Komunitné centrum Drážovce - preprac. Rozpočtu | | | obj. č. 20211886 | 450,00 | Cigáň | 1.11.2021 |
| | Vytýčenie IS k PD Pamätník Pocta slobode | | | obj. č. 20211927 | 100,13 | ZSE | 19.11.2021 |
| | Vytýčenie IS k PD Vnútroblok Mikovíniho | | | obj.č.20211969 | 93,77 | ZSE | 19.11.2021 |
| | PD ul. Griesbachova - zachytenie príválových vód | | | obj.č.20211991 | 1 400,00 | Ing. Verešová | 15.12.2021 |
| | Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská | | | obj.č. 20212071 | | ZsVS | 12/2021 |
| | Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská | | | obj.č.20212073 | | ZSE | 12/2021 |
| | Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská | | | obj.č.20212074 | | Slovak Teleko | 12/2021 |
| | Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská | | | obj.č.20212075 | | SPP | 12/2021 |
| | PD Cyklo Mlynárce-Diely-Klokočina-aktual. rozpočtu | | | obj.č.20212087 | 2 160,00 | Orant | 12/2021 |
| | PD Zameranie skut. stavu Mestská tržnica | | | obj.č.20212099 | 1 500,00 | PK Digital | 12/2021 |
| | Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská | | | obj.č.20212103 | | Obecné siete | 12/2021 |
| | Posudok k PD Kuchyňa ZŠ Škultétyho | | | obj.č.20212132 | 144,00 | Tech. inšpekci | 12/2021 |
| | PD oporný múr ul. Stračia | | | 2142/21/OVaR | 12 096,00 | IPROS | 10/12/2021 |
| | PD sklad kontajnerov- ul. Podzámska-projekt búracích prác-odstránenie stavby | | | 2190/21/OVaR | 1 100,00 | PPAM | 01/12/2021 |

spolu

77 362,36

z roku 2020

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| | PD Starý park (Lančarič)(062007) | | | 1580/2020/OŽP | 5 140,00 | Ateliér Krejčíř | 02/2021 |
| | PD OK Dolnočermánska(2121) | | | obj.č.20200376 | 2 052,00 | Komproeko | zaplatené 03/2021 |
| | PD zmena parkovania Hlboká(2221) | | | obj.č.20200377 | 1 848,00 | Komproeko | zaplatené 03/2021 |
| | PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)(2321) | | | obj.č. 20200389 | 1 950,00 | apir | nie je dok PD |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | PD vonkajšie schodisko Skalná(7988) | | | obj.č.20201449 | 3 625,00 | Arpáš PPAM | uhradené 01/2021 |
| | PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký) | | | obj.č.20201468 | 4 990,00 | Hrušovský | nie je dok PD |
| | AD-autorský dozor k BD C307 | | | obj.č.20201643 | 4 700,00 | Stapring | platí sa priebežne počas realizácie |
| | PD ZŠ Tulipán(Bartoš) | | | obj.č.20201694 | 2 760,00 | Elpron | 02/2021 |
| | PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie(0901) | | | obj.č.20201725 | 3 770,00 | Arpáš PPAM | uhradené 02/2021 |
| | IG prieskum cyklogaráže | | | obj.č.20201887 | 2 988,00 | WH Geotrend | uhradené 02/2021 |
| | Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS | | | 2051/20/OVaR | 18 229,52 | SHP SK, s.r.o. | 02/2021 |
| | PD protipožiarnej ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521) | | | obj.č.20201929 | 3 700,00 | Ostertágová | uhradené 02/2021 |
| | PaV vytypovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj | | | obj.č.20201933 | 380,00 | Púchovská | uhradené 02/2021 |
| | PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506) | | | obj.č.20201983 | 7 200,00 | INPRON | uhradené 02/2021 |
| | PaV na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)(2421) | | | obj.č.20201987 | 3 000,00 | Barát GOK | 01/2021 |

66 332,52

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------------|----------|-------------|----------|
| PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach | | | 6 000 | | | | |
| | PD obnova MK ul. Dolnohorská(2621) | | | obj.č. 20210674 | 700,00 | Výboch | 05/2021 |
| | PD obnova MK ul. Pod Zlatým brehom(3321) | | | obj.č. 20210673 | 600,00 | Výboch | 05/2021 |
| | PD Obnova MK Vysoká(3221) | | | obj.č.20210705 | 1 250,00 | Stavpros NR | 1.7.2021 |

2 550,00

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---------|-----------------|-----------|-------------------|---------|
| PD školské objekty | | | 80 000 | | | | |
| | Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká | 2 000 | | prebieha VO | | | |
| | Zateplenie ZŠ Cabajská | | 15 822 | 1542/21/OVaR | 11 982 | I.N.I, s.r.o. | 09/2021 |
| | | | dod.č.1 | 2088/21/OVaR | 3 840 | energetický audit | |
| | Kuchyňa ZŠ Topolová | 20 000 | | prebieha VO | | | |
| | Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu | | 1 800 | obj.č. 20211149 | 1 800,00 | Raček | 07/2021 |
| | Zateplenie 2 pavilónu ZUŠ J. Rosinského s výtahom | | 16 200 | 1534/21/OVaR | 12 000,00 | about ark | 09/2021 |
| | | | | | 4 200,00 | energetický audit | |

33 822,00