

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 395/2021-MZ zo dňa 18.11.2021

K bodu:
Diskusia

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 27.04.2023

I

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

odboru investičnej výstavby a rozvoja

predkladať informatívnu správu poslancom MZ o vykonaných krokoch vedúcich k získaniu stavebného povolenia k investičnej akcii „MK Hollého + výbočisko“ a to 1x za štvrt'rok

T: do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 1xQ

NT:

K: MR

II.

P l n e n i e :

Informatívna správa:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie schválenej investičnej akcie PD Reorganizácia ulice Hollého zabezpečuje v zmysle zmluvy č.j. 1170/2021/OVaR, zo dňa 21.06.2021 a dod.č.1 zhotoviteľ : Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.

V termíne 07.09.2022 bola odovzdaná dokumentácia pre územné konanie vrátane stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov v zmysle expedičného listu zhotoviteľa zo dňa 31.08.2022. OVaR zabezpečuje inžiniersku činnosť pre územné konanie na vydanie územného rozhodnutia. Dňa 30.11.2022 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby „Reorganizácia ulice Hollého“.Dňa 09.12.2022 bolo rozhodnutím a výzvou na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia prerušené územné konanie. Na základe uvedeného OVaR oslovil spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.. Dňa 02.03.2023 sa konala videokonferencia , kde bola zo strany Mesta Nitra vznesená požiadavka na zmenu organizácie dopravy ulice Hollého v Nitre. Vedenie bus pruhu by sa malo zmeniť z pôvodného smeru od Štúrovej k okružnej križovatke na opačný smer, teda od okružnej križovatky smerom k ul. Štúrova. To si vyžaduje aj úpravu priestoru pre zastavenie autobusov v smere Štúrova – okružná križovatka. Na základe týchto skutočností, prisľúbili zástupcovia spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o. zaslanie cenovej ponuky na úpravu projektovej dokumentácie v zmysle týchto požiadaviek. Dňa 13.03.2023 bola na MsÚ v Nitre mailom doručená cenová ponuka na vyhotovenie a dodanie zmien v projektovej dokumentácii na stupni DÚR. Cena predstavuje 3 727,20€ vrátane DPH. Pre pokračovanie v projektových prácach je potrebné navýšenie finančných prostriedkov formou RO v rozpočte mesta.

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Navrhuje sa nový termín kontroly 30.06.2023

V Nitre dňa 05.04.2023

.....
Ing. Vladimír Matula
vedúci odboru výstavby a rozvoja