

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 29.02.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 07.02.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Schválil: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 07.02.2024

PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2							potrebné majetkoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multif. Športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,-€ pre VO na PD.		ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00
Ráscestie schodisko na hrad-presun		Kovalinka	26 300	2	06/2022	9/2023	10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	26 300,00	geometrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSÚ, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov	podklady na OVO		
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023		Ing. Ján Výboch Delev		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	v realizácii		199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	325 270	2	08/2022	9/2023	11/2023		Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		na základe odporúčania Komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, predpoklad realizácie I.Q 2024	v realizácii	CESTY s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, prebieha inžiniering pre SK			
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024				príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023,			349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023		áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová		PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky.			
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2							príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta			
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2							vypracovaná štúdia projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiách MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD zo dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP	v realizácii		
PD Oprava bazény Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2							Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta	v realizácii	Službyt s.r.o.	
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2							príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyžiadany na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zasláná na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peší a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova" nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálny mestskej zóny v Nitre, OD zatiaľ nedoručené,			
PD MC Kasalova DDZ - aktualizácia			3 000	2										
PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	Fajčík		1 620	2										
PD rek MsP			4 500											
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP			46 730	2										návrh na RO navýšenie spolu 79 725,00 EUR
PD vnútroblok Štúrova 25			30 000	2										
PD Námestie Jána Pavla II.			15 000	2										
PD MŠ Piaristická zateplenie	Fajčík		11 040	2						11 040,00	podpis zmluvy so zhotoviteľom	v realizácii	AXA PROJEKT s.r.o.	
ZUŠ Rosinského výťah FMR KÚ1-Nitra			20 000	2										
PD Mostná 2. etapa-aktualizácia			8 000	2			02/2024		K2 ateliér	7 992,00	objednávka, príprava PD	v realizácii	K2 Ateliér s.r.o.	
PD na vodný systém v mestskom parku			18 500	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii		
PD cyklotrasa Univerzitný most-Štúrova aktual.-FMRKÚ1			4 800	2							aktualizácia PD v zmysle požiadaviek, zabezpečovanie súhlasov vlastníkov	v realizácii		
PD Klientské centrum MsÚ			5 000	2										
PD odvodnenie Urbánkova ul. -presun	Bartoš		3 680	3	10/2022						kommunikácia s majiteľom dotknutého pozemku a ZsVS, vyhotovený geologický prieskum, stanovisko ZsVS, príprava VO na zhotoviteľa PD – nie je v prioritách na rok 2023			
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra		Kovalinka	28 805	3	12/2019	9/2023	10/2023	áno	Komproeko	31 565,30	inžiniering, vydané a právoplatné SP, podklady postúpené na OVO, prebieha VO, vysúťažený zhotoviteľ neprebral stavenisko z dôvodu kolízie pretlaku popod štatnu cestu a jestvujúcich inžinierskych sietí, návrh OVaR končíť ZoD a preprojektovať PD, následne vyhlásiť nové VO, dohoda o uoknčení zmluvného vzťahu zasláná zhotoviteľovi, potreba úpravy PD a následne vyhlásenie nového VO			LT Development, s
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno			PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka		právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3							príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná			
Rek MK VMČ3			580	3							všeobecná položka			
PD MK Nitrianska	Kovalinka		6 500	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD parčík Hlboká			20 000	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii		
MK Škultétyho 3. etapa VMČ4-presun	Bartoš	H alás/Kovalin	241 770	4	04/2022	06/2023	07/2023	áno	Viaproject, Ing. Aresta		prevzatá PD, prebieha inžiniering, podané na SK, stanovisko T-Com z 8.8.2023 na ochranu ich siete, potreba preprojektovať PD, oslovený projektant dodanie v 37.týždni, ak vyvstane potreba navýšenia nákladov z titulu ochrany vedenia potrebné bude doschválenie fin.prostriedkov v MZ, súhlas T-COM s predloženou PD na ochranu siete, príprava VO na zhotoviteľa, vyhodnotenie uchádzačov	podklady na OVO		
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			580								všeobecná položka			
PD SO chodníka a parkovisko Čajkovského 5-9	Bartoš		6 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ1	Bartoš	Kovalinka	60 000	4							PD z roku 2021 postúpený z OD. Pri inžinieringu bolo k nej nesúhlasné stanovisko ZsDIS – požadujú riešiť vedenie do betónového žľabu, ELcomp chcel vytýčiť ich siete, od SPP súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme. Vyjadrenia sú z 5/2021 resp 6/2021, toho času už neplatné. Požiadavka na úpravu PD v zmysle stanovisk a následne vybavenie stavebného povolenia. Tu pripadá realizácia na rok 2024, ZDis požiadany o vyjadrenie sa k PD ochrany ich vedenia s upravenou PD, aktualizácia rozpočtu			
Verejné osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ1	Fajčík		40 000	4							realizácia inžinieringu a stavebného povolenia			
PD VO Párovský cintorín (1000 +300navýšené 19.06.2023)	Fajčík		1300	4										
PD bežecký ovál ZŠ Benkova			3 000	4										
PD Plaváreň Klokočina			100 000	4										
PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			1 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA	v realizácii		
PD Dom smútku Párovský cintorín	Fajčík		2200	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru			

stavebný dozor -realizácia nových stavieb			2 000										
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500						10 500,00		príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, následne podanie na OVO	v realizácii	
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000										
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			30 000										
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, následne podanie na OVO	v realizácii	

V Nitre 07.02.2024
Jaroslav Jazvinský