

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 24.10.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 09.10.2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 09.10.2024

PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1						36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD. Štúdiá odsúhlasená spracováva sa ďalší stupeň PD pre SP, termín do 60 dní od schválenia AST	v príprave	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		
PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1							inžiniering, vadané územné rouhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vysporiadanie SPF trvá, bol im zaslaný znalecký posudok, odsúhlasená cena za m2 v MZ, čakáme na zaslanie zmluvy o prevode. So SVP s.p. je uzavretá nájomná zmluva.		ARGUS DS s.r.o. TT		
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1							na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ	v príprave			
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7			15 000	1							návrh na doriešenie spolu s prekládkou autobusovej zástavky a vytvorenia priechodu pre chodcov, spracované RZP, Zadanie pre realizáciu vyhotovené rovnako aj rozpočet stavby, prebieha inžiniering k vydaniu ohlásenia stavebných úprav, následne bude vyhlásené VO	v príprave			
PD Mostná-VMČ2-presun	Bartoš		4 745	2	08/2022	PD dodaná				K2 ateliér	7 992,00	úprava PD + inžiniering po SP/OSÚ, PD dodaná, vydané OSÚ, Aktualizácia PD zapracovanie projektovej dok. Od Ing. Výboha presun zástavky, BUS pruh, oslovenie projektanta na CP prepracovanie PD, schválenie fin. zdrojov v MZ nasleduje objednanie projektových prác, PD dodaná	zrealizované	K2 Ateliér s.r.o.	
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023					Basler Hofman	63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkové vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti. Zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí + monitoring kanalizácia objednávateľom v zmysle ZoD	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.	
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná				Devlev Buildings	69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii, dodaná štúdiá, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie	v realizácii	DEVLEV s.r.o.	
PD predĺženie pešej zóny I. etapa	Kovalinka		3 550	2	11/2022					Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,		PD dodaná - úseky A, B, C, D, E. Ohlásenie stav. úprav vydané pre úseky A, B, C, D, E. Prekreslená situácia I.etapa, vybavená do-ohláška,	zrealizované		
PD cyklotrasa AS- Čs.armády	Fajčík		24 160	2	8/2023	9/2023			11/2023	Ing. Martin Svetlánsky, BA	16 888,00	podklady postúpené na VO; potreba doplnenia fin. prostriedkov 2 900 € pre VO na PD, ZoD podpísaná a účinná od 31.08.2023. PD dodaná podľa ZoD, prekresľovanie PD úsek pred SPU dôvodom sú majetkové pomery a zásah do ich projektu z POO, prebieha prekresľovanie výkresov v dotknutej časti a vyhotovenie nových záberov pozemkov SPU.	zrealizované	Ing. Martin Svetlánsky, BA	
PD cyklotrasa Hydrocentrála Vodná FMRKÚ1			11 000	2								príprava PD termín dodania do 03/2024, PD dodaná	zrealizované	INPRON s.r.o.	
PD Cyklotrasa Slančíkovej - presun	-		15 000	2								potrebné majetkové vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multíř. športovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), Na opätovne zaslanú žiadosť o súhlas na NSK a Spojenú školu na Slančíkovej zatiaľ nedoručená odpoveď, urgencia zo strany mesta		ARGUS-DS s.r.o.	34 100,00
Ráscestie schodisko na hrad-presun	Halás		38 300	2	06/2022	9/2023		10/2023	áno	image studio, Ing. Bučí	34 440,28	geomtrický plán dodaný, overený katastrom a zapísaný v KN, prebieha inžiniering - OSU, schválené v MZ nsvýšenie o 12 500 €, následne VO na zhotoviteľa. Potreba zapracovať Archeologický prieskum do rozpočtu, potom možné navýšenie rozpočtu podmienka KPU, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, odovzdané stavenisko, dielo prevzaté 09/2024	zrealizované	Megaspol spol. sr.o.	
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023		09/2023		Ing. Ján Výboch		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023			199 000,00
Predĺženie pešej zóny 1. etapa	ÚHA	Kovalinka	351 000	2	08/2022	4/2024		6/2024		Devlev Buildings/SCALE STUDIO a.s.,	350 520,36	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO, PD bude upravená v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zabezpečí UHA), vyhlásené VO prebieha kontrola ponuky víťazného uchádzača, zmluva zverejnená, začatie realizácie 04/2024, ukončené 07/2024	zrealizované	CESTY s.r.o.	
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022					áno	ORA architekti	PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotoľňa, VZT), požiadavka na naviac práce, príprava dodatku k ZoD		ORA architekti	
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024		6/2024				príprava IA, projektantom vypracovaná štúdiá, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná			349 000,00
PD CVČ Domino - obnova verejného priestranstva	Bartoš		530	2	06/2022	presun 2023				áno	Ing. Slančík, Ing. Oremusová	PD prípojky elektriky a plynu odovzdané na UHA, Celkovú PD rieši UHA a ním zazmluvnený projektant, PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. RPD je hotová, Doplnená SO prekládka plynovej prípojky. PD dodaná	zrealizované		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2								príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odposlané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka, opätovne vyhlásime VO oslovením uchádzačov podľa zákona o VO cez systém DNS projektovanie pozemných stavieb	v príprave		
PD Mk Špitálska	Bartoš		20 000	2							18 960,00	vypracovaná štúdiá projektantom a pripravené zadanie pre projektanta, potrebné odsúhlasenie v komisiiach MZ, príprava VO na PD, platná a účinná ZoD do dňa 31.8.2023, proces príprava PD pre SP, PD dodaná	zrealizované	DAQE Slovakia s.r.o. ZA	
PD Oprava bazény Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2								Projekt rieši Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, spracovávanie zadania pre projektanta	v príprave		

Rek. budovy p.č.3791/1k.ú. Párovské Háje-presun FMR10	Fajčík		10 000	5															po vyhotovení PD a rozpočtu bude zrejma potreba doplnenia finančných prostriedkov, predpoklad 40 000 €			
Rek MK VMČ5			7 290																všeobecná položka			
VO Stará Jarocká - FMR KÚ10	Bartoš	Šabo	45 000	5		03/2024		05/2024					43 814,15						odoslané podklady na OVO doručená iba 1 ponuka nad PHZ, navrhnuté ukončenie VO a vyhlásenie nového, vyhlásené VO II ukončené, zmluva zverejnená a účinná, realizácia I.Q 2024, odovzdanie staveniska 04/2024, zrealizované v 06/2024, momentálne v kolaudačnom konaní	zrealizované		ELCOMP s.r.o.
PD Na Dolinu - komunikácia	Bartoš		10 000	5															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, odposlaná do WENDY, nedošla žiadne ponuka vo VO, potreba opakovať VO, doručená jedna ponuka, ZoD účinná, spracováva sa PD	v realizácii		iProdos s.r.o.
PD autobus zastávka Kmeťova-Hornostavská	Miková		5 000	5									5 520,00						príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO		
PD SO Kmeťova 2-16	Miková		6 500	5															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP	v príprave		
PD SO Na dolinu(komunikácia, chodník VO)			10 000	5															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP, ZpP zaslané na odbory	v príprave		
PD parkovisko Na Hôrke 1-15	Miková		6 500	5															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP	v príprave		
PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct	Miková		5 000	5															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP	v príprave		
PD Šúdolská rek.	Bartoš		50 000	5		05/2024		09/2024					37 020,00						príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, zverejnené na UVO, vyhodnocovanie ponúk, ZoD účinná, spracovávanie PD, prebieha schvaľovanie štúdie AST	v realizácii		iProdos s.r.o. Levice
PD Dom smútku Mlynárce	Fajčík		2 200	5															PD na DDZ pri úzavierke žel.priecistia	zrealizované		
PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			3 480	5															PHZ určená, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	Fajčík		2 160	5																		
PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	Fajčík		30 000	5									18 812,40						príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, vyhlásenie VO na projekty podobného charakteru, odposlané do WENDY, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná, príprava PD, PD dodaná, inžiniering zabezpečený, podaná žiadosť o ohlásenie drobnej stavby	zrealizované		Progressum s.r.o. KE
MŠ 120+DJ35 Na Hôrke 30/A, Nitra-Diely (CVČ)		Kovalinka	270 000	5									191 986,10						odoslané na VO, prebieha VO, vyhodnotenie uchádzačov, ZoD účinná príprava na odovzdanie staveniska 07/2024, odovzdanie diela 08/2024	zrealizované		SAM-IZOL s.r.o. HE
PD Chodník ul. Hájska - FMRKÚ 9			10 000	5															podklady postúpené na VO, pozastavené pre potrebu navýšenia finančných prostriedkov o 54 379,20 €, NESCHVALENE finančné zdroje v MZ			54 379,20
PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	Fajčík		10 000	6			phz 40 000															
Chodník Jelenecká - FMR KÚ 4	Bartoš		72 400	6		09/2023		9/2023											príprava IA, majetkovoprávne dovysporiadať			
Kolumbárium Dražovce - VMČ6			35 000	6															čaka sa na PD jej súčasťou bude komplexná úprava celého areálu cintorína vr. kolumbária			
PD kolumbárium Dražovce	Fajčík		1 000	6															príprava ZpP ktorá bude zahŕňať komplexne celý areál cintorína vr. kolumbária			
PD MŠ Belopotockého - FMR KÚ3	Fajčík		59 500	6																		
PD chodník Jelenecká	Bartoš		15 000	6																		
PD chodník Kláštorská			30 000	6																		
PD prepoj cyklotrasa, označenie Kostolníka od cyklotrasy			5 000	6																		
PD Dom smútku Dražovský cintorín	Fajčík		2 400	6															príprava ZpP ktorá bude zahŕňať komplexne celý areál cintorína vr. Domu smútku			
PD zberný dvor Dražovce			5 000	6																		
PD MŠ Vansova-zateplenie	Fajčík		11 940	6									11 940,00						zmluva o dielo účinná, PD sa realizuje, PD odovzdaná, začatie inžinieringu, objednaný energetický audit požiadavka výzvy cez Program Slovensko, EA dodaný, podaná žiadosť o NFP SEIA	zrealizované		AK Csanda-Piterka s.r.o.
PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy			21 000	6																		
Obnova ul. Dolnoharská FMR KÚ 4 - Zobor	Bartoš		62 315	6															inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie, PD odvodnenia dodané, prebieha ďalej inžiniering k vydaniu SP	v príprave		
Obnova ul. Dolnohorská	Bartoš		43 240	6															inžiniering, zabezpečenie stavebného povolenia nesúhlas SPP a OD, doprojektovanie dažďovej kanalizácie, PD odvodnenia dodané, prebieha ďalej inžiniering k vydaniu SP	v príprave		
Rekonštrukcia MC Lidická, Lužianska PD odvodnenie Atlasova - FMR KÚ 3 - Dražovce	Kovalinka	Kovalinka/Halás	196 760	6															vypracované Zadenie pre Realizáciu Lidická, Lužianska, prebieha inžiniering k SP, majetkovoprávne vysporiadanie súhlasy Lidická, požiadané o ohlásenie stavebných úprav, požiadavka na VO zaslaná do WENDY	podklady na OVO		
Obnova prístupovej komuikácie k MŠ Dobšinského		Halás	15 100	6									15 998,00						reklamácia prístupovej komunikácie so technickým spevnením podkladných vrstiev, dielo ukončené	zrealizované		STANTNER a.s.
PD rekonštrukcia MK Willermova-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7		9/2023													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7		10/2023													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 - presun	Bartoš		10 000	7		10/2023													príprava IA v zmysle smernice o riadení IA			
PD Cyklotrasa Šlančíkovej - presun	Miková		15 000	7															potrebné majetkovoprávne vysporiadať, rokovania s NSK (zámer výstavby multíf. Sportovej haly, zatiaľ nesúhlasné stanovisko), alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park, potreba doplnenia fin. prostriedkov 34 100,- € pre VO na PD, opätovná požiadavka o súhlas s umiestnením cyklotrasy na ich pozemky, čakáme vyjadrenie od Spojenej školy, urgencia zo strany mesta			
PD cyklotrasa -prepoj DD Ranč-Janikovce - presun	Fajčík		15 000	7		6/2023													rieši sa majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi susedných pozemkov, rieši OM (nový geom. plán a jeho overenie na katastrí), pripravené zadanie pre VO na PD, potrebné doplnenie finančných prostriedkov 13 480 €			13 480,00
PD ul. Sadová - dažďová kanalizácia	Bartoš		2 600	7									2 600,00						PD - odvodnenie celej lokality, nedodaná PD, návrh na ukončenie spolupráce			
Rek MK VMČ7			46 150	7															všeobecná položka			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku 27-33+geodetické zameranie	Bartoš		2 760	7															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO		
Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš		25 000	7															inžiniering, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD	v príprave		
Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr. A. Hlinku č.51		Šabo	6 000	7		03/2024		04/2024					5 805,00							zrealizované		ELCOMP s.r.o.
Osvetlenie priechodu pre chodcov Nábřeží mládeže pri ZŠ		Šabo	1 200	7		03/2024		04/2024					1 184,40							zrealizované		ELCOMP s.r.o.
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO		
PD cyklotrasa Janikovce - Veľký Lapáš			40 000	7																		
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova			8 000	7																		
PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská			10 000	7																		
PD Rámové mosty - Vodochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7																		
PD predĺženie ul. Dr. Budaýho			15 000	7																		
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7															príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nespĺnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb	podklady na OVO		

PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7														
PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska			20 000	7														
PD cintorín Janíkovce	Fajčík		2 000	7														
PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	Fajčík		40 000	7	02/2024	06/2024				29 280,00		spracúvava sa investičný zámer na UHA, príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, pred vyhlásením VO na PD, vyhlásené VO, ukončené VO podpísaná ZoD, príprava PD pre SP, PD odovzdaná 2.9.2024	zrealizované		MODULOR Bratislava s.r.o.			
PD MŠ I: Okánika-statika	Fajčík		3 000	7								objednávka, spracovanie PD statiky	zrealizované		Ing. Bojda			
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7								príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu	v príprave					
ZŠ Topoľová - rek. kuchyne	Fajčík	Halás	410 000	7	06/2024	08/2024				270 463,82		projekt bude súčasťou žiadosti o príspevok na základe výzvy z POO, výzva zrušená, odposlané do WENDY, vyhlásené VO, vyhodnocovanie, podpísaná ZoD, čaká sa na odovzдание staveniska predpoklad 1/2 júna, ukončenie diela 08/2024	zrealizované		AVAL s.r.o. Horné Chlebyany			
PD BD Ľuberska-aktualizáciaFMR KÚ2	Fajčík		10 610	7						10 608,00		PD dodaná, prebieha inžiniering a územné konanie, vydané územné rozhodnutie čakáme na právoplatnosť, Územné rozhodnutie právoplatné dňa 9.9.2024, prebieha inžiniering k ďalšiemu stupňu PD	zrealizované		STAPRING, a.s.			
PD úpravy cyklotrás - presun			1 065									všeobecná položka						
Prípravná a projektová dokumentácia -presun												všeobecná položka						
PD Školské objekty -presun	Fajčík		75 833									PD SOCIA Topoľová-dodaná, zabezpečujeme inžiniering, stavebné povolenia sú vydané 09/2024	zrealizované		MNPA s.r.o. Veľké Úfany			
Autorský dozor			6 717		7/2022	2/2023						v realizácii - Lávk nad ŽST, cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom	zrealizované		PSSDI, s.r.o.			
Stavebný dozor - rekonštrukcie			15 699															
stavebný dozor -realizácia nových stavieb			2 000															
PD LED Info tabule	Bartoš		10 500							10 500,00	10 320,00	vo VO nepredložena žiadna ponuka, požiadavka na opätovné vyhlásenieVO, príprava PD do 10/2024	v realizácii		Elcomp s.r.o.			
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000															
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			30 000															
PD vybraných vnútroblokov (Ľuberska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000									príprava IA v zmysle smernice o riadení IA na UHA, stretnutie s občanmi v rámci participácie	v príprave					
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania			
Ostatné práce súv.s real. stavieb(plány BOZP, štúdie, GP)			10 000															
Ostatné práce súv.s real. stavieb(štúdie, expertízy a posudky)			20 000															
Rutinná a štandardná údržba			30 000															
Asanácia budovy Fabrická-dokončenie		Halás	13 000	2							9 991,93	zrealizované		Revistav PB s.r.o., Plevník-Drienové				
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN		Halás	152 073	2	2022	07/2024	10/2024	áno	Elpron	150 072,12	117 081,91	v realizácii		BBAU s.r.o.				
Obnova Mestskej tržnice odvodnenie atmosferickej vody a kanalizácie		Psota	45 927	2							45 926,05	dielo ukončené 07/2024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA				
Obnova Mestskej tržnice umelecko -remeselná obnova okien	Oravcová		107 000	2								realizácia na základe rámcovej zmluvy	zrealizované					
Výťah SZSS ul. Jánskeho 7		Šabo	201 866	6							256 940,75	ZoD účinná, odovzдание staveniska, neprimeraná požiadavka zhotoviteľa diela na úpravu platobných podmienok v rozpore so zmluvou a zákonom o VO, objednávateľ ponúkol zmenu v úhrade navyš prác po ich zrealizovaní, toto potvrdilo aj metodické usmernenie UVO, zhotoviteľ naďalej trvá na svojej požiadavke (úhrada 30%, 30%, 40%), objednávateľ zaslal výzvu na dokončenie diela,zhotoviteľ odpoveďou na výzvu rozporoval v liste uvedené, postúpené na právne oddelenie	v realizácii	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná				
Stavebné úpravy SZSS ul. Jánskeho 7		Šabo	185 755	6							185 754,58	ZoD účinná, odovzдание staveniska, dielo prevzaté 10/2024	zrealizované	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA				
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania			
PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka			2 000	7								PD dodaná, zabezpečujeme inžiniering	zrealizované					
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská			5 000	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohľadovania udržiavacích prác a stavebných úprav	v príprave					
Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská			462 500	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohľadovania udržiavacích prác a stavebných úprav	v príprave					
PD SO Škultétyho 4. etapa			12 000	4														
Asanácia budovy a úprava terénu ul. Topoľčianska 20/37			20 000	6								oslovený projektant (statik+elektro) na PHZ pre PD	v príprave					
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania			
Označníky MHD - vytýčenie			5 000									vytyčujeme na základe požiadaviek OD po etapách	v realizácii					
PD (aktualizácia) - Dom smútku Dolné Krškany			10 000	1								prebiehajú rokovania s autorom projektu Ing. Potančok k cene a rozsahu úpravy PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ	v príprave					
PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy			7 000	1														
Rekonštrukcia Dvorčianska 63	Psota		270 000	1	2023	07/2024	10/2024	áno	Ing. arch. Fenik	270 328,46	224 626,49	v realizácii protipožiarné zabezpečenie objektu, odovzдание diela 10/2024	zrealizované	ELLIO, s.r.o.				
PD Námestie Jána Pavla II.-FMR KÚ1			5 000	2								príprava zadanie pre projektanta na UHA	v príprave					
Parkovisko pri Poliklinike Párovce- FMR KÚ1			76 000	2								zaslaná požiadavka na vyhlásenie VO do WENDY, prebieha vyhodnotenie uchádzačov v súťaži	podklady na OVO					
PD synagóga odvlhčenie aktualizácia-FMR KÚ1			20 000	2								jednanie s projektantom o cene aktualizácie, príprava ZoD na aktualizáciu PD						
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra - FMR KÚ 1	Kovalinka		11 200	3	09/2024	10/2024		áno	Kompreko s.r.o. Ing. Lisý		39 690,31	podpísaná ZoD, pred odovzdaním staveniska mesto zabezpečuje na Okresnom úrade žiadosť o rozkopávku cesty II triedy a s ARRIVA riešime zrušenie resp. prekážku zastavok, stavenisko odovzdané 12.9.2024, prebieha realizácia	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA				
PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30			2 000	4														
Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Kovalinka		20 000	4														
PD SO Na dolinu (komunikácia, chodník, VO)			15 000	5														

