

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 06. 03. 2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 12. 02. 2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 12. 02. 2025

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	Príprava žiadosti o NFP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balko	12/2021	Zrealizované	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	Príprava žiadosti o NFP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Zrealizované	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			Čaká sa na výzvu	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	3 Fontány príprava žiadosti o NFP	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Nový ÚPN Mesiá Nitra							<p>I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhrmaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostiatých podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovaní boli dehodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ spresnil časový harmonogram. ÚHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: https://uzemnyplan.nitra.sk/, kde budú priebežne zverejňované informácie. Spolupráca so subdodávateľom na priebehu súťaže ukončenie I. etapy 9/2024, spracovateľa, príprava podkladov k VO. Prihlasovanie do súťaže do 15.04.2024. Dňa 25.04.2024 prebehlo prvé kolo súťaže, vybraný traia uchádzači, boli prizvaný do druhého kola (otvorený dialóg). Predkladanie súťažných návrhov vybraných uchádzačov v druhom kole do 30.09.2024 a ich vyhodnotenie 07.10.2024. Predpokladaný termín ukončenia súťaže december 2024 / január 2025.</p>	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa, 3. fáza - Prípravné práce na podkladoch a analýza požiadaviek, 4. fáza - vypracovanie a dodanie návrhu zmien a doplnkov (pred finalizáciou - ÚHA požiadané o doplnenie podkladov a pripomienkovanie, medziodborová spolupráca, ukončené zisťovacie konanie - SEA, vydaným rozhodnutím. Zabezpečenie vyhodnotenia pripomienok z verejného prerokovania a z prerokovania SEA. Opätovné prerokovanie s tými, ktorí pripomienkovali návrh a následné dopracovanie návrhu v zmysle akceptovaných pripomienok. Vyhodnotenie pripomienok prerokované na komisii dňa 14.11.2024 - komisii súhlasila s návrhom na vyhodnotenie pripomienok.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu, prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPlÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPlÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPlÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Prípomienky KPlÚ dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Čistopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obstaraný čistopis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť. Uznesenie č. 112/2020-MZ zo dňa 11.06.2020 bol splnené. Samostatným VO zabezpečené ÚPD so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ. Dodané/splnené.	UKONČENÉ ZAD č. 2 ÚPN CMZ NR - schválené MZ uznesením č. 295/2023-MZ zo dňa 19. 06. 2023 začať proces obstarania nového Uzemného plánu Centrálnej mestskej zóny Nitra.
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra							Z a D č. 1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	UKONČENÉ Zmeny a doplnky č.1 ÚPNZ Mlynárce I., Nitra schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 367/2021- MZ zo dňa 18.11. 2021.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	UKONČENÉ Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo ÚPNZ Šindolka I., Nitra uznesením č. 145/2022 – MZ zo dňa 21. 04. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPNZ Šindolka 1, Nitra	bez verejného financovania						Rokovanie s investorom a zhotoviteľom, zvolený variant bez použitia verejných finančných prostriedkov a bez uplatnenia VO. Vyhovorený návrh rojstrannej zmluvy. Prebiehajú rokovania s investorom.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov	Názov	Schválená	Upravená	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Síndok II., Nitra							<p>1. etapa - prípravná práca 2. etapa - vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha 4. etapa - verejný prebortovanie zadanie v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľaru odovzdaný v digitálnej aj v tlačenej forme. Verejný prerokovanie prebehlo od 18.12.2023 do 31.01.2024 5. etapa - vyhodnotenie pripomienok a opätovné prerokovanie za účelom dohodnúť návrhu s orgánom štátnej správy. 6. etapa - schválenie Zadania Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 41/2023-MZ zo dňa 2.2.2023. 6. etapa - vypracovanie Návrhu ÚPNZ Síndok II., Nitra na podklade schváleného. Zasláná a jeho prerokovanie v odbornej komisii - dopracovanie. Návrhu v zmysle pripomienok komisie. 7. etapa - Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie po ukončení stavebného konania vydal Rozhodnutie č. OJ-NR-052P/2024/07350-070 zo dňa 09.01.2024 v ktorom rozhodol, že strategický dokument - Územný plán zóny Síndok II., Nitra sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 8. etapa - prerokovanie Návrhu ÚPD podľa § 22 a § 23 zákona č. 50/1976 Z. b. stavebného zákona v termíne od 18.12.2023 do 31.1.2024. Verejný prerokovanie a odberný výkladný sprievodca sa uskutočnilo dňa 17.1.2024. Vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania, dohodnúť pripomienok s dotknutými orgánmi štátnej správy, opätovné prerokovanie pripomienok jednotlivo so subjektami, ktorí pripomienkovali návrh. 8. etapa - zapracovanie akceptovaných pripomienok do návrhu ÚPD, zapracovaný návrh dodaný ku kontrole v novembri 2024.</p>	
		85 660,00 €							

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Pátrovské Háje							<p>Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMC (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájená príprava podkladov pre VO. Na základe PHZ zrealizované VO - neúspešné. Potrebné prehodnotiť rozsah a navýšiť finančné krytie. Na základe aktualizácie rozpočtovej položky usporiadať opakované VO - príprava podkladov + nová PHZ. Pripravené podklady boli predložené odboru VO na realizáciu opakovaného verejného obstarávania. Prebieha VO na zhotoviteľa - súťaž ukončená, vo fáze podpisu zmluvy</p>	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							<p>I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ (súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ. Potrebné navýšiť finančné krytie. (návrh na rozpočtové opatrenie apríl 2024). Na základe aktualizácie rozpočtovej položky usporiadať VO - príprava podkladov + nová PHZ. Odporúčaná forma spracovania súťažou návrhov. Návrh potrebné opakovane predložiť na Komisiu pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť pri MZ v Nitre</p>	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. fáza - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. fáza - preskúmy a rozbor. 3. fáza - zadanie dodané + verejne prerokované, prebehlo prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, 4. fáza - prebieha zapracovanie vyhodnotených pripomienok a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ 5. fáza - schválenie zadania 14.12.2023. 6. fáza - vypracovanie predbežného návrhu. Prerokovanie návrhu ÚPNZ Janíkovce I., Nitra s vlastnými pozemkov priamo dotknutými riešením územného plánu zóny prebehlo dňa 14. 08. 2024 – realizované ÚHA v spolupráci s VMČ. Stanovený termín na predkladanie pripomienok a návrhov do 15. 09. 2024 s následným vyhodnotením pripomienok a zapracovaním akceptovaných pripomienok do návrhu ÚPD. 7. fáza - kontrola vypracovaného návrhu ÚPNZ, Janíkovce I. Nitra	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janikovce	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - zabezpečenie odbornej analýzy územia, služby ako podklad pre realizačný projekt (zároveň bude slúžiť aj ako podklad pre UPNZ - Janikovce I.), 4. fáza - príprava podkladov pre VO + zisťovanie PHZ. Výsledok technickej štúdie zapracovaný do návrhu UPNZ Janikovce I., Nitra. Realizácia opatrení navrhovaná pre spracovanie etapovité, vo väzbe na dostavbu doposiaľ nezastavaných plôch územia. Ďalšie spracovanie realizačnej PD možné až na podklade schváleného UPNZ Janikovce I., Nitra. Predpokladaný dátum pokračovania - 2. polrok 2025.	
ÚHA, OIVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVaR)			158/2022/ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby v časti A. Realizácia prebehla v časti A. Ďalšie kroky presunúť na OIVaR.	Akcia v časti A zrealizovaná - ukončená.
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o. na základe umiestnenia sa na prvom mieste verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Zmluva s autorom ukončená po dodaní štúdie. PHZ na PD: 177 733,34 €. Bez finančného krytia nad rámec štúdie. Pozastavené!	Zabezpečiť finančné krytie pre ďalšie fázy PDI
	Návrh dispozičného a interiérového riešenia - Kreatívne centrum (Martinský vrch + Kino Palace)	0,00 €						1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Plávajúci pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY)	OVaR		<p>zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021).</p> <p>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Pozastavené - potrebné zabezpečiť finančné krytie na štúdiu. Potrebné konsolidovať s obstaraním UPNZ Klokočina - Dolnočermárska.</p>	
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	<p>Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR</p>	42 906,00 eur	UJU Studio s.r.o.	31.05.2022	<p>PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie dopĺňajúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotáčnych schém SR k tejto aktivite.</p> <p>Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Petiči sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EU.</p>	<p>Projektčná časť ukončená - Výstavba (OVaR) : požiadané o pridelenie platnosti stavebných povolení. Spoločnosť UJU Studio rieši samostatne s RKC dostavbu jedného objektu. SP na stavebné objekty sú opredelené</p>

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVaR, OM	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	8.22	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, spracované odborními MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v réžii spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastníkov nehnuteľnosti na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver, osvetlenia. ÚHA prerokovalo DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade. Prebieha územné konanie (podané 15.02.2024) predpokladaný termín vydania územného rozhodnutia november 2024. Na základe DUR pripraví v spolupráci s OM zmluvu o vecnom breme. Za účelom urychlenia vprednostníť zmluvu o budúcej zmluve k VB (pri ZOBZ oVB nie je potrebný zápis do KN).	DUR právoplatné 03.01.2025
ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC	0,00 €					8.8.2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhládka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	OIVaR zatiaľ nie je informované
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogoliak-Grasse, s.r.o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. Schválená verzia dodaná v 10 tlačenej a v elektronickej podobe.	Dodané / Ukončené

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Rekonštrukcia cesty na Námestí Ján Pavla II.							1. fáza - príprava podkladov + PHZ, 2. fáza Prípravené na VO - bez finančného krytia.	
ÚHA	UPNZ Klokočina - Dolnočermánska ulica							1. fáza - príprava podkladov. Požiadavka MZ na prerokovanie vo VMČ č. 4 Klokočina. Poitrebné konsolidovať s obstaraním PD - Plaváreň pod Borinou. 2. zabezpečiť finančné krytie na základe uznesenia č. 487/2024-MZ zo dňa 17.12.2024.	
ÚHA	UPNZ Pod Šúdolskou ulicou, Nitra							1. fáza - príprava podkladov. Požiadavka MZ na prerokovanie vo VMČ č. 4 Klokočina.	
ÚHA	Nitra aréna (zimný štadión)							1. fáza - príprava podkladov. Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	
ÚHA	Centrum Sandokan							1. fáza - analýza + situácia štúdia, 2. fáza - zabezpečenie participácie + prerokovanie s VMČ, 3. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov v zmysle predchádzajúcich zistení. Súťažné zadanie overené Slovenskou komorou architektov. 4. fáza - súťaž návrhov ukončená - prebieha priame rokovacie konanie s víťazom (odložené na druhú polovicu januára 2025).	Finančné krytie do fázy štúdie.
ÚHA	Stará radnica							1. fáza - prípravné práce, 2. fáza - spracovanie zadania pre architektonickú súťaž návrhov. Zpracovanie rozhodnutia k zámeru od KPU Nitra do zadania súťaže. Príprava VO.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Lávka Jesenského							1. fáza - zabezpečenie návrhu stavebno-technického riešenia. 2. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov na základe vypracovaného odborného posudku stavebno-technického riešenia. Prispokladaný termín hotového zadania december 2024	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Rekonštrukcia a prístavba elokovaného pracoviska ZS Fatranská v Nitre v Janíkovciach							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž. Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Centrum Lipa (námestie vrátane parkovacieho domu)							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž. Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Župné námestie (revitalizácia a rozšírenie)							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž. Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Centrum Klokočina (námestie vrátane parkovacieho domu)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Chrenová (dobudovanie atletického štadiónu a námestie)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Pešia zóna (revitalizácia a rozšírenie)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Nábrežie rieky Nitra							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Areál parku Kasárne pod Martinským vrchom							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Budova bývalej jedálne ELITEXU v Krškanoch							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Párovce							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Kalvária							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Centrum Drážovce							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Horné Krškany							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Škultélyho							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Nájomné byty							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sieť stavba: „Parkoviško Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	2160 € (s DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný – Proja architecture, s.r.o., a autorským dozorom Ing.	-
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Šturova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo Objednávka č.	Obstarávacia suma 3000 € (bez DPH)	Dodávateľ Viaproject, s.r.o.	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016				PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OI VaR. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OI VaR, ohľadne možnosti úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OI VaR, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácii chodníka. K úprave vypracoval projektant návrh, ktorý bol pripomienkovaný zo strany ŽSR a musel byť opätovne upravovaný. K uvedenej úprave bol opätovne vyzvaný projektant.	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra			Zmluva č.j.:1856/2021/O D Zmluva č.j.:1235/2024/O D	19550 € (bez DPH) 9650€ (bez DPH) aktualizácia	Reming consult, a.s.	dodaná	Prebiehala kontrola PD v nadväznosti na vyhlásenie trhových konzultácií, avšak pre nevyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu Mesta Nitra bol proces VO pozastavený!	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIVaR. V súčasnosti je v riešení povolovací proces - (ohlásenie) v rámci špeciálneho stavebného úradu pre dopravné stavby.	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Zmluva o dielo Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Parkovisko na ul. Borodáčova je zrealizované . Aktuálne je dokončené. Dlhý priečny prah nebol súčasťou výstavby. V súčasnosti bola opravená PD zaslaná na dopravný inšpektorát a správcovi miestnych ciest k vydaniu stanoviska. K predmetnej PD sme opätovne obdržali nesúhlasné stanovisko. Aktuálne sa pracuje a vysporiadani s pripomienkami ODI Nitra.	
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčmériho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	OD opätovne požiadalo ODI o stanovisko k návrhu TDZ. ODI opätovne zasialo nesúhlasné stanovisko.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované štátne OS Chrenová			Zmluva o dielo Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave I na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektora, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MÚV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	Zrealizované	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravená na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevin v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave. 04/2024 bola dodaná opravená PD spolu s rozpočtom. OD podal žiadosť o opätovné zapojenie finančných prostriedkov k predmetnej investičnej akcii. PD bola postúpená na OIVaR. Aktuálne prebieha výstavba parkoviska pri Párovskej poliklinike a prebieha príprava na súťaž na zhotoviteľa parkoviska ul. Schurmannova 1.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. OIVaR rieši vzťah k nehnuteľnostiam pod navrhovanými stavbami.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	-
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. K predmetnej veci nie sú alokované financie v rozpočte odboru dopravy.	-
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne obratom priamo postúpená ako podklad na odbor OI VaR. Dňa 05.02.2024 bola zaslaná od OI VaR na OD projektová dokumentácia k pripomienkovaniu. OI VaR aktuálne realizuje inžiniersku činnosť k predmetnému projektu.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia k Výzve na podporu budovania nabijacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €	Ing. Juraj Bánsky, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	dodaná	Dokumentácia bola v mesiaci december spracovaná a odovzdaná. Žiadosť o NFP bola podaná. Ministerstvo požiadalo o vysvetlenie. Mesto Nitra podalo vysvetlenie. Žiadosť o NFP bola schválená. Prebiehala príprava k verejnému obstaraniu, avšak sme boli informovaní o zrušení predmetnej výzvy a z uvedených dôvodov je proces prípravy na VO pozastavený.	
OD	PD návrhu signálnych plánov križovatky Tr. A. Hlinku, Akademická					ALAM s.r.o.		13.12.2024 zaslaná objednávka, aktuálne sa očakáva dodanie do 06/2025	
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ Z“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeľkova, - ul. Štefánikova (UPSvSR).				4 680,00 €			Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. Aktuálne nie sú v rozpočte odboru dopravy vyčlenené finančné prostriedky k obstaraniu PD.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman		Bolo požiadané o vydanie Územného rozhodnutia. (23.08.2024), 22.04.2024 bolo zvolené pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD týkajúce prípravy k PD na stavebné povolenie. Zhotoviteľ PD nechce začať práce skôr ako budú jasné podmienky stanovené v ÚR. Preto budú práce pokračovať až po vydatí ÚR	územné rozhodnutie právoplatné 09.08.2024. Zo strany MsÚ budú pre ďalší postup projektovania vyčlenené IS a vykonaný monitoring kanalizácie. V súčasnosti prebieha proces vyčleňovania IS podľa požiadavky zhotoviteľa PD. termín na predloženie DSP do 5 mesiacov od právoplatnosti ÚR
OVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/UHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dátum uzavretia zmluvy 01.12.2023 (účinné od 06.12.2023). Realizácia prebieha. Ďalšie kroky presunúť na OVaR.	Akcia zrealizovaná, ukončená
OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)						gastrozóna zrealizovaná		
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie	
OVaR	PD cyklotrasa Siančíkovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD	finančné krytie je vo výške 1tis
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranc-Janikovce	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €						všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	PD nedodaná, pripravuje sa dodatok k zmluve so zhotoviteľom PD
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	wetBloc	02/2022	PD dodaná , Vydané SP	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov odboru	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OvAR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OvAR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €						PD dodaná; SP právoplatné	Stavebné povolenia predĺžené. Spoločnosť UJU Studio rieši samostatne s RKC dostavbu jedného objektu
OvAR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná					PD dodaná SP právoplatné	
OvAR	PD OC Lipa - rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OvAR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	
OvAR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presum)	45 000		1986/2021/OvAR dod.č.1 č.j. 302/2022/OvAR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OvAR	PD stavby úprava Teheľnej ulice - Presun	34 200,00 €		981/2020/OvAR	34 200	AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	Stavebné povolenia boli predĺžené	
OvAR	Architektonická štúdia Plavárňeň pod Borinou-Presun	6 000,00 €	rieši ÚHA					presunutú na ÚHA/ projekt je pozastavený	
OvAR	PD Výťah SZSS - Jánskeho ul	17 000,00 €		161/2022/OvAR	15 600	IPOS	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD dodaná	
OvAR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OvAR	16 500	INPRON Výboh	DSP 15.03.2022+10týždňov na SP	Majetkoprávne vysporiadanie je ukončené. Zábne sa inžiniering na DUR	Súhlas s vlastníkom pozemku je daný. Bol vykonaný hydrogeologický prieskup, pre potrebu vypracovanie PD pre ďalší stupeň
OvAR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €					31.03.2022	Rieši sa inžiniering	
OvAR	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OvAR	11 350,00 €	SOAR		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu prebieha realizácia stavby	staba ukončená
OvAR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		2241/2021/OvAR	4 740,00 €	K2 ateliér, s.r.o.	04/2022	zrealizovaná prvá etapa (Kmeťkova - vjazd do bývalej Fereníky)	PD pre II. etapu dodaná 02/2024
OvAR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik-VMČ1	5 000,00 €					02/2022	Nutné rokovanie na spolupráci na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	potrebné riešiť spoločne s OD
OvAR	PD predĺženie pešej zóny I. etapu	31 200,00 €		158/2022/ÚHA	31 200,00 €	DEVLEV BUILDINGS	je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	Prvá PD SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)	
OvAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OvAR	PD cyklotrasa AS-Cs.armády	24 160,00 €		2164/2023/OvAR	16 888	Ing. Martin Svetiánsky		PD dodaná, prebieha inžiniering	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboch	12/2023	PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská-VNČZ	1 000,00 €					11/2022	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD obnova fasády Kasareň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVaR	12 168,00 €	Restau Art		PD dodaná	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Sumichrast UHA realizáčny projekt PROJA architecture, s.r.o.		V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	Bolo požiadané o predloženie platnosti stavebných povolení, čaká sa na predloženie termínu SP na OD a na stavebnom úrade ; buranie povolenie bolo predĺžené
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						ukončené	
stavba	PD Rekonštrukcia Strača ul. - havarijný stav	12 100,00 €						stavba zrealizovaná	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €					PD dodaná	ukončené	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €					PD dodaná	stavba v realizácii	
OVaR	PD drevený most Malá Hangócka	6 980,00 €					PD dodaná	vydané oznámenie o začatí SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dážďová kanalizácia	2 600,00 €						Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8 000,00 €					PD dodaná	Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	Dva krát neúspešne vyhlásené VO. Potreba doschváliť finančné zdroje
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, prebieha inžiniering, oslovenie jednotlivých správcov IS a majetko právne vysporiadanie dotknutých pozemkov	Na základe vyjadrení dotknutých orgánov je potrebné upraviť PD, najmä s ohľadom na ochranu drevín. Nakoľko bol dany nesúhlas SPP, bude zvolané s nimi rokovanie o možnom riešení.
OVaR	PD Lávka nad Žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVaR	PD MK Špitálska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		štúdia dodaná	
OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2396/2023/OVaR	18 960	DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina		PD dodaná	
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	Stavba ukončená	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950,00 €				Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		staba zrealizovaná	
OvAR	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	1 000,00 €						stavba zrealizovaná	
OvAR/UHA	PD MK Nitrianska	6 500,00 €						vypracované RZP	ÚHA rieši zadanie pre projektanta
OvAR/UHA	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €						vypracované RZP	Dva krát neúspšne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD stavebné úpravy - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €						zámer posúpený na posúdenie na ÚHA a OD	Nesúlad s územným plánom zóny. Boli propomenka OD.
OvAR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva krát neúspšne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD LED info tabule	10 500,00 €						pracuje sa na PD	
OvAR	PD prepoj MK Párovská a Schumannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €						vypracované RZP	
OvAR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva krát neúspšne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD parkovisko I. Okánika 4	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva krát neúspšne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD MŠ Belopotockého	59 500,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €						rieši sa v spolupráci s ÚHA	
OvAR	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00 €						bolo vydané stavebného povolenia	
OvAR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €						vydané stavebné povolenie na 1. fázu 8/2022	
OvAR	PD bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €							
OvAR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OvAR	PD rek. Lipa kompletna na KSC	50 000,00 €							
OvAR	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €							
OvAR	PD ZŠ Nábřežie mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €							
OvAR	Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OvAR	PD Plaváreň Klokočina	100 000,00 €							
OvAR	PD debatárizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							rieši OD
OvAR	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OvAR	PD bezpečne pri školách	50 000,00 €							rieši OD
OvAR	PD parčík Hilboká	20 000,00 €							rieši OŽP
OvAR	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Mlyniáre	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Dražovský cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD cintorín Janikovce	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OVaR	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €							
OVaR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábrezie mládeže	40 000,00 €						PD dodané, beží inžiniering	
OVaR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €						rieši sa inžiniering	
OVaR	PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €						rieši sa inžiniering	
OVaR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €						vydané Staebné povolenie	
OVaR	PD MŠ Piaristická zateplenie	11 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OVaR	PD MŠ L: Okánika-statika	3 000,00 €						bol vypracovaný statický posudok	
OVaR	PD CZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OVaR	PD ZŠ Beethovnova-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia	8 000,00 €							
OVaR	PD na vodný svet v mestskom parku	18 500,00 €						PD dodaná 02/2024 pracuje sa na PD	rieši OŽP

