

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 29. 05. 2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 06. 05. 2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 06. 05. 2025

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	Podaná žiadosť o NFP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašinovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balko	12/2021	Zrealizované	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	Podaná žiadosť o NFP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Zrealizované	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			Čaká sa na výzvu	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	Podaná žiadosť o NFP	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovaní bol dohodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ spresnil časový harmonogram. UHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: https://uzemnyplan.nitra.sk/, kde budú priebežne zverejňované informácie. Spolupráca so subdodávateľom na priebehu súťaže ukončenie I. etapy 9/ 2024, podmienky pre výber spracovateľa, príprava podkladov k VO. Prihlasovanie do súťaže do 15.04.2024. Dňa 25.04.2024 prebehlo prvé kolo súťaže, vybraný traja uchádzači, boli prizvaný do druhého kola (otvorený dialóg). Predkladanie súťažných návrhov vybraných uchádzačov v druhom kole do 30.09.2024 a ich vyhodnotenie 07.10.2024. Predpokladaný termín ukončenia súťaže december 2024 / január 2025.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa, 3. fáza - Prípravné práce na podkladoch a analýza požiadaviek, 4. fáza - vypracovanie a dodanie návrhu zmien a doplnkov (pred finalizáciou - ÚHA požiadané o doplnenie podkladov a pripomienkovanie, medziodborová spolupr. Ukončené zisťovacie konanie - SEA, vydaným rozhodnutím. Zabezpečenie vyhodnotenia pripomienok z verejného prerokovania a z prerokovania SEA. Opätovné prerokovanie s tými, ktorí pripomienkovali návrh a následné dopracovanie návrhu v zmysle akceptovaných pripomienok. Vyhodnotenie pripomienok prerokované na komisii dňa 14.11.2024 - komisia súhlasila s návrhom na vyhodnotenie pripomienok.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa dňa 24. 11. 2022. Čistopis UPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obstaraný čistopis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť. Uznesenie č. 112/2020-MZ zo dňa 11.06.2020 bol splnené. Samostatným VO zabezpečené UPD so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ. Dodané/splnené.	UKONČENÉ ZaD č. 2 UPN CMZ NR - schválené MZ uznesením č. 295/2023-MZ zo dňa 19. 06. 2023 začať proces obstarania nového Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Nitra.
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra							Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	UKONČENÉ Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I., Nitra schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 367/2021-MZ zo dňa 18.11. 2021.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	UKONČENÉ Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo ÚPNZ Šindolka I., Nitra uznesením č. 145/2022 – MZ zo dňa 21. 04. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPNZ Šindolka I., Nitra	bez verejného financovania						Rokovanie s investorom a zhotoviteľom, zvolený variant bez použitia verejných finančných prostriedkov a bez uplatnenia VO. Vytvorený návrh trojstrannej zmluvy. Prebiehajú rokovania s investorom.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							1. etapa - prípravné práce 2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh UPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný v digitálnej aj v tlačenej forme. Verejné prerokovanie prebehlo od 18.12. 2023 do 31.01.2024. 5. etapa - vyhodnotenie pripomienok a opätovné prerokovania za účelom dohodnutia návrhu s orgánmi štátnej správy. 5. etapa - - schválenie Zadania Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 41/2023 -MZ zo dňa 2. 2. 2023. 6. etapa - vypracovanie Návrhu ÚPNZ Šindolka II., Nitra na podklade schváleného Zadania a jeho prerokovanie v odbornej komisii , dopracovanie Návrhu v zmysle pripomienok komisie. 7. etapa - Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie po ukončení zisťovacieho konania vydal Rozhodnutie č. OU- NR – OSZP3- 2024/007390-020 zo dňa 09.01. 2024 v ktorom rozhodol , že strategický dokument. „ Územný plán zóny Šindolka II., Nitra“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 8. etapa - prerokovanie Návrhu ÚPD podľa § 22 a § 23 zákona č. 50/1976 Z.b. stavebného zákona v termíne od 18. 12. 2023 do 31. 1. 2024. Verejné prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2024. Vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania, dohodnutie pripomienok s dotknutými orgánmi štátnej správy, opätovné prerokovanie pripomienok	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPN-Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvolnenia fin. prostriedkov, zahájená príprava podkladov pre VO. Na základe PHZ zrealizované VO - neúspešné. Potrebne prehodnotiť rozsah a navýšiť finančné krytie. Na základe aktualizácie rozpočtovej položky usporiadať opakované VO - príprava podkladov + nová PHZ. Pripravené podklady boli predložené odboru VO na realizáciu opakovaného verejného obstarávania. Prebieha VO na zhotoviteľa – súťaž ukončená, vo fáze podpisu zmluvy.	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ (súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvolnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ. Potrebne navýšiť finančné krytie. (návrh na rozpočtové opratrenie apríl 2024). Na základe aktualizácie rozpočtovej položky usporiadať VO - príprava podkladov + nová PHZ. Odporúčaná forma spracovania súťažou návrhov. Návrh potrebné opakovane predložiť na Komisii pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť pri MZ v Nitre	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. fáza - prípravné práce, výber spracovateľa UPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. fáza - prieskumy a rozbor. 3. fáza - zadanie dodané + verejne prerokované, prebehlo prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, 4. fáza - prebieha zapracovanie vyhodnotených pripomienok a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ. 5. fáza - schválenie zadania 14.12.2023, 6. fáza - vypracovanie predbežného návrhu. Prerokovanie návrhu ÚPNZ Janíkovce I., Nitra s vlastními pozemkov priamo dotknutými riešením územného plánu zóny prebehlo dňa 14. 08. 2024 – realizované ÚHA v spolupráci s VMČ. Stanovený termín na predkladanie pripomienok a návrhov do 15. 09. 2024 s následným vyhodnotením pripomienok a zapracovaním akceptovaných pripomienok do návrhu ÚPD. 7. fáza - kontrola vyparovaného Návrhu ÚPNZ, Janíkovce I., Nitra.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovce	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ. 3. fáza - zabezpečenie odbornej analýzy územia, slúžiace ako podklad pre realizačný projekt (zároveň bude slúžiť aj ako podklad pre UPNZ - Janíkovce I.). 4. fáza - príprava podkladov pre VO + zisťovanie PHZ. Výsledok technickej štúdie zapracovaný do návrhu UPNZ Janíkovce I., Nitra. Realizácia opatrení navrhovaná pre spracovanie etapovite, vo väzbe na dostavbu doposiaľ nezastavaných plôch územia. Ďalšie spracovanie realizačnej PD možné až na podklade schváleného UPNZ Janíkovce I., Nitra. Predpokladaný dátum pokračovania - 2. polrok 2025.	
UHA, OIVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/UHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r. o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby v časti A. Realizácia prebehla v časti A. Ďalšie kroky presunúť na OIVaR.	Akcia v časti A zrealizovaná - ukončená.
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r. o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Zmluva s autorom ukončená po dodaní štúdie. PHZ na PD: 177 733,34 €. Bez finančného krytia nad rámec štúdie. Pozastavené!	Zabezpečiť finančné krytie pre ďalšie fázy PD!
	Návrh dispozičného a interiérového riešenia - Kreatívne centrum (Martinský vrch + Kino Palace)	0,00 €						1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY)	OVaR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Pozastavené - potrebné zabezpečiť finančné krytie na štúdiu. Potrebné konsolidovať s obstaraním UPNZ Klokočina - Dolnočermánska.	
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	U/U Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie doplňujúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotačných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OIVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá odpovedou zo dňa 24.05.2023 - Petícií sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondov EU.	Projektčná časť ukončená - Výstavba (OIVaR) ; požiadané o prdlženie platnosti stavebných povolení. Spoločnosť U/U Studio rieši samostatne s RKC dostavbu jedného objektu. SP na stavebné objekty sú opredĺžené

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVaR, OM	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	8.22	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, sprístupnené odbormi MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v réžii spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver, osvetlenia. UHA prerokovalo DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade. Prebieha územné konanie (podané 15.02.2024) predpokladaný termín vydania územného rozhodnutia november 2024. Na základe DUR pripraviť v spolupráci s OM zmluvy o vecnom bremene. Za účelom urýchlenia uprednostniť zmluvu o budúcej zmluve k VB (pri ZoBZ oVB nie je potrebný zápis do KN).	DUR právoplatné 03.01.2025
ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC	0,00 €					8.8.2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	OIVaR zatiaľ nie je informované
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak- Grasse, s. r.o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. Schválená verzia dodaná v 10 tlačných parách a v elektronickej podobe.	Dodané / Ukončené
UHA	Rekonštrukcia cesty na Námestí Ján Pavla II.							1. fáza - príprava podkladov + PHZ, 2 fáza Pripravené na VO - bez finančného krytia.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
UHA	UPNZ Klokočina - Dolnočermánska ulica							1. fáza - príprava podkladov. Požiadavka MZ na prerokovanie vo VMČ č. 4 Klokočina. Potrebne konsolidovať s obstaraním PD - Plaváreň pod Borinou. 2. zabezpečiť finančné krytie na základe uznesenia č. 487/2024-MZ zo dňa 17.12.2024.	
UHA	UPNZ Pod Šúdolskou ulicou, Nitra							1. fáza - príprava podkladov. Požiadavka MZ na prerokovanie vo VMČ č. 4 Klokočina.	
UHA	Nitra aréna (zimný štadión)							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia - UHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	
ÚHA	Centrum Sandokan							1. fáza - analýza + situačná štúdia, 2. fáza - zabezpečenie participácie + prerokovanie s VMČ, 3. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov v zmysle predchádzajúcich zistení. Súťažné zadanie overené Slovenskou komorou architektov. 4. fáza - súťaž návrhov ukončená - prebieha priame rokovacie konanie s víťazom (odložené na druhú polovicu januáru 2025).	Finančné krytie do fázy štúdie.
ÚHA	Stará radnica							1. fáza - prípravné práce, 2. fáza - spracovanie zadania pre architektonickú súťaž návrhov. Zpracovanie rozhodnutia k zámeru od KPU Nitra do zadania súťaže. Príprava VO.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Lávka Jesenského							1. fáza - zabezpečenie návrhu stavebno-technického riešenia, 2. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov na základe vypracovaného odborného posudku stavebno-technického riešenia. Predpokladaný termín hotového zadania december 2024.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Rekonštrukcia a prístavba elokovaného pracoviska ZŠ Fatranská v Nitre v Janíkovciach							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž, Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Centrum Lipa (námestie vrátane parkovacieho domu)							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž, Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Župné námestie (revitalizácia a rozšírenie)							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž, Bez finančného krytia - ÚHA predložilo návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečiť finančné krytie!
ÚHA	Centrum Klokočina (námestie vrátane parkovacieho domu)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Chrenová (dobudovanie atletického štadiónu a námestie)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Pešia zóna (revitalizácia a rozšírenie)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Nábřežie rieky Nitra							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Areál parku Kasárne pod Martinským vrchom							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Budova bývalej jedálne ELITEXU v Kráľovoch							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Párovce							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Kalvária							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Drážovce							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Centrum Horné Krškany							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Škultétyho							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Nájomné byty							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	2160 € (s DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný – Proja architecture, s.r.o., a autorským dozorom Ing.	-
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OIVaR, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácii chodníka. K úprave vypracoval projektant návrh, ktorý bol pripomienkovaný zo strany ŽSR a musel byť opätovne upravovaný. K uvedenej úprave bol opätovne vyzvaný projektant. Projektant upravil projektovú dokumentáciu. Bola odkonzultovaná so ŽSR a písomne zaslaná k oficiálnemu vyjadreniu. ŽSR zaslalo na OIVaR vyjadrenie,	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra			Zmluva č.j.: 1856/2021/OD Zmluva č.j.: 1235/2024/OD	19550 € (bez DPH) 9650€ (bez DPH) aktualizácia	Reming consult, a.s.	dodaná	Prebiehala kontrola PD v nadväznosti na vyhlásenie trhových konzultácií, avšak pre nevyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu Mesta Nitra bol proces VO pozastavený!	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OC DaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIVaR. V súčasnosti je v riešení povoloovací proces - (ohlásenie) v rámci Špeciálneho stavebného úradu pre dopravné stavby.	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Parkovisko na ul. Borodáčova je zrealizované . Aktuálne je dokončené. Dlhý priečny prah nebol súčasťou výstavby. V súčasnosti sme obdržali nesúhlasné stanovisko ODI, po obdržaní stanoviska sme zvolali pracovné rokovanie s projektantom. Čakáme na dodanie opravenej PD.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	OD opätovne požiadalo ODI o stanovisko k návrhu TDŽ.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	Čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dorpavného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MlNV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3 m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.: 2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	Čaká sa na dodanie	Zrealizované	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						Čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave. 04/2024 bola dodaná opravená PD spolu s rozpočtom. OD podal žiadosť o opätovné zapojenie finančných prostriedkov k predmetnej investičnej akcii. PD bola postúpená na OIVaR. Aktuálne prebieha kolaudácia parkoviska pri Párovskej poliklinike a prebieha súťaž na zhotoviteľa parkoviska ul. Schurmannova 1.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. OIVaR rieši vzťah k nehnuteľnostiam pod navrhovanými stavbami.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	-
OD	„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodállova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničiarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. K predmetnej veci nie sú alokované financie v rozpočte odboru dopravy.	-
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne obratom priamo postúpená ako podklad na odbor OIVaR. Dňa 05.02.2024 bola zaslaná od OIVaR na OD projektová dokumentácia k pripomienkovaniu. OIVaR aktuálne realizuje inžiniersku činnosť k predmetnému projektu.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácie k Výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €	Ing. Juraj Bánsky, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	dodaná	Aktuálne bola vyhlásená nová výzva do ktorej sa plánujeme zapojiť, aktuálne prebieha oboznámenie sa s podmienkami výzvy.	-
OD	PD návrhu signálnych plánov križovatky Tr. A. Hlinku, Akademická				4 680,00 €	ALAM s.r.o.		13.12.2024 zaslaná objednávka, PD bola pripomienkovaná zo strany Komisie pre mestskú mobilitu v Nitre, spracovateľ aktuálne pracuje na úprave projektu.	
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSVsR).							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. Aktuálne nie sú v rozpočte odboru dopravy vyčlenené finančné prostriedky k obstaraniu PD.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman		Bolo požiadané o vydanie Územného rozhodnutia. (23.02.2024). 22.04.2024 bolo zvolané pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD týkajúce prípravy k PD na stavebné povolenie. Zhotoviteľ PD nechce začať práce skôr, ako budú jasné podmienky stanovené v ÚR. Preto budú práce pokračovať až po vydatí ÚR	územné rohožnutie právoplatné 09.08.2024. Zo strany MsÚ budú pre ďalší postup projektovania vytýčené IS a vykonaný monitorong kanalizácie. V súčasnosti prebieha proces vytýčovania IS podľa požiadavky zhotoviteľa PD. termín na predloženie DSP do 5 mesiacov od právoplatnosti ÚR
OIVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/UHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r. o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dátum uzavretia zmluvy 01.12.2023 (účinné od 06.12.2023). Realizácia prebieha Ďalšie kroky presunúť na OIVaR.	Akcia zrealizovaná, ukončená
OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000						bude zaradené medzi akci pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000						bude zaradené medzi akci pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000						bude zaradené medzi akci pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r. 2021				Vydané stavebné povolenie	
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD	finančné krytie je vo výške 1tis
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovce	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €	všeobecná položka					všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r. o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	PD nedodaná, pripravuje sa dodatok k zmluve so zhotoviteľom PD
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	wetBloc	02/2022	PD dodaná , Vydané SP	
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVaR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r. o.	04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €						PD dodaná; SP právoplatné	Stavebné povolenia predĺžené. Spoločnosť U/U Studio rieši samostatne s RKC dostavbu jedného objektu
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná					PD dodaná SP právoplatné	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	
OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000		1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €		981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	Stavebné povolenia boli predĺžené	
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6 000,00 €	rieši ÚHA					presunuté na UHA/ projekt je pozastavený	
OVaR	PD Výťah SZSS - Jánskeho ul	17 000,00 €		161/2022/OVaR	15 600	IPROS	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD dodaná	
OVaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	DSP 15.03.2022 +10týždňov na SP	Majetkové právne vysporiadanie je ukončené. Začne sa inžiniering na DUR	Súhlas s vlastníkom pozemku je daný. Bol vykonaný hydrogeologický prieskum, pre potrebu vypracovanie PD pre ďalší stupeň
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €					31.03.2022	Rieši sa inžiniering	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OVaR	11 350,00 €	SOAR		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu prebieha realizácia stavby	staba ukončená
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		2241/2021/OVaR	4 740,00 €	K2 ateliér, s.r.o.	04/2022	zrealizovaná prvá etapa (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferenitky)	PD pre II. etapu dodaná 02/2024
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1	5 000,00 €					02/2022	Nutné rokovanie na spoluúčasti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	potrebné riešiť spoločne s OD
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €		158/2022/ÚHA	31 200,00 €	DEVLEV BUILDINGS	je potrebné majetkové právne vysporiadanie	Pnová PD SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)	
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24 160,00 €		2164/2023/OVaR	16 888	Ing. Martin Svetlánsky		PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboh	12/2023	PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením- Rybárska/Bratislavská-VMČ2	1 000,00 €					11/2022	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVaR	12 168,00 €	Restau Art		PD dodaná	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast ÚHA realizačný projekt PROJA architecture, s.r.o.		V kapitole UHA sú schválené fin prosrriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	Bolo požiadané o predĺženie platnosti stavebných povolení, čaká sa na predĺženie termínu SP na OD a na stavebnom úrade ; búracie povolenie bolo predĺžené
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						ukončené	
stavba	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12 100,00 €						stavba zrealizovaná	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €					PD dodaná	ukončené	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €					PD dodaná	stavba v realizácii	
OVaR	PD drevený most Malá Hangócka	6 980,00 €					PD dodaná	vydané oznámenie o začatí SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2 600,00 €						Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a príľahých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8 000,00 €					PD dodaná	Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	Dva krát neúspešne vyhlásené VO. Pozreba doschválit' finančné zdroje
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, prebieha inžiniering, oslovenie jednotlivých správcov IS a nmajekto právne vysporiadanie dotknutých pozemkov	Na základe vyjadrení dotknutých orgánov je potrebné upraviť PD, najmä s ohľadom na ochranu drevín. Nakoľko bol daný nesúhlas SPP, bude zvolané s nimi rokovanie o možnom riešení.
OVaR	PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVaR	PD MK Špitálska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		štúdia dodaná	
OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2396/2023/OVaR	18 960	DAQE Slovakia s.r. o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina		PD dodaná	
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	Stavba ukončená	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		staba zrealizovaná	
OVaR	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	1 000,00 €						stavba zrealizovaná	
OVaR/UHA	PD MK Nitrianska	6 500,00 €						vypracované RZP	ÚHA rieši zadanie pre projektanta
OVaR/UHA	PD SO chodníka a parkovíka Čajkovského 5-9	6 000,00 €						vypracované RZP	Dva krát neúspešne vyhlásené VO. Pozreba doschválit' finančné zdroje
OVaR	PD stavebné úpravy - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €						zámer postúpený na posúdenie na ÚHA a OD	Nesúlad s územným plánom zóny. Boli propomienka OD.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva krát neúspešne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OVaR	PD LED info tabule	10 500,00 €						pracuje sa na PD	
OVaR	PD prepoj MK Párovská a Schurmannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OVaR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva krát neúspešne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OVaR	PD parkovisko I. Okánika 4	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva krát neúspešne vyhlásené VO. Pozreba doschváliť finančné zdroje
OVaR	PD MŠ Belopotockého	59 500,00 €							
OVaR	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €						PD dodaná	
OVaR	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00 €						rieši sa v spolupráci s ÚHA	
OVaR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €						bolo vydané stavebného povolenia	
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €							
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OVaR	PD rek. Lipa kompletne na KSC	50 000,00 €						vydané stavebné povolenie na 1. fázu 8/2022	
OVaR	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €							
OVaR	PD ZŠ Nábřeží mládeže-prestavebné ihriska	15 000,00 €							
OVaR	Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OVaR	PD Plaváreň Klokočina	100 000,00 €							
OVaR	PD debariérizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							rieši OD
OVaR	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD bezpečne pri školách	50 000,00 €							rieši OD
OVaR	PD parčík Hlboká	20 000,00 €							rieši OŽP
OVaR	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Mlynáre	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Drážovský cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD cintorín Janíkovce	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OVaR	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €							
OVaR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřeží mládeže	40 000,00 €						PD dodané, beží inžiniering	
OVaR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €						rieši sa inžiniering	
OVaR	PD MŠ Golianova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €						rieši sa inžiniering	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €						vydané Staebné povolenie	
OVaR	PD MŠ Piaristická zateplenie	11 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OVaR	PD MŠ L: Okánika-statika	3 000,00 €						bol vypracovaný statický posudok	
OVaR	PD CZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OVaR	PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané Ohlásenie stavebných úprav	
OVaR	PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €							
OVaR	PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia	8 000,00 €						PD dodaná 02/2024	
OVaR	PD na vodný svet v mestskom parku	18 500,00 €						pracuje sa na PD	rieši OŽP