

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 24. 04. 2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 03. 04. 2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 03. 04. 2025

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odborní	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dezignér/	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
CZP	Revizácia lokálneho parku na Šuľetého ulici				11 220,00 €	Alešter Toman, s.r.o.	12/2021	Počiata žiadosť o NFP	
CZP	Revizácia lokálneho parku na Vaľdovej ulici				8 130,00 €	Zofán Balco	12/2021	Zrealizované	
CZP	Revizácia lokálneho parku na Jaromnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrudovský	12/2021	Počiata žiadosť o NFP	
CZP	Revizácia 7 autobusových trasy	350 000,00 €	339 500,00 €					Zrealizované	
CZP	Veľká Hangoška - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			Čaká sa na výzvu	
CZP	Revizácia vybraných mestských fontán	48 000,00 €		1080/2022+CZP	29 400,00 €	Stavkaša	2/2022	3 Fontány príprava žiadostí o NFP	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							1. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o doteraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPNÚ ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FÚ, PD, VMC a ich vyhodnotenie, určenie predmetu redovania ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebiehať štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovani bol dohodnutý predbežný zoznam protestov do poroty, ako aj nie organizácie občianskeho. Subdodávateľ spracoval časový harmonogram ÚHA, pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu súhrny mapy územného plánovania, kde budú priložené zverejňované informácie. Spolupraca so subdodávateľom na priebehu súťaže. Zhotovíme 6. etapy 8/2024, podmienky pre výber spracovateľa, príprava podkladov k VO. Prilúčovanie do súťaže do 15.04.2024. Dňa 25.04.2024 prebiehať pre kolo súťaže, vybraný traja uchádzači, budú pripravení do druhého kola (zhodný dialog). Predkladanie súťažných návrhov vybraných uchádzačov v druhom kole do 30.09.2024 a ich vyhodnotenie 07.10.2024. Predpokladaný termín ukončenia súťaže december 2024 / január 2025.	
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotovenie 3. fázy - Prípravné práce na podkladoch a analýza požiadaviek, 4. fáza - vypracovanie a dobať návrhu zmien a doplnkov (pred finalizáciou - ÚHA požiadajú o doplnenie podkladov a priemerovanie, medziodborová spolupráca. Ukorenňovanie zistovanie - SEA, vydaním rozhodnutia. Zabezpečenie vyhodnotenia pripomienok z verejného prerokovania a z prerokovania SEA. Odlišné prerokovanie s tým, ktorí pripomienkovali návrh a následne dopracovanie návrhu v zmysle akceptovaných pripomienok. Vyhodnotenie pripomienok prerokované na komise dňa 14.11.2024 - komisii súhlasia s návrhom na vyhodnotenie pripomienok.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu - prebieha fáza dohodnutia návrhu a dohľadom orgánov štátnej správy samostatne rokovania s KPU Nitra boli aktualizované, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebiehať opätovný prerokovanie s KPU za účasti primátora mesta a navrhovateľa návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovať úpravy návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPU Nitra k vydanu záverečného stanoviska. Pripomienky KPU doručené na rokovaní dňa 04.04.24, 11. 2022. Časť ÚPD je dodaná zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Očakávaný časť pripomienok schválených zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ a vyhlásenie záväzná časť. Uznesenie č. 112/2022-MZ zo dňa 11.08.2022 bol sprievod. Samostatným VO zabezpečenie ÚPD so zapracovaním zmienami a doplnkami č. 1 a z ÚPN - CMZ. Dodržiavanie.	UKONČENÉ. Zadať č. 2 ÚPN CMZ NFP, schválené MZ uznesením č. 295/2023-MZ zo dňa 19. 08. 2023 začal proces obstarania nového Územného plánu Centrálny mestské zóny Nitra.
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynskej I. Nitra							Z a D Č 1 schválené Mestským zastupiteľstvom Nitre uznesením č. 367/2021 - MZ dňa 18.11.2021 a učený podľa §28 IZ. Očakávaný časť časť schválených ÚPD a vyhlásenie záväzná časť. Sprievod.	UKONČENÉ. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynskej I. Nitra schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021-MZ zo dňa 18.11.2021.
ÚHA	ÚPNZ Šindokla I. Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a učený podľa §28 IZ. Očakávaný časť časť schválených ÚPD a vyhlásenie záväzná časť. Sprievod.	UKONČENÉ. Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo ÚPNZ Šindokla I. Nitra uznesením č. 145/2022 - MZ zo dňa 21. 04. 2022.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odberu	Návrh	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Definíciou	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	UPNZ Janíkovec 1, Nitra							Ukončená 1. fáza - príprava práce, výber spracovateľa ÚPNZ, vyštudovanie ostatných podkladov § 1a SZ, 2. a 3. fáza - preskúmy a rozbor, 3. fáza - zistenie doteraj + verejné preskúmanie, prebieha preskúmanie príponami súhlasnými ogami a tými, ktorí návrh pripravovali. 4. fáza - prebieha spracovanie vyhodnotených príponami a príprava podkladu na preskúmanie podľa § 20 SZ. 5. fáza - schválenie zmluvy 14.12.2023, 6. fáza - vypracovanie predbežného návrhu. Preskúvanie návrhu ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra s vlastními pozemkami priamo dotknutými rešením územného plánu zóny prebieha dňa 14. 02. 2024 - realizované ÚHA v spolupráci s VMC. Stavový termín na predkladanie príponami a návrhov do 15. 02. 2024 a následným vyhodnotením príponami a zapracovaním akceptovaných príponami do návrhu ÚPNZ 7. fáza - kontrola vypracovaného Návrhu ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra	
ÚHA	PO - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovec	70 000		1730/2022 ÚHA	32 400,-	K2 atelier, s.r.o.	2023/2024	1. fáza - príprava podkladov 2. fáza - zisťovanie PHZ 3. fáza - zabezpečenie odbornej analýzy územia, štúdie ako podklad pre realizáciu projektu (zároveň bude štúdia aj ako podklad pre ÚPNZ - Janíkovec 1.) 4. fáza - príprava podkladov pre VO + zisťovanie PHZ. Výsledok technickej štúdie zapracovaný do návrhu ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra. Realizácia opatrení navrhovaná pre spracovanie etapovo, vo vzhlade na dostupnosť dopravných prídov územia. Ďalšie spracovanie realizáciej PO môže byť na podklade schváleného ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra. Predpokladaný dátum dokončenia - cca. polrok 2025	
ÚHA, OVIa	Predbežné pešej zóny (sum č. 73/2022 MZ, zo dňa 12.03.2022 bola tv. akcia presunutá na OVIa)	34 000,00 €		159/2022 ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUDAPEST s.r.o.)	2024	Na základe uzavretého PO prebieha odstraňovanie stavieb v časti A. Realizácia prebieha v časti A. Ďalšie kroky presunof na OVIa	Akcia v časti A zrealizovaná - končí
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022 ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o. - na základe umiestnenia sa na prvom mieste verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 149/2020 MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je upravené. Zmluva s autorom ukončená po dodaní štúdie PHZ na PD 177 733,34 €. Bez finančného krytia nad rámec štúdie. Pozastavené!	Zahostiteľ finančné krytie pre ďalšie fázy PO!
	Návrh dispozíčního a interiérového rešenia - Kvalitné centrum (Mammary vch + Kón Tabaca)	0,00 €						1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Plavárň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 2020, NEAKTUALNY)	OVIa		zadané architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu neaktuálnosti vyhodnotenia pozemkov prebiehajúcom ORA. Prebieha rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny neaktuálnosti prebiehajú na zasadnutí MZ a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu neaktuálnosti spôsobom príkladu hodnotného osobného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovopodanie vyhodnotenie pozemkov. Pozastavené - potrebné zahostiteľ finančné krytie na štúdiu. Potrebné konsolidovať s existujúcim ÚPNZ Kokosňa - Dobrošemska.	
ÚHA (v kapitole OVIaR (OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo. Dátum podpisu 26.12.2021. Dátum zverejnenia 26.12.2021 (č.) 2454/2021 (OVIaR)	42 906,00 eur	UHU Studio s.r.o.	31.05.2022	PO dodaná, privoľané SIP ÚHA v spolupráci s OVIaR. Neči dodané doplnkových podkladov na spracovanie, pre potreby získania finančnej prípravy k prebiehajúci robot na PD z dotčných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne rešenie v spolupráci OVIaR (OPaSR) Petica obyvateľov uzavrela odpovedy zo dňa 24.05.2023 - Petici sa nevyhovája. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondu EÚ.	Projektová časť ukončená - Výstavba (OVIaR), požadované o pridanie platiosti staviebnych povolení. Spoločnosť UHU Studio neči samostatne s PRK dostavu jednotného objektu, SIP na stavbné objekty sú opredelené

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odberu	Název	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Definíciou	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVaR, OM	PD Radinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEY BUILDINGS	8.22	DUR odovzdaná 12/2022-01/2023, spracované odberom MKU, Petuška, Jozefská Ormeť v rámci spracovania a PD DUR, a konzultácie s ÚHA k uzatvoreným prenosom. Prebieha odovzдание vlastností realizovaných na Radinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver. ovetteru. ÚHA prebieha DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlas s dát, dokon zhotoviteľovi k príprave podlaží na stavebnom úrade. Prebieha územné konanie (podané 19.02.2024) predpokladaný termín vydania územného rozhodnutia november 2024. Na základe DUR pripraví v spolupráci s OM zmluvu o vecnom bremene. Za odberu upravená územná zmluva s budovnou zmluvou v VB (pri 2022-01/21 nie je potrebný zápis do ROU).	DUR príjmovateľ 03.01.2025
ÚHA, OVaR	Bežantínový prístup mestský úrad, TIC	0,00 €					8.8.2023	Prebieha zoskupenie podlaží, obrábajú a zameranie. Prípravujeme konceptu rešerše priestoru, dotáčanie rokovania s TIC o podlažiach na rešerše. Bez rozpočtových položiek. Odporúčame, vytvárame na investičný charakter projektu podlaží na rešerše prostredníctvom OVaR.	OVaR zatiaľ nie je informované
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak, Grasse, s. r. o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania manuálu: Schválená verzia dodaná v 10 dňoch po prijatí v elektronickom podlaží.	Dodané / Ukončené
ÚHA	Rekonštrukcia cesty na Námestí Ján Pavla II.							1. fáza - príprava podlaží - PZ, 2. fáza - príprava podlaží na rešerše. Bez finančného krytia.	
ÚHA	UPNZ Klokotina - Dohľadská ulica							1. fáza - príprava podlaží - Podlažia MK na prerokovanie vo VMC č. 4 Klokotina. Potrebné konsultácie s odbornými PD - Pávaní pod Bormou. C. zabezpečí finančné krytie na základe uznesenia č. 487/2024-MZ zo dňa 17.12.2024.	
ÚHA	UPNZ Pod Šútorskou ulicou, Nitra							1. fáza - príprava podlaží - Podlažia MK na prerokovanie vo VMC č. 4 Klokotina.	
ÚHA	Nitra arena (zimný štadión)							1. fáza - príprava podlaží, Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	
ÚHA	Centrum Sandáka							1. fáza - analýza + situácia štúdia, 2. fáza - zabezpečenie participácie + prerokovanie s VMC, 3. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov v zmysle predchádzajúcich zistení. Súčasne zadanie overené Slovenskou komorou architektov, 4. fáza - súťaž návrhov ukončená - prebieha príprava rokovacieho konania s výťažkom (odložené na druhú polovicu januára 2024).	Finančné krytie do fázy štúdie.
ÚHA	Stará radnica							1. fáza - príprava práce, 2. fáza - spracovanie zadania pre architektonickú súťaž návrhov. Zapisovanie návrhov, k zámeru od KPH Nitra do zadania súťaže. Príprava VO.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Lávka Jesenského							1. fáza - zabezpečenie návrhu stavebno-technického rešerše, 2. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov na základe vypracovaného odborného posudku stavebno-technického rešerše. Predpokladaný termín súťažného zadania december 2024.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Rekonštrukcia a prístavba ekoväňového pracoviska 25 Fatimská v Nitre v Jarňoviciach							1. fáza - príprava podlaží pre architektonickú súťaž, Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Centrum Lpa (námestie vrátane parkovacieho domu)							1. fáza - príprava podlaží pre architektonickú súťaž, Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Župné námestie (revitalizácia a rozšírenie)							1. fáza - príprava podlaží pre architektonickú súťaž, Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Centrum Klokotina (námestie vrátane parkovacieho domu)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Chrenová (obnovovanie atletického štadiónu a námestia)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Pelňa zóna (revitalizácia a rozšírenie)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Nábrežie rieky Nitra							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Análýza parku Kasárne pod Martinským vrchom							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Budova bývalej jedálne ELITEUX v Kiskároch							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraví architektonickú súťaž návrhov.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odberu	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Odstatková suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Kočmárňahy, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	OD opätovne podkladá ODI o stanoviško k návrhu TÚZ. ODI opätovne zaslať realizované stanoviško. Bolo stretnutie so zúčastujúcim obyvateľom, PO bude opätovne predložená na ODI a SMS	
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Paternáka-Výšňavá, parkovisko Paternáka zŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Párokov nábrežie Polica pre rozšírenie dokumentácie regulované štátne OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vnesené opätovné požiadavky v úprave i na základe nezáväzného stanoviska dopravného inžinierstva, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zasláná k posúdeniu dotknutých orgánov v smysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a úpravových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MÚV, Odborom registriatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zadané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpríchoďnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vordel nad 5,3 m vŕi odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wiltonova nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.1: 238/L/2023/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-OS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	Zrealizované	
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviska Nitra, Ďač Štán Mesto, 1. etapa, pre parkoviská: - ul. Schumannova 25-15, - ul. Schumannova 1, - ul. Šušinova 24-52, - pri Párovkej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - zŠ Tulápanova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravená na základe požiadaviek OČP z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posudení OČP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OČP sa na základe predloženeho navedlo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyvolá projektanta a napíše: OV 2024 bola dodaná opravená PO spolu s rozpočtom. OD podal žiadosť o opätovné zapojenie finančných prostriedkov z predmetnej investičnej akcie. PO bola postúpená na OVIač. Aktuálne prebieha výzuba parkoviska pri Párovkej poliklinike a prebieha príprava na súťaž na zhotoviteľa parkoviska ul. Schumannova 1.	
OD	„PO parkovacia politika – geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Štán Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schumannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovkej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šušinova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta zŠ Tulápanova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GE O ENON, s.r.o.	prebieha spracovanie	Pd dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviska Párovka i a k. etapa	
OD	„Projektová dokumentácia nových príchodov pre chodcov na území mesta Nitra – balka 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia príchodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonova nábrežie, Hodňova - križovatka ul. Špitálska, Spojovca - križovatka ul. J. Kráľa, Vládska - križovatka ul. Hamulova, Gollanova ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. K predmetnej veci nie sú alokované financie v rozpočte odboru dopravy.	
OD	Geodetické zameranie : autobusové LED tabule, Nitra			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík, GEOWORK, Nepomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne oblasť pramo postúpená ako podklad na odbor OVIač. Dňa 05.02.2024 bola zasláná od OVIač na OD projektová dokumentácia k pripomenkovaniu. OVIač aktuálne realizuje ušľoňovú činnosť k predmetnému projektu.	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Ostatná suma	Doklad	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia k vývoje na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €	Ing. Juraj Bánsky, Žatevská SRU/2, 951 93 Topoľčany	dotatná	Dokumentácia bola v mesiaci december igracovaná a odobradená. Žiadosť o NFP bola podaná. Menovitec podal o vyšetrenie. Mesto Nitra požadovalo vyšetrenie. Žiadosť o NFP bola schválená. Prebehla príprava k verejnému obstarávaniu, avšak sme boli informovaní o zrušení predmetnej výzvy a z uvedených dôvodov je proces prípravy na VO pozastavený.	
OD	PD návrhu signálnych plánov križovatky Tr. A. Hlinku, Akademická				4 680,00 €	ALAM s.r.o.		13.12.2024 začala obstarávka, PD bola zadaná projektantom na prerokovanie	
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné prechody – VMČ 2“, ul. Cestná, ul. Paláček (smr autobusová stanica – Paláček), ul. 7. pešého pluku, križovatka ul. a križ. vodná, križovatka ul. Školák, farská, križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, ul. Štefánikova (JUPIT)							Bol vykonaný preiskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. Aktuálne nie sú v rozpočte odhady dopravy vyčlenené špeciálne prostriedky k obstaraniu PD.	
OVAR, OD	Revitalizácia Hotého ulice PD Reorganizácia ul. Hotého	80 000	1170/2021/OVAR	63 271,20		Bastier Holman		Bolo požítané o vydanie Uzemného rozhodnutia (23.02.2024), 22.04.2024 bolo zverejnené pracovné stanovisko zo zhotovením PD týkajúce prípravy a PD na stavebné povolenie. Zhodover PD riešenie začal príprava akcie bolo zadané podmienky stanovene v UR. Preto bolo pripravené odhadovať a po vydaní UR	Uzemné rozhodnutie pripravené 09.08.2024. Zo strany Múu budú pre ďalšie postupy projektovania vytyčené 03 a vykonané, monitoring realizácie. V súčasnosti prebieha proces vytyčovania 12 podľa požiadavky Zhotoviteľa PD termín na predloženie DSP 05.5 mesiacov od pripravenosti UR
OVAR	Prehľadenie petej zóny (jun.č. 73/2022.MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVAR)		158/2022/UHA	31200 + 3283,20 + 1700 + 38 193,2 €		SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLIV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie projektov stáv - prebehla vyhodnocovanie ponúk. Odlom uzemia antury 01.12.2023 (dôvod od 06.12.2023). Realizácia prebehla ďalšie kroky presunúť na OVAR.	Akcia zrealizovaná, ukončená
OVAR	Mestské kúpalisko na Štef. - 2. etapa (v kapitole OVAR)						gestiozna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	
OVAR	PD rekonštrukcia MK Willemova VMČ7-presun	10 000						buďe zaradené medzi akciu pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVAR	PD MK Kúpa (vlastné VO)-VMČ7-presun	10 000						buďe zaradené medzi akciu pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVAR	PD MK Pli Dolu (vlastné VO)	10 000						buďe zaradené medzi akciu pre vypracovanie RZP	vypracované RZP
OVAR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 -presun	1 250,00 €						Vydané stavebné povolenie	
OVAR	PD cyklotrasa Slančíkovej -presun	15 000						mapetografické vypracovanie rokovanie s NIK, alternatívne použité financie na prípravu PD	štandardné krytie je vo výške 15a
OVAR	PD cyklotrasa prepoje OD Ranc-Jankovce	15 000						mapetografické vypracovanie a vlastnými súhrnnými posudzovanými zoznammi zoznamu Období majetku	
OVAR	PD Úpravy cyklotrasy	5 424,00 €	všeobecná politika					všeobecná politika	
OVAR	PD Obnova Mestské tržnice (severná kridlo)	22 650,00 €	2173/2021/OVAR	21 744		ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	okamne na opravu PD	PD nedodaná, pripravuje sa dodanie k analýze so zhotoviteľom PD
OVAR	PD Obnova Mestské tržnice - vŕkovaná sanácia budovy	7 000,00 €	14/2022/OVAR	7 956		vetilloc	02/2022	PD dodaná - Vydané SP	
OVAR	PD Obnova Mestské tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €	3012/2022/OVAR	20 980,80		ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD a II. II. etape dodaná, vydané obstaranie na I. etapu a SP na II. etapu, šetá sa na dohody spor s Panda foods	
OVAR	PD Skatepark Chronová	43 000,00 €						PD dodaná, SP právoplatné	Stavebné povolenie predbežné. Spoločnosť LUF Budu nede samostatne s RNC dostanú schválenie zopaku
OVAR	PD Kultúrne centrum Lupa - rekonštrukcia		PD dodaná					PD dodaná SP právoplatné	
OVAR	PD OC Lupa -rek. záverejnej hlinkovej fasády		255/2022/OVAR	2 500		Ing. Ondrejka	03/2024	akcia zrealizovaná, na OSU	
OVAR	Kino Lupa (PD Kultúrne centrum Lupa - rekonštrukcia-Prisun)	45 000	1986/2022/OVAR dod. C. I. J. 302/2022/OVAR	39 859,20		ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVAR	PD starý úprava Tehejnej ulice - Prisun	34 200,00 €	9812/2020/OVAR	34 200		AK Canda Pterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	Stavebné povolenie boli požiadané	
OVAR	Architektonická štúdia Prázdny pod Borom-Prisun	6 000,00 €	redt UHA					presunutá na UHAV projekt B. pozastavený	
OVAR	PD vytvá SZSS - Jarskeho ul	17 000,00 €	161/2022/OVAR	15 600		IPROS	10 týždňov od úlohy zmluvy 10/2022	PD dodaná	
OVAR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €	287/2022/OVAR	16 500		INFRON Výboh	DSP 15.03.2022 +týždňov na OSU	Mapetografické vypracovanie je ukončené, začne sa kŕmierung na OSU	Súhlas s vlastným posudzovaním je JUPIT Bol vykonaný hydrogeologický preiskup, pre potrebu vypracovania PD pre ďalší stupeň
OVAR	PD Obnovenie Ušebánova ul.	4 500,00 €					31.03.2022	Rede sa kŕmierung	
OVAR	PD rekonštrukcia objektu Blovetská 36, Nitra	11 350,00 €	677/2022/OVAR	11 350,00 €		SOAR		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu prebieha realizácia stavby	akcia ukončená
OVAR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €	22412/2021/OVAR	4 745,00 €		K2 atelier, s.r.o.	04/2022	zrealizovaná prvá etapa kŕmierung - štát do zhotov. Fermenty	PD pre II. etapu dodaná 02/2024
OVAR	PD Chodník pri štátnej ceste 164 Novozámocká-Jaspaska VMČ1	5 000,00 €					02/2024	Nutné rokovanie na spoluprácu na kŕmierung, ktorého súčasťou bude a chodník	potrebné neďal spoločne s OD

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odberu	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Odstatková suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR	PD predĺženie pietež zóny I. etapy	31 200,00 €		158/2022/UHA	31 200,00 €	DEVILV BUILDINGS	je potrebné mapkoprávne vypracovanie	Práva PD SCALE STUDIO s.r.o. (jediný autor DEVILV BUILDINGS s.r.o.)	
OvAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobruška	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navštíviť fin. prostriedky PHZ 42 2006, VO posudzovaná	
OvAR	PD cyklotrasa ASi-Ca armády	24 160,00 €		2164/2023/OvAR	16 888	Ing. Martin Švehlársky		PD dodaná, prebieha zdžňerovanie	
OvAR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vojňá ul.	21 296,00 €		1295/2022/OvAR	18 500,00 €	Výbech	12/2023	PD dodaná, prebieha zdžňerovanie	
OvAR	PD preprava pre obyvateľov z obce Hradištie-Hradištská ulica	1 000,00 €					11/2023	akcia zrušená pri RO	
OvAR	PD obnova fasády Kadeň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OvAR	12 168,00 €	Restau Art		PD dodaná	
OvAR	PD ČVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Sumocreat UHA s realizáciou projektu PROUA architecture, s.r.o.		V kapitole UHA sú schválené fin. prostriedky na zhotovenie PD v zmluve Realizačný projekt	Na základe vyjadrení projektanta spoločnosť Sumocreat UHA s.r.o. a na predloženie finančného RO, OD a na zhotovenie doložených dokladov potrebných na zhotovenie PD
OSMAŠ	ZŠ Krčméňovo - PD vorkáže ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OSMAŠ	ZŠ Čapajská - PD exteriér školy	4 650,00 €						ukončená	
OvAR	PD Rekonštrukcia Straža ul. - havarijný stav	12 100,00 €						stavba zrealizovaná	
OvAR	PD MK Šutľákov 3. etapy	3 000,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD schody k Congoho	2 050,00 €						stavba v realizácii	
OvAR	PD drevený most Malá Hargodica	6 980,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD ul. Sadová-dačková kanalizácia	2 600,00 €						Gatá sa na PD odovzdanie obojstranného ul. Sadová a prírlych ul. do Seleny	
OvAR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorinov na Cintorínskej ul.	8 000,00 €						PD dodaná	Dva kral neuplné vyhlásené VO Potreba doschvaliť finančné zdroje
OvAR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SPR		PD dodaná, prebieha zdžňerovanie, schválenie jednotlivých správkov IS a mapkoprávne vypracovanie dokladov potrebných na zhotovenie PD	Na základe vyjadrení dotknutých orgánov je potrebné upraviť PD, najmä s ohľadom na ochrany drevín, takže bol daný rozhodnutie SPR, ktoré zrušené s ním rokovanie o možnom rešení
OvAR	PD Lávka nad železničnou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SPR		stavba zrealizovaná 08/2023	
OvAR	PD MK Špitálska - ŠTUDIA	3 750,00 €				Ing. Východ Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		štúdia dodaná	
OvAR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2395/2023/OvAR	18 960	DAGI Slovakia s.r.o. Právnosť 1953/62, 010 010 101 Žilina		PD dodaná	
OvAR	PD MK Božňa	4 500,00 €				Ing. Východ Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	stavba ukončená	
OvAR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borna	950,00 €				Ing. Východ Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		stavba zrealizovaná	
OvAR	PD Cyklotrasa Vojňá Zekolvet	1 000,00 €						stavba zrealizovaná	
OvAR/UHA	PD MK Nitrianska	6 500,00 €						vypracované RZP	UHA nesi zadanie pre projektanta
OvAR/UHA	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €						vypracované RZP	Dva kral neuplné vyhlásené VO Potreba doschvaliť finančné zdroje
OvAR	PD stavebné úpravy - kúpeľňa Súrova - Bežančova + 50 (aktualizácia)	11 200,00 €						zámer postúpený na zhotovenie na UHA a OD	Neuvaž s časovým plánom zóny Bož. pripravená OD
OvAR	PD parkovisko T.A.Hlinku 27 - 33 - geodetické zameranie	2 760,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľ PD	Dva kral neuplné vyhlásené VO Potreba doschvaliť finančné zdroje
OvAR	PD LED info tabule	10 600,00 €						pracuje sa na PD	
OvAR	PD projekt MK Pracovná a Schumannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD Na dolnú - komunikácia	10 000,00 €						vypracované RZP	
OvAR	PD parkovisko T.A.Hlinku 36	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľ PD	Dva kral neuplné vyhlásené VO Potreba doschvaliť finančné zdroje
OvAR	PD parkovisko I. Okanika 4	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľ PD	Dva kral neuplné vyhlásené VO Potreba doschvaliť finančné zdroje
OvAR	PD MŠ Bežančovo	59 500,00 €							
OvAR	PD ZUŠ Rozsňského - zateplenie	1 620,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00 €						neší sa v spolupráci s UHA	
OvAR	PD - VO Pracovný cintorín	1 000,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľ PD	
OvAR	PD bežný zml. ZŠ Bankova	3 000,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľ PD	
OvAR	PD bežný zml. ZŠ Fatranská	3 000,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľ PD	
OvAR	PD nek. L. pa kompletné na KSC	50 000,00 €						vydané stavebné povolenie na 1. fázu 8/2022	
OvAR	PD nek. ZŠ Fatranská atok Pracovská	20 000,00 €							
OvAR	PD ZŠ Naževské mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €							
OvAR	PD Plošná škola - Plošná škola pri hokejovej hale na Kiskolce	10 000,00 €							
OvAR	PD Plošná škola	100 000,00 €							
OvAR	PD debarierizácia vstupov na Športovisku	30 000,00 €							
OvAR	PD MŠ Čajkovského - vzdušnostreška	1 000,00 €						vydané Ohlasenie stavebných úprav	neší OD
OvAR	PD nepretrž. priehľad	60 000,00 €							
OvAR	PD park. Hlinka	20 000,00 €							neší OD
OvAR	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba reší VO	neší OD
OvAR	PD Dom smútku Pracovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba reší VO	
OvAR	PD Dom smútku Mýtna	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba reší VO	
OvAR	PD Dom smútku Drávkový cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba reší VO	
OvAR	PD cintorín Janíkove	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba reší VO	
OvAR	PD Kolumbiária na mestských cintorinoch	30 000,00 €							
OvAR	PD steny dvor Drafčova	5 000,00 €							
OvAR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Naževské mládeže	40 000,00 €						PD dodaná, beží inžiniering	
OvAR	PD MŠ Alexyho-zateplenie z pavilónu	11 500,00 €						neší sa inžiniering	
OvAR	PD MŠ Čapajská - dostavba zateplenie	36 600,00 €						neší sa inžiniering	
OvAR	PD MŠ Varsova-zateplenie	11 940,00 €						vydané Stabné povolenie	
OvAR	PD MŠ Piaristická zateplenie	11 000,00 €						vydané Ohlasenie stavebných úprav	
OvAR	PD MŠ Bežančovo zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OvAR	PD MŠ C. Okanika-statika	3 000,00 €						sa vypracovávajú statické posudky	
OvAR	PD CZ Pracovná haje - doplnenie PD	2 160,00 €						vydané Ohlasenie stavebných úprav	
OvAR	PD ZŠ Bežančovo-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané Ohlasenie stavebných úprav	
OvAR	PD ZŠ Na Hlinku-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané Ohlasenie stavebných úprav	
OvAR	PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €						vypracované RZP	
OvAR	PD MŠ Staromýnska - rekonštrukcia	20 000,00 €							
OvAR	PD Moshná 2. etapy - aktualizácia	8 000,00 €						PD dodaná 02/2024	
OvAR	PD na vodný zml. v mestskom parku	18 500,00 €						pracuje sa na PD	neší OD