

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 462/2025 – MZ zo dňa 16.12.2025

K bodu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22.09.2026.

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

c) ž i a d a

hlavnú kontrolórku

o predloženie informatívnej správy o priebežnom plnení údržby a opatrení v oblasti mostov.

Termín: 8/2026

Kontrola: MZ

II.

Plnenie časti c):

Útvar hlavného kontrolóra na účely spracovania informatívnej správy o priebežnom plnení údržby a opatrení v oblasti mostov dňa 06.07.2026 písomne požiadal prostredníctvom prednostu MsÚ odbor dopravy a stredisko mestských služieb o poskytnutie informácií o vykonaných pravidelných prehliadkach, údržbe a opravách všetkých mostných objektov vo vlastníctve a správe mesta Nitra.

Kontrolovaný subjekt v rámci listu zo dňa 03.08.2026 predložil Informačnú správu o stave mostov a Harmonogram údržby mostných objektov. Zmenou Organizačnej štruktúry mesta Nitry v znení dodatku č. 29 vzniklo v rámci SMS nové pracovné miesto – Referent pre správu mostov a lávok, ktoré bolo k 01.05.2026 obsadené pracovníkom vykonávajúcim prácu na základe Dohody o pracovnej činnosti. Od 01.10.2026 by daná pracovná pozícia mala byť vykonávaná pracovníkom s trvalým pracovným pomerom.

Kontrolovaný subjekt vo svojej Informačnej správe o stave mostov uviedol informácie k jednotlivým mostom obsahujúce údaje o hlavných a bežných prehliadkach vrátane návrhov opatrení a uviedol opatrenia, ktoré boli kontrolovaným subjektom vykonané.

Na základe vyššie uvedeného UHK spracoval Informatívnu správu o priebežnom plnení údržby a opatrení v oblasti mostov.

Uznesenie v časti c) je splnené.

Ing. Oľga Hetényiová, v.r.
hlavná kontrolórka mesta Nitry

Spracovali:

Ing. Oľga Hetényiová, hlavná kontrolórka mesta Nitry

Ing. Michaela Koščová, referentka kontrolórka

V Nitre dňa 18.08.2026

Informatívna správa o priebežnom plnení údržby a opatrení v oblasti mostov

Na základe podkladov predložených kontrolovaným subjektom sú v nasledujúcej tabuľke uvedené termíny vykonaných hlavných prehliadok a termíny plánovaných hlavných prehliadok.

Tabuľka č. 1: Prehľad vykonaných a plánovaných hlavných prehliadok a stupne STS mostov

Evidenčné číslo mostu	ID mosta v IS MCS	Mostný zoznam/Názov mostu	Stupeň STS	Vykonaná hlavná prehliadka	Plánovaná hlavná prehliadka
		Podchod pre peších pod Kmeťovou ulicou	V	09.12.2025	9.12.2027
I-002		Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici	IV	29.11.2025	29.11.2029
I-003		Most nad železničnou traťou Nitra – Lužianky na Hollého ulici	V	04.10.2025	4.10.2027
I-004		Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici	VI	29.11.2025	29.11.2027
I-005		Oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre	II	29.11.2025	29.11.2031
I-006		Most cez potok Dobrotka na MK Nábřežie za hydrocentrálou	V	04.10.2025	4.10.2027
I-007		Podchod chodníka Brezový hájik – Dražovská ulica pod cestou I/64	-	-	-
I-008		Most cez rieku Nitra na Mostnej ulici	VI	26.9.2025	26.9.2027
I-009		Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most)	III	29.11.2025	29.11.2031
I-010		Lávka pre peších nad severným obchvatom Nitry a Dražovskou ulicou	IV	04.10.2025	4.10.2027
I-016	M9961	Cyklolávka cez rieku Nitra (Kalvársky most)	II	29.11.2025	29.11.2031
V-015		Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou	V	09.12.2025	9.12.2027
VII-013		Most cez rameno rieky na MK K rieke v mestskej časti Dolné Krškany	V	04.10.2025	4.10.2027
VII-014		Most cez rieku Nitra na MK Medzi vodami v mestskej časti Dolné Krškany	V	04.10.2025	4.10.2027
IX-011		Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej ulici v mestskej časti Dražovce	V	29.11.2025	29.11.2027
IX-012		Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej	V	29.11.2025	29.11.2027

		ulici v mestskej časti Dražovce			
XI-001		Most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce	VII	17.07.2025 – most uzatvorený	-
SO 204	M10171	Most na komunikácii (obchvat), v km 1.150 nad okružnou križovatkou „D“	I	07.06.2018	31.8.2024
SO 202-00	M10779	Most nad rýchlostnou cestou R1A v km 3,785 v MÚK Nitra – Mlynárce	IV	22.06.2026	22.6.2030

Stav mostného objektu **Most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce (XI-001)** sa od času vykonania kontroly nezmenil a tak ako kontrolný orgán uviedol v Správe o výsledku kontroly, daný mostný objekt mal v 7/2025 vykonanú Mimoriadnu prehliadku pri ktorej bol stav STS stanovený v stupni VII. – Havarijný. Na základe výsledku mimoriadnej prehliadky bol most ku dňu 17.07.2025 uzatvorený. V prvom polroku roku 2026 boli z rozpočtu mesta čerpané FP na projektové dokumentácie na rekonštrukciu mostného objektu „Zelokvet“ a to z rozpočtovej kapitoly odboru dopravy vo výške 7 436 € a odboru investičnej výstavby a rozpočtu vo výške 25 774 €.

Kontrolný orgán na základe informácií uvedených kontrolovaným subjektom v Informačnej správe zo dňa 03. 08. 2026 konštatuje, že kontrolovaný subjekt v období od 09/2025 do 11/2025 vykonal hlavné prehliadky mostných objektov, ktoré má vo svojej správe. Výsledkom hlavných prehliadok bolo okrem udelenia stavu stupňa STS (uvedené v tabuľke č. 1) aj stanovenie návrhov opatrení, ktoré je potrebné vykonať v záujme bezpečnosti mostného objektu. Zároveň v období od 05/2026 do 06/2026 boli Referentom pre správu mostov a lávok vykonané bežné prehliadky a stanovené dodatočné návrhy opatrení k jednotlivým mostným objektom.

Prehľad vykonaných hlavných prehliadok podľa obdobia ako aj návrhy opatrení z bežných prehliadok vrátane zrealizovaných opatrení uvádzame nižšie.

September/2025

bola vykonaná hlavná prehliadka mostného objektu:

- **Most cez rieku Nitra na Mostnej ulici (I-008)**

Okrem hlavnej prehliadky bola dňa 14.05.2026 vykonaná bežná prehliadka pri ktorej bol stanovený dodatočný návrh opatrení, ktoré sa týkali najmä odstránenia grafitov a vegetácie, zametania vozovky a chodníkov, oprava schodiska a sanácie kaverien.

Kontrolovaným subjektom boli zrealizované opatrenia:

- ✓ **zaslané výzvy správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **zaslaná žiadosť o cenovú ponuku na diagnostiku mosta**
- ✓ **vykonaná dočasná oprava zábradlia, uzatvorenie chodníka**
- ✓ **vyčistenie a prepláchnutie odvodňovačov a potrubí**
- ✓ **zaslané Rámcové zdôvodnenie projektu na rekonštrukciu mostných častí mostu na ul. Mostná Kancelárii riadenia projektov**

Október/2025

boli vykonané hlavné prehliadky mostných objektov:

- **Most nad železničnou traťou Nitra – Lužianky (I-003)** Bežná prehliadka bola vykonaná 1.6.2026 a boli stanovené dodatočné návrhy opatrení najmä odstránenie vegetácie a grafitov, vyčistenie okolia a prahov ako aj údržba závesov cudzích zariadení.

Kontrolovaným subjektom boli zrealizované opatrenia:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**

- ✓ **odstránená nežiadúca vegetácia a oprava obkladu svahov**

- **Most cez potok Dobrotka na MK Nábrežie za hydrocentrálou (I-006)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a boli stanovené dodatočné návrhy opatrení a to najmä odstránenie náletovej vegetácie a odpadkov, zametanie vozovky a vyčistenie okolia, odstránenie betónového stĺpu z koryta, ošetrenie odkrytej výstuže a následná sanácia, údržba/oprava zábradlia, sanácia kaverien.

Kontrolovaným subjektom boli zrealizované opatrenia:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **zaslaná žiadosť o cenovú ponuku na diagnostiku mosta**

- **Lávka pre peších nad severným obchvatom Nitry a Drážovskou ulicou (I-010)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 1.6.2026 a boli stanovené dodatočné návrhy opatrení v údržbe zábradlia a odstránenie vegetácie.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **odstránenie nežiaducej vegetácie a vyčistenie okolia**

- **Most cez rameno rieky na MK k rieke v mestskej časti Dolné Krškany (VII-013)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a boli stanovené dodatočné opatrenia týkajúce sa čistenia mosta a okolia od náletovej vegetácie, zeminy a odpadkov, zametanie vozovky, údržba/oprava zábradlia, sanácia opôr sanačnou maltou a oprava schodiska.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **odstránenie nežiaducej vegetácie**

V rozpočtovej kapitole odboru dopravy sú alokované finančné prostriedky vo výške 16 000 € na položke PD most ul. K rieke k ČOV, k 30.06.2026 bolo na danej položke nulové plnenie.

- **Most cez rieku Nitru na MK medzi vodami v mestskej časti Dolné Krškany (VII-014)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a v odporúčaná údržba závesov cudzích zariadení.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**

November/2025

boli vykonané hlavné prehliadky mostných objektov:

- **Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici (I-002)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a bolo dodatočne navrhnuté vyčistiť okolie od vegetácie a odpadkov, údržba zábradlia, odvodňovacieho potrubia mosta a závesov cudzích zariadení a odstránenie grafitov. V rozpočtovej kapitole odboru dopravy sú alokované finančné prostriedky vo výške 18 500 € na položke PD most Vodná ulica, k 30.06.2026 bolo na danej položke nulové plnenie.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenia:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **vyčistené úložné prahy, odstránená sutina a odpad**
- ✓ **spracúvajú sa projektové podklady na rekonštrukciu mosta**

- **Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici (I-004)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a bolo dodatočne navrhnuté označiť zníženu zaťažiteľnosť mosta dopravným značením, čistenie od náletovej vegetácie a zeminy, zametanie vozovky, údržba/oprava zábradlia a schodiska, sanácia kaverien, ošetrenie odkrytej betonárskej

výstuže a následná sanácia a údržba svahu vyloženého kameňom.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **vyčistenie úložných prahov od odpadu a sutín**
- ✓ **odbor dopravy vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k danému mostnému objektu uviedol, že cit.: „Útvar hlavného architekta pripravuje podklady pre zadanie do súťaže návrhov“**
- ✓ **v januári 2026, bolo zaslané na kanceláriu riadenia projektov Rámcové zdôvodnenie projektu na rekonštrukciu mostných častí lávky na Jesenského ulici**

- **Oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre (I-005)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a v Informatívnej správe od kontrolovaného subjektu neboli uvedené navrhované opatrenia.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **vyčistenie upchatého rigola a pravidelná údržba**

- **Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most) (I-009)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 1.6.2026 a bolo dodatočne navrhnuté výmena chodníka a impregnácia, čistenie priestorov pod mostom, odstránenie grafitov, vyčistenie schodiska k revíznym dvierkam, údržba odvodňovacieho potrubia mosta a údržba závesov cudzích zariadení.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **vyčistenie prahu a žliabku, odstránenie vody, zabránenie vnikaniu vody**
- ✓ **vyčistenie priestoru pod mostom**

- **Cyklolávka cez rieku Nitra (Kalvársky most) (I-016)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 8.6.2026 a v Informatívnej správe od kontrolovaného subjektu neboli uvedené navrhované opatrenia.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **vyčistené odvodňovače mosta a zavedená pravidelná údržba**

- **Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej ulici v mestskej časti Dolné Krškany (IX-011)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a bolo dodatočne navrhnuté odstránenie vegetácie z ríms a vozovky a očistenie okolia mosta od vegetácie.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**

- **Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej ulici v mestskej časti Drážovce (IX-012)**

Bežná prehliadka bola vykonaná 14.5.2026 a bolo dodatočne navrhnuté odstránenie vegetácie z ríms a vozovky, očistenie okolia mosta od vegetácie.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie:

- ✓ **zaslaná výzva správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch**
- ✓ **plánovaná rekonštrukcia mostného objektu súkromným investorom**

December/2025

boli vykonané hlavné prehliadky mostných objektov:

- **Podchod pre peších pod Kmet'ovou ulicou**
- **Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou (V-015)**

Bežná prehliadka bola v prípade Podchodu pre peších pod Kmet'kovou ulicou vykonaná 14.5.2026 a v prípade Podchodu pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou 01.06.2026. V rámci bežnej prehliadky bol stanovený dodatočný návrh opatrení, ktoré sa týkali najmä odstránenia vegetácie a odpadkov, grafitov, údržby zábradlia a aplikácie ochranného náteru a údržbu závesov a technických zariadení ich správcami.

Kontrolovaným subjektom bolo zrealizované opatrenie v prípade oboch podchodov v podobe **zaslania výzvy správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch a boli zrealizované bezpečnostné opatrenia proti neoprávnenému vstupu ako aj odstránenie odpadu a zvyškov vybavenie v podchodoch.**

Ďalej v rámci informácií, poskytnutých kontrolovaným subjektom v Informačnej správe zo dňa 03.08.2026 boli uvedené aj hlavné prehliadky a bežné prehliadky mostných objektov:

- **Most na komunikácii (obchvat), v km 1.150 nad okružnou križovatkou „D“ (SO 204)**

V júni 2018 bola vykonala Hlavná prehliadka mostného objektu, na základe čoho bol udelený stupeň STS I. – **Bezchybný**. Od roku 2018 nebola na predmetnom mostnom objekte vykonaná ďalšia hlavná prehliadka. Bežná prehliadka nebola vykonaná. V rámci realizácie opatrení kontrolovaný subjekt **zaslal výzvu správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch.**

- **Most nad rýchlostnou cestou R1A v km 3,785 v MÚK Nitra - Mlynárce (SO 202-00)**

V júni 2026 bola vykonaná Hlavná prehliadka mostného objektu, na základe čoho bol udelený stupeň STS IV. – **Uspokojivý**. Bežná prehliadka bola vykonaná 24.6.2026 Referentom pre správu mostov a lávok, z prehliadky stanovil dodatočný návrh opatrení a to opravu vozovky pri mostných záveroch. V rámci realizácie opatrení kontrolovaný subjekt **zaslal výzvu správcom cudzích zariadení o prehliadku a údržbu technických zariadení na mostných objektoch.**

- **Podchod chodníka Brezový hájik – Dražovská ulica pod cestou I/64 (I-007)**

K uvedenému mostnému objektu neboli zo strany kontrolovaného subjektu uvedené žiadne informácie. Údržbu daného mostného objektu realizuje SSC.

Vo svojej Informačnej správe kontrolovaný subjekt (SMS) uvádza, že mostné objekty (okrem už zaevidovaných) budú na základe dostupných mostných listov postupne zadané do aplikácie Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS) v druhej polovici roka 2026. Bežné prehliadky mostných objektov, ktoré boli vykonané v mesiacoch máj a jún 2026 budú do aplikácie IS MCS nahrané dodatočne po zaevidovaní mostných objektov, zároveň hlavné prehliadky realizované v roku 2025 sa dodatočne zaevidujú.

Kontrolný orgán preveril stav evidencie mostných objektov ako aj evidenciu prehliadok v aplikácii IS MCS ku dňu 18.08.2026. K uvedenému dátumu boli v danej aplikácii zaevidované tri mostné objekty a ich prehliadky, pričom dva z nich sa nachádzali v evidencii už v čase kontroly a v mesiaci 6/2026 pribudol *Most nad rýchlostnou cestou R1A v km 3,785 v MÚK, Nitra – Mlynárce*. ÚHK konštatuje, že k danému dátumu neboli v aplikácii IS MCS zaevidované žiadne ďalšie mostné objekty.

Poznámka ÚHK:

Na zasadnutí MZ konanom dňa 21.04.2026 bola predložená informatívna správa o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu a tiež harmonogram prehliadok mostov v správe mesta na rok 2026.

1118/2025

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 462/2025 - MZ zo dňa 16.12.2025

K bodu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitry.

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22.09.2026

I.

Mestské zastupiteľstvo

u k l a d á

vedúcemu Strediska mestských služieb

predložiť harmonogram údržby resp. rekonštrukcie mostných objektov v správe mesta a harmonogram prehliadok mostov v správe mesta na rok 2026.

T: na najbližšie MZ

II.

Plnenie:

Stredisko mestských služieb- správca miestnych ciest, vykonáva iba údržbu mostných objektov, ktoré sú v správe mesta Nitry. Harmonogram údržby je súčasťou uznesenia.

Uznesenie sa plní, zostáva v platnosti.

Spracoval:

Mgr. Juraj Ondráš

vedúci Strediska mestských služieb



Mgr. Juraj Ondráš

vedúci

Strediska mestských služieb

V Nitre, dňa 4. 9. 2026

[illegible]

MOST ČEZ POKYČ DOBROTKA NA ROZMARINOVEJ ULICI					
Opis / Časť mosta	Príčina škody	Príčina	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná metóda kontroly
Sedemdesiat prvých, vyplnenie praskliny saražnou hmotou, podkladná epoxidácia.	Kridla o jar	Vysoká	18. 5. 2026	Nezачaté	2x ročne
Rundfildová časť, opasovanie kopy a opasie o jar		Vysoká	18. 6. 2026	Nezачaté	2x ročne
Nosná konštrukcia	Oprava NK, očistenie a ošetrovanie vytláč, reparačná bedna	Vysoká	18. 8. 2026	Nezачaté	1x ročne
Mostný zväzok	Kompletná rekonštrukcia mostného zväzku vrátane hydroizolácie	Vysoká	17. 2. 2027	Rekonštruovaná	Príhlavná prehliadka
Základné NK	Výmena sfid a vyplnenie prasklín	Vysoká	18. 6. 2026	Nezачaté	1x ročne
Oblina ochranného povrchu	Základná oprava povrchu	Vysoká	17. 2. 2027	Profilovaná ochrana	1x ročne
Opiera a kridla – poruch	Výskumné, vyravovanie povrchu, aplikácia ochranného náteru	Stredná	17. 2. 2027	Nezачaté	1x ročne
Diagnostika mosta	Vykonalenie diagnostiky NK, kontrola príchodov a aktualizácia prepočtu záťažnosti	Vysoká	16. 11. 2024	Nezачaté	Podľa potreby po diagnóze

[illegible]

Časť mosta		PODCHOD PRE PECHÚ POD KAMETOVOU ULICOU				PODCHOD PRE PECHÚ POD KAMETOVOU ULICOU		Kalkulácia nákladov	
Popis pŕuhy	Nariadené opatrenie	Termín realizácie	Typ dišhu	Odhodnotení periodické kontroly					
Rozšírenie odčimovacieho bedniču, obnovenie, skomarovanie a odšerenie výstužu	Kompletné smšenie žb konstrukcie vrátane osadenia a doplnenia výstužu	Do 1 roka	Nezatčené	Každých 6 mesiacov do realizácie					
Mostný zvisok	Rekonštrukcia mostného zvisku vrátane novej hydraulizácie	Do 2 rokov	Nezatčené	3x ročne					
Spôdny stĺpka – opora a trčba	Výšenie, reparačlia, ošatenie trčlin poudom, ochranné náfer	Do 1 roka	Nezatčené	1x ročne					
Prebrikované nosiče	Diagnostika nosičov, identifikácia typu a prepočet zaťažlivosti	Do 1 roka	Nezatčené	Podľa výsledkov diagnostiky					
Prechodové oblasti	Poklenutie prechodovej dosky	Do 2 rokov	Nezatčené	1x ročne					
Zbrazdlenie	Ochránenie náferu a korštie PKO	Do 3 rokov	Nezatčené	1x za 2 roky					
Ochránenie priestoru pod mostom	Ošadenie spodní, zabezpečenie ústupov	Do 1 roka	Zrealizované	Pravidelne (min. 2x ročne)					

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

MOST NA VODNEJ										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie		Kto?	STAV	Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Opора pri ul. Janka Kráľa	Geodetické sledovanie vodorovného posunu opory	Trvalý relatívny posun cca 7 cm (A-103 – IV)	Vysoká	Okamžite, priebežne	24.2.2026	Mostár	Priebežne	Monitoring	Štvrťročne	
Spodná stavba – opory a piliere	Vyčistenie úložných prahov, odstránenie sutín a odpadu	Znečistenie a zadržiavanie vody (B-j-305 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Bežná údržba	2x ročne	
Spodná stavba – pillar	Odstránenie napúchaného betónu, ošetrovanie výstuže a reprofiliácia	Lokálne napúchanie a predpoklad korózie výstuže (B-d-311, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	V riešení	Sanácia železobetónu	Ročne	
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu s ošetrovaním výstuže, ochranný náter	Odlamovanie betónu a korózia výstuže (C-a-312, 702, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	V riešení	Sanácia ŽB NK	Ročne	
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Porušená hydroizolácia a pokles prechodových oblastí (D-c-831, 854 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	V riešení	Komplexná rekonštrukcia	Ročne	
Prechodové oblasti	Rekonštrukcia prechodových oblastí a nová prechodová doska	Výrazný pokles za oboma oporami (D-a-854 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	V riešení	Rekonštrukcia prechodovej oblasti	Ročne	
Mostné závery	Osadenie nových mostných záverov a utesnenie dilatácií	Rozsiahle zatekanie cez MZ (F-c-1008 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	V riešení	Výmena MZ	Poľnočne	
Odvodnenie	Výmena poškodených odvodňovačov a predĺženie rúriek	Korózia, zatekanie vedľa odvodňovačov (G-a-1108,1109 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	V riešení	Rekonštrukcia odvodnenia	Ročne	
Ložiskové steniky	Obnova krycej vrstvy, ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou	Zvislá trhlina a poškodenie ochrannej vrstvy (E-c-322,342 – III)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	V riešení	Sanácia betónu	Ročne	
Zábradlie	Obnova náteru, oprava deformácií	Korózia a poškodenie nárazom (H-a-1201,1203 – III)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	V riešení	Údržba oceľových prvkov	Ročne	
Cudzie zariadenia – potrubie	Výzva správcovi IS na opravu poškodených závesov a chráničiek	Korózia a porušenie závesov potrubia	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Mostár	Zrealizované	Opatrenie správcu siete	Ročne	

MOST CEZ RIEKU NITRA NA MOSTNEJ ULICI										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Celý most	Vypracovanie projektu komplexnej sanácie a rekonštrukcie	Dlhodobó nevyhovujúci stav – STS VI	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Čaká	Projektová príprava – Zahrmúť NK, ložiská, MZ, zvršok		
Zábradlie – opora 4	Okamžité provízorne zabezpečenie zábradlia a uzatvorenie chodníka	Život ohrozujúce poškodenie – vychýlenie až 6 cm (por. 35)	KRITICKÁ – HAVÁRIA	Okamžite (do 7 dní)	24.2.2026	Ref.údržby	Zrealizované	Havarijné opatrenie	Týždenné do opravy	
Zábradlie – opora 4	Kompletná výmena betónového zábradlia a oprava kotvenia	Oddelenie od krídla, rozpad betónu, korózia výstuže	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	19.3.2026	Externe	V riešení	Rekonštrukcia bezpečnostného prvku	Týždenné do opravy	
Vodovod – nosná konštrukcia	Oprava alebo zosilnenie poškodeného uchytenia vodovodu	Poškodenie nosnej konštrukcie vedenia (por. 39)	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	19.3.2026	Externe	Nezačaté	Oprava cudzieho zariadenia	Poľnočne	
Ložiská – opory 1 a 4	Repas alebo výmena zablokovaných ložísk	Korózia a možné zablokovanie ložísk (por. 27)	Veľmi vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Repas / výmena ložísk	Ročne	
Úložný prah – opora 4	Sanácia praskliny (4–5 mm), kontrola funkcie ložísk	Prasklina šírky 4–5 mm (por. 8)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	Poľnočne	
Nosná konštrukcia – dilatácie	Reprofiliácia betónu, pasivácia výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (por. 14, 15)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	Ročne	
Mostné závery	Oprava a utesnenie mostných záverov	Zatekanie na spodnú stavbu (por. 29)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Oprava / výmena MZ	Poľnočne	
Mostný zvršok	Oprava výtlkov a trhlín na vozovke a chodníkoch	Výtlky STS VI (por. 19), netečné škáry (21)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Ref.údržby	Priebežne	Oprava povrchu	Ročne	
Odvodnenie	Vyčistenie a prepláchnutie odvodňovačov a potrubí	Zanesenie a korózia (por. 30–33)	Stredná	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Bežná údržba	2x ročne	
Odvodňovací systém	Výmena skorodovaných prvkov odvodnenia	Korózia potrubí (por. 33)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Čiastočná rekonštrukcia	Ročne	
Spodná stavba – opory a piliere	Reprofiliácia poškodených betónových častí	Rozpad betónu, grafity, vlhké škvrny (časť B)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Sanácia ŽB prvkov	Ročne	
Okolie mosta	Odstránenie vegetácie, odpadu a doplnenie lomového kameňa	Nežiaduca vegetácia a poškodenie spevnenia (J)	Nízka	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Bežná údržba	2x ročne	

LÁVKA CEZ RIEKU NA JESENSKÉHO ULICI										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Spodná stavba – opory a krídla	Stabilizácia úložných prahov, rekonštrukcia opôr (zosilnenie / prebudovanie muriva)	Praskliny <3 cm a posun úložného prahu, znížená stabilita (B-c-422 – VI)	KRITICKÁ	Okamžite – do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia spodnej stavby	Štvrťročne do realizácie	
Spodná stavba – opory	Vypĺňanie prasklín sanačnou hmotou, doplnenie malty v murive	Vypádanie malty a uvoľňovanie muriva (B-c-415 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia muriva	1x ročne	
Spodná stavba – úložné prahy	Vyčistenie úložných prahov od odpadu a sutín	Zadržiavanie vody, zhoršenie funkcie ložísk (B-j-305 – IV)	Vysoká	Okamžite	24.2.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Bežná údržba	2x ročne	
Sanácia odlamovaného betónu,	osetrovanie a doplnenie výstuže, obnova krycej vrstvy	Odlamovanie betónu, obnažená a korodujúca výstuž (C-a-312, 702, 711 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Komplexná sanácia ŽB NK	1x ročne	
Nosná konštrukcia – spodná hrana	Oprava rozpadu betónu v mieste prestupu potrubia	Rozpad betónu (C-f-315 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Priečniky nad piliermi	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, zatekanie (D-c-831 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Komplexná rekonštrukcia zvršku	1x ročne	
Mostný zvršok	Oprava rozpadu betónu ríms, ošetrovanie výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (D-e-315, 702 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Sanácia ŽB prvkov	1x ročne	
Rímky	Výmena všetkých ložísk a zabezpečenie funkčnosti uloženia	Korózia a znečistenie s vplyvom na funkciu (E-a-912 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Výmena ložísk	1x ročne	
Ložiská	Oprava oceľových profilov v dilatácii a opatrenia proti zatekaniu	Korózia L profilov a zatekanie (F-c-1002, 1008 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Oprava MZ	1x poľnočne	
Mostné závery	Obnova náteru a lokálna oprava korózie	Poškodenie PKO a korózia (H-a-1201, 1202 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľových prvkov	1x ročne	
Zábradlie	Reprofiliácia poškodených betónových častí	Korózia a poškodenie upevnení	Stredná	Do 1 roka	16.8.2026	Externe	V riešení	Opatrenie správcu siete	1x ročne	
Cudzie zariadenia – inžinierske siete	Výzva správcovi siete na opravu poškodených úchyty a chráničiek									

LÁVKA NAD ŽELEZNIČNOU STANICOU V NITRE										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Spodná stavba – ŽB opora	Vyčistenie povrchu, reprofiliácia kavern, aplikácia ochranného náteru	Inkrustácie, kaverny a zatekanie na opore (B – III/IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia betónu	1x ročne	
Spodná stavba – ŽB opora	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou	Pozdĺžne trhliny <1,0 mm (B-c-322 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia trhlín	1x ročne	
Nosná konštrukcia – oceľová	Odstránenie lokálnej korózie a obnova ochranného náteru	Povrchová korózia menšieho rozsahu (C-a-521 – III)	Nízka	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne	
Mostovka – spodná hrana	Monitoring priečnych trhlín a lokálne ošetrovanie	Priečne trhliny <0,1 mm (C-b-323 – IV)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Mostár	Priebežne	Monitoring / lokálna sanácia	1x ročne	
Ložiská a uloženie NK	Odstránenie korózie, obnova náteru a oprava podliatia ložísk	Korózia prvkov uloženia a nedostatočné podliatie (E – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia uloženia	1x ročne	
Odvodnenie – rigol	Vyčistenie upchatého rigola a pravidelná údržba	Nefunkčné odvodnenie (G – III)	Stredná	Okamžite, následne priebežne	24.2.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Bežná údržba	2x ročne	
Ochrana proti dotyku	Doplnenie prvku na odstránenie medzery cca 5 cm	Bezpečnostný nedostatok (časť H – II)	Stredná	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Technické opatrenie	1x ročne	

CHRENOVSKÝ MOST										
Objekt / Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Odhadovaná periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Spodná stavba – záverné steniky	Odstránenie príčin zatekania, očistenie, injektáž trhlín epoxidovou živcou	Zatekanie, inkrustácie, trhliny <0,6 mm	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Oprava	1x ročne	
Úložný prah – opora pri Wilsonovom nádvorní	Vyčistenie prahu a žliabku, odstránenie vody, zabránenie vnikania vody	Znečistenie, zadržiavanie vody, voda pri kotvení tiahiel	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba	2x ročne	
Odvodnenie mosta	Úprava odvodňovacích rúrok tak, aby voda nestekala na úložný prah	Nevhodné umiestnenie odvodňovacích rúrok	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Stavebná úprava	1x ročne	
Krídla opôr	Očistenie a injektáž trhlín epoxidovou živcou	Zvislé trhliny s inkrustáciami <0,3 mm	Stredná	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Oprava	1x ročne	
Medzifalňový pilier	Injektáž trhlín, odstránenie grafítov, sledovanie vývoja trhlín	Trhliny, grafity	Stredná	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Oprava + monitoring	1x ročne	
Oceľová nosná konštrukcia	Odstránenie korózie, obnova ochranného náteru	Odlupovanie náteru, povrchová korózia, korózia zvarov	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Protikoročná ochrana	1x ročne	
Drevené prvky mostovky chodníka	Impregnácia, prípadná výmena poškodených prvkov	Lokálna biologická degradácia dreva	Stredná	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba / výmena	1x ročne	
Ložiská	Kontrola rozmiestnenia ložísk podľa projektovej dokumentácie	Nutné overenie súladu s PD	Nízka	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Kontrola	Pri hlavnej prehliadke	
Mostné závery	Vyčistenie, odstránenie príčin zatekania, pravidelná údržba	Znečistenie sutinami, rozsiahle zatekanie	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Údržba / oprava	2x ročne	
Okolie mosta	Vyčistenie priestoru pod mostom	Znečistenie pod mostom	Nízka	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba	1x ročne	

CYKLOÁVKA CEZ RIEKU NITRA (KALVÁRSKY MOST)										
Objekt / Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Odhadovaná periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Spodná stavba – opory	konštrukčná úprava detailu napojenia, vyčistenie opôr od známkov zatekania	Lokálne zatekanie v mieste pripojenia oblúku na mostovku	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Stavebná úprava / oprava	1x ročne	
Odvodnenie mosta – odvodňovače	Vyčistenie odvodňovačov a zavedenie pravidelnej údržby	Zanesenie odvodňovačov sutinami, obmedzená funkčnosť	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba	2x ročne	
Okolie mosta – spevnenie svahov pod oporami	Oprava spevnenia svahov a úprava systému odvodnenia tak, aby voda nevýsúvala do miesta poruchy	Trhlina a erózia v spevnení, nevhodné vyústenie vody	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Stavebná oprava	1x ročne	

MOST CEZ POTOK DOBOTKA NA ROZMARÍNOVEJ ULICI										
Objekt / Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Odhadovaná periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Kridla opôr	Sledovanie poruchy, vyplnenie praskliny sanačnou hmotou, prípadná stabilizácia	Odtŕhnutie a vodorovný posun kridiel (4–6 cm), prasklina	Vysoká	Okamžite / do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia / monitoring	2x ročne	
Spodná stavba – opory	Reprofilácia opôr, spevnenie koryta pozdĺž opôr	Erózia betónu v spodnej časti, riziko podmyývania	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Stavebná oprava	1x ročne	
Nosná konštrukcia	Oprava NK, očistenie a ošetrovanie výstuže, reprofiliácia betónu	Odlamovanie betónu, obnažená a skorodovaná výstuž	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Mostný zvršok	Komplexná rekonštrukcia mostného zvršku vrátane hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, trhliny, vyplínanie, pokles prechodovej oblasti	Vysoká	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia	Pri hlavnej prehliadke	
Uloženie NK	Vyčistenie škáry, vyplnenie pružným materiálom, úprava uloženia	Zablokovanie vodorovného pohybu NK	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Stavebná úprava	1x ročne	
Zábradlie	Obnova ochranného náteru (PKO)	Odlupovanie náteru, korózia	Stredná	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Protikoročná ochrana	1x ročne	
Opory a kridla – povrch	Vyčistenie, vyspravenie povrchu, aplikácia ochranného náteru	Odlupovanie, rozpad betónu, vlhké škvrny	Stredná	Do 12 mesiacov	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Sanácia povrchu	1x ročne	
Diagnostika mosta	Vykonanie diagnostiky NK, kontrola priebehov a aktualizácia prepočtu zafaržiteľnosti	Neznámy aktuálny stav betónu a výstuže, potreba aktualizácie zafaržiteľnosti	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Diagnostika / statické posúdenie	Podľa potreby po diagnostike	

MOST CEZ POTOK DOBOTKA NA MK NÁBREŽIE MLÁDEŽ ZA HYDROCENTRÁLOU										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Kridla mosta	Monitorovanie posunu kridiel a prípadná stabilizácia	Trvalý relatívny posun kridiel (A-103 – V)	KRITICKÁ	Okamžite – priebežne	24.2.2026	Mostár	Priebežne	Monitoring / statické opatrenia	1x štvrťročne	
Kridla mosta	Vyplnenie prasklín sanačnou hmotou, zabránenie prenikaniu vody	Praskliny a odtŕhnutie kridiel (B-f-327 – V)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia trhlín	1x ročne	
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Nosná konštrukcia	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živicoou, odstránenie inkrustácií a výkvetov	Pozdĺžne trhliny, inkrustácie, kaverny (IV–V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia povrchov	1x ročne	
Mostný zvršok	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zvlnenie, trhliny, porušená hydroizolácia (D-c-831 – V)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne	
Prechodová oblasť	Vybudovanie novej prechodovej dosky	Degradácia napojenia most – komunikácia	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia	1x ročne	
Ložiská / uloženie NK	Odstránenie zablokovania, vyčistenie a vyplnenie škáry pružným materiálom	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Úprava uloženia	1x ročne	
Zábradlie	Oprava deformácií, obnova náteru, riešenie dilatácií zábradlia	Korózia a deformácia vplyvom posunu kridiel (III)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľových prvkov	1x ročne	
Opory a kridla	Očistenie povrchov, aplikácia ochranného náteru	Znečistenie, inkrustácie (III–IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Údržba povrchov	Podľa potreby	
Inžinierske siete	Oprava a zabezpečenie uchytania káblových vedení a chráničiek	Korózia chráničiek a poškodené upevnenie	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Oprava cudzieho zariadenia	1x ročne	

PODCHOD PRE PEŠÍCH POD KMETOVOU ULICOU										
Časť mosta	Popis poruchy	Navrhované opatrenie	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Odhadovaná periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Nosná konštrukcia vstupu do podchodu	Rozsiahle odlamovanie betónu, obnažená, skorodovaná a oslabená výstuž	komplexná sanácia ŽB konštrukcie vrátane ošetrovania a doplnenia výstuže	Vysoká – havarijné riziko	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Sanácia ŽB konštrukcie	Každých 6 mesiacov do realizácie	
Mostný zvršok	Porušená hydroizolácia, vyplínanie povrchu, priečne trhliny	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Vysoká	Do 2 rokov	17.2.2028	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia	1x ročne	
Spodná stavba – opory a kridla	Rozsiahle zatekanie, inkrustácie, vlhké škvrny a trhliny	Vyčistenie, reprofiliácia, ošetrovanie trhlín epoxidom, ochranný náter	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Sanácia betónu	1x ročne	
Prefabrikované nosníky	Neznámy stav betónu a predpínacej výstuže	Diagnostika nosníkov, identifikácia typu a prepočet zafaržiteľnosti	Vysoká – podklad pre rozhodnutie	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Diagnostika	Podľa výsledkov diagnostiky	
Prechodové oblasti	Poklesnutie prechodovej dosky	Rekonštrukcia prechodových dosiek	Stredná	Do 2 rokov	16.2.2028	Externe	Nezačaté	Stavebná oprava	1x ročne	
Zábradlie	Odlupovanie náteru a korózia	Odstránenie korózie a obnova PKO	Stredná	Do 3 rokov	16.2.2029	Externe	Nezačaté	Údržba	1x za 2 roky	
Okolie mosta / podchod	Znečistenie priestoru pod mostom	Odstánenie odpadu, zabezpečenie vstupov	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba / bezpečnostné opatrenie	Priebežne (min. 2x ročne)	

PODCHOD PRE PEŠÍCH POD HVIEZDOSLAVOVOU A DOLNOČERMÁNSKOU ULICOU										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Celý podchod	kompletné vyčistenie podchodu od odpadu a zvyškov vybavenia	Znečistenie, hygienické a bezpečnostné riziko	Vysoká	Okamžite (do 14 dní)	24.2.2026	Externe	Priebežne	Bežná údržba	1x mesačne	
Celý podchod	Zabezpečenie vstupov proti neoprávnenému vstupu	Opakované znečisťovanie a rizikové správanie	Vysoká	Do 1 mesiaca	19.3.2026	Ref.údržby	Zrealizované	Technické opatrenie	1x polročne	
Nosná konštrukcia – strop	Diagnostika betónu a výstuže (karbonatácia, krytie, pevnosť)	Rozsiahla korózia a nedostatočné krytie výstuže	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Diagnostika	Pri hlavnej prehliadke	
Nosná konštrukcia – strop	Reprofilácia betónu, očistenie a pasivácia výstuže	Odlupovanie betónu, korózia výstuže (V)	Veľmi vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Nosná konštrukcia – strop	Aplikácia ochranného náteru po sanácii	Ochrana proti ďalšiemu prenikaniu vlhkosti	Stredná	Po sanácii		Externe	Nezačaté	Preventívna ochrana	1x ročne	
Mostný zvršok – hydroizolácia	Odstánenie porušenej hydroizolácie a realizácia novej	Masívne zatekanie (VI)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia hydroizolácie	1x polročne	
Odvodnenie	Identifikácia príčin zatekania a návrh systému odvádzania vody	Nezistené zdroje zatekania	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Projektové riešenie	1x ročne	
Podlaha podchodu	Zabezpečiť funkčné odvádzanie vody, odstrániť miesta zadržiavania	Zadržiavanie vody – urýchlienie degradácie	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Oprava spádovania / odvodnenia	1x ročne	
Celý objekt	Prepočet zafaržiteľnosti	Riziko zníženej únosnosti vplyvom degradácie	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Statické posúdenie	Pri hlavnej prehliadke	
Celý objekt	Vypracovanie projektu komplexnej obnovy	Dlhodobý zlý stavebno-technický stav (V)	Vysoká	Do 1 roka		Externe	Nezačaté	Projektová príprava	-	

MOST NAD Ž. TRAŤOU NITRA LUŽIANKY NA HOLLEHO UL.										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Celý most	Odstánenie príčin zablokovania, vyčistenie dilatanta škáry medzi NK a záverňou	Zablokovanie nosnej konštrukcie (A-105 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Oprava / uvoľnenie pohybov	1x ročne	
Spodná stavba – opory	Očistenie graffiti a aplikácia antigrafitu náteru	Znečistenie, možné poškodenie krycej vrstvy	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Údržba povrchov	Podľa potreby	
Spodná stavba – záverné múrky	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu, obnažená a korodujúca výstuž (IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Nosná konštrukcia	Sanácia spodnej hrany nosníkov, reprofiliácia a zvýšenie krytia výstuže	Nedostatočné krytie, obnažená a korodujúca výstuž (V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Komplexná sanácia NK	1x ročne	
Nosná konštrukcia	Odstánenie inkrustácií a záclon na bočnej hrane nosníkov	Zatekanie a degradácia povrchu	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Údržba / sanácia	1x ročne	
Mostný zvršok	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zvlnenie, kaverny, trhliny (IV–V)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne	
Ložiská	Oprava alebo výmena oceľových ložísk	Korózia s možným vplyvom na funkciu (V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Výmena / repas ložísk	1x ročne	
Mostné závery	Vyčistenie, oprava alebo výmena mostných záverov	Korózia, zatekanie, zanesenie sifonu (IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Oprava / výmena MZ	1x polročne	
Zábradlie a zvodidlá	Obnova náteru, výmena poškodených častí	Korózia a poškodenie PKO (III–IV)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľových prvkov	1x ročne	
Ochrana trate	Doplnenie chýbajúceho krycieho plechu	Poškodenie ochranného zariadenia (IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Doplnenie konštrukcie	1x ročne	
Okolie mosta	Odstánenie nežiaducej vegetácie a oprava oblaku svahov	Poškodenie oblaku a vegetácia (III–IV)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba okolia	1x ročne	

LÁVKA PRE PEŠÍCH NAD SEVERNÝM OBCHVATOM NITRY A DRAŽOVSKOU ULICOU										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Spodná stavba – opory a piliere	Vyčistenie grafitov a sadzí, aplikácia antigrafitu náteru	Znečistenie grafitmi a záclony (časť B – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Údržba povrchov	Podľa potreby	
Nosná konštrukcia lávky	Ošetrovanie priečných a pozdĺžnych trhlín epoxidovou živcou, sledovanie vývoja trhlín	Priečne a pozdĺžne trhliny s inkrustáciami (C – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia trhlín	1x ročne	
Nosná konštrukcia lávky	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia výstuže, ochranný náter v mieste MZ	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Schodisko	Oprava konštrukcie schodiska, ošetrovanie výstuže, antigrafitný náter	Odlamovanie betónu a korózia výstuže	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	1x ročne	
Mostný zvršok – chodník	Obnova nášlapnej vrstvy vrátane aplikácie hydroizolačnej vrstvy	Rozpad plastbetónovej vrstvy (D-a-806 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne	
Ložiská – pilier č.3	Výmena ložísk a správne nastavenie pevného bodu	Nesprávne nastavenie ložísk (E-a-904 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Výmena ložísk	1x ročne	
Ostatné ložiská	Ošetrovanie alebo výmena korodovaných ložísk	Korózia oceľových častí (E-a-912 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Repas / výmena ložísk	1x ročne	
Mostné závery	Výmena mostných záverov a odstránenie zatekania	Korózia, znečistenie a zatekanie cez MZ (F – IV)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Výmena MZ	1x polročne	
Zábradlie	Obnova náteru, výmena poškodených častí	Korózia zábradlia (H – III/IV)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľových prvkov	1x ročne	
Odvodňovací žlab	Vyčistenie a pravidelná kontrola funkčnosti žlabu	Funkcia neoverená – riziko zadržiavania vody	Stredná	Okamžite, potom priebežne	24.2.2026	Ref.čistenia	V riešení	Pravidelná údržba	2x ročne	
Okolie lávky	Odstránenie nežiaducej vegetácie a vyčistenie okolia	Vegetácia a znečistenie (J – III/IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba okolia	1x ročne	

MOST CEZ RIEKU NITRY NA MK MEDZI VODAMI V MESTSKEJ ČASTI D. KRŠKANY										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Stredná podpera – pilier	Geodetické sledovanie náklonu piliera a diagnostika príčiny	Pootočenie / náklon piliera (B-a-203 – V)	KRITICKÁ	Okamžite, priebežne	24.2.2026	Externe	Nezačaté	Monitoring / statické posúdenie	Štvrťročne	
Spodná stavba – piliere	Reprofilácia betónu v mieste erózie spodnej časti piliera	Erózia betónu účinkom prúdiacej vody (B-d-316 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia betónu	1x ročne	
Spodná stavba – piliere	Ošetrovanie sietových trhlín epoxidovou živcou	Povrchové sietové trhliny (B-d-321 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia trhlín	1x ročne	
Spodná stavba – opory a podpery	Vyčistenie od zatekania, aplikácia ochranného náteru	Záclony a degradácia povrchu (B-c-304 – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Údržba povrchov	1x ročne	
Nosná konštrukcia – oceľová	Ošetrovanie miest s povrchovou koróziou a obnova náteru	Lokálna korózia a odlupovanie náteru (C-a-502, 521 – III)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne	
Mostovka – drevené fošne	Oprava alebo výmena poškodených drevených prvkov mostovky	Biologická degradácia dreva (C-b-646 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Výmena prvkov mostovky	1x ročne	
Ložiská	Vyčistenie priestoru ložísk a zabezpečenie odvodu vody	Stojatá voda v ložiskách (E-c-942 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Údržba / úprava odvodnenia	1x polročne	
Cudzíe zariadenia – chráničky	Výzva správcovi na opravu poškodených a skorodovaných chráničiek	Korózia a poškodenie chráničiek vedení	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Mostár	V riešení	Opatrenie správcu siete	1x ročne	

MOST CEZ RAMENO NITRY NA MK K RIEKE V MESTSKEJ ČASTI D. KRŠKANY										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Nosná konštrukcia – oceľová	Geodetické zameranie a diagnostika trvalého priehybu	Trvalý priehyb nosnej konštrukcie (A-102 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Diagnostika / monitoring	1x ročne	
Spodná stavba – opory a kridlá	Vyčistenie od znečistenia, aplikácia ochranného náteru	Záclony, grafity, degradácia krycej vrstvy (B – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Údržba povrchov	1x ročne	
Spodná stavba – opory a kridlá	Ošetrovanie priečných a pozdĺžnych trhlín epoxidovou živcou	Priečna a pozdĺžna trhliny na opore a kridlách	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia trhlín	1x ročne	
Medzifahľná podpera – oceľový priečnik	Odstránenie korózie, obnova ochranného náteru	Hĺbková korózia oceľového priečnika (B-d-523 – IV)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia oceľovej konštrukcie	1x ročne	
Nosná konštrukcia – oceľová	Ošetrovanie miest s povrchovou koróziou a obnova náteru	Záclony a povrchová korózia (C-a-521 – III)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne	
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane hydroizolácie a odvodnenia	Absencia obrusnej vrstvy, degradácia betónových panelov	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Komplexná rekonštrukcia	1x ročne	
Zábradlie a zvodič	Kompletná výmena záchytných bezpečnostných zariadení	Nestabilné upevnenie a nevhodné ukončenie zvodiča (H – V)	KRITICKÁ	Okamžite (do 3 mesiacov)	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Výmena bezpečnostných zariadení	1x ročne	
Plynové potrubie – cudzie zariadenie	Výzva správcovi siete na opravu deformovanej konzoly	Deformácia oceľovej konzoly pod potrubím	Vysoká	Do 3 mesiacov	18.5.2026	Mostár	V riešení	Opatrenie správcu siete	1x ročne	
Okolie mosta	Odstránenie nežiaducej vegetácie	Nežiaduca vegetácia (J-1306 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Ref.čistenia	Zrealizované	Údržba okolia	1x ročne	

MOST CEZ POTOK DOBOTKA NA KULTÚRNEJ ULICI										
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie				Typ zásahu	Periodicita kontroly	Kalkulácia nákladov
Kridlo opory (smer Topoľčianska ul.)	Monitoring posunu kridla a príprava stabilizačných opatrení; vyplnenie prasklín	Trvalý relatívny posun cca 10 cm, odtrhnutie kridla (A-103 – V; B-f-327 – V)	KRITICKÁ	Okamžite – do 3 mesiacov	18.5.2026	Externe	Nezačaté	Monitoring + stabilizácia	Štvrťročne	
Spodná stavba – opora pri ul. Pri Dobroti	Reprofilácia betónu v mieste erózie; spevnenie koryta pozdĺž opory	Erózia betónu účinkom prúdiacej vody (B-c-316 – V) – riziko podmyvania	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia + vodohospodárske opatrenie	Ročne	
Spodná stavba – opory a kridlá	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou; vyčistenie a ochranný náter	Trhliny do 1,2 mm, odlamovanie betónu (B-c-312,326 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia železobetónu	Ročne	
Nosná konštrukcia	Oprava miest odlamovania betónu s ošetrovaním výstuže	Obnažená a korodujúca výstuž (C-a-312,702,711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Sanácia ŽB NK	Ročne	
Uloženie nosnej konštrukcie	Odstránenie zablokovania; vyčistenie škáry a vyplnenie pružným materiálom; úprava so sprievodnými poruchami	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Technická úprava uloženia	Ročne	
Mostný zvršok	Kompletná rekonštrukcia mostného zvršku vrátane obnovy hydroizolácie	Porušená hydroizolácia (D-c-831 – V), zvlhnenie a vyplňovanie povrchu	KRITICKÁ	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Komplexná rekonštrukcia	Ročne	
Rímsová časť	Oprava rozpadu betónu a ošetrovanie výstuže	Lokálny rozpad betónu s obnaženou výstužou (D-e-702,711 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Sanácia ŽB prvkov	Ročne	
Zábradlie	Obnova ochranného náteru a odstránenie korózie	Korózia oceľového zábradlia (H-a-1202 – III)	Stredná	Do 1 roka	17.2.2027	Externe	Nezačaté	Údržba oceľových prvkov	Ročne	
Celý most	Diagnostika betónu a výstuže NK; kontrola priehybov; aktualizácia prepočtu zatlačenia a znížená zaťažiteľnosť	STS V – zly; výskyt sprievodných porúch	Vysoká	Do 6 mesiacov	16.8.2026	Externe	Nezačaté	Diagnostika + statické posúdenie	Pri hlavnej prehliadke	