

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 213/2026-MZ zo dňa 23.06.2026

25. bod
Diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22.09.2026

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
o d p o r ú č a

prednostovi mestského úradu predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh čerpania finančných zdrojov, ktoré zostanú voľné v rozpočte mesta po dokončení investičných akcií: rekonštrukcia kuchyne ZŠ Nábřežie mládeže, rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beethovenova a rekonštrukcia MŠ Horné Krškany, a sú uvedené v materiáli 1350/2026

T: september 2026

II.

P l n e n i e :

K termínu kontroly plnenia predkladáme stav rozpracovanosti investičných akcií :

1./ Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Nábřežie mládeže – realizácia prebieha v zmysle ZoD č.j. 1861/2025/OVaR, suma: 1 352 126,32€, dodávateľ: Baumann Nitra, s.r.o., termín odovzdania staveniska: 3.11.2025, termín ukončenia diela v zmysle ZoD : 3.11.2026

Aktuálne financovanie z rozpočtu mesta Nitra:

Forma financovania z externých zdrojov k 31.8.2026:

Zmluva o dielo	Externé zdroje na stavbu	neoprávnené výdavky	ŽoP refundácia	ŽoP - predfinancovanie
1 352 130,00 €	999 758,64 €	282 384,58 €	811 579,37 €	188 179,27 €

Z ušetrených zdrojov bol uznesením č. 203/2026-MZ zo dňa 23.6.2026 schválený presun vo výške 250 000 eur na Tenisovú akadémiu Skalka v súvislosti s projektom výstavby telocvične na ZŠ Tulipánová.

Očakávaný príjem: ŽoP – refundácia v priebehu mesiacov 9-10/2026

Neoprávnené výdavky budú definované v čase, a teda je potrebné rátať so sumou do 15% obstarávacej sumy.

2./ Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beethovenova – zrealizované v zmysle ZoD č.j. 1628/2025/OVaR, dod.č.1 č.j. 2534/2025/OVaR, suma: 673 377,38 €, dodávateľ: BYTSERVIS Senica, s.r.o., termín ukončenia: 30.01.2026

Aktuálne financovanie z rozpočtu mesta Nitra:

Projekt	Rozpočet na celý projekt	Výška došlých FA s DPH za r.2025	Výška došlých FA s DPH k 17.8.2026	Uhradené FA s DPH mestom k 17.8.2026	Zostatok v rozpočte po odpočte došlých FA k 17.8.2026	Úhrada z MIRRI
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beethovenova	740 233,00 €	546 000,00 €	123 115,41 €	669 115,41 €	71 117,59 €	- €

Forma financovania z externých zdrojov k 31.8.2026:

Zmluva o dielo	Externé zdroje na stavbu	neoprávnené výdavky	ŽoP refundácia	ŽoP - predfinancovanie
673 377,38 €	642 868,50 €	28 940,38 €	644 437,00 €	- €

Očakávaný príjem: ŽoP – refundácia zatiaľ nepredložená z dôvodu administratívnych krokov zo strany MIRRI. Po dokončení zmenových konaní pri zmene rozpočtu bude predložená ŽoP refundáciou. Predpoklad refundácie 10-11/2026

3./ Rekonštrukcia MŠ Horné Krškany – realizácia prebieha v zmysle ZoD č.j. 678/2026/OVaR, suma: 1 968 000,-€, dodávateľ: Baumann, s.r.o., Nitra. Termín odovzdania staveniska: 1.7.2026, termín ukončenia diela v zmysle ZoD : 1.7.2027
Aktuálne financovanie z rozpočtu mesta Nitra:

Projekt	Rozpočet na celý projekt	Výška došlých FA s DPH za r.2025	Výška došlých FA s DPH k 17.8.2026	Uhradené FA s DPH mestom k 17.8.2026	Zostatok v rozpočte po odpočte došlých FA k 17.8.2026	Úhrada z MIRRI
Rekonštrukcia MŠ Horné Krškany	1 968 000,00 €	- €	14 019,27 €	- €	1 953 980,73 €	- €

Forma financovania z externých zdrojov k 31.8.2026:

Zmluva o dielo	Externé zdroje na stavbu	neoprávnené výdavky	ŽoP refundácia	ŽoP - predfinancovanie
1 968 000,00 €	1 402 931,14 €	565 068,86 €	- €	- €

Očakávaný príjem: V súčasnosti prebiehajú administratívne procesy po podpise zmluvy o dielo a súladu rozpočtu o NFP. Po skončení týchto procesov budeme žiadať podľa časových možností o predfinancovanie, prípadne o refundáciu ak budeme po splatnosti faktúr. K dnešnému dňu však neboli ešte predložené žiadne faktúry na preplatenie.

Neoprávnené výdavky budú definované v čase, a teda je potrebné rátať so sumou do 15% obstarávacej sumy.

V súčasnosti sa v rámci procesov refundácie alebo predfinancovania nevrátili žiadne vlastné zdroje, a teda nie sú voľné žiadne zdroje na prípadné ďalšie prerozdelenie. Po obdržaní daných zdrojov zo strany poskytovateľa bude možné sa k tejto téme opäť vrátiť.

Spracoval: Ing. Jazvinský – vedúci OVaR, Mgr. Ballay – vedúci OPaSR, Ing.
Belicová – vedúca OEaR

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.
Navrhuje sa nový termín kontroly 30.01.2027

V Nitre dňa 31.08.2026

.....
Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre