

Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra

Nitra, 27.05.2010

Číslo materiálu: **1806/2010**

Mestské zastupiteľstvo

v Nitre

K bodu:

Správa o výsledku kontroly dôvodov nezačatia investičných akcií s projektovou dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008, zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008

Predkladá:

Ing. František Halmo
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Správu o výsledku kontroly dôvodov nezačatia investičných akcií s projekt. dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008, zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008

Spracovala:

Margita Havránková
referentka kontroly

berie správu na vedomie.

Napísala:

Margita Havránková
referentka kontroly

Prizvat':

—

.....
podpis predkladateľa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a poverenia hlavného kontrolóra č. 8/2010 zo dňa 12.04.2010 vykonala Margita Havránková, referentka kontroly, kontrolu dôvodov nezačatia investičných akcií s projektovou dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008 zaradených do rozpočtu mesta Nitra mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008.

Kontrola bola doplnená do návrhu plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 10.12.2009 uznesením č. 336/2009-MZ.

Kontrola bola vykonaná od 12.04.2010 do 26.04.2010.

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitra na roky 2010 – 2012 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 346/2009-MZ dňa 10.12.2009. V tomto materiáli bol schválený aj presun doteraz nezrealizovaných investičných akcií predtým schválených v rozpočte na rok 2009, resp. schválených do rozpočtu na rok 2009 rozpočtovými presunmi.

Prehľad presunutých investičných akcií je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

P.č.	Názov akcie	Schválené dňa, uznesenie číslo
1	Oprava chodníka Štefánikova od križ. Štúrova - Palárikova	13.10.2009 285/2009-MZ
2	Oprava chodníka pri City parku	13.10.2009 285/2009-MZ
3	Oprava chodníka časti Staničnej ul.	13.10.2009 285/2009-MZ
4	Oprava chodníka Štef. 64-82	13.10.2009 285/2009-MZ
5	Obmedzovač rýchlosti ul. Hanulova a Železničarska	11.12.2008 412/2008-MZ
6	Úpravy MK a chodníkov MČ Mlynárce	11.12.2008 412/2008-MZ
7	Real. dokumentácia mosta Slančíkovej – Wilsonovo nábr.	19.03.2009 44/2009-MZ
8	Realizačná PD – most cez rieku Nitra na prepoj. kom.	5.11.2009 301/2009-MZ
9	Realizačná PD – prepoj mostu s Dlhou ul.	5.11.2009 301/2009-MZ
10	Geologický prieskum Novozámocká Dlhá	5.11.2009 301/2009-MZ

11	Realizačná PD – rozšírenie ul. Priemyselná	5.11.2009 301/2009-MZ
12	I.etapa mostu Slančíkovej-Wilsonovo nábr. – cestná fond	11.12.2008 412/2008-MZ
13	Vybudovanie MK II.etapa – prepoj Zobor okr. križ. Napervillská	11.12.2008 412/2008-MZ
14	Realizácia námestia na Vršku	11.12.2008 412/2008-MZ
15	Realizácia okruž.križ.Nábřežie - Napervillská	11.12.2008 412/2008-MZ
16	Realizácia prepoja MK Hlboká Železničarska	11.12.2008 412/2008-MZ
17	Prepoj.chodník Mikovíniho ul.	13.10.2009 285/2009-MZ
18	Parkovisko Bizetova 17-23	11.12.2008 412/2008-MZ
19	Parkovisko Petzwalova 16	11.12.2008 412/2008-MZ
20	Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku	11.12.2008 412/2008-MZ
21	Parkovisko Škultétyho 44 za ZŠ Nedbalova	11.12.2008 412/2008-MZ
22	Parkovisko Škultétyho 5 od kotolne k vežiakom	11.12.2008 412/2008-MZ
23	Parkovisko Škultétyho 3 na zrušenom ihrisku	11.12.2008 412/2008-MZ
24	Parkovisko oproti objektu Mikovího 2-4	11.12.2008 412/2008-MZ
25	Parkovisko Mikovíniho 18-20	11.12.2008 412/2008-MZ
26	Rek. Pavej časti chodníka Hviezdoslavova ul.	11.12.2008 412/2008-MZ
27	Dolnočermánska – Hviezdoslav. chodník + priechod	11.12.2008 412/2008-MZ
28	Parkovisko Partizánska presun z r. 2008 do r. 2009	11.12.2008 412/2008-MZ
29	Parkovisko Ľ.Okánika 8 pokračovanie	11.12.2008 412/2008-MZ
30	Parkovisko Dlhá 27 Zdroj	11.12.2008 412/2008-MZ
31	Parkovisko Nábr.Mládeže 49-63	11.12.2008 412/2008-MZ
32	Rozšírenie chodníka a MK Pražská	13.10.2009 285/2009-MZ
33	Súvislá oprava MK Spojovacia – ÚVER	13.10.2009 290/2009-MZ
34	Súvislá oprava MK Hodžova – ÚVER	13.10.2009 290/2009-MZ

35	Búracie práce + oplatenie-ul. Priemyselňa objekt býv Jednoty	13.10.2009 285/2009-MZ
36	Búracie práce objektov pred mestským cintorínom	25.06.2009 152/2009/-MZ
37	PPD ZŠ Kniežat'a Pribinu	7.05.2009 84/2009
38	Športovo-rekreačný komplex Popradská - Kmeťova	11.12.2008 412/2008-MZ
39	Realizácia parku Borina (chodníky,detské ihriská)	19.03.2009 44/2009-MZ
40	Dostavba pavilónu ZŠ Tulipánová – z toho 377970 rezervný fond	19.03.2009 44/2009-MZ
41	Cintorín Kynek – spevnené plochy, oplatenie, verej.osvetlenie	19.03.2009 44/2009-MZ
42	Cintorín Mlynárce – spevnené plochy, oplatenie, verej.osvetlenie	19.03.2009 44/2009-MZ
43	Oddychovo-športová zóna ZŠ Zobor – I.etapa	11.12.2008 412/2008-MZ
44	Pamätná tabuľa s reliéfom A.Hlinku	11.12.2008 412/2008-MZ
45	Rekonštrukcia ZŠ Benkova	11.12.2008 412/2008-MZ
46	Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová	11.12.2008 412/2008-MZ
47	Úprava miest. v budove býv. MŠ Kollárova pre potreby autistov	19.03.2009 44/2009-MZ
48	Rekonštrukcia MŠ Čajkovského	19.03.2009 44/2009-MZ
49	Rekonštrukcia Klubu Párovské Háje	19.03.2009 44/2009-MZ
50	Rekonštrukcia detskej nemocnice na Domov dôchodcov	19.03.2009 44/2009-MZ
51	Nevyčerpaný .kapit.transfer – výmena okien ZOS J. Kráľa	7.05.2009 84/2009-MZ
52	Výmena okien na ZOS J. Kráľa	7.05.2009 84/2009-MZ

Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. **412/2008-MZ** zo dňa **11.12.2008** bol schválený návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2009 -2011 a týmto uznesením boli schválené akcie uvedené v tabuľke č. 1 pod poradovými číslami 5, 6, 12, 13, 14,15,16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 43, 44, 45 a 46, teda celkom **26** akcií. V tabuľke č. 1 sú uvedené hrubším typom písma. Z **26** akcií u ďalších **8** projektová dokumentácia nebola spracovaná do 31.12.2008 a teda neboli predmetom kontroly. Toto zistenie je komentované v texte.

Ostatné nezrealizované akcie boli schvaľované v priebehu roka 2009 v rámci rozpočtových presunov a tiež neboli predmetom kontroly.

Kontrolou akcií spĺňajúcich kritériá podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 336/2009-MZ bolo zistené:

P.č. a názov akcie

5. Obmedzovač rýchlosti ul. Hanulova a Železničarska

Projektová dokumentácia nie je spracovaná.

Predmetom je vybudovanie spomaľovaciehu prahu (prahov) v telese vozovky (nie kovový spomaľovací prah). Dôvodom presunu akcie je nedoriešená koncepcia dopravnej situácie v predmetnej lokalite a nevydanie súhlasu na vybudovanie so strany dopravného inšpektorátu.

6. Úpravy MK a chodníkov v MČ Mlynárce

Projektová dokumentácia nie je spracovaná.

Určenie rozsahu realizácie prác bolo riešené v spolupráci s príslušným VMČ a v súvislosti s budovaním kanalizácie v predmetnom území. Návrh nebol konkretizovaný, čo je dôvodom presunu akcie do roku 2010.

12. I. etapa mostu Slančíkovej Wilsonovo nábr. , financované z cestného fondu.

V roku 2009 nebolo vydané stavebné povolenie, čo je dôvodom, že akcia nebola v roku 2009 realizovaná.

13. Vybudovanie MK II. etapa prepoj Zobor, okružná križovatka Napervillská

15. Realizácia okružná križovatka Nábřeží – Napervillská

Obe akcie súvisia aj s nezrealizovaným zámerom vybudovania City Park, ktorého súčasťou mali byť aj prístupové a obslužné komunikácie. Po prerušení realizácie pôvodného projektu zo strany jeho investora, boli akcie zaradené do rozpočtu mesta. Projektová dokumentácia čiastočne prevzatá od City Park, potreba prepracovania a doplnenia. Problém neusporiadaných majetkovo právnych vzťahov, ktoré pretrvávajú aj v súčasnosti. Problém určenia trasy a jej napojenia. V závere roka 2009 prerušenie prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

14. Realizácia námestia na Vršku

Akcia pokračuje v etapách, zatiaľ neukončená. Spracovaná architektonická štúdia na základe zmluvy s dodávateľom realizačná projektová dokumentácia. Presun z dôvodu vykonávaného a neukončeného archeologického prieskumu, potreby splnenia podmienok daných Krajským pamiatkovým úradom a v závere roka 2009 aj zastavením prác z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok.

16. Realizácia prepoja MK Hlboká Železničarska

Projektová dokumentácia nebola spracovaná do 31.12.2008 – akcia nie je predmetom kontroly.

18. Parkovisko Bizetova 17-23

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 – akcia nie je predmetom kontroly.

19. Parkovisko Petzwalova 16

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 – akcia nie je predmetom kontroly.

20. Parkovisko Škultétyho k indiánskemu ihrisku

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2008. Ohlásenie drobnej stavby vydané 6.5.2009. Akcia nerealizovaná z dôvodu, že finančné prostriedky schválené na realizáciu boli vo výške nižšej ako predpokladal projekt.

21. Parkovisko Škultétyho 44 za ZŠ Nedbalova

Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2008. Stavebné povolenie vydané 2.10.2009. Dňom 11.9.2009 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta Nitra. V § 8 Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie sa v bode 4 uvádza

„Občan sa môže podieľať na spolufinancovaní výstavby parkovacích miest v blízkosti svojho trvalého bydliska. Po prijatí VZN sa očakával záujem občanov o spolufinancovanie, možnosť spolufinancovania bola zverejnená, očakával sa záujem občanov a z tohto dôvodu sa nezačali parkoviská budovať.

22. Parkovisko Škultétyho 5 od kotolne k vežiakom

Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2009 - akcia nie je predmetom kontroly.

23. Parkovisko Škultétyho 3 na zrušenom ihrisku

Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2009 - akcia nie je predmetom kontroly.

24. Parkovisko oproti objektu Mikovíniho 2-4

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 – akcia nie je predmetom kontroly.

25. Parkovisko Mikovíniho 18-20

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2009 - akcia nie je predmetom kontroly.

28. Parkovisko Partizánska 57

Projektová dokumentácia spracovaná v roku 2004, Stavebné povolenie vydané 11.11.2009. Dôvody nerealizovania – opakované zamietavé stanoviská Západoslav. vodárenskej spoločnosti a prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21.

29. Parkovisko L.Okánika 8, pokračovanie

Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2005. Stavebné povolenie vydané v rok 2009. Dôvod nerealizovania: prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21.

30 Parkovisko Dlhá 27 Zdroj

Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2008. Stavebné povolenie vydané 29.9.2009. Dôvod nerealizovania: prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21.

31.Parkovisko Nábřeží Mládeže 49 – 63

Projektová dokumentácia spracovaná v r. 2008. Stavebné povolenie vydané 29.9.2009. Dôvod nerealizovania: prijatie VZN č. 4/2009 – ako u akcie č. 21.

26. Rekonštrukcia ľavej časti chodníka Hviezdoslavova ul.

Projektová dokumentácia nie je spracovaná – nejedná sa o celkovú rekonštrukciu. S realizáciou sa začalo v novembri 2009 bez finančného plnenia. Akcia bola ukončená v r. 2010.

27. Dolnočermánska – Hviezdoslavova chodník,priechod

Projektová dokumentácia nebola spracovaná do 31.12.2008. Akcia nie je predmetom kontroly.

38.Športovo-rekreačný komplex Popradská – Kmeťova

V roku 2009 bola zabezpečovaná zmena projektu, vypracovaná nová hluková štúdia, posúdenie vplyvov na životné prostredie a ďalšie dokumenty potrebné k vydaniu stavebného povolenia: Stavebné povolenie nebolo doteraz vydané z dôvodov spomenutých v texte..

43. Oddychovo-športová zóna ZŠ Zobor I. etapa

Projektová dokumentácia nie je spracovaná. Nie je spracovaný ani zámer akcie, čo je dôvodom presunu akcie do roku 2010.

44. Pamätná tabuľa s reliéfom Andreja Hlinku

Boli vytypované viaceré lokality pre umiestnenie tabule, presun akcie je z dôvodu, že doteraz nebola nájdená lokalita spĺňajúca podmienku dôstojnosti, prístupnosti a súhlasu vlastníka pozemku s umiestnením.

45. Rekonštrukcia ZŠ Benkova

Projektová dokumentácia bola spracovaná.

Akcia je financovaná zo štrukturálnych fondov, kde je mesto spolufinancovateľom. Akcia je zabezpečovaná prostredníctvom mandátnej zmluvy medzi Mestom Nitra a STAR EU, ktorý zabezpečuje výber dodávateľa. Dokumenty schvaľuje MV A RR SR, v čase konania kontroly MV a RR SR realizoval podpis zmluvy so zhotoviteľom.

46. Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová

Projektová dokumentácia bola spracovaná. Akcia je uskutočňovaná v nadväznosti na vybudovanie pavilónu, ktorý bol v havarijnom stave a jeho odstránenie a vybudovanie nového objektu zabezpečovala firma INPEK v súlade so zámennou zmluvou uzatvorenou medzi Mestom Nitra a INPEK Nitra.

Pri kontrole presunutých investičných akcií z roku 2009 do roku 2010 bolo zistené, že presun akcií do roku 2010 bol vykonaný na základe objektívnych dôvodov.

O výsledku kontroly bol vypracovaný záznam v zmysle § 21, zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky.

Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná v Mestskej rade v Nitre dňa 11.5.2010, ktorá uznesením číslo 227/2010-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie Správu o výsledku kontroly dôvodov nezačatia investičných akcií s projektovou dokumentáciou vyhotovenou do 31.12.2008, zaradených do rozpočtu mesta Nitry mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008.

