

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2019-MZ zo dňa 14.3. a 21.3.2019

K bodu: Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 368/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 (Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2019-2021)

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10.8.2020

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
u k l a d á

bod 4.

prednostovi MsÚ

spracovať zoznam investičných akcií na základe požiadaviek VMČ s rozdelením na :

- a) požiadavky na modernizáciu a obnovu miestnych komunikácií (cesty, chodníky, parkoviská) s predpokladaným finančným krytím v r.2019 z úverových prostriedkov do výšky 3.000.000,-€
- b) ostatné požiadavky, ktoré budú realizované v rozpočtových prostriedkoch mesta na r. 2019 v kapitole Odboru komunálnych činností a životného prostredia
 - vyčleniť v rozpočte mesta na r. 2019 formou rozpočtového opatrenia alebo zaradiť v kapitole Odboru komunálnych činností a životného prostredia, Strediska mestských služieb finančné zdroje:
 - a) na obnovu asfaltového povrchu MK p zimnej údržbe vo výške 200.000,-€
 - b) na opravu chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo výške 200.000,- €
 - c) na obnovu mestského mobiliáru vo výške 150.00,-€
 - d) na doplnkové a nadštandardné služby pri údržbe verejnej zelene vo výške 150.000,-€

bod 5.

prednostovi MsÚ

zaradiť pri rozpočtovom opatrení v rozpočte mesta Nitry na r. 2019, následne pri schválení Záverečného účtu mesta Nitry za rok 2018 nasledovné akcie:

- a) investičné akcie kontinuálne pokračujúce alebo vyžiadané z predchádzajúcich období v predpokladanom investičnom objeme 3.342,- € nasledovne:
 - bezpečnostné opatrenia na priechodoch pre chodcov
 - výbočiská MAD – obnova podkladových vrstiev
 - ZŠ Škultétyho – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
 - ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
 - ZŠ Na Hôrke – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
 - Tenisová hala (nová) – obnova strechy
 - ZŠ kniežat'a Pribinu – rekonštrukcia rozvodov inžinierskych sietí (pravé krídlo)
 - MŠ Topoľová – energetické zhodnotenie a oprava potrubia
 - MŠ Zvolenská – energetické zhodnotenie (zateplenie) a stavebnotechnické úpravy MŠ Novomeského – energetické zhodnotenie (zateplenie)
 - podjazd pod Univerzitným mostom – vybudovanie cyklotrasy
 - dobudovanie priechodov pre cyklistov – cestné svetelné signalizácie a značenia

- MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov (I. etapa)
 - MDJ a MŠ Bazovského – energetické zhodnotenie (zateplenie)
 - Poliklinika Párovce – debarierizácia priestorov a sociálnych zariadení
 - ZUŠ J. Rosinského – znižovanie energetickej náročnosti budovy, zateplenie obvodového plášťa
 - Rekonštrukcia a modernizácia školských jedální a výdajní na ZŠ a MŠ
- b) Spracovanie štúdií realizovateľnosti, projektových dokumentácií, prípadne architektonických súťaží v predpokladanom investičnom objeme 500.000 € nasledovne:
- Vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho
 - Plaváreň Pod Borinou
 - Koncertná sieň pri ZUŠ J. Rosinského (bývalá telocvičňa)
 - Zastrešenia átria ZŠ Nábrežie mládeže pre účely telocvične
 - ZŠ Tulipánová - pavilón 3
 - ZŠ Nábrežie mládeže (rozšírenie jedálne)
 - CVČ Domino
 - Mestský dom, Štefánikova 1
 - Kino Lipa,
 - Plaváreň Chrenová

bod 6.

s ú h l a s í

- s obnovou a energetickým zhodnotením bytového fondu v správe spoločnosti Služby Nitra s. r. o. – BD Dvorčianska na základe spracovanej projektovej dokumentácie

u k l a d á

prednostovi MsÚ, vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu a riaditeľovi Služby Nitra, s.r.o. spracovať návrh financovania investičnej akcie v zmysle výrokovej časti uznesenia, bod 6 zo zdrojov mesta účelovo určených na správu a obnovu bytového fondu mesta a/alebo z prostriedkov ŠFRB

u k l a d á

prednostovi MsÚ a vedúcim dotknutých útvarov a odborov MsÚ zabezpečiť prípravu dokumentácie v zmysle výrokovej časti tohto bodu uznesenia a túto predložiť na prerokovanie MZ

bod 7.

u k l a d á

prednostovi MsÚ

- spracovať návrh rozpočtového opatrenie v rozpočte mesta Nitry na r. 2019 v zmysle tohto uznesenia a tento predložiť na prerokovanie MZ
- spracovať návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií na roky 2019 – 2020
- zabezpečiť proces legislatívnej a technickej prípravy a proces obstarávania investičných akcií podľa výrokovej časti uznesenia

II.

Plnenie:

K bodu 4 a 5

Splnené materiálom č. 122/2019 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019, ktoré boli schválené uznesením 113/2019-MZ dňa 25.4.2019

K bodu 6

Navrhujeme vylúčiť z kontroly – bytový objekt Dvorčianska, nespĺňa v zmysle energetického posúdenia podmienky financovania z prostriedkov ŠFRB

K bodu 7

Splnené materiálom č. 122/2019 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019, ktoré boli schválené uznesením 113/2019-MZ dňa 25.4.2019

Splnené materiálom č. 124/2019 Návrh na prijatie úveru, ktorý bol schválený uznesením 112/2019-MZ.

Uznesenie je splnené.

Spracoval:

Ivan Daniš

vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu

.....
Mgr. Martin Horák
prednosta Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 26.8.2020

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 52/2019-MZ zo dňa 14.3. a 21.3.2019

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2020

26.08.2020

uzn.č.386/2019-MZ, 12.12.2019	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Parkovisko Škultétyho 36-42-presun	02/2017	zrealizované	05/2020	áno	Viaproject, s.r.o.	58 366,91	58 705,45
MŠ Dobšinského, Nitra-dofinancovanie-úver2017 - presun	06/2016	zrealizované	04/2020	áno	SANHUMA	2 796 961,00	2 972 421,09
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)	08/2017	nedostatok fin. prostriedkov		áno	Ing. Slivkanič	92 521,00	
Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie-presun	06/2014	v realizácii	07/2020	áno	ZsVS	2 500 000,00	249 954,35
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	-						
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun							
Revitalizácia námestia hackathon-presun							
Obnova školských budov	-	-	-	-	-	-	
Obnova športových objektov a areálov	-	-	-	-	-	-	
Obnova športových zariadení-kúpalisko	-	-	-	-	-	-	
Prípravná a projektová dokumentácia	-			-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj							
Vybočiská MAD-úver 2019-presun	-	zrealizovaná časť	09/2020	nie	-	-	213 748,80
Vybočiská MAD-prekládka kanalizácie Gorazdova-presun		v realizácii	09/2020	nie	-	-	7 668,00
Vybočiská MAD-prekládka kanalizácie Ďurčanského-presun		v realizácii	09/2020	nie	-	-	7 476,36
Dobudovanie cyklodopravnej infraštruktúry-úver 2019-presun							
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun							
Poliklinika Párovce-debariérizácia priestorov-úver 2019-presun	09/2019	zrealizované	06/2020	áno	Ing. arch. Feník	221 130,71	228 506,14
PD vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho-úver 2019-presun	01/2020	PD dodaná					8 390,00
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun		zrušená VOS					
PD koncertná sieň pri ZUŠ-úver 2019-presun	03/2020	PD dodaná					63 540,00
PD zastrešenie átria ZŠ Nábrevie mládeže-telocvičňa-úver 2019-presun		PD dodaná					21 600,00
PD ZŠ Tulipánova-pavilón 3-úver 2019-presun	01/2020	PD dodaná					33 708,00
PD ZŠ Nábrevie mládeže-rozšírenie jedálne-úver 2019-presun	03/2020	PD dodaná					37 000,00
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	04/2020	-	-	áno	Cyklopro		1 188,00
Posúdenie navrhovanej križovatky Šindolka	01/2020	PD dodaná	-	áno	AF-Cityplan		11 340,00
Modernizácia a obnova miestnych komunikácií-presun							
VMČ č.1	380000					PHZ v €	

MK Dvorčanská, od Novozám. po žel. prieces. vrátane chodníka		zrealizované	04/2020	nie		165 000,00	149 817,74
MK križovatka ul. Liesková Na Priehon		zrealizované	04/2020	nie		21 800,00	20 028,50
MK ul. na hlinách		zrealizované	05/2020	nie		100 700,00	91 729,36
MK ul. 1. mája od. Ul. Látečkovej		zrealizované	04/2020	nie		32 500,00	28 507,06
MK ul. Na Priehon od ŽP slepá ul.		zrealizované	05/2020	nie		55 500,00	48 882,60
chodník ul. K rieke ul.Pri mlyne po most	presun do 2020					7 500,00	
VMČ č.2	720000					PHZ v €	
Parkovisko ul. Za Ferenitkou						-	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49	príprava PD					35 000,00	
Parkovisko Stabárska 2-4, 6	príprava PD					15 000,00	
Parkovisko Vikárska č.13-15	príprava PD					36 000,00	
Parkovisko Štefánikova 116-118-odvodnenie	zrealizované		08/2020			26 500,00	18 251,44
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok)	príprava PD					82 000,00	
MK Kráľovská cesta	vos					276 175,00	
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8	vos					52 500,00	
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	príprava PD					-	
VMČ č.3	380000					PHZ v €	
MK Hlboká od križovatky Dolnočermánska po ul. Potravinárska		zrealizované	05/2020	nie		170 000,00	163 307,04
MK ul. Hanulova od križ. Golianova p RD č.23		zrealizovaná	06/2020	nie		205 000,00	196 779,62
VMČ č.4	380000					PHZ v €	
MK ul. Škultétyho 32-42		zrealizované	06/2020			104 000,00	107 610,00
MK ul. Škultétyho 32-42 - prekládka chodníka		zrealizované	06/2020				7 992,00
MK križovatka ul.Kmeťova Hviezdoslavova		zrealizované	04/2020			90 000,00	83 739,43
Parkovisko Bizetova 25-31 rozšírenie		zrealizované	05/2020			54 500,00	48 208,61
MK a chodník Jurkovičova od Bazovského po Pezinskú bezbariérový priechod		zrealizované	05/2020			103 800,00	105 664,36 1 603,27
VMČ č.5	380000					PHZ v €	
Parkovisko Kmeťova, Murániho						-	
Parkovisko Zvolenská II		zrušené uzn.č.51/2020-25.02.2020				-	
Parkovisko Popradská U rampa						-	
Parkovisko Na Hôrke 1		prípravené na realizáciu				10 000,00	9 298,03
chodník Považská 17						3 000,00	
schodisko na chodníku ul. Krompašská						-	
MK a chodníky cintorín Mlynárce						-	
MK Zvolenská I. etapa-VMČ5	-	v realizácii	08/2020	nie	-		101 686,09
Chodník ul. Na Hôrke 34-44-VMČ5	-	zrealizované	06/2020	nie	-		18 694,50
Úpravy a odvodnenie úprchovej vody Zvolenská 19	-			nie			
úpravy a odvodnie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	-	zrealizované	02/2020	nie			4 813,57
VMČ č.6	380000					PHZ v €	
MK Poniklecova od križovatky Klinčekova po Azalkovu		zrealizované	06/2020			185 000,00	155 793,92

MK Lukáčova		v realizácii	08/2020			110 000,00	98 257,13
MK Vansovej od križ. Jelenecká po Radovú	-	zrealizované	04/2020	nie	-	80 000,00	47 644,21
MK Platanova						-	
VMČ č.7	380000					PHZ v €	
Spevnené plochy pred kinom Lipa		zrušené uzn.č.51/2020-25.02.2020					
Spevnené plochy pešia zóna Topoľová-pri CVČ		zrealizované	06/2020			8 700,00	8 407,07
Spevnené plochy ul Vihorlatská 2-4		zrealizované	06/2020			27 000,00	17 210,44
Chodníky cintorín v Janikovciach		zrealizované	06/2020			19 500,00	17 093,80
chodník Dlhá 9-23		zrealizované	06/2020			32 500,00	20 529,12
chodník Dlhá 27-37		zrealizované	06/2020			23 800,00	15 591,11
cyklochodník Dlhá		zrealizované	06/2020			29 800,00	19 796,70
spevnené plochy ZŠ Fatranská		zmluva?				107 500,00	106 407,95
uzn.č.51/2020-MZ, 25.02.2020	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Mestské hodiny na tržnici	-	07/2020	10/2020	nie	-	-	6 912,00
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ7							
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa(potraviný Nitrazdroj)-VMČ7							
uzn.č.100/2020-MZ, 11.06.2020	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VUSAPL - VMČ1	-	v realizácii	09/2020	nie	-	-	12 230,98
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav	06/2020	vos		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	

Obnova školských budov							
ZŠ Beethovenova-dokončenie obnovy soc. zariadení-úver 2019-presun	-	zrealizované	01/2020	nie	-		125 992,86
MŠ Topoľová-energetické zhodnotenie, výmena potrubí-úver 2019-presun	-	zrealizované	06/2020	nie	-		190 766,40
MŠ Beethovenova-rozšírenie prev. priestorov-úver 2019-presun	-	v realizácii	09/2020	nie	-		169 859,62
ZUŠ Rosinského-znižovanie energetickej náročnosti-úver 2019-presun	-	zrealizované	05/2020	nie	-		214 500,00
Obnova športových objektov a areálov							

Tenisová hala nová(obnova strechy)-presun	-	v realizácii	12/2020	-	-	-	165 461,40
Letné kúpalisko-doplnenie technológie detského bazéna		zrealizované	07/2020	áno	ENVOTECH s.r.o.	36 869,20	36 535,85
oprava -obnova filtrov na letnom kúpalisku		zrealizované	07/2020	áno	ENVOTECH s.r.o.	6 300	6 205,56
Letné kúpalisko-slnéčné plachty - prekrytie promenády		zrealizované	07/2020	nie	-	-	4 455,60
Letné kúpalisko-slnéčné plachty - sedenie medzi stánkami		zrealizované	07/2020	nie	-	-	4 369,20
el.pripojenie gastrozóna		zrealizované	07/2020	nie	-	-	3 876,00
obnova športových objektov a areálov-kúpalisko							
kontajnery (1komplet sanitárneho, 3komplet bufet)		zrealizované	07/2020	nie	-	-	81 840,00
Kúpalisko Nitra-nová pláž a gastrozóna		zrealizované	07/2020	nie	-	-	58 749,60

Projekty EŠIF							
MŠ Na Hôrke 30	08/2018	zrealizované	04/2020	ano	Ing. Feník	308 028,00	246 582,96
Komunitné centrum Orechov dvor	05/2017	zrealizované	02/2020	ano	Ing. Raček	337 368,40	337 204,42
Regenerácia vnútrobloku Tokajská	10/2018	v realizácii	09/2020	ano	RUDBEKIA, s.r.o.	51 855,33	39 817,08
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU)	2015	v realizácii	10/2020	ano	SHP	1 126 982,00	1 283 454,80
Stavebné práce - ZŠ v meste Nitra- zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov	-	v realizácii	10/2020	nie	-	-	132 078,66

spracovala: Ing. Bieliková