

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 22.04.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 08.04.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 08.04.2021

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)	8 000	08/2017	nedostatok fin. prostriedkov		áno	Ing. Slivkanič	92 521,00	
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	2 000	-						
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun	7 380							
Revitalizácia námestia hackathon-presun	100 000		prebieha VO - na mobilné pergoly					
Prípravná a projektová dokumentácia	150 000	čerpanie v samostatnej prílohe			-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj-presun								
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	13 180		objednaný polohopis a výškopis					
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	1 190		v realizácii	-	áno	Cyklopro		1 188,00
Investičné akcie -úver 2021		rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021						
VMČ č.1 - presun	22 340							
VMČ č.2 - presun	9 160						PHZ v €	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun	31 910	04/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	
Parkovisko Stavbárska 2-4, 6 - presun	13 770	04/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun	34 290	04/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun	77 250	04/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	
MK Kráľovská cesta - presun	276 180		prebieha VO		áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun	49 840		prebieha VO (Dynamický nákup.syst.)		áno	APIR, s.r.o.	52 500,00	
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	110 000		pred odovzdaním staveniska	04/2021	áno	Ing. Hrušovský WAVE	-	80 079,94
VMČ č.3 - presun	1 910							
VMČ č.4 - presun	1 580							
VMČ č.5 - presun	12 930							
Parkovisko Popradská U rampa - presun	12 280				áno	Ing. Slivkanič	13 349,14	
VMČ č.6 - presun	18 260							
VMČ č.7 - presun	106 200							
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun	50 000							
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrazdroj)-VMČ č.7 - presun	100 000							
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun	306 000	06/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80
Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun	18 000	04/2021	úprava PD v dôsledku nesuhlasu NSK		áno	APIR, s.r.o.	15 832,52	
workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun	20 000							
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun	121 000	12/2019	prebieha stav. konanie		áno	APIR, s.r.o.	120 401,00	
Lokálne centrum Diely - urbanistická štúdia - VMČ č.5	UHA	po záverečnom účte prechádza do kapitoly UHA						
Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - presun		12/2016	10/2020	10/2021	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41
Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun	15 700	05/2017		zrealizované	áno	Elpron	20 611,41	15 696,02
MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun				zrealizované	nie	-	-	46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun	OD	po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD						
uzn.č. 11/2021-MZ, 04.02.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
PD Zoborský kláštor - toalety	35 000							
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	40 000							

PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	15 000							
PD MK Hollého+vybočisko	80 000							
PD MK Hanulova 2. etapa	20 000							
PD Zápasnícka hala (majetok NIS)		zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021						
Realizácia Zoborský kláštor - toalety	5 000							
Realizácia Skatepark Centrum Diely	280 000				áno	Ing. Arch. Šuráni		
Realizácia Skatepark Chrenová	210 000							
Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	700 000							
Rekonštrukcia MK VMČ1	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ2	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ3	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ4	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ5	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ6	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ7	100 000							
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot'	300 000							
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa	250 000							
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	135 000							
Rekonštrukcia Zápasníckej haly	400 000							
MK Hollého + vybočisko	720 000							
MK Radlinského-dokončenie pešej zóny	350 000							
Obnova MK Hanulova 2. etapa	180 000							
Rekonštrukcie MK	800 000							
Nový cintorín Chrenová Selenec - interiérové vybavenie	70 000	12/2020	02/2021	05/2021	áno	Ing. arch. Feník	53 868,00	69 768,00
uzn.č. 61/2021-MZ, 04.02.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000)	20 000					AK Csanda a Piterka		20 000,00
Projekty EŠIF								
Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU)		2015	zrealizované	03/2021	áno	SHP	1 126 982,00	1 448 878,02
Cyklogaráže		2019	v realizácii	05/2021	áno	VILA, s.r.o.	117 182,04	159 867,00
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016			áno	SHP	418 122,28	

spracovala: Ing. Bieliková

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.
		v €	v €		v €		
	716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun	70 574					
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	150 000	120 000				
637005	Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...)			obj.č.20210122	468,00	geo ekon	
	PD statika cyklogaráže(1119)			obj.č.20210130	2 208,00	VILA, s.r.o.	03/2021
	PD zábradlie Viničky oporné múry(1721)			obj.č.20210138	1 600,00	Stapring	04/2021
	PD práce na BD C307(5516)			obj.č.20210140	1 200,00	Stapring	04/2021
	PD návrh extenzívnej zelenej strechy(Lančarič)			obj.č.20210162	1 250,00	AK Csanda Pit	03/2021
	PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka(1621) PD č.637			obj.č.20210200	3 200,00	MSPK, s.r.o.	03/2021
	PaV k PD Plaváreň pod Borinou			obj.č.20210229	2 160,00	geo ekon	04/2021
	PaV ul. Farská a Palárikova (1921)			obj.č.20210237	4 689,60	Klimeto	04/2021
	PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217)			obj.č.20210245	4 460,00	INPRON	04/2021
	PD Parkoviská Párovce (2021)			obj.č.20210263	2 500,00	Hrnčiar	04/2021
	úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			obj.č. 2021	504,00	Komproeko	04/2021

z roku 2020

	PD Starý park (Lančarič)(062007)			1580/2020/OŽP	55 140,00	Ateliér Krejčířík	02/2021
	PD OK Dolnočermánska(2121)			obj.č.20200376	2 052,00	Komproeko	zaplatené 03/2021
	PD zmena parkovania Hlboká(2221)			obj.č.20200377	1 848,00	Komproeko	zaplatené 03/2021
	PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)			obj.č. 20200389	1 950,00	apir	nie je dok PD
	PD vonkajšie schodisko Skalná(7988)			obj.č.20201449	3 625,00	Arpáš PPAM	uhradené 01/2021
	PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký)			obj.č.20201468	4 990,00	Hrušovský	nie je dok PD
	AD-autorský dozor k BD C307			obj.č.20201643	4 700,00	Stapring	platí sa priebežne počas realizácie
	PD ZŠ Tulipán(Bartoš)			obj.č.20201694	2 760,00	Elpron	02/2021
	PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie			obj.č.20201725	3 770,00	Arpáš PPAM	uhradené 02/2021
	IG prieskum cyklogaráže			obj.č.20201887	2 988,00	WH Geotrend	uhradené 02/2021
	Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS			2051/20/OVaR	18 229,52	SHP SK, s.r.o.	02/2021
	PD protipožiarnej ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521)			obj.č.20201929	3 700,00	Ostertágová	uhradené 02/2021
	PaV vytýpovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj			obj.č.20201933	380,00	Púchovská	uhradené 02/2021
	PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506)			obj.č.20201983	7 200,00	INPRON	uhradené 02/2021
	PaV na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)			obj.č.20201987	3 000,00	Barát GOK	01/2021