

mat.č. 801/2021

**Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021**

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 20.05.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 04.05.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 04.05.2021

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.
		v €	v €		v €		
	<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun</b>	<b>70 574</b>					
	<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>				
637005	Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...)			obj.č.20210122	<b>468,00</b>	geo ekon	
	PD statika cyklogaráže(1119)			obj.č.20210130	2 208,00	VILA, s.r.o.	03/2021
	PD zábradlie Viničky oporné múry(1721)			obj.č.20210138	<b>1 600,00</b>	Stapring	04/2021
	PD práce na BD C307(5516)			obj.č.20210140	<b>1 200,00</b>	Stapring	04/2021
	PD návrh extenzívnej zelenej strechy(Lančarič)			obj.č.20210162	<b>1 250,00</b>	AK Csanda Pit	03/2021
	PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka(1621) PD č.637			obj.č.20210200	3 200,00	MSPK, s.r.o.	03/2021
	PaV k PD Plaváreň pod Borinou			obj.č.20210229	<b>2 160,00</b>	geo ekon	04/2021
	PaV ul. Farská a Palárikova (1921)			obj.č.20210237	<b>4 689,60</b>	Klimeto	04/2021
	PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217)			obj.č.20210245	<b>4 460,00</b>	INPRON	04/2021
	PD Parkoviská Párovce (2021)			obj.č.20210263	<b>2 500,00</b>	Hrnčiar	04/2021
	úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			obj.č. 202110330	<b>504,00</b>	Komproeko	04/2021
	PD ZŠ Škultétyho-oprava hav. stavu kuchyne - dopracovanie 2.časť(0315)			606/21/OVaR	<b>19 128,00</b>	IF ROGGI	<b>06/2021</b>
	PD cyklotrasa Vodná Zelokvet			obj.č. 20210457	<b>3 960,00</b>	INTRON	<b>04/2021</b>
	PaV k PD Belopotockého , J. Zelenáka			obj.č.20210485	<b>624,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Dolnohorská od Prvosienkovej po križovatku Dražovská			obj.č.20210484	<b>984,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Kultúrna od Pri Dobrotke po ul. Topolčianska			obj.č. 20210483	<b>780,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Narcisova od Poniklecovej po Kláštorňú			obj.č.20210482	<b>888,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Klinčekova			obj.č. 20210481	<b>804,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD k ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou			obj.č.20210480	<b>648,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Mrázová II.etapa od križovatky pri Perinovej studni			obj.č. 20210479	<b>564,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Vysoká			obj.č. 20210478	<b>516,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
*	PaV k PD ul. Pod zlatým brehom Kľučovského			obj.č. 20210477	<b>780,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
	PaV k PD ul. Oravská			obj.č.20210476	<b>720,00</b>	Barát GOK	21/04/2021
	PD Kráľovská cesta-dopracovanie(3414)			obj.č.20210475	1 640,00	data intop	04/2021
	PaV k PD MK Hanulova(3620)			obj. č. 20210514	<b>468,00</b>	geo ekon	4.5.2021
				spolu	54 635,60		
	<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia - úver 2021</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>				

z roku 2020

PD Starý park (Lančarič)(062007)			1580/2020/OŽP	5 140,00	Ateliér Krejčířik	02/2021
PD OK Dolnočermánska(2121)			obj.č.20200376	2 052,00	Komproeko	zaplatené 03/2021
PD zmena parkovania Hlboká(2221)			obj.č.20200377	1 848,00	Komproeko	zaplatené 03/2021
PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)(2321)			obj.č. 20200389	1 950,00	apir	nie je dok PD
PD vonkajšie schodisko Skalná(7988)			obj.č.20201449	3 625,00	Arpáš PPAM	uhradené 01/2021
PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký)			obj.č.20201468	4 990,00	Hrušovský	nie je dok PD
AD-autorský dozor k BD C307			obj.č.20201643	4 700,00	Stapring	platí sa priebežne počas realizácie
PD ZŠ Tulipán(Bartoš)			obj.č.20201694	<b>2 760,00</b>	Elpron	<b>02/2021</b>
PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie(0901)			obj.č.20201725	3 770,00	Arpáš PPAM	uhradené 02/2021
IG prieskum cyklogaráže			obj.č.20201887	2 988,00	WH Geotrend	uhradené 02/2021
Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS			2051/20/OVaR	<b>18 229,52</b>	SHP SK, s.r.o.	<b>02/2021</b>
PD protipožiarnej ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521)			obj.č.20201929	3 700,00	Ostertágová	uhradené 02/2021
PaV vytypovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj			obj.č.20201933	380,00	Púchovská	uhradené 02/2021
PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506)			obj.č.20201983	7 200,00	INPRON	uhradené 02/2021
PaV na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)(2421)			obj.č.20201987	3 000,00	Barát GOK	<b>01/2021</b>

50 000,00

spolu 66 332,52

55 535,60

R: 230 574 (160 000+70 574)

121 868,12

108 705,88

<b>PD školské objekty</b>		<b>80 000</b>				
PD obnova ul. Hanulova 2. etapa(3620)		3 000				
PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach		6 000				
PD cyklotrasa Slančíkovej		15 000				
PD cyklotrasa Univ. Most - Štúrova		20 000				
PD cyklotrasa - prepoj DD Ranč-Janikovce		15 000				
PD cyklotrasa - prepoj Krškany		15 000				
PD úpravy cyklotrás		10 000				
PD Tenisová hala		16 000				
PD Mestský park (PD Starý park (Lančarič)(062007) (50 000)		50 000	1580/2020/OŽP	55 140,00	Ateliér Krejčířik	02/2021

<b>PD školské objekty</b>		<b>80 000</b>
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká		2 000
Zateplenie ZŠ Cabajská		10 000
Kuchyňa ZŠ Topoľová		20 000
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje		5 000
Zateplenie 2 pavilónu ZUŠ J. Rosinského s výťahom		15 000

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)	8 000	08/2017 aktualizácia RN 03/2021			áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	2 000	-						
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun	7 380							
Revitalizácia námestia hackathon-presun	100 000		prebieha VO - na mobilné pergoly					
Prípravná a projektová dokumentácia	160 000		čerpanie v samostatnej prílohe		-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj-presun								
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	13 180		dodaný polohopis a výškopis					
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	1 190	04/2021	v realizácii	-	áno	INPRON		4 460,00
<b>Investičné akcie -úver 2021</b>		<b>rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021</b>						
VMČ č.1 - presun	22 340							
VMČ č.2 - presun	9 160						<b>PHZ v €</b>	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun	31 910	05/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	
Parkovisko Stabárska 2-4, 6 - presun	13 770	05/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun	34 290	05/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun	77 250	05/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OD		áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	
MK Kráľovská cesta - presun	276 180		prebieha VO		áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun	49 840		prebieha VO (Dynamický nákup.syst.)		áno	APIR, s.r.o.	52 500,00	
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	80 100		pred odovzdaním staveniska	04/2021	áno	Ing. Hrušovský WAVE	-	80 079,94
VMČ č.3 - presun	1 910							
VMČ č.4 - presun	1 580							
VMČ č.5 - presun	12 930							
Parkovisko Popradská U rampa - presun	12 280	12/2020			áno	Ing. Slivkanič	13 349,14	
VMČ č.6 - presun	18 260							
VMČ č.7 - presun	106 200							
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun	50 000							
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrazdroj)-VMČ č.7 - presun	100 000							
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun	306 000	06/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80
Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun	18 000	05/2021	úprava PD v dôsledku nesuhlasu NSK		áno	APIR, s.r.o.	15 832,52	
workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun	20 000							
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun	121 000	12/2019	prebieha stav. konanie		áno	APIR, s.r.o.	120 401,00	
Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - presun		12/2016	10/2020	10/2021	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41
Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun	15 700	05/2017		zrealizované	áno	Elpron	20 611,41	15 696,02
MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun				zrealizované	nie	-	-	46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun	OD		po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD					

		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
<b>uzn.č. 11/2021-MZ, 04.02.2021</b>								
PD Zoborský kláštor - toalety	35 000							
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	40 000							
PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	15 000							
PD MK Hollého+vybočisko	80 000	prebieha VO						
PD MK Hanulova 2. etapa	20 000	pripravuje sa VO						
PD Zápasnícka hala (majetok NIS)			zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021					
Realizácia Zoborský kláštor - toalety	5 000				áno	Ing. Arch. Šuráni		
Realizácia Skatepark Centrum Diely	280 000							
Realizácia Skatepark Chrenová	210 000							
Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	700 000							
Rekonštrukcia MK VMČ1	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ2	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ3	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ4	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ5	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou Chodník Hydínárska 2. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ6	88 000							
Rekonštrukcia MK VMČ7	100 000							
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot'	300 000		uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené					
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa	250 000							
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	135 000							
Rekonštrukcia Zápasníckej haly	400 000	03/2021	prebieha VO (NIS, s.r.o.)		áno	AK Csanda Piterka	799 963,00	
MK Hollého + vybočisko	720 000							
MK Radlinského-dokončenie pešej zóny	350 000							
Obnova MK Hanulova 2. etapa	180 000							
Rekonštrukcie MK	800 000		zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami					
Nový cintorín Chrenová Selenec - interiérové vybavenie	70 000	12/2020	02/2021	zrealizované	áno	Ing. arch. Feník	53 868,00	69 768,00
<b>uzn.č. 61/2021-MZ, 11.03.2021</b>								
Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000)	20 000		kapitálový transfer postúpený 04/2021			AK Csanda a Piterka		20 000,00
Parkovisko Bazovského 2-10	117 500	12/2020			áno	Viaproject s.r.o.	117 279,70	
<b>uzn.č. 119/2021-MZ, 22.04.2021</b>								
Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021	10 000							
PD obnova MK Hanulova	3 000		pripravuje sa VO					
PD na obnovu Mk na Zobori a v Dražovciach	6 000							
PD Cyklotrasa Slančíkovej	15 000							
PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova	20 000							
PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janikovce	15 000							
PD Cyklotrasa - prepoj Krškany	15 000							
PD úpravy cyklotrás	10 000							

PD Tenisová hala	16 000	07/2021				K2 ateliér		
PD Mestský park	50 000	PD daná/ bude preúčtované zo 716	Prípravná a projektová dokument	áno		Ateliér Krejčířikovci	9 700 159,00	
PD školské objekty	80 000							
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie	29 900	pripravuje sa VO		áno		Ing. Hrušovský WAVE		
MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4	250 000							
Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia)	50 000							
Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5	100 000	08/2017 aktualizácia RN 03/2021		áno		Ing. Slivkanič	120 830,00	
Rek. MK VMČ1 - úver 2021	53 000							
MK +chodník Zlievarenská - VMČ1	127 000							
MK Hlboká 2. etapa - VMČ3	120 000							
Debarierizácia pred MsÚ I. etapa	50 000	12/2020		áno		Apír, s.r.o	191 464,56	
MK Sadová	60 000							
MK Kasalova	90 000	zabezpečuje sa PD						
MK Vodná	60 000	zabezpečuje sa PD						
MK Dolnohorská	90 000	zabezpečuje sa PD						
MK Klinčekova	114 000	zabezpečuje sa PD						
MK Narcisova	103 000	zabezpečuje sa PD						
MK pod Zlatým brehom Kľúčovského	86 000	zabezpečuje sa PD						
MK Vysoká	48 000	zabezpečuje sa PD						
MK Kultúrna	63 000	zabezpečuje sa PD						
MK Mrázová 2.etapa	50 000							

<b>Projekty EŠIF</b>								
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU)		2015	zrealizované	03/2021	ano	SHP	1 126 982,00	1 448 878,02
Cyklogaráže		2019	v realizácii	05/2021	áno	VILA, s.r.o.	117 182,04	159 867,00
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	v príprave		áno	SHP	418 122,28	
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom)	24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti zod	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00

spracovala: Ing. Bielíková