

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MR dňa 05.10.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 29.09.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 29.09.2021

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2021

29.9.2021

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)		08/2017 aktualizácia RN 03/2021	VOS zhotoviteľa RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021		áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	0	-	RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun	0		RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
Revitalizácia námestia hackathon-presun (Modulárny pergolový systém)	100 000	07/2020	zrealizované	07/2021	áno	SPU	185 704,00	95 820,00
Prípravná a projektová dokumentácia	190 364		čerpanie v samostatnej prílohe		-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj-presun								
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	13 180		dodaný polohopis a výškopis, príprava AS ÚHA					
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	1 190	04/2021	dodaný	05/2021	áno	INPRON		4 460,00
Investičné akcie -úver 2021			rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021					
VMČ č.1 - presun	22 340							
VMČ č.2 - presun	9 160						PHZ v €	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun	31 910	05/2021	ZoD na podpise	05/2021	áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	
Parkovisko Stavbárska 2-4, 6 - presun	13 770	05/2021	ZoD na podpise	05/2021	áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun	34 290	05/2021	ZoD na podpise	05/2021	áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun	77 250	05/2021	ZoD na podpise	05/2021	áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	
MK Kráľovská cesta - presun	276 180		v realizácii	11/2021	áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun	49 840	05/2021	zrealizované	08/2021	áno	APIR, s.r.o.	52 500,00	28 590,00
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	80 100		zrealizované	06/2021	áno	Ing. Hrušovský WAVE	-	80 079,94
VMČ č.3 - presun	0		RO uzn260/2021-MZ 9.9.2021					
VMČ č.4 - presun	1 580							
VMČ č.5 - presun	930		RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021					
Parkovisko Popradská U rampa - presun	12 280	12/2020	príprava VO		áno	Ing. Slivkanič	13 349,14	
VMČ č.6 - presun	0		18 260 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021					
VMČ č.7 - presun	106 200							
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun	0	50 000,-uzn . 260/2021-MZ 9.9.2021	presunuté					
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrzdvoj)-VMČ č.7 - presun	100 000		prebiehajú rokovania o spoluúčasti spol. DataZdroj					
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun	225 000	06/2021	dodaná PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80
Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun	18 000	05/2021	upravená PD dodaná, prebieha príprava SP		áno	APIR, s.r.o.	15 832,52	
workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun		zrušené uzn 260/2021 -MZ, 9.9.2021	20 000,- navýšené do Skatepark centrum Diely					
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun	121 000	12/2019	prebieha stav. konanie		áno	APIR, s.r.o.	120 401,00	
Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - presun		12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020)	10/2021	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41
Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun	15 700	05/2017		zrealizované	áno	Elpron	20 611,41	15 696,02

MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun				zrealizované	nie	-	-	46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun	OD	po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD						
uzn.č. 11/2021-MZ, 04.02.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
PD Zoborský kláštor - toalety	0	5 000	presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	40 000		PaVdodané, ÚHA pripravuje zadanie pre VOS na PD					
PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	45 000		ZoD na podpise RO uzn.260/2021-MZ 9.9.2021					
PD MK Hollého+vybočisko	80 000		v realizácii					
PD MK Hanulova 2. etapa	0		PD dodaná RO uzn260/2021-MZ 9.9.2021					
PD Zápasnícka hala (majetok NIS)			zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021					
Realizácia Zoborský kláštor - toalety	0	35 000	presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021					
Realizácia Skatepark Centrum Diely	300 000		1 a 3. etapa prebehla VOS , 2.etapa príprava VOS na zhotoviteľa		áno	Ing. Arch. Šuráni		
Realizácia Skatepark Chrenová	210 000		po dodaní PD návrh na RO					
Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	689 500		vydané SP čaká sa na právoplatnosť pripravuje sa VO na zhotoviteľa			SHP	670 300,00	
Rekonštrukcia MK VMČ1	16 760							
Rekonštrukcia MK VMČ2	0		RO uzn.č.260/2021-MZ 9.9.2021					
Rekonštrukcia MK VMČ3	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ4	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ5	100 000		zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou Chodník Hydinárska 2. etapa					
Rekonštrukcia MK VMČ6	0	88 000	presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021					
Rekonštrukcia MK VMČ7	0	100 000,-	do položky Tek. Lipa - Výstavná 6 uzn. 260/2021-MZ, 9.9.2021					
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot'	300 000		uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené					
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa	250 000		PD dodaná, príprava VOS treba navýšiť rozpočet				276 416,00	
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	105 000		ZOD pred podpisom uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021				do PD	
Rekonštrukcia Zápasníckej haly	400 000	03/2021	dotácia z fondu na podporu športu		áno	AK Csanda Piterka	799 963,00	450 000,00
MK Hollého + vybočisko	720 000		čaká sa na PD					
MK Radlinského-dokončenie pešej zóny (prim presun)	300 000							
PD MK Radlinského - dokončenie pešej zóny (prim presun)	90 000		opakovaná VOS na PD					
Obnova MK Hanulova 2. etapa	199 000		po RO uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021 VOS			Gontko Stavpros	232 500,00	
Rekonštrukcie MK	800 000		zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami					
Nový cintorín Chrenová Seleneč - interiérové vybavenie	70 000	12/2020	02/2021	zrealizované	áno	Ing. arch. Feník	53 868,00	69 768,00
uzn.č. 61/2021-MZ, 11.03.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000)	20 000		kapitálový transfer postúpený 04/2021	PD dodaná NIS		AK Csanda a Piterka		20 000,00
Parkovisko Bazovského 2-10	117 500	12/2020	zabezpečujú sa vyjadrenia dotknutých org. ku žiadosti na SP vydané ÚR		áno	Viaproject s.r.o.	117 279,70	
uzn.č. 119/2021-MZ, 22.04.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021	10 000							
PD obnova MK Hanulova	5 500		PD dodaná		áno	Stavpros	310 000	
PD na obnovu Mk na Zobori a v Dražovciach	6 000		časť PD dodaná , PD objednaná					
PD Cyklotrasa Slančíkovej	15 000		treba prehodnotiť trasu, majetkoprávne vysporiadať nesúhlas NSK					
PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova	20 000		v realizácii					

PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janikovce	15 000	majetkoprávne vysporiadať						
PD Cyklotrasa - prepoj Krškany	15 000	v realizácii						
PD úpravy cyklotrás	10 000	prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ						
PD Tenisová hala	16 000	07/2021	PD dodaná			K2 ateliér	276 000,00	
PD Mestský park	50 000	PD daná(bude preúčtované zo 716 Prípravná a projektová dokumenta		áno		Ateliér Krejčířkovci	9 700 159,00	
PD školské objekty	80 000	čerpanie v samostatnej prílohe						
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie	29 900	zrealizované		áno		Ing. Hrušovský WAVE		
MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4	250 000	príprava VOS na zhotoviteľa PD						
Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia)	50 000	príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD						
		08/2017	aktualizácia					
Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5	120 000	RN 03/2021	prebieha VOS navýšené RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021	áno		Ing. Slivkanič	120 830,00	
Rek. MK VMČ1 - úver 2021	53 000							
MK +chodník Zlievarenská - VMČ1	127 000	dodaný PaV k PD (OD)						
MK Hlboká 2. etapa - VMČ3	120 000	prebieha VOS						
Debariérizácia pred MsÚ I. etapa	50 000	12/2020		áno		Apir, s.r.o	191 464,56	
MK Sadová	60 000	úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ navýšené +76 000,-				odhad OVaR	136 000,00	
MK Kasalova	90 000	PD dodaná, pred VOS na zhotoviteľa nutná dohoda so ZsVS uzn. 260/2021-MZ nav				Výboh	123 711,00	
MK Vodná	18 000	úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ návrh na P2022				Výboh	120 000,00	
MK Dolnohorská	90 000	stanovisko VMČ pred VOS na 1.etapu odhad OVaR potreba navýšenia do rozpočtu						
MK Klinčekova	199 000	PD dodaná - prebieha VOS, navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021				Stavpros	198 400,00	
MK Narcisova	153 800	PD dodaná-prebieha VOS navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021				Stavpros	167 000,00	
MK pod Zlatým brehom Kľúčovského	90 000	ZOD na podpise navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021				Výboh	89 472,53	
MK Vysoká	61 200	PD dodaná pr navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021				Stavpros	61 200,00	
MK Kultúrna -VMČ6	110 000	úprava PD -odvodnenie , navýšené uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 stanovisko VMČ				odhad OVaR	110 000,00	
MK Mrázová 2.etapa		0 uzn 260/2021-MZ, 9.9.2021 nahradené						
uzn.č. 155/2021-MZ, 20.05.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	150 000	prebieha VOS na PD						
Rek. MK VMČ7-presun	23 150							
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na Lomnická 30-VMČ7	3 350	prebieha VOS						
Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka								
Nábřežie mládeže 15-VMČ7	7 950	prebieha VOS						
Chodník k malej Jednote L. Okánika - VMČ7	2 050	SMS		zrealizované				
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7	7 100	prebieha VOS						
Obnova chodníka od ul. Kozmonavtov 10 po pešiu zónu Topoľová VMČ7	11 900	prebieha VOS						
Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 - VMČ7	1 100	prebieha VOS						
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ7	3 100	prebieha VOS						
Obnova chodníka ul. Kremnická 9-VMČ7	6 500	prebieha VOS						
PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7	10 000	pripravujú sa podklady príprava zadania na VO						
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7	10 000	pripravujú sa podklady príprava zadania na VO						
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7	10 000	pripravujú sa podklady príprava zadania na VO						

PD MK J.C. Hronského-VMČ7	10 000	sumarizujú sa podklady -darovacia zmluva pre Mesto+ aktualizácia PD						
PD odvodnenie Urbánkova ul.(prim presun z OŽP)	4 500	pripravujú sa podklady príprava zadania na VO						
uzn.č. 201/2021-MZ, 24.06.2021	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábr. 26-32,42 Za Ferenitkou - VMČ2	50 000	pripravuje sa VO						
PD kanalizácia ul. Medzi vodami - VMČ1	3 600	pripravujú sa podklady príprava zadania na VO						
PD chodník Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po Plastiku - VMČ1	2 000	pripravujú sa podklady príprava zadania od PL						
PD Mostná	15 000	pripravujú sa podklady príprava zadania na VO						
PD bezpečné priechody	5 000	príprava v spolupráci s OD						
uzn.č. 260/2021-MZ, 09.09.2021	Schválený rozpočet	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
PD statika Cyklogaráže	2 210	PD dodaná				VILA, s.r.o.		
PD zábradlie Viničky-oporné múry	1 600	PD dodaná				Stapring, s.r.o.		
PD návrh extenzívnej zelenej strechy MsÚ Nitra	1 250	PD dodaná				AK Csanda Piterka		
PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka	3 200	PD dodaná				MSPK, s.r.o.		
PD parkoviská Párovce - dopracovanie	2 500	PD dodaná				Hrnčiar		
PD ZŠ Škultétyho - oprava havarijného stavu kuchyne-dopracovanie	20 916	PD dodaná				IF ROGGI		
PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	3 960	PD dodaná				INTRON		
PD Kráľovská cesta - dopracovanie	1 640	PD dodaná				Data Intop		
PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr. mládeže	1 800					INTRON		
PD parkovisko pri BD Alexyho č.18	1 320	PD dodaná				AKP Develop		
PD obnova MK Narcisova	2 200	PD dodaná				Stavpros		

Kód	Názov	Schválený	Upravený	ZoD	Suma	Dodávateľ	term. ukon.	Stípec1	Stípec2
		v €	v €		v €				
	716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun								
	716 Prípravná a projektová dokumentácia								
		120 000	190 364						
637005	Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...)			obj.č.20210122	468,00	geo ekon			
	PD práce na BD C307(5516)			obj.č.20210140	1 200,00	Stapring	04/2021		
	PaV ul. Farská a Palárikova (1921)			obj.č.20210237	4 689,60	Klimeto	04/2021		
	PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217)			obj.č.20210245	4 460,00	INPRON	04/2021		
	PD napojenie uličných vpustí Červeňova(0615/1)			obj.č.20210320	900,00	hrmčiar	30/04/2021		
	úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina			obj.č. 20210330	504,00	Komproeko	04/2021		
	PaV k PD Belopotockého , J. Zelenáka(2521)			obj.č.20210485	624,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Dolnohorská od Prvosienkovej po križovátku Dražovská(2621)			obj.č.20210484	984,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Kultúrna od Pri Dobrotke po ul. Topolčianska(2721)			obj.č. 20210483	780,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Narcisova od Poniklecovej po Kláštornú(2821)			obj.č.20210482	888,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Klinčekova(2921)			obj.č. 20210481	804,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD k ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021)			obj.č.20210480	648,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Mrázová II.etapa od križovatky pri Perinovej studni(3121)			obj.č. 20210479	564,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Vysoká(3221)			obj.č. 20210478	516,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Pod zlatým brehom Kľučovského(3321)			obj.č. 20210477	780,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD ul. Oravská(3421)			obj.č.20210476	720,00	Barát GOK	21/04/2021		
	PaV k PD MK Hanulova(3620)			obj. č. 20210514	468,00	geo ekon	4.5.2021		
	PD obnova MK Vodná			obj.č. 20210672	600,00	Výboch	1.5.2021		
	PaV k PD ZŠ Tulipánova vytýčenie IS(33101)			obj.č. 20210580	480,00	geo ekon	1.5.2021		
	Zmena POV Kino Palace			obj.č.20210600	2 448,00	Livinark, s.r.o.	28.5.2021		
	Vypracovanie rozpočtu na Kúpalisko Gastrozóna(5920/21)			obj.č. 20210646	444,00	Krajinčák	1.5.2021		
	PaV k PD MK Zlievarenská (3521)			obj.č.20210661	540,00	deo ekon	1.6.2020		
	PD obnova MK Pod Zlatým brehom, Kľučovského(3321)			obj.č.20210673	600,00	Výboch	31.5.2021		
	PaV zameranie areálu CVČ Domino (0517) - odstúpené ÚHA			obj.č.20210746	360,00	geo ekon	4.6.2021		
	PaV p.č. 1390/26-k.ú. Chrenová na stavbu Skatepark(02211)			obj.č.20210863	560,00	Krajmer GaK	30.6.2021		
	PaV lokalita Coborího ul.(požiadavka OD)			obj.č.20210888	710,00	geonik plus	15.7.2021		
	PD na stavbu Schodisko k Corgoňovi			obj.č.20210989	1 440,00	image studio	1.10.2021		
	PD ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021)			obj.č.20211103	1 000,00	Výboch	30.7.2021		
	Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621)			obj.č.20211011	54,00	Slovak telekor	30.6.2021		
	PD autobusové zastávky -preloženie VO cesta II/562 ul. Cabajská(1719)			obj.č.20211050	115,00	Slančík Elpron	2.7.2021		
	PD el. prípojky ZŠ Tulipánová (0916)			obj.č.20211052	400,00	Slančík Elpron	13.7.2021		
	zmena PD Cyklotrasa Vodná -Zelokvet			obj.č.20211146	1 020,00	INPRON	14.7.2021		

	PD Cyklotrasa Podjazd od univerzitným mostom (6116)			obj.č.20211194	2 340,00	SHP	31.7.2021	
	Vytýčenie IS pri ZŠ Topoľová - k projektu dotácie 2086/2021 hracie prvkyDI (4021)			obj.č. 20211167	54,00	Slovak telekor	1.8.2021	
	Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621)			obj.č.20211189	147,04	ZSE	1.8.2021	
	PaV ul. Stračia			obj.č. 20211227	432,00	geo ekon	30.7.2021	
	IG posudok pre stavbu Stračia ul.			obj. č. 20211233	5 304,00	WH geotrend	6.8.2021	
	Aktualizácia rozpočtov a harmonogram výstavby k PD Kino Palace			obj.č. 20211202	2 628,00	livinark, s.r.o.	25.7.2021	
	PaV k PD MK Škultétyho			obj.č. 20211453	703,00	Krajmer GaK	16.9.2021	
	preprac zjednodušenej PD ul. Kasalova (3021)			obj.č. 20211425	520,00	Výboch	14.9.2021	
				spolu	42 896,64			

z roku 2020

	PD Starý park (Lančarič)(062007)			1580/2020/OŽP	5 140,00	Ateliér Krejčíří	02/2021	
	PD OK Dolnočermánska(2121)			obj.č.20200376	2 052,00	Komproeko	zaplatené 03/2021	
	PD zmena parkovania Hlboká(2221)			obj.č.20200377	1 848,00	Komproeko	zaplatené 03/2021	
	PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)(2321)			obj.č. 20200389	1 950,00	apir	nie je dok PD	
	PD vonkajšie schodisko Skalná(7988)			obj.č.20201449	3 625,00	Arpáš PPAM	uhradené 01/2021	
	PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký)			obj.č.20201468	4 990,00	Hrušovský	nie je dok PD	
	AD-autorský dozor k BD C307			obj.č.20201643	4 700,00	Stapring	platí sa priebežne počas realizácie	
	PD ZŠ Tulipán(Bartoš)			obj.č.20201694	2 760,00	Elpron	02/2021	
	PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie(0901)			obj.č.20201725	3 770,00	Arpáš PPAM	uhradené 02/2021	
	IG prieskum cyklogaráže			obj.č.20201887	2 988,00	WH Geotrend	uhradené 02/2021	
	Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS			2051/20/OVaR	18 229,52	SHP SK, s.r.o	02/2021	
	PD protipožiarnnej ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521)			obj.č.20201929	3 700,00	Ostertágová	uhradené 02/2021	
	PaV vytypovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj			obj.č.20201933	380,00	Púchovská	uhradené 02/2021	
	PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506)			obj.č.20201983	7 200,00	INPRON	uhradené 02/2021	
	PaV na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)(2421)			obj.č.20201987	3 000,00	Barát GOK	01/2021	

PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach		6 000						
PD obnova MK ul. Dolnohorská(2621)				obj.č. 20210674	700,00	Výboch	05/2021	
PD obnova MK ul. Pod Zlatým brehom(3321)				obj.č. 20210673	600,00	Výboch	05/2021	
PD Obnova MK Vysoká(3221)				obj.č.20210705	1 250,00	Stavpros NR	1.7.2021	

PD školské objekty		80 000						
Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká		2 000						
Zateplenie ZŠ Cabajská		10 000			11 982	I.N.I, s.r.o.	09/2021	
Kuchyňa ZŠ Topoľová		20 000						
Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu		5 000		obj.č. 20211149	1 800,00	Raček	07/2021	
Zateplenie 2 pavilónu ZUŠ J. Rosinského s výtahom		15 000		1534/21/OVaR	12 000,00	About ark	09/2021	