

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 19. 06. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 31. 05. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 31. 05. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateiliér Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Ihriská v realizácii	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	SlavAqua	2/2023	Zpracované pripomienky ÚHA, Odboru dopravy, komunikácia s autorom Fonitáry pred PKO, odovzdané do 15.04.2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMC a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Výbraný subdodávateľ na VO vysúťaženy - prebieha podpis zmluvy - následne bude zabezpečená príprava súťažných podkladov a zadania na výber spracovateľa ÚPD. Naplánované stretnutie so subdodávateľom.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na QVaR)			158/2022/ÚHA	31 200 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		DUR odovzdané 12/2022-01/2023, sprístupnené odborní MSU. Prebieha inžinierska činnosť v réžii spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Časť A - bola objednaná úprava PD, výkazu výmer a rozpočtu na základe odporúčania komisie a vedenia. Predpokladaný termín odovzдания je 16.6.2023.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA- Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom miestnej verejnej anonymnej urbanistickej súťaži	04/2023	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. 3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPU Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPU za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPU Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPU dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Čistopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Príprava podkladov na schválenie v mesiaci jún 2023.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							Z a D č. 1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynáreč I. Nitra								
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 35Z/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ. Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Prebieha vypracovanie návrhu ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom.	
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPNZ v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDJ PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvolnenia fín. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ.	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Círenová							I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vínohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvolnenia fín. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa UPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. 3. etapa - zadanie dodané. 4. etapa - Prebieha verejné prerokovanie zadania. Termín: od 15.05. do 14. 06. 2023 (30 dní).	
ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	PD DUR - DSP + vyjadrovačky, odovzdaná PD, UK prerušené, riešia sa v spolupráci s OPaSR doklady z výzvy stavebného úradu Zo strany OD bola požiadavka na zmenu PD - organizácia dopravy. Bola zaslaná cenová ponuka na úpravu PD.	
ÚHA	Plávanie pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY)	OVaR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021).	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	UJU Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie doplnujúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotačných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Aktuálne riešená Petícia obyvateľov. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EU.	
ÚHA, OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, spríjemňované odborními MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v réži spracovateľa k PD DÚR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Príprava oslovenia vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver, osvetlenia.	
ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC						08-08/2023	Prebehlo zostavenie podkladov, obhliadka a zameranie. Prípravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak-Grasse, s.r.o.		Zhotoviteľ obrátil aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania diela je 06/2023.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Pressun)	45 000		1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
ÚHA, OVaR	Mestiskú kúpalisko na Slnoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)			Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA	19 800 €	PROJA architecture, s.r.o.	gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	
ÚHA	CVČ Domino						06/2023		Zhotoviteľ pre PD RP vybraný – Proja architecture, s.r.o., autorský dozor Ing. Šumichrast AA.
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sieť stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.o.	dodaná		
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný	
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR. Podľa informácií z OIVaR je v riešení vzťah k pozemku zo strany ŽSR	
OD	Položopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Krmeňkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferencie VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovec			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektora na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OC DaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OI VaR	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademičká			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečný prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektora, v časti stavebného priečného prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu. Dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra			Zmluva o diele Objednávka č.: 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektora, boli informovaný obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Objednávka č.: 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave I na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektora, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MIVV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Predmetné návrhy budú odprezentované na Komisii MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 bolo právoplatné stavebné povolenie, predmetný projekt bude postúpený na OIVaR	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Do dňa 12.06.2023 očakávame dodanie kompletnej projektovej dokumentácie s upraveným rozpočtom v zmysle požiadaviek poslancov MZ i s PD týkajúcej sa zelene.	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							PD bola 27.01.2023 postúpená k inžinierskej činnosti na OIVaR	
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	
OD	„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Víkárská - križovatka ul. Hanulova, Gólianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné prechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (LPSVSR).							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, prechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky prechody boli odsúhlasené.	
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVaR	PD MK Kúria (vratane VO)-VMČ7-presun	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVaR	PD MK Pri Dolci (vratane VO)	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie majetkoprávne	
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000						vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janíkovce	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €	všeobecná položka					všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné kridlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vŕhlostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	wetBloc	02/2022	PD dodaná, Vydané SP	
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVaR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €						PD dodaná, SP právoplatné	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia							PD dodaná, vydané ohlásenie, stavba v realizácii	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022		

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR	Kúpalisko Sihof - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	0,00 €						akcia zrušená uzn. 136/2022-MZ, 21.04.2022	
OvAR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €		981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	PD pre ÚR dodaná, ÚR vydané, požiadané o vydanie SP	
OvAR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6 000,00 €	rieši ÚHA					presunutú na UHA/ projekt je pozastavený	
OvAR				ZŠ Topoľová - ZoD č.j. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Hájce, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o. AK Csanda Piterka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Hájce - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky - záporné stanoviská ZsDIS, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergolia dodaná - vydané SP zatiaľ nie je právoplatné MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy - návrh zmluvy s Ing. Piterkom na podpise - PD ZŠ nábr Mládeže - kuchyňa súťaž na PD, MŠ Golanova - aktualizovaná PHZ na PD podľa UHA, Centrum zdravia PH - bude súťaž na dodanie PD, výťah ZUŠ Rosinského pripravené podklady na súťaž na PD - MŠ Alexého - aktualizované PHZ, doplnené o fotovoltiku a vodozádržný objekt ,	
OvAR	PD školské objekty	46 180,00 €		161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10týždňov na SP	stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OvAR	PD Výťah SZSS	17 000,00 €						PD dodaná v stupni ÚR, čakaá sa na majetkové vyhodnotenie	
OvAR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	31.03.2022		
OvAR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €						Presunutú do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023	
OvAR	PD rekonštrukcia objektu Bivovetská 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OVaR	11 350,00 €	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu prebieha súťaž na zhotoviteľa	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		2241/2021/OVaR	4 740,00 €	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022	K2ateliér splnomocnený na IČ, dodaná PD, vydané Ohlásenie SÚ stavba I. etapy sa realizuje	vydané ohlásenie stavebných úprav rieši I. etapu (Kmeľkova - vjazd do bývalej Ferentiky)
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplášik VMČ1	5 000,00 €					je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	Nutné rokovanie na spoluúčasti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €		158/2022/ÚHA	31 200,00 €	DEVLEV BUILDINGS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje UHA	
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobroika	840,00 €						podklady posúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.amády	24 160,00 €						podklady posúpené na VO; prebieha VO	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrala-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavičky)	návrh na úpravu PD - dlžky cyklotrasy, v súčasnosti prebieha inžiniering
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárskej/Breislavská-VMČ2	1 000,00 €							
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVaR	12 168,00 €	Restau Art	09/2022	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €						V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast ÚHA		aktuálne prebieha ukončené	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						PD dodná, stavba pred odovzdaním staveniska rieši sa finančne krytie stavby	
OVaR	PD Rekonštrukcia Siračia ul. - havarijný stav	12 100,00 €					PD dodaná	PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €					PD dodaná	zápis v katastri nehnuteľností boll urobený, spoločne s OD bude dohodnutý spôsob vydania povolenia na opravu schodiska	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €					PD dodaná	právoplatné SP	
OVaR	PD drevený most Malá Hangocka	6 980,00 €					PD dodaná	Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca	
OVaR	PD ul. Sadová-dlažďová kanalizácia	2 600,00 €					PD dodaná		

