

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 19. 10. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**P l n e n i e :**

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 04. 10. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 04. 10. 2023

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Atejiér Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Ihriská v realizácii	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	Zpracované pripomienky ÚHA, Odboru dopravy, komunikácia s autorom Fontány pred PKO, odovzdanie do 15.04.2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhrmaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo prvé stretnutie. Subdodávateľ si dožiadal podklady, ktoré mu budú zaslané. Aktuálne prebieha spodrobnejšie požiadaviek na obsah súťaže, príprava harmonogramu. Príprava nového stretnutia v septembri 2023.	
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa od 07.08. do 22.08. (neúspešné), opakované VO na zhotoviteľa od 04.09. do 13.09.2023.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVar)			158/2022/ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Bola vykonaná úprava PD, výkazu výmer a rozpočtu na základe odporúčania komisie a vedenia. Prebieha VO na zhotoviteľa pod záštitou OIVar.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste- verejná anonymná urbanistická súťaž	04/2023	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Rokovanie s autonóm štúdiom o dokončení PD. Zber pripomienok odborov MsÚ	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa dňa 24. 11. 2022. Čistopis UPD je dodaný zo spracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obstaraný čistopis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť Uznesenie č. 112/2020-MZ zo dňa 11.06.2020 sa plní. Príprava VO na zabezpeč kompletnej/prehľadnej grafickej a textovej časti so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynáre I, Nitra							Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný dikitálne na kontrolu, pred finálnym odovzdaním k verejnému prerokovaniu.	
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ ( zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom ) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ.	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ UPN) - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ.	
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa UPD vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. 3. etapa - zadanie dodané + verejne prerokované, prebieha prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ.	
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovce	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ.	
OvAR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OvAR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	Zhotoviteľ po spracovaní a konzultáciách s objednávateľom zaslal dňa 14.8.2023 na odsúhlasenie prepracovanú projektovú dokumentáciu v digitálnej podobe, odbor dopravy vznišiel ešte určité pripomienky k zaslanej PD. Tie zhotoviteľ zapracuje do finálnej podoby projektovej dokumentácie. Táto upravená PD pre územné konanie bude následne predložená do prerušenia územného konania a OvAR bude pokračovať v inžinierskej činnosti.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUALNY)			zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021).	
ÚHA				Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	OVaR U/U Studio s.r.o.		Majetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom v riešení OM. PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie dopĺňajúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dolačných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Petíci sa nevyhovuje. Priprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EU.	
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000				31.05.2022		

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-IMZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, spripomienkované odborními MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v režii spracovateľa k PD DÚR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver. osvetlenia.	
ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak- Grasse, s.r.o.	08-08/2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. <b>Zapracovavanie/aktualizácia podkladov.</b>	
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000					PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR )						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA (OIVaR)	CVČ Domino				19 800 €	PROJA architecture, s.r.o.		Dňa 13.07.2023 prebehlo posledné, piate koordináčne stretnutie. Rozhodlo sa o zverejnení požiadavkách na projekt stanovili sa maximálny rozsah a so zhotoviteľom sa dohodol termín odovzdania realizačnej PD. V termínoch od 21.07. – do 04.08. prebehla kontrola odovzdanej realizačnej PD za spolupráce s pôvodným autorom. Dňa 31.07.2023 prišlo k predĺženiu dodania z dôvodu pripomienok pôvodného autora diela. Dňa 10.08.2023 Zhotoviteľ odovzdal realizačnú PD na kontrolu. Po vykonaní kontroly sa našli nedostatky diela a realizačná PD bola zhotoviteľovi vrátená k oprave. Dňa 22.08.2023 prebehlo koordináčne stretnutie k oprave chýb v ilustrovanej verzii realizačnej PD. Dňa 25.08.2023 Zhotoviteľ dodal opravenú verziu a vrátil predložené podklady a materiály. Prebieha finálna kontrola realizačnej PD.	zhotoviteľ RPD – Proja architecture, s.r.o., autorský dozor Ing. Šumichrast AA.
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	06/2023	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR. Podľa informácií z OIVaR je v riešení vzťah k pozemku zo strany ŽSR	-



## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Položopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený. Aktuálne prebieha konanie k možnosti reštruktúry finančných prostriedkov objednanej projektovej dokumentácie.	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prieschod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OC DaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OI/Var	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetická zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Zmluva o diele Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu. Dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaní obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre. Odbor dopravy na základe nesúhlasného stanoviska KDI, prehodnotí vydanie určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia	-

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo Objednávka č. 20212298	Obstarávacia suma 535 € (bez DPH)	Dodávateľ LEMUS, s.r.o.	Termín ukončenia čaká sa na dodanie	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová							boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MINV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 bolo právoplatné stavebné povolenie, predmetný projekt bude postúpený na OIVaR	-

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dotčivateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dodanie 04.10.2023	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							PD bola 27.01.2023 postúpená k inžinierskej činnosti na OIvaR. OIvaR požiadala dotknuté orgány o stanoviská.	
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorých predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	
OD	„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-IMZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra			Zmluva o dielo Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne obratom priamo postúpená ako podklad na odbor OVaR	-
OD	Projektová dokumentácia k výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €	Ing. Juraj Bánsky, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	06.10.2023	Čaká sa na dodanie projektovej dokumentácie	-
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školiská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSvSr).							Bal vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli odsúhlasené.	
OVaR	PD rekonštrukcia MK Williemoва VMČ7-presun	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		Zmluva o diele PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastními dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovce	15 000						všeobecná položka	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €						všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné kridlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	wetBloc	02/2022	PD dodaná , <b>Vydané SP</b>	
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €						PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Pandia foods	
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €		301/2022/OVaR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD dodaná; SP právoplatné	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia							PD dodaná SP právoplatné	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €						PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	vydané Sp, právoplatné dňom 30.06.2023
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6 000,00 €		981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Piterka		presunutú na ÚHA, projekt je pozastavený	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD školské objekty	46 180,00 €		ZŠ Topoľová - ZoD č.j. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Háje, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o. AK Csanda Piterka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres staticky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky - záporné stanoviska ZsDIS, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergolia dodaná - vydané SP zatiaľ nie je právoplatné MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požadaviek výzvy - návrh zmluvy s Ing. Piterkom na podpise - PD ZŠ nábr Mládeže - kuchynia súťaž na PD, MŠ Gollanova - aktualizovaná PHZ na PD podľa UHA, Centrum zdravia PH - bude súťaž na dodanie PD, výťah ZUŠ Rosinského pripravené podklady na súťaž na PD - MŠ Alexyho - aktualizované PHZ, doplnené o fotovoltiku a vodozádržný objekt,	
OVaR	PD Výťah SZSS	17 000,00 €		161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10 týž dní na SP	stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OVaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	31.03.2022	PD dodaná v stupni ÚR, čaká sa na majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €						Presunutú do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Bišovská 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OVaR	11 350,00 €	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu <b>prábieha realizácia stavby</b>	
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		2241/2021/OVaR	4 740,00 €	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022	zrealizovaná prvá etapa (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferentiky)	v riešení II. etapy, pebeho pracovné stretnutie dvoch dodávateľov PD v tejto lokalite - Ing. Výboch a K2 ateliér
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste II/64 Novozámocká--Jasplastik VMČ1	5 000,00 €					je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	Nutné rokovanie na spolupráci na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €		158/2022/UHA	31 200,00 €	DEVLEV BUILDINGS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohľadenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje UHA	
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrolka	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navyšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24 160,00 €		2164/2023/OVaR	16 888	Ing. Mardín Svetlánsky	12/2023	PD v realizácii	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavičky)	návrh na úpravu PD - dĺžky cyklotrasy, v súčasnosti prebieha inžiniering
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárske/Bretislavská-VMČZ	1 000,00 €							
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVaR	12 168,00 €	Restau Art	09/2022	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €						PD dodaná	
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast UHA		V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						aktuálne prebieha ukončené	
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12 100,00 €						PD dodná, stavba v realizácii	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €						PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering ; je potrebné doriešiť ochranu vedenia Slovak telekom - zadané vypracovanie PD, ktoré bude dodané do 08.09.2023	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €						OSU vydané 07/2023	
OVaR	PD drevený most Malá Hangócka	6 980,00 €						právoplatné SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dážďová kanalizácia	2 600,00 €						Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8 000,00 €						Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, na pripomienkovaní OD	
OVaR	PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	



## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD MK Špitálska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		na ostatnom stretnutí za účasti poslancov MZ, prednostu úradu a viceprimátora boli vznesené nové podnety, štúdiá sa upravujú na UHA. Následne bude vyhlásené VO na vypracovanie PD	
OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2396/2023/OVaR	18 960	DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina	30.09.2023	PD v realizácii	
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, prebieha inžiniering, rieši sa PD ochrany vedenia Slovak telekom. PD bude dodané do 08.09.2023	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, vydaná ohláška	
OVaR	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	1 000,00 €							
OVaR	PD MK Nitrianska	6 500,00 €							
OVaR	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €							
OVaR	PD stavebné úpravy - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €							
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €							
OVaR	PD LED info tabule	10 500,00 €							
OVaR	PD prepoj MK Párovská a Schurmannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OVaR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €							
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36	1 500,00 €							
OVaR	PD parkovisko I. Okánika 4	1 500,00 €							
OVaR	PD MŠ Belopotockého	59 500,00 €							
OVaR	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €							
OVaR	PD - Dom smútku cintorin Krškany - aktualizácia	2 000,00 €							
OVaR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €						prebieha inžiniering	
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €							
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OVaR	PD rek. Lipa kompletne na KSC	50 000,00 €							
OVaR	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €							
OVaR	PD ZŠ Nábřežie mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €							
OVaR	Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OVaR	PD Plaváreň Klokočina	100 000,00 €							
OVaR	PD debaritizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €							
OVaR	PD bezpečie pri školách	50 000,00 €							
OVaR	PD parčík Hlboká	20 000,00 €							
OVaR	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00 €							
OVaR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €							
OVaR	PD Dom smútku Mlynárce	2 200,00 €							
OVaR	PD Dom smútku Dražovský cintorín	2 400,00 €							
OVaR	PD cintorín Janikovce	2 000,00 €							
OVaR	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OVaR	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €							
OVaR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřeží mládeže	40 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €							
OVaR	PD MŠ Golanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €							
OVaR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €							
OVaR	PD MŠ Plaristická zateplenie	11 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OVaR	PD MŠ L: Okánika-startika	3 000,00 €							
OVaR	PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OVaR	PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €							
OVaR	PD ZŠ Na Hörke-rek. kuchyne	30 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €							

