

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 14. 12. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 22. 11. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 22. 11. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zolán Baliko	12/2021	V realizácii, do 12/2023	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Ihrišká zrealizované do 07/2023	
OŽP	Veľká Hangocka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	PD odovzdané, spolupráca s OIVar - inžiniering 3 fontány, 1 fontána sa spracováva PD s termínom do 12/2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							<p>I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMC a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.</p> <p>Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovania bol dohodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ sprešnil časový harmonogram ÚHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: <a href="https://uzennyplan.nitra.sk/">https://uzennyplan.nitra.sk/</a>, kde budú prebežne zverejňované informácie. Predpokladaný termín zverejnenia súťaže na ideového zhotoviteľa je 2. decembrový týždeň.</p>	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa od 07.08. do 22.08. (neúspešne), VO na zhotoviteľa od 04.09. do 13.09.2023. (neúspešne), opakované VO na zhotoviteľa od 18.10. do 27.10.2023	
OVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy k 1. novembrový týždeň. Ďalšie kroky presunúť na OVaR.	
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste - verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Rokovanie s autorom štúdie o dokončení PD. Zber pripomienok odborov MsÚ.	



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa - vypracovanie preskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha: 4. etapa - verejně prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ. Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný digitálne na kontrolu, pred finálnym odovzdaním k verejnému prerokovaniu.	
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPNZ - Z v zmysle požiadavky VMC ( zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom ) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvolnenia fin. príprava podkladov pre VO. Aktuálne získaná PHZ. Príprava zadania a výzvy. predpokladaný termín zahájenia VO - prvý novembrový týždeň.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							I. etapa ukončená 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ. Prebiehajú prípravné práce - podklady na VO.	
ÚHA	ÚPNZ Janikovce I., Nitra	70 000		1730/2022ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa UPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. 3. etapa - zadanie dodané + verejne prerokované, prebehlo prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, 4. fáza prebieha zapracovanie vyhodnotených pripomienok a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ.	
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janikovce	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - získanie odbornej analýzy uzemia, slúžiace ako podklad pre zabezpečenie realizácie projektu (buď realizovať ako projekt pre slúžiť aj ako podklad pre ÚPNZ - Janikovce I.).	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman		Spoločnosť Basler&Hofmann dodala v septembri 2023 upravenú projektovú dokumentáciu pre územné konanie. Nakoľko bolo predchádzajúce územné konanie zastavené, začal sa nový proces inžinieringu	ku dňu 21.11.2023 sme v priebehu mesiacov október a november 2023 obdržali vyjadrenia k PD, okrem KPÚ, OU ŽP odbor štátnej vodnej správy, SWAN, Transdev, SMS. Bude ešte oslovená ZSDIS. Zo začiatku doručených stanovísk, bolo nespásané od SPP, ostatné sú kladné, aj keď niektoré s podmienkami. SPP sme na základe ich nespásanosti požiadali 14.11.2023 o súhlas v bezpečnostnom pásme. Po doručení všetkých kladných vyjadrení, požiadame stavebný úrad o vydanie územného povolenia.
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY)	OVaR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom pripadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom v riešení OM, zvolané stretnutie s p. Primátorom 30.10.2023.	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	U/U Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie dopĺňajúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotáčnych schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Peticia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Peticii sa nevyhovuje. Priprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EÚ.	
ÚHA OVaR	PD Radlinského ulica	69 600	69 600	2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEY BUILDINGS	8.22	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, sprístupnené odborními MSU. Prebieha inžinierska činnosť v režii spracovateľa k PD,DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastníkov nehnuteľnosti na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver, osvetlenia. ÚHA prerokovalo DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade.	
ÚHA, OVaR	Bezbarierový prístup mestský úrad, TIC						8.8.2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	OVaR zatiaľ nie je informovaný



## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak- Grasse, s.r.o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. <b>Finálna editácia - príprava k tlači</b>	
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000		1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR )						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	
OVaR / ÚHA	CVČ Domino			Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA	19 800 €	PROJA architecture, s.r.o.	6.23	Dňa 25.08.2023 Zhotoviteľ dodal opravenú verziu a vrátil predložené podklady a materiály. PD odovzdaná zhotoviteľom - 07.09.2023. Ukončený autorský dohľad v zmysle zmluvy č.j. 1661/2023/ÚHA zo dňa 08.06.2023. realizačná PD odovzdaná OIVaRu k príprave realizácie - 11.10.2023	zhotoviteľ RPD – Proja architecture, s.r.o., autorský dozor Ing. Šumichrast AA.
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábřeží			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo Objednávka č. 20211016	Obstarávacia suma 3000 € (bez DPH)	Dodávateľ Viaproject, s.r.o.	Termín ukončenia dodaná	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIvAr. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIvAr, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OIvAr, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácií chodníka. K	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmetkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	584 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený. Prebehlo konanie k možnosti refundácie finančných prostriedkov objednanej projektovej dokumentácie. Bola potvrdená refundácia fin. prostriedkov. Predmetnú PD plánujeme zapojiť do projektu C-ROADS.	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIVaR	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Zmluva o dielo č. 20211883 Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu. Dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko. Parkovisko na ul. Borodáčova je aktuálne (11/2023) vo výstavbe.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčmého, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaní obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre. Odbor dopravy na základe nesúhlasného stanoviska KDI, prehodnotí vydanie určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia. Odbor dopravy vydal určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovišku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympiá a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Zmluva o dielo Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe neshliadného stanoviska dopravného inšpektora, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MINV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 bolo právoplatné stavebné povolenie, predmetný projekt bude postúpený na OIVaR. Bol vysúťažný zhotoviteľ diela. V priebehu novembra má byť odovzdané stavenisko.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Schurmannova 25-15,</li> <li>- ul. Schurmannova 1,</li> <li>- ul. Štúrova 24-52,</li> <li>- pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- ul. Párovská 11-13,</li> <li>- ZŠ Tulipánova I. etapa.</li> </ul>						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave.	-
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Smetanova 8-12</li> <li>- Smetanova ul. vnútroblok</li> <li>- Šafárikova ul. vnútroblok.</li> </ul>							Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. Aktuálne bude potrebná jej úprava z dôvodu stanoviska SPP.	-
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkovacie miesta Schurmannova 25-15,</li> <li>- Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova 8-12,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,</li> <li>- Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok,</li> <li>- Parkovacie miesta Štúrova 24-52,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova 1,</li> <li>- Parkovacie miesta Párovská 11-13,</li> <li>- Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova I. etapa.</li> </ul>				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	-

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„Projektová dokumentácia nových príchodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia príchodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Gollanova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra					Ing. Juraj Bánsky, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	06.10.2023	Čaká sa na dodanie projektovej dokumentácie. Bol zaslaný návrh lokalít. Vhodnosť daných lokalít posudzuje odbor dopravy.	
OD	Projektová dokumentácie k Výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €				

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schvájená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPS/VR).							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli odsúhlasené.	
OD									
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000						Bude sa postupovať zadaním preprojektanta v zmysle smernice	
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000						Bude sa postupovať zadaním preprojektanta v zmysle smernice	
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000						Bude sa postupovať zadaním preprojektanta v zmysle smernice	
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie	
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSIK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Jamnikovce	15 000						majetkoprávna vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €						všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné kridlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	PD nedodaná
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	weBloc	02/2022	PD dodaná , Vydané SP	
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVaR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD i. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €						PD dodaná, SP právoplatné	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia							PD dodaná SP právoplatné	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €	34 200,00 €	981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	V súčasnosti prebieha proces predĺženia platnosti stavebných povolení vydaných na túto stavbu	Bolo vydané rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, ktoré je už právoplatné. Všeobecný stavebný úrad vydal rozhodnutie 24.10.2023 a ku koncu novembra 2023 by malo byť právoplatné. Momentálne nemáme aktuálnu informáciu o vodoprávnom konaní.
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6 000,00 €	rieši ÚHA					presunutá na UHA/ projekt je pozastavený	
OVaR	PD Výťah SZSS	17 000,00 €	17 000,00 €	161/2022/OVaR	15 600	IPROS	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OVaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €	20 000,00 €	287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboch	DSP 15.03.2022+10týždňov na SP	PD dodaná v stupni ÚR, rieši sa na majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €	4 500,00 €				31.03.2022	Presunutá do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Biovetiská 36, Nitra	11 350,00 €	11 350,00 €	677/2022/OVaR		SOAR		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu prebieha realizácia stavby	
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €	7 500,00 €	2241/2021/OVaR		K2 ateliér, s.r.o.	04/2022	zrealizovaná prvá etapa (kmetkova - vjazd do bývalej Ferentiky)	v riešení II. etapa prebehlo pracovné stretnutie dvoch dodávateľov PD v tejto lokalite - Ing. Výboch a K2 ateliér ; bude riešené novou samostatnou PD
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik-VMČ1	5 000,00 €	5 000,00 €				02/2022	Nutné rokovanie na spoločnosti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €	31 200,00 €	158/2022/ÚHA		DEVLEV BUILDINGS		je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D, Úsek E - PD zabezpečuje ÚHA
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €	840,00 €					podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24 160,00 €	24 160,00 €	2164/2023/OVaR	16 888	Ing. Martin Svetlánsky		PD v realizácii	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €	21 296,00 €	1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboch	12/2023	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek ÚHA (dlažba, lavičky)	dňa 22.11.2023 sa uskutočnil pracovné stretnutie, kde sa určí ďalší postup
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárske/Breislavská-VMČ2	1 000,00 €	1 000,00 €				11/2022	akcia zrušená prim RO	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVaR	12 168,00 €	Restau Art		PD dodaná	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast ÚHA	09/2022	V kapitole ÚHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. PD realizáčného projektu je hotová, ÚHA bude zvolené záverečné pracovné stretnutie.
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						ukončené	
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12 100,00 €						PD dodaná, stavba v realizácii	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €						Je vydané stavebné povolenie. Doriešený je aj projekt ochrany vrdenia Slovak telekom	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €						OSU vydané 07/2023	
OVaR	PD drevený most Malá Hangócka	6 980,00 €						vydané právoplatné SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2 600,00 €						Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Seľenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8 000,00 €						Prebieha konzultácia s ÚHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, ale treba ešte doriešiť prípomienky OD. Tie boli 02.10.2023 zaslané projektantom.	
OVaR	PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVaR	PD MK Špitálska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		štúdia dodaná	
OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2396/2023/OVaR	18 960	DAQE Slovakia s.r.o. Prbínova 8953/62, 010 01 Žilina		PD v realizácii. Dňa 22.11.2023 sa uskútni ďalšie pracovné stretnutie k rozpracovanej PD.	
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	Je vydané povolenie na stavebné úpravy cesty, ochranu vedenia Slovak Telekom. V súčinnosti s SPP ktorý bude realizovať rekonštrukciu plynovou sa stavba bude realizovať v 2024.	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borňa	950,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, vydaná ohláska	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schvátená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	1 000,00 €						PD dodané, bude ešte upravované	
OVaR	PD MK Nitrianska	6 500,00 €							
OVaR	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €							
OVaR	PD stavebné úprav - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €							
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €							
OVaR	PD LED info tabule	10 500,00 €						K 5 ks tabuľ kde je vypracovaná PD začína inžiniering. Rieši sa zadanie pre projektanta na vypracovanie PD pre ostatné intopanely.	
OVaR	PD prepoj MK Párovská a Schumannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OVaR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €							
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36	1 500,00 €							
OVaR	PD parkovisko f. Okánika 4	1 500,00 €							
OVaR	PD MŠ Belopotockého	59 500,00 €							
OVaR	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €							
OVaR	PD - Dom smútku cintorín Kráľovany - aktualizácia	2 000,00 €							
OVaR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €						rieši sa v spolupráci s ÚHA prebieha inžiniering	
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €							
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OVaR	PD rek. Lipa kompletna na KSC	50 000,00 €							
OVaR	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €							
OVaR	PD ZŠ Nábřežie mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €							
OVaR	Porovnávacie štúdia - Pliaváren Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OVaR	PD Pliaváren Klokočina	100 000,00 €							
OVaR	PD debariérizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €							
OVaR	PD bezpečne pri školách	50 000,00 €							
OVaR	PD pačik Hlboká	20 000,00 €							
OVaR	PD Dom smútku Horné Kráľovany	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Mlynáre	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Drážovský cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD cintorín Janikovce	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Kolumbátia na mestských cintorínoch	30 000,00 €						rieši sa v spolupráci s ÚHA	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €						rieši sa v spolupráci s ÚHA	
OVaR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřeží mládeže	40 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €						bude vyhlásené VO na spracovateľa PD	
OVaR	PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €						bude vyhlásené VO na spracovateľa PD	
OVaR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €						PD bude dodané v 11/2023	
OVaR	PD MŠ Piatistická zateplenie	11 000,00 €						bude vyhlásené VO na spracovateľa PD	
OVaR	PD MŠ Belopoleckého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OVaR	PD MŠ L: Okánika-statika	3 000,00 €							
OVaR	PD CZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OVaR	PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €						podklady pripravené pre VO	
OVaR	PD ZŠ Na Hörke-rek. kuchyne	30 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €						podklady pripravené pre VO	
OVaR	PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia	8 000,00 €							
OVaR	PD na vodný svet v mestskom parku	18 500,00 €							

