

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 30. 05. 2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 09. 05. 2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 09. 05. 2024

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	Výdané povolenie stavebných úprav, čakáme na výzvu	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Baliko	12/2021	Zrealizované	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici							Beží inžiniering, aktualizácia PD na základe stanoviska SPP, predpoklad 04/2024.	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €		9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	Zrealizované	
OŽP	Veľká Hangöcka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			Podaná výzva na financovanie 30.04.2024	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	Beží inžiniering, zapracovanie podmienok OD + 1 PD u spracovateľa	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							<p>I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovania bol dohodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ spracoval časový harmonogram. ÚHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: https://uzemnyplan.nitra.sk/, kde budú priebežne zverejňované informácie. Spolupráca so subdodávateľom na priebehu súťaže ukončenie I. etapy 9/ 2024, podmienky pre výber spracovateľa, príprava podkladov k VO. Prihlasovanie do súťaže do 15.04.2024. Dňa 25.04.2024 prebehlo prvé kolo súťaže. Vybraný trať uchádzači, ktorý budú prizvaný do druhého kola (otvorený dialóg).</p>	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa, 3. fáza - Prípravné práce na podkladoch a analýza požiadaviek, 4. fáza - vypracovanie a dodanie návrhu zmien a doplnkov (pred finalizáciou - ÚHA požiadane o doplnenie podkladov a priradenie prírodných medziodborových spolupráca).	
OIVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVaR)			158/2022/ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dátum uzavretia zmluvy 01.12.2023 (účinné od 06.12.2023). Realizácia prebieha. Ďalšie kroky presunúť na OIVaR.	
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste- verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Zmluva s autorom ukončená po dodaní štúdie PHZ na PD: 177 733,34 €. Bez finančného krytia Pozastavení (DUR - návrh na rozpočtové opatrenie apríl 2024).	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh, zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Čistopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obstaraný čistopis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť. Uznesenie č. 112/2020-MZ zo dňa 11.06.2020 bol splnené. Samostatným VO zabezpečené ÚPD so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ. Dodané/splnené. Z a D č. 1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- MZ dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra								
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	zmeny a doplnky č. 1 k ÚPNZ Šindolka I., Nitra							Rokovanie s investítorom a zhotoviteľom, zvolený variant bez použitia verejných finančných prostriedkov a bez uplatnenia VO. Vytvoreny návrh trojstrannej zmluvy. Prebiehajú rokovania.	
ÚHA	Miestne centrum Kýmek							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia. (návrh na rozpočtové oprattrenie apríl 2024)	
ÚHA	Miestne centrum Lukov dvor							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia. (návrh na rozpočtové oprattrenie apríl 2024)	
ÚHA	Mestské centrum Klokočina							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia. (návrh na rozpočtové oprattrenie apríl 2024)	
ÚHA	ÚPNZ Martinský vrch							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia. (návrh na rozpočtové oprattrenie apríl 2024)	
ÚHA	ÚPNZ Dolné mesto							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia. (návrh na rozpočtové oprattrenie apríl 2024)	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa - vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejnú prerokovanie zadania v termibne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh UPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaaný v digitálnej aj v tlačenej forme. Verejnú prerokovanie prebehlo od 18.12.2023 do 31.01.2024. 5. fáza - vyhodnotenie pripomienok a opätovné prerokovania za účelom dohodnutia návrhu s orgainmi štátnej správy.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územnia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov. zahájená príprava podkladov pre VO. Na základe PHZ zrealizované VO - neúspešné. Potrebne prehodnotiť rozsah a navýšiť finančné krytie (návrh na rozpočtové oprotrenie apríl 2024)	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ (súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov. zahájené opakované zisťovanie PHZ. Potrebne navýšiť finančné krytie. (návrh na rozpočtové oprotrenie apríl 2024).	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Janíkovec I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. fáza - prípravné práce, výber spracovateľa UPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. fáza - prieskumy a rozbor. 3. fáza - zadanie dodané + verejne prerokované, prebehlo prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, 4. fáza - prebieha zapracovanie vyhodnotených pripomienok a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ 5. fáza - schválenie zadania 14.12.2023 6. fáza - vypracovanie návrhu	
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovec							1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - získanie odbornej analýzy územia, služby ako podklad pre zabezpečenie realizačného projektu (bude slúžiť aj ako podklad pre ÚPNZ - Janíkovec I.). 4. fáza príprava podkladov pre VO + zisťovanie PHZ (čaka sa na uvoľnenie rozpočtu).	
ÚHA	Stara raonica	34 000,00 €					2024	1. fáza - prípravné práce, 2. fáza - spracovanie zadania pre architektonickú súťaž návrhov. Bez finančného krytia.	
ÚHA	Lavka Jesenského							1. fáza - zabezpečenie návrhu stavebno-technického riešenia, 2. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov na základe stavebno-technického riešenia. Bez finančného krytia.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Sandokan							1. fáza - analýza + situácia štúdia, 2. fáza - zabezpečenie participácie + prerokovanie s VMČ, 3. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov v zmysle preochádzajúcich zistení	
ÚHA	Návrh dispozičného a interiérového riešenia - Kreatívne centrum (Martinský vrch + Kino Palace)							1. fáza - príprava podkladov. Bez finančného krytia.	
OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman		Bolo požiadané o vydanie Územného rozhodnutia. (23.02.2024), 22.04.2024 bolo zvolané pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD týkajúce prípravy k PD na stavebné povolenie	
ÚHA	Plaváreň pod Boritrou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUALNY)	OVaR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Matériál zámery nehnuteľnosti prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom pripadu hodného osobitného zreteľa (poľvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Pozastavené - potrebné zabezpečiť finančné krytie na štúdiu.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	U/U Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie dopĺňajúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotačných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Petícia sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EU.	
ÚHA, OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	8.22	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, sprípomienované odborní MSU. Prebieha inžinierska činnosť v réžii spracovateľa k PD, DÚR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver. osvetlenia. ÚHA prerokovalo DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade. Prebieha uzemne konanie (podane 15.02.2024).	
ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC						8.8.2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	OVaR zatiaľ nie je informované

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak-Grasse, s.r.o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. Schválená verzia dodaná v 10 tlačových paré a v elektronickej podobe.	
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000		1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVaR	Mestské kúpalisko na Siholi - 2. etapa (v kapitole OVaR)						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	2160 € (s DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný – Proja architecture, s.r.o., a autorským dozorom Ing.	
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo Objednávka č. 20211016	Obstarávacia suma 3000 € (bez DPH)	Dodávateľ Viaproject, s.r.o.	Termín ukončenia dodaná	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“							PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OI VaR. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OI VaR, ohľadne novej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OI VaR, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácii chodníka. K úprave vypracoval projektant návrh, ktorý bol pripomienkovaný zo strany ŽSR a musel byť opätovne upravovaný. K uvedenej úprave bol opätovne vyzvaný projektant.	-
OD	Polohopisné a výskopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24.000 €		Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený. Prebehlo konanie k možnosti refundácie finančných prostriedkov objednanej projektovej dokumentácie. Aktuálne je na podpise zmluva týkajúca sa aktualizácií a dopracovaniu PD z roku 2021 z dôvodu opätovného požiadania o NFP.	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na ČU 2021, príchod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OC DaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIVaR	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte meneňá	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý prístup prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	Parkovisko na ul. Borodáčova je zrealizované. Aktuálne je dokončené. Dlhý prístup prah nebol súčasťou výstavby,	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčmérieho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	OD opätovne požiadalo KDI o stanovisku k návrhu TDZ	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábřeží Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Zmluva o dielo Objednávka č. 202.12298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dorpadného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MÚV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábřeží 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	Zrealizované	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave. 04/2024 bola dodaná opravená PD spolu s rozpočtom. OD podal žiadosť o opätovné zapojenie finančných prostriedkov k predmetnej investičnej akcii.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. OI VaR rieši vzťah k nehnuteľnostiam pod navrhovanými stavbami.	-
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra “, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použité ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – baňík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Gollanova ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	-
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne obratom priamo postúpená ako podklad na odbor OIVaR. Dňa 05.02.2024 bola zaslaná od OIVaR na OD projektová dokumentácia k pripomienkovaniu.	-
OD	Projektová dokumentácie k výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €	Ing. Juraj Banský, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	dodaná	Dokumentácia bola v mesiaci december spracovaná a odovzdaná. Žiadosť o NFP bola podaná.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školická, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSVaR).							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli odsúhlasené.	
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie	
OVaR	PD cyklotrasa Siančikovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použitie financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovce	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €	všeobecná položka					všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	PD nedodaná
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	wetBloc	02/2022	PD dodaná , Vydané SP	
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVaR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €						PD dodaná; SP právoplatné	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná					PD dodaná SP právoplatné	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €	34 200,00 €	981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Plierka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	V súčasnosti prebieha proces predĺženia platnosti stavebných povolení vydaných na túto stavbu	Bolo vydané rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, ktoré je už právoplatné. Všeobecný stavebný úrad vydal rozhodnutie 24.10.2023 a ku koncu novembra 2023 by malo byť právoplatné. Momentálne nemáme aktuálnu informáciu o vodoprávnom konaní.
OVaR	Architektonická štúdia Plávajúci pod Borinou-Presun	6 000,00 €	rieši ÚHA					presunutá na ÚHA/ projekt je pozastavený	
OVaR	PD Výťah SZSS	17 000,00 €	17 000,00 €	161/2022/OVaR	15 600	IPROS	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	stavba sa realizuje	
OVaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €	20 000,00 €	287/2022/OVaR	16 500	INPRON výboh	DSP 15.03.2022+10 týždňov na SP	PD dodaná v stupni ÚR, rieši sa na majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €	4 500,00 €				31.03.2022	Presunutá do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	11 350,00 €	11 350,00 €	677/2022/OVaR		SOAR		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu prebieha realizácia stavby	staba ukončená
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €	7 500,00 €	2241/2021/OVaR		K2 ateliér, s.r.o.	04/2022	zrealizovaná prvá etapa (Kmeťkova - vjazd do byvalej Ferenčítky)	PD pre II. etapu dodaná 02/2024
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplástik VMČ1	5 000,00 €	5 000,00 €				02/2022	Nutné rokovanie na spoluprácu na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €	31 200,00 €	158/2022/ÚHA		DEVLEV BUILDINGS	je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D, Úsek E - PD zabezpečuje ÚHA	
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €	840,00 €					podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24 160,00 €	24 160,00 €	2164/2023/OVaR	16 888	Ing. Martin Svetlánsky		PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €	21 296,00 €	1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboh	12/2023	PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárskej/Brevtsievská-VMČ2	1 000,00 €	1 000,00 €				11/2022	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD obnova fasády Kasárňi Mestská tržnica	12 200,00 €	12 200,00 €	1376/2022/OVaR		Restau Art		PD dodaná	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD CVC Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast ÚHA realizačný projekt PROJA architecture, s.r.o.		V kapitole ÚHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. PD realizačného projektu je hotová, ÚHA bude zvolané záverečné pracovné stretnutie.
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						ukončené	
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12 100,00 €						stavba zrealizovaná	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €					PD dodaná	stavba v realizácii	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €					PD dodaná	stavba v realizácii	
OVaR	PD drevený most Malá Hangóčka	6 980,00 €					PD dodaná	vydané právoplatné SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2 600,00 €					PD dodaná	Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a príľahých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8 000,00 €					PD dodaná	Prebieha konzultácia s ÚHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, OD bude skontrolované zapracovaní všetkých pripomínok	
OVaR	PD Lávká nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVaR	PD MK Špitálska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		štúdia dodaná	
OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2396/2023/OVaR 18 960		DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina		17.05.2024 bude posledné kontrolné pracovné stretnutie k predloženej PD	
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	Stavba v realizácii	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		stavba zrealizovaná	
OVaR	PD Cyklotrasa Vodná Zeločvet	1 000,00 €						stavba v realizácii	
OVaR	PD MK Nitrianska	6 500,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD stavebné úpravy - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €						zámer postúpený na posúdenie na ÚHA a OD	
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €						vypracované RZP	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD LED info tabule	10 500,00 €						K 5 ks tabuľ kde je vypracovaná PD začína inžiniering. Rieši sa zadanie pre projektanta na vypracovanie PD pre ostatné infopanely.	
OVaR	PD prepoj MK Fárovská a Schurmannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OVaR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hilniku 36	1 500,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD parkovisko I. Okánika 4	1 500,00 €						vypracované RZP	
OVaR	PD MŠ Belopolockého	59 500,00 €						PD dodaná	
OVaR	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €						rieši sa v spolupráci s ÚHA	
OVaR	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00 €						bolo požiadané o vydanie stavebného povolenia	
OVaR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €							
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €							
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OVaR	PD rek. Lipa kompletne na KSC	50 000,00 €						vydané stavebné povolenie na 1. fázu 8/2022	
OVaR	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €							
OVaR	PD ZŠ Nábřežie mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €							
OVaR	Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OVaR	PD Plaváreň Klokočina	100 000,00 €							
OVaR	PD debariérizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €						rieši sa inžiniering	
OVaR	PD bezpečie pri školách	50 000,00 €							
OVaR	PD parčík Hlboká	20 000,00 €							
OVaR	PD Dom smútku Homé Krškany	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Mlynáre	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Dom smútku Dražovský cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD cintorín Janikovce	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVaR	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OVaR	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €							
OVaR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	40 000,00 €						je zadane vypracovanie PD	
OVaR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €						rieši sa inžiniering	
OVaR	PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €						rieši sa inžiniering	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €						požiadané o povolenie na stavebnom úrade	
OVaR	PD MŠ Piaristická zateplenie	11 000,00 €						rieši sa inžiniering	
OVaR	PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OVaR	PD MŠ L: Okánika-statika	3 000,00 €						bol vypracovaný statický posudok	
OVaR	PD CZ Párovské haje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OVaR	PD ZŠ Beeihovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €						je zadané vypracovanie PD	
OVaR	PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	30 000,00 €						je zadané vypracovanie PD	
OVaR	PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €							
OVaR	PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia	8 000,00 €						PD dodaná 02/2024	
OVaR	PD na vodný svet v mestskom parku	18 500,00 €							