

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 24. 04. 2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 03. 04. 2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 03. 04. 2025

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odborní	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dezignér/	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
CZP	Revizácia lokálneho parku na Šuľetého ulici				11 220,00 €	Alešter Toman, s.r.o.	12/2021	Počiatoč žiadost' o NFP	
CZP	Revizácia lokálneho parku na Vaľdovej ulici				8 130,00 €	Zofán Balco	12/2021	Zrealizované	
CZP	Revizácia lokálneho parku na Jaromnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrudzovský	12/2021	Počiatoč žiadost' o NFP	
CZP	Revizácia 7 autobusy trasy	350 000,00 €	339 500,00 €					Zrealizované	
CZP	Veľká Hangoška - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			Čaká sa na výzvu	
CZP	Revizácia vybraných mestských fontán	48 000,00 €		1080/2022+CZP	29 400,00 €	Stavka	2/2022	3 Fontány príprava žiadosti o NFP	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							1. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o doteraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPNÚ ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FÚ, PD, VMC a ich vyhodnotenie, určenie predmetu redovania ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebiehať štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovani bol dohodnutý predbežný vzájomný prehlásenie do poroty, ako aj nie organizácie obklesť. Subdodávateľ spracuje časový harmonogram ÚHA, pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu súhrny ÚHA (uznesenie nra.sk), kde budú prístupné zverejňované informácie. Spolupráca so subdodávateľom na priebehu súťaže. Zhotovíme 6. etapy 8/2024, podmienky pre výber spracovateľa, príprava podkladov k VO. Prílohou do súťaže do 15.04.2024. Dňa 25.04.2024 prebiehať pre kolo súťaže, vybraný traja uchádzači, boli priradení do dvojice kola (ovčerný dialóg). Predkladanie súťažných návrhov vybraných uchádzačov v druhom kole do 30.09.2024 a ich vyhodnotenie 07.10.2024. Predpokladaný termín ukončenia súťaže december 2024 / január 2025.	
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotovenie 3. fázy - Prípravné práce na podkladoch a analýza požiadaviek, 4. fáza - vypracovanie a dobať návrhu zmien a doplnkov (pred finalizáciou - ÚHA požiadanie o doplnenie podkladov a priemerovanie, medziodborová spolupráca. Ukorenňovanie zistovanie - SEA, vydaním rozhodnutím. Zabezpečenie vyhodnotenia pripomienok z verejného prerokovania a z prerokovania SEA. Odlišné prerokovanie s tým, ktorí pripomienkovali návrh a následne dopracovanie návrhu v zmysle akceptovaných pripomienok. Vyhodnotenie pripomienok prerokované na komisií dňa 14.11.2024 - komisii súhlasia s návrhom na vyhodnotenie pripomienok.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu - prebieha fáza dohodnutia návrhu a dohodnutý orgánom štátnej správy samostatne rokovania s KPU Nitra boli aktualizované, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebiehať opätovný prerokovanie s KPU za účasti primátora mesta a navrhovateľa návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovať úpravy návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPU Nitra k vydanu záverečného stanoviska. Pripomienky KPU doručené na rokovani dňa 04.11.2022. Časť ÚPD je dodaná zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Očakávaný časť pripomienok schválených zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - CMZ a vyhlásenie záväzná časť. Uznesenie č. 112/2022-MZ zo dňa 11.08.2022 bol sprievod. Samostatným VO zabezpečenie ÚPD so zapracovaním zmien a doplnkami č. 1 a z ÚPN - CMZ. Dodržiavanie.	UKONČENÉ. Zadať č. 2 ÚPN CMZ NFP, schválené MZ uznesením č. 295/2023-MZ zo dňa 19. 08. 2023 začal proces obstarania nového Územného plánu Centrálny mestské zóny Nitra.
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynskej I. Nitra							Z a D Č 1 schválené Mestským zastupiteľstvom Nitre uznesením č. 367/2021 - MZ dňa 18.11.2021 a učený podľa §28 IZ. Očakávaný časť časť schválených ÚPD a vyhlásenie záväzná časť. Sprievod.	UKONČENÉ. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynskej I. Nitra schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021-MZ zo dňa 18.11.2021.
ÚHA	ÚPNZ Šindlova I. Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a učený podľa §28 IZ. Očakávaný časť časť schválených ÚPD a vyhlásenie záväzná časť. Sprievod.	UKONČENÉ. Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo ÚPNZ Šindlova I. Nitra uznesením č. 145/2022 - MZ zo dňa 21. 04. 2022.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odberu	Návrh	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Definíciou	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	UPNZ Janíkovec 1, Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 atelier, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. fáza - príprava práce, výber spracovateľa ÚPH, vyštudovanie ostatných podkladov § 1a SZ, 2. a 3. fáza - preskúmy a robory, 3. fáza - zistenie dotier + verejné preskúvanie, prebieha preskúvanie, pripravené súhlasným ogami a tým, ktorí návrh pripravenovali. 4. fáza - prebieha spracovanie vyhodnotených priporieok a príprava podkladu na preskúmanie podľa § 20 SZ. 5. fáza - schválenie zmluvy 14.12.2023, 6. fáza - vypracovanie predbežného návrhu. Preskúvanie agentu ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra s vlastními pozemkami priamo dotknutými rešením územného plánu zóny prebieha dňa 14. 02. 2024 - realizované ÚHA v spolupráci s VMC. Stavový termín na predkladanie riemok a návrhov do 15. 02. 2024 s následným vyhodnotením priporieok a zapracovaním akceptovaných priporieok do návrhu ÚPH. 7. fáza - kontrola vypracovaného Návrhu ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra	
ÚHA	PO - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovec	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - zabezpečenie odbornej analýzy územia, štúdiu ako podklad pre realizovaný projekt (zároveň bude štúdia aj ako podklad pre ÚPNZ - Janíkovec 1), 4. fáza - príprava podkladov pre VO + zisťovanie PHZ. Výsledok technickej štúdie zapracovaný do návrhu ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra. Realizácia opatrení navrhovaná pre spracovanie etapovo, vo vzhlade na dostupnú doposiaľ nezastavaných plôch územia. Ďalšie spracovanie realizáciej PO možno až na podklade schváleného ÚPNZ Janíkovec 1, Nitra. Predpokladaný dátum dokončovania - cca. polrok 2025.	
ÚHA, OVIaR	Predbežné pešej zóny (sum č. 73/2022 MZ, zo dňa 12.03.2022 bola tv. akcia presunutá na OVIaR)			159/2022/ÚHA	31200 + 3383,30 + 1700 = 36 183,3 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUDAPEST s.r.o.)		Na základe uzavretého PO prebieha odstraňovanie zariadenia stĺbky v časti A. Realizácia prebieha v časti A. Ďalšie kroky presunof na OVIaR.	Akcia v časti A zrealizovaná - končí
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o. - na základe umiestnenia sa na prvom mieste - verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 149/2020 MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je upravené. Zmluva s autorom ukončená po dodaní štúdie. PHZ na PO: 177 733,34 €. Bez finančného krytia nad rámec štúdie. Pozastavené!	Zahostiteľ finančné krytie pre ďalšie fázy PO!
	Návrh dispozíčního a interiérového rešenia - Kvalitné centrum (Mammary vch + Kón Tabaca)	0,00 €						1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Plavárň pri Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 2020, NEAKTUALNÝ)	OVIaR		zadané architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu neaktuálnosti vyposiadania pozemkov prebiehajúcom ORA. Prebieha rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny neaktuálnosti prebiehajúci na zasadnutí MZ a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu neaktuálnosti spôsobom príkladu hodnotného osobného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovopodanie vyposiadanie pozemkov. Pozastavené - potrebné zahostiteľ finančné krytie na štúdiu. Potrebné konsolidovať s existujúcim ÚPNZ Kokosňa - Dokošená.	
ÚHA (v kapitole OVIaR, OVIaR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo. Dátum podpisu 26.12.2021. Dátum zverejnenia 26.12.2021 (č.j. 2454/2021/OVIaR)	42 906,00 eur	UHU Studio s.r.o.	31.05.2022	PO dodaná, privoľané SIP ÚHA v spolupráci s OVIaR. Neči dodané dopisujúce podklady na spracovanie, pre potreby získania finančnej prípravy k prebiehajúci robot na PO z dotčných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne rešenie v spolupráci OVIaR / OVIaR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Petícia sa nevyhovája. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondu EÚ.	Projektová časť ukončená - Výstavba (OVIaR), požadované o pridanie platiosti staviebnych povolen. Spoločnosť UHU Studio neči samostatne s RHC dostavu jednotného objektu, SIP na stavbné objety sú opredelené

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odberu	Název	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Definívaf	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVaR, OM	PD Radinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEY BUILDINGS	8.22	DUR odovzdaná 12/2022-01/2023, spracované odberom MKU, Petuška požiariska Ormoč v rámci spracovania a PD DUR, a konzultácie s ÚHA k uzatvoreným prenosom. Prebieha odovzдание vlastností nehnuteľností na Radinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver. ovetteru. ÚHA prelovala DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlas s dát, potom zhotoviteľovi k príprave podane na stavebnom úrade. Prebieha územné konanie (podané 19.02.2024) predpokladaný termín vydania územného rozhodnutia november 2024. Na základe DUR pripraviť v spolupráci s OM zmluvu o vecnom bremene. Za odberu upravená územná zmluva s budovnej zmluva v VB (pri 2022 oVH ne je potrebný čas do 2023).	DUR príjmovateľ 03.01.2025
ÚHA, OVaR	Bežantínový prístup mestský úrad, TIC	0,00 €					8.8.2023	Prebieha zoskupenie podkladov, obrádku a zameranie. Prípravujeme konceptu rešenia priestoru dotáčajúce rokovania s TIC o podkladových na rešenie. Bez rozpočtových položky. Odporúčame, vytváranie na investičný charakter projektu podstatu rešaf prostredníctvom OVaR.	OVaR zatiaľ nie je informované
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak, Grasse, s. r. o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania manuálu. Schválená verzia dodaná v 10 tlačových pári v elektronickom podobe	Dodané / Ukončené
ÚHA	Rekonštrukcia cesty na Námestí Ján Pavla II.							1. fáza - príprava podkladov - PkZ, 2. fáza Príprava na MZ. Bez finančného krytia	
ÚHA	UPNŽ Klokotina - Dohodermánska ulica							1. fáza - príprava podkladov. Požadavka MZ na prerokovanie vo VMC č. 4 Klokotina. Potrebné konsolidovať s obsahom PD - Pávaní pod Bormou. Č. zabezpečí finančné krytie na základe uznesenia č. 487/2024-MZ zo dňa 17.12.2024.	
ÚHA	UPNŽ Pod Šútolskou ulicou, Nitra							2. fáza - príprava podkladov. Požadavka MZ na prerokovanie vo VMC č. 4 Klokotina	
ÚHA	Nitra arena (zimný štadión)							1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	
ÚHA	Centrum Sandákan							1. fáza - analýza + situácia štúdia. 2. fáza zabezpečenie participácie + prerokovanie s VMC. 3. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov v zmysle predchádzajúcich zistení. Súčasne zadanie overené Slovenskou komorou architektov. 4. fáza - súťaž návrhov ukončená - prebieha príprava rokovacieho konania s výťažkom (odložené na druhú polovicu januára 2024).	Finančné krytie do fázy štúdie.
ÚHA	Stará radnica							1. fáza - príprava práce, 2. fáza - spracovanie zadania pre architektonickú súťaž návrhov. Zapisovanie návrhov. Získanie súhlasu KPH Nitra do zadania súťaže. Príprava VO.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Lávka Jesenského							1. fáza - zabezpečenie návrhu stavebno-technického rešenia. 2. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov na základe vypracovaného odborného posudku stavebno-technického rešenia. Predpokladaný termín súhrnného zadania december 2024.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Rekonštrukcia a prístavba ekokvartého pracoviska 25 Fatimská v Nitre v Jarňovkách							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž. Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Centrum Lipa (námestie vrátane parkovacieho domu)							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž. Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Župné námestie (revitalizácia a rozšírenie)							1. fáza - príprava podkladov pre architektonickú súťaž. Bez finančného krytia - ÚHA predložila návrh na krytie v rozpočte 2025.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov. Zabezpečí finančné krytie!
ÚHA	Centrum Klokotina (námestie vrátane parkovacieho domu)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Centrum Chrenová (obnovovanie atletického štadiónu a námestia)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Pedla zóna (revitalizácia a rozšírenie)							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Nábrežie rieky Nitra							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Anaál parku Kasárne pod Martinským vrchom							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.
ÚHA	Budova bývalej jedálne ELITEUX v Kiskároch							Bez finančného krytia.	Na základe uznesenia MZ č. 195-2024-MZ pripraviť architektonickú súťaž návrhov.

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ									
Názov odberu	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Odstatková suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Kočmárňahy, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	OD opätovne podkladá ODI o stanoviško k návrhu TÚZ. ODI opätovne zaslať realizované stanoviško. Bolo stretnutie so zúčastujúcim obyvateľom, PO bude opätovne predložená na ODI a SMS	
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Paternáka-Výšňavá, parkovisko Paternáka zŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Párokov nábrežie Polica pre rozšírenie dokumentácie regulované stálie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vnesené opätovné požiadavky v úprave i na základe neúčinného stanoviška dopravného inžektorku, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zasláná k posúdeniu dotknutých orgánov v smlye cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a úpravových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MÚV, Odborom registriatv. V rámci návrhu riešenia bolo zadané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpríchoďnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vordel nad 5,3 m vidi odhor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wiltonova nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.1: 238/L/2023/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-OS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	Zrealizované	
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviska Nitra, Čaň Stare Mesto, 1. etapa, pre parkoviská: - ul. Schumannova 25-15, - ul. Schumannova 1, - ul. Šušinova 24-52, - pri Párovej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - zŠ Tulpánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravená na základe požiadaviek OČP z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posudení OČP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OČP sa na základe predloženeho navedlo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyvol projektanta a naprave. DV 2024 bola dodaná opravená PO spolu s rozpočtom. OD podal žiadosť o opätovné zapojenie finančných prostriedkov z predmetnej investičnej akcie. PO bola postúpená na OVIať. Aktuálne prebieha výzuba parkoviska pri Párovej poliklinike a prebieha príprava na súťaž na zhotoviteľa parkoviska ul. Schumannova 1.	
OD	„PO parkovacia politika – geodetické zameranie parkovísk v mestskej Čaň Stare Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schumannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šušinova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta zŠ Tulpánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GE O ENON, s.r.o.	prebieha spracovanie	Pd dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviska Párovej a i. t. etapa	
OD	„Projektová dokumentácia nových príchodov pre chodcov na území mesta Nitra – balka 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia príchodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonova nábrežie, Hodčova - križovatka ul. Špitálska, Spojovca - križovatka ul. J. Kráľa, Vlárska - križovatka ul. Hamulova, Gollanova ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom. K predmetnej veci nie sú alokované financie v rozpočte odboru dopravy.	
OD	Geodetické zameranie : autobusové LED tabule, Nitra			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík, GEOWORK, Nepomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne oblasť pramo postúpená ako podklad na odbor OVIať. Dňa 05.02.2024 bola zasláná od OVIať na OD projektová dokumentácia k pripomenkovaniu. OVIať aktuálne realizuje užívanie činnosť k predmetnému projektu.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odberu	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Odstatková suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR	PD predĺženie pietež zóny I. etapy	31 200,00 €		158/2022/UHA	31 200,00 €	DEVILV BUILDINGS	je potrebné mapkoprávne vyposiataenie	Práva PD SCALE STUDIO s.r.o. (jovodný autor DEVILV BUILDINGS s.r.o.)	
OvAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobruška	840,00 €						podklady postavené na VO, potreba navýšenia fin. prostriedkov PHZ 42 2006, VO posiatenie	
OvAR	PD cyklotrasa ASi Ca amrády	24 160,00 €		2164/2023/OvAR	16 888	Ing. Marín Švestánsky		PD dodaná, prebieha zšíniering	
OvAR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OvAR	18 500,00 €	Výboch	12/2023	PD dodaná, prebieha zšíniering	
OvAR	PD preprava pre obyvateľov a podnikateľov -Hydrocentrála-Vodná ul.	1 000,00 €					11/2023	akcia zrušená pri RO	
OvAR	PD obnova fasády Kadeň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OvAR	12 168,00 €	Restau Art		PD dodaná	
OvAR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Sumocreat UHA so uchádzačom fin. prostriedky na zhotovenie PD v zmluvy Realizačný projekt PROUA architecture, s.r.o.		V kapitole UHA sú uchádzač fin. prostriedky na zhotovenie PD v zmluvy Realizačný projekt	Na základe vyjadrení projektanta spoločnosť Sumocreat UHA, ktorá je na postavenie PD na PD, OD a na zhotovenie dŕahe, ktoré povolenie bolo pridelené
OSMAŠ	ZŠ Krčméňho - PD vorkáže ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OSMAŠ	ZŠ Čapajka PD exteriér školy	4 650,00 €						ukončená	
OvAR	PD Rekonštrukcia Straža ul. - havarijný stav	12 100,00 €						stavba zrealizovaná	
OvAR	PD MK Škultéjho 3. etapy	3 000,00 €						PD dodaná	ukončená
OvAR	PD schody k Congofoi	2 050,00 €						stavba v realizácii	
OvAR	PD drevený most Malá Hargodca	6 980,00 €						PD dodaná	vydané oznámenie o začatí gŕ
OvAR	PD ul. Sadová-daďová kanalizácia	2 600,00 €						Gak sa na PD odovšetene oteľteľy ul. Sadová a priľahlých ul. do Seleny	
OvAR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorinov na Cintorínskej ul.	8 000,00 €						Príloha kuzultácia k UHA aŕhadom zadania rozsahu PD	Dva kŕaŕi neúspšne vyhlásené VO Potreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				BP		PD dodaná, prebieha zšíniering, zhotovenie jednotlivých úpravov OS a mapkoprávne vyposiataenie PD v zmluvy Realizačný projekt	Na základe vyjadrení dotknutých úpravov je potrebné upraviť PD, najmä k ŕadom na ochrane dŕevn. hŕadisku bol daný neúspšne BP, bude zrušená s ním rokovanie o močom rešení
OvAR	PD Lávka nad žŕl stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				BP		stavba zrealizovaná 08/2023	
OvAR	PD MK Špitálska - ŠTUDIA	3 750,00 €				Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		šŕudia dodaná	
OvAR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2395/2023/OvAR	18 960	DAGI Slovakia s.r.o. Prŕloha 1953/362, 010 010 010 Žŕna		PD dodaná	
OvAR	PD MK Boňa	4 500,00 €				Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	Stavba ukončená	
OvAR	PD úpravená plocha - revitalizácia mestského lesa Borna	950,00 €				Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		stavba zrealizovaná	
OvAR	PD Cyklotrasa Vodná Zekŕvet	1 000,00 €						stavba zrealizovaná	
OvAR/UHA	PD MK Nitrianska	6 500,00 €						vypracované RZP	UHA nesi zadanie pre projektanta
OvAR/UHA	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €						vypracované RZP	Dva kŕaŕi neúspšne vyhlásené VO Potreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD stavebné úpravy - kŕizovka Šurava - Beďalčova + Šŕ (akualizácia)	11 200,00 €						zámer postavený na zhotovenie na UHA a OD	Neúspšne s časovným plánom zŕny. Boli prapomenúť OD
OvAR	PD parkovisko T.A.Hlinku 27 - 33 - geodetické zameranie	2 760,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva kŕaŕi neúspšne vyhlásené VO Potreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD LED info tabuľa	10 600,00 €						pracuje sa na PD	
OvAR	PD úprava MK Párcovská a Schumannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD Na dolnú - komunikácia	10 000,00 €						vypracované RZP	
OvAR	PD parkovisko T.A.Hlinku 36	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva kŕaŕi neúspšne vyhlásené VO Potreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD parkovisko I. Okanika 4	1 500,00 €						bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa PD	Dva kŕaŕi neúspšne vyhlásené VO Potreba doschváliť finančné zdroje
OvAR	PD MŠ Beďalčského	59 500,00 €							
OvAR	PD ZUŠ Rošňanského - zateplenie	1 620,00 €						PD dodaná	
OvAR	PD - Dom smútku cintorín Krŕkany - akualizácia	2 000,00 €						neď sa v spolupráci s UHA	
OvAR	PD - VO Párcovský cintorín	1 000,00 €						bolo vydané stavebné povolenie	
OvAR	PD beďský zŕst ZŠ Bankova	3 000,00 €							
OvAR	PD beďský zŕst ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OvAR	PD rek. L ŕpa kompletné na KSC	50 000,00 €						vydané stavebné povolenie na 1. ŕazu 8/2022	
OvAR	PD rek ZŠ Fatranská atok Pracoviska	20 000,00 €							
OvAR	PD ZŠ ŕábrežie mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €							
OvAR	Pomníkŕnŕvacia šŕudia - Párcovský Kŕkocŕna pri hŕkocŕnŕj hŕbe na Kŕkocŕne	10 000,00 €							
OvAR	PD Párcovský Kŕkocŕna	100 000,00 €							
OvAR	PD debarierizácia vstupov na Športoviska	30 000,00 €							
OvAR	PD MŠ Čajkovského - vzdušnostechnika	1 000,00 €						vydané ŕhlásenie stavebných úprav	neď OD
OvAR	PD nepŕpŕne pri ŕlŕlŕch	60 000,00 €							
OvAR	PD parkŕ Hŕbka	20 000,00 €							neď OD neď ŕŕP
OvAR	PD Dom smútku Homŕ Krŕkany	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba reďŕ VO	
OvAR	PD Dom smútku Párcovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba reďŕ VO	
OvAR	PD Dom smútku Mýľarica	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba reďŕ VO	
OvAR	PD Dom smútku ŕábrežský cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba reďŕ VO	
OvAR	PD cintorín Janŕkovec	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba reďŕ VO	
OvAR	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OvAR	PD ŕterný dvŕ ŕáťovce	5 000,00 €							
OvAR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ ŕábrežie mládeže	40 000,00 €						PD dodaná, beďŕ inžiniering	
OvAR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilŕny	11 500,00 €						neď sa inžiniering	
OvAR	PD MŠ Čapajka - dostavba zateplenie	36 600,00 €						neď sa inžiniering	
OvAR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €						vydané Stabné povolenie	
OvAR	PD MŠ Párcovská zateplenie	11 000,00 €						vydané ŕhlásenie stavebných úprav	
OvAR	PD MŠ Beďalčského zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OvAR	PD MŠ C. Okanika-statika	3 000,00 €						saŕ vypracovaný statický posudok	
OvAR	PD CZ Párcovská hŕje - doplnenie PD	2 160,00 €						vydané ŕhlásenie stavebných úprav	
OvAR	PD ZŠ Beďalčova-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané ŕhlásenie stavebných úprav	
OvAR	PD ZŠ ŕa Hŕbka-rek. kuchyne	30 000,00 €						vydané ŕhlásenie stavebných úprav	
OvAR	PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €						vypracované RZP	
OvAR	PD MŠ Staromýnska - rekonštrukcia	20 000,00 €							
OvAR	PD Mošná, 2. etapy - akualizácia	8 000,00 €						PD dodaná 02/2024	
OvAR	PD na vodný zŕet v mestskom parku	18 500,00 €						pracuje sa na PD	neď ŕŕP