

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 24.04.2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 02.04.2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracoval: Ing. Jaroslav Jazvinský – vedúci OVaR

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 02.04.2025

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2024 podľa VMČ

02.04.2025

uzn.č. 488/2023-MZ,14 .12.2023	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	Poznámka
			20 000													
Prípravná a projektová dokumentácia			20 000													
Investície FRM KÚ1 - Nitra			187 462													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ 2-Chrenová			332 368													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ3 - Dražovce			133 854													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FMR KÚ4- Zobor			18 800													
Investície FRM KÚ5 - Mlynárce			810 106													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ6 - Horné Krškany			19 590													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ7 - Dolné Krškany			141 700													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ8 - Veľké Janíkovce			67 570													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ9 - Kynek			213 320													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ10 - Párovské Háje			68 058													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Investície FRM KÚ11 - Mikov Dvor			83 300													zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik - VMČ1-presun	Bartoš		5 000	1								komunikácia s developerom, ktorý zahmie chodník v rámci prípravy výstavby kruhového objazdu, ktorý rieši. Prípadná spoločnosť mesta vyplynie z rokovania.				
PD MK Orechov dvor-presun	Bartoš		8 250	1	11/2022				INPRON		16 500,00	OVaR obdržal spracovanú projektovú dokumentáciu pre potreby vydania územného konania. Prebieha proces oslovenia dotknutých orgánov pre zabezpečenie potrebných vyjadrení k územnému rozhodnutiu. Dňa 12.6.2024 boli doručené súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov potrebných do územného konania.Následne po právoplatnom územnom rozhodnutí bude spracovaný II. stupeň PD pre stavebné konanie. Pre jeho spracovanie zabezpečujeme už vopred pri niektorých stavebných objektoch hydrogeologické posúdenie a vytýčenie inžinierskych sietí. Predmetom PD budú aj prekládky a ochrana inžinierskych sietí (SPP, VN vedenie). Na základe hydrogeologického posudku nám vzniká potreba doriešenia odvodu dažďových vôd mimo vsakovacie objekty. Po konzultácii s projektantom je predpoklad dodania PD pre stavebné povolenie do konca roka 2024. PD naďalej v realizácii.				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-presun	Bartoš		76 310	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO. ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ6	Bartoš		42 170	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
MK+ Chodník Zlievarenská VMČ1-FMR KÚ7	Bartoš		8 520	1	06/2022	10/2023	11/2023	áno	ViaProject, Ing. Aresta			prebieha inžiniering, k dispozícii kladné vyjadrenia dotknutých organizácií, upravená PD v zmysle požiadaviek ŽSR, ešte potrebné doriešiť majetkové právne vysporiadanie so ŽSR, realizáciu zosúladiť so ŽSR, a následne inžiniering. PD odposlaná na odsúhlasenie zo strany ŽSR, Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Projektová dokumentácia po žel. priecestie je zo strany mesta upravená podľa požiadaviek ŽSR, čakáme na odsúhlasenie, následne žiadame o stanovisko. Stanovisko odboru expertízy GR ŽSR doručené, príprava podania žiadosti o stavebné povolenie, zabezpečenie súhlasov a vecných bremením s vlastními dotknutých pozemkov na uloženie el. rozvodov VO ŽSR zaslali zmluvy o VB na odsúhlasenie				zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024
Obradná sieň, rozšírený cintorín D. Krškany I. etapa-VMČ1-presun		Psota	110 210	1	12/2021			áno	A+D Projekta, s.r.o	278 909,27	107 000,00	na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potanchoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD. Zmluva o dielo na podpisoch, PD sa spracováva	v príprave		DOM-LUK, s.r.o.	
Mestský cintorín Horné Krškany-verejně osvetlenie-VMČ1		Halás	8 975	1		7/2023	7/2023				8 974,62	ZoD: pred obnovou stavebníka, prebieha reorganizácia existujúcih spevnených ploch a VO, potrebná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu, návrh na ukončenie zmluvného vzťahu úloha trvá, zhotoviteľ nereagoval na zaslaný list poštou, opätovne zaslaná dohoda na ukončenie ZoD v 35. týždni, zhotoviteľ nepreberá zásielky, príprava podkaldov k VO	v príprave	CompanyV s.r.o.		
PD MŠ Staromlynská (OŠMaŠ)	Fajčík		50 000	1												
PD Dom smútku cintorín Krškany -aktualizácia	Fajčík		5600	1												navýšenie uzn.396/2024-MZ 24102024
PD Dom smútku Horné Krškany	Fajčík		0	1		zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024										zrušené
PD Rekonštrukcia bývalého archívu (PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krškany)	Fajčík		60000	1							36 850,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, odposlané do WENDY, vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ZoD účinná, PD dodaná na pripomienkovanie UHA, OD. Štúdia odsúhlasená spracováva sa ďalší stupeň PD pre SP, termín do 60 dní od schválenia AST. Vzhľadom na nesúhlas ZDIs s bodom napojenia el.prípojky sa prepracováva PD na požadovaný odber 50A a 63A. Po vypracovaní bude dodaná PD podľa ZoD. Predmetom úpravy PD bude ešte úprava miestnosti pre miestnu JDS Krškany. PD podľa ZoD odovzdaná 31.1.2025	zrealizované	MNPA s.r.o. Veľké Úľany		

PD Cyklotrasa prepoj Krškany-aktualizácia FMR KÚ 6	Fajčík		2200	1								inžiniering, vadané územné rouhodnutie, podaná žiadosť o stavebné povolenie, požiadavka na majetkovo právne vysporiadanie SPF trvá, bol im zaslaný znalecký posudok, odsúhlasená cena za m2 v MZ, čakáme na zaslanie zmluvy o prevode. Zmluva nájomná s SVP š.p. je uzavretá a účinná. Zmluvas SPF o prevode podpísaná elektrinicky zo strany mesta už až zo strany SPF a rovnako je zverejnená. Ešte v riešení nájomná zmluva s FO zabezpečujeme podpisy a zverejnenie. Vydané SP na verejné osvetlenie, na cyklotrasu vydané oznámenie o začatí stavebného konanie predpoklad právoplatnosti koniec apríla		ARGUS DS s.r.o. TT		
Dom smútku Dolné Krškany-dofinancovanie	Fajčík		200 000	1								na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potaňčoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ, priprava dodatku ku zmluve na PD	v príprave			
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 FMR KÚ 7 Rekonštrukcie MK VMČ 1	Bartoš		65 100 0	1				ZpR				navrh na doorenie spolu s prekladkou autousovej zastavky a vytvorenia priecnouu pre chodcov, spracované RZP, Zadanie pre realizáciu vyhotovené rovnako aj rozpočet stavby, prebieha inžiniering k vydaniu ohlásenia stavebných úprav, požiadaný OD o vydanie ohásenia stav.úprav. Vydané ohlásenie stavebných úprav, požiadané o vyhlásenie VO	podklady na OVO			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024 navýšené uzn. 396/2024-MZ 24102024
PD Reorganizácia ul. Hollého-presun	Bartoš		38 388	2	7/2023			Basler Hofman		63 271,21	PD - DUR a DSP + vyjadrovačky, podpísaný dodatok k ZoD, odovzdaná DUR a vyjadrovačky pre UK, prebieha inžiniering pre UK zo strany OIVaR a majetkoprávne vysporiadanie, požiadavka na otočenie BUS pruhu, objednávka za 3 800 €, odsúhlasenie variant V1 BUS pruh v celej trase, požiadavka na úpravu z OD, odovzdaná upravená PD, začatý inžiniering, NESÚHLAS SPP zo dňa 8.11. k žiadosti o vyjadrenie sa k PD v rámci územného konania, 14.11. požiadané o stanovisko na súhlas s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu, požiadané SPP o súhlas na vyjadrenie sa k DÚR 11.1.2024, zabezpečovanie súhlasov účastníkov územného konania, podaná žiadosť o územné rozhodnutie, Územné rozhodnutie vydané a právoplatné 9.8.2024, beží termín prípravy PD pre SP podľa ZoD do 5 mesiacov od právoplatnosti. Zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí + monitoring kanalizácia objednávateľom v zmysle ZoD. Posun termínu dodania PD rokovania so ZsVS a.s., SPP ochrana sietí, hľadanie najvhodnejšieho riešenia, komunikácia s Transdev a.s. realizácia diela rozdelenie etáp výstavby a smerovanie MHD. PD pred odovzdaním potrebné stretnutie s dopravným inšpektorátom k odsúhlaseniu	v realizácii	Basler-Hofmann s.r.o.			
PD Radlinského-úver 2021-presun	Kovalinka		59 160	2	7/2023	čl. II ods2 A) dodaná		Devlev Buildings		69 600,00	PD - DUR a DSP + inžiniering po stav. povolenie, prebehlo stretnutie so ZsVS (požiadavka na prípravu PD na vodovod a rekonštrukciu kanalizácie + inžiniering po SP), PD v realizácii , dodaná štúdia, schválená UHA v 09/2022, dodaná DUR, na stavebnom úrade prebieha územné konanie. Do ďalšieho stupňa PD požiadavka na geodetické zameranie. Územné rozhodnutie právoplatné dňa 3.1.2025. Priprava podkladov do stupňa DSP	v realizácii	DEVLEV s.r.o.			
MK Vodná-presun	Bartoš		1 000	2	1/2023	08/2023	09/2023	áno	Ing. Ján Výboch		PD - riešená v rámci RZ 2022, už odovzdaná, RN 135 690 €, požiadavka OD na úpravu PD, potrebné riešiť dofinancovanie z VMČ2, doriešiť v RZ 2023	pozastavené		199 000,00		
PD Obnova Mestskej tržnice-presun	Fajčík		21 750	2	03/2022			áno	ORA architekti		PD + inžiniering po stav. povolenie, odovzdaná PD, odstránené nedostatky, komunikácia s projektantom o zapracovaní nových požiadaviek na PD (kotoľňa, VZT), požiadavka na navyiac práce, priprava dodatku k ZoD	v príprave	ORA architekti			
Obnova MC Špitálska	Bartoš		1 000	2	10/2023	03/2024	6/2024	áno			príprava IA, projektantom vypracovaná štúdia, požiadavka komisie mobility na úpravu PD, následne príprava zadania pre projektanta, z rozpočtu bude zrejme výška potrebná na doplnenie finančných prostriedkov pre VO na zhotoviteľa, začatie prác na PD 09/2023, PD dodaná, zabezpečovanie inžinieringu k vydaniu SP	pozastavené		349 000,00		
PD debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	Fajčík		9 000	2							príprava zadania pre projektanta, možné vyhlásenie VO na projektanta, rámcové zdôvodnenie projektu (RZP), vypracované ZpP, odoslané do WENDY, vo VO nebola predložená žiadna ponuka už 2 krát, na vyhlásenie VO potrebné navýšenie finančného krytia podľa oslovených subjektov k PHZ, až potom požiadá OVaR odbor VO o obstaranie PD.	v príprave				
PD Oprava bazénu Letné kúpalisko	Službyt		20 000	2							Projekt riešil Službyt Nitra, s.r.o., požiadavka na mesto o zabezpečenie PD Službytom a následne protokolárne odovzdanie na OVaR, odsúhlasená žiadosť Službyt o zabezpečenie PD vedením mesta, zatiaľ nepotvrdené zo strany mesta. Mesto zabezpečí prípravu PD, aktuálne je spracované RZP, prebehlo stretnutie na kúpalisku so správcom, spracovávanie zadania pre projektanta	v príprave				
PD stavebné úpravy križovatka Štúrova -Štefánikova+IS (aktualizácia)	Bartoš		11 200	2							príprava IA, požiadavka na prepracovanie PD, autor projektu vyzýdaný na CP, CP doručená na vypracovanie PD a inžiniersku činnosť, po odsúhlasení zaslanie objednávky, zaslané na OD a UHA - posúdiť vhodnosť zámeru a jeho súlad s ÚPN a PUM a spracovať návrh variantných riešení danej situácie so zohľadnením urbanistických faktorov a preferencie ďalších foriem dopravy (peši a pod.) Varianty následne prerokovať s príslušnými komisiami, VMČ a správcom cesty – SSC, vyjadrenie k investičnému zámeru UHA - Stavebné úpravy s rozšírením vozovky v križovatke Štúrova – Štefánikova" nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, OD •vzhľadom na predstavené úpravy, odbor dopravy MsÚ Nitra nie je kompetentným cestným správnym orgánom príslušným pre cestu I/64 na ktorej sa predmetná úprava dopravného značenia navrhuje realizovať, kompetentným cestným správnym orgánom je Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií					
PD vnútroblok Bernolákova			1 000	2							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, zmena názvu vnútroblok Bernolákova, vyhlásené VO, došla 1 ponuka so sumou vyššou ako PHZ, potreba opätovne vyhlásiť, na základe rozhodnutia MZ znížené finančné krytie na 1000,00 EUR	pozastavené				
PD na vodný systém v mestskom parku	Miková		18 500	2						18 492,00	príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, PD v realizácii na OŽP, rokovania s autorom projektu ohľadom súbehu PD s cyklotrasou Hydrocentrála-Vodná J.Kráľa. PD dodaná	zrealizované	AGROPROJEKT NITRA, s.r.o			
PD cyklotrasa Univerzitný most-Štúrova aktual.-FMRKÚ1	Fajčík		4 800	2							aktualizácia PD v zmysle požiadaviek, prepracovanie výkresov TDZ a DDZ pre potreby podania žiadosti o určenie zabezpečovanie súhlasov vlastníkov. Poslaná žiadosť o určenie DDZ a TDZ na OD a ODI, OD sa so vznesenými pripomienkami vysporiada. Aktualizácia PD dodaná 17.12.2024. Dopracovanie PD v zmysle požiadaviek ODI	v príprave			zapojené do rozpočtu uzn. 68/2024-MZ, 29022024	
PD Klientské centrum MsÚ			1 000	2								pozastavené				
Rekonštrukcia MK - VMČ 2			60	2												
Obnova Tehelnej ul.			1 000	3				áno				PD pre SP, prebieha SK, vydané SP, realizácia potrebná ku kolaudácii BD Tehelná	pozastavené			
PD stavby úprava Tehelnej ulice-presun	Bartoš		6 120	3	06/2022			áno	AK Csanda Piterka	34200,00	právoplatné UR, prebieha majetkoprávne vysporiadanie s NSK, DSP odovzdané		AK Csanda Piterka			
Stavebný dozor BD Tehelná			35 000	3							príprava v závislosti od realizácie IA - BD Tehelná					
Rek MK VMČ3			34 700	3							všeobecná položka					
PD MK Nitrianska	Miková		6 500	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, RZP nasleduje zadanie pre projektanta, zabezpečenie vytýčenia MC, chodníkov, TDZ a IS. UHA spracováva štúdiu realizovateľnosti tejto MC	v príprave	UHA			
PD parčík Hlboká	Miková		1 000	3							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, zadanie pre projektanta, pozastavené položka v rozpočte iba na sumu 1000,00 EUR	pozastavené				
Rekonštrukcie MK VMČ4-presun			22 920	4							všeobecná položka					
PD SO chodníka a parkovisko Čajkovského 5-9	Miková		6 000	4							príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, zadanie pre projektanta na pripomienkovanie, prebieha VO, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené VO už 3 krát. Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO				

[illegible]

Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce-FMR KÚ8	Bartoš	Halás	25 000	7								inžiniering len k samotnému priechodu pre chodcov, zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia na OD len na samotný prechod	v príprave			
PD parkovisko Tr. A. Hlinku č.36	Miková		3 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát, Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			
PD chodník a odvodnenie ul. Slamkova	Bartoš		8 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD chodník ul. Rabčekova a Golianovská	Bartoš		10 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá ul.			20 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
PD predĺženie ul. Dr. Budayho	Bartoš		15 000	7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu,	v príprave			
												príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu, ZpP zaslané na odbory, zaslané do WENDY, súťaž zrušená zúčastnil sa iba 1 uchádzač a nesplnil podmienky súťaže, opätovne bude vyhlásené cez DNS projektovanie inžinierskych stavieb, VO neúspešné, žiadna ponuka, opakovane vyhlásené už 3 krát, Na základe neúspešnej súťaže sme navrhli úpravu zadania a prezistenie novej PHZ, podľa nej bude vyhlásené VO opätovne	podklady na OVO			
PD parkovisko Ľ. Okánika 4	Miková		3 000	7												
PD bežecký ovál ZŠ Fatranská			3 000	7												
PD rek ZŠ Fatranská alok. Pracoviska			20 000	7												
PD cintorín Janikovce	Fajčík		0	7	zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024								zrušené			
PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	Fajčík		25 000	7								príprava PD na skreslenie skutkového stavu objektu, PD pôdorys a rez zabezpečené nasleduje príprava IA v zmysle smernice o riadení IA, rámcové zdôvodnenie projektu				upravené uzn 396/2024-MZ 24102024
Prípravná a projektová dokumentácia -presun			40 570									všeobecná položka	v príprave			
PD školské objekty -presun			47 786									všeobecná položka	zrealizované			
Autorský dozor			5 000			7/2022	2/2023					všeobecná položka	zrealizované			
Stavebný dozor - rekonštrukcie			1 000											pozastavené		
PD debariérizácia vstupov na športoviská			30 000													
PD Kolumbária na mestských cintorínoch			0		zrušené uzn.475/2024-MZ 21.11.2024								zrušené			
PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethovenova-Bizetova)	Miková		50 000	4,7								príprava IA v zmysle smernice o riadení IA na UHA, stretnutie s občanmi v rámci participácie, UHA spracovalo zadanie pre projektanta ZpP, ktoré je na pripomienkovaní u dotknutých odborov	v príprave			
uzn.č. 68/2024-MZ,29.02.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (geod.,geolog.práce, geom.plán, BOZP, archeol.prieskum, demolácie)			10 000													
Ostat. služby nesúv. s výstavbou (štúdie, expertízy a posudky)			18 500													
Rutinná a štandardná údržba			26 000													
ZŠ Tulipánova elektrická prípojka NN	Baroš	Halás	152 073	2	2022	07/2024	10/2024	áno	Elpron	150 072,12	117 081,91	v realizácii, zabezpečujeme rozkopávkové povolenie na SMS pre potreby dopojenia areálu ZŠ na trafostanicu, Rozkopávkové povolenie vydané práce prerušené v súvislosti s nepriaznivým počasím, práce pokračujú	v realizácii	BBAU s.r.o.		
												ZoD účinná, odovzdanie staveniska, neprimeraná požiadavka zhotoviteľa diela na úpravu platobných podmienok v rozpore so zmluvou a zákonom o VO, objednávateľ ponúkol zmenu v úhrade navyiac prác po ich zrealizovaní, toto potvrdilo aj metodické usmernenie UVO, zhotoviteľ naďalej trvá na svojej požiadavke (úhrada 30%, 30%, 40%), objednávateľ zaslal výzvu na dokončenie diela,zhotoviteľ odpoveďou na výzvu rozporoval v liste uvedené, postúpené na právne oddelenie, po stretnutí so zhotoviteľom sme dospeli k dohode o ukončení ZoD, dohoda o ukončení na podpisoch a je zverejnená, OVaR zabezpečuje úpravu rozpočtu na vyhlásenie nového VO, PHZ stanovené príprava podkladov do VO	podklady na OVO	OB-BELSTAV s. r. o., Olešná		
Výťah SZSS ul. Jánskeho 7	Fajčík	Šabo	201 866	6							256 940,75					
uzn.č.188/2024-MZ,30.05.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka	Bartoš		2 000	7								príprava ZpP na UHA	v príprave			
												RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova, Bratislavská, začaté stavebné konanie cez ohlásenie stavebných úprav	v realizácii	UHA		
PD obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	UHA		5 000	2,4,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Palánok, Hviezdoslavova, Bratislavská, začaté stavebné konanie cez ohlásenie stavebných úprav	v príprave			
Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, Bratislavská	Bartoš/Fajčík		462 500	2,4,7												
PD SO Škultétyho 4. etapa			12 000	4												
Asanácia budovy a úprava terénu ul. Topoľčianska 20/37	Fajčík		20 000	6								oslovený projektant (statik+elektro) na PHZ pre PD, išlo o bežné výdavky, ktoré presunom v rozpočte neprešli do 2025, potreba nanovo schváliť v MZ	zrušené			
Stúdiňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku) - FMR KÚ 5	Fajčík	Halás	15 000	5							14 292 23% dph suma: 14 650	RZP spracované, zmluvy dielo na podpisoch, realizácia vrtu a príprava PD vodnej stavby studne	zrealizované	Vrty Jurkovič s.r.o.		
uzn.č. 262/2024-MZ,27.06.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Označníky MHD - vytýčenie			5 000									vytyčujeme na základe požiadaviek OD po etapách	v realizácii			
												na základe odporúčania komisie výstavby bude zrušené VO , projekt bude upravený v súlade s požiadavkami UHA a následne bude VO na celý objekt, schválené zdroje na dofinancovanie celej stavby, prejednanie PD z pohľadu povrchovej úpravy DS v komisii pre architektúru, zaslaná CP na aktualizáciu PD od Ing.Arch.Potančoka, rokovania s projektantom na rozsahu prác a úprave ceny za PD, cenová ponuka predmetom doschválenia fin. zdrojov v MZ. Projektant oslovený so žiadosťou o súhlas s použitím PD potom bude/nebude spracovaný dodatok ku zmluve na PD. Zmluva o dielo na podpisoch, PD sa spracováva	v príprave			
PD (aktualizácia) - Dom smútku Dolné Krškany	Fajčík		10 000	1												
PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy			7 000	1												
PD Námestie Jána Pavla II.-FMR KÚ1	Šabo		21 000	2								príprava zadanie pre projektanta na UHA navyšené uzn. 475/2024-MZ 21.11.2024, odposlané do WENDY na vyhlásenie VO , doručené 2 ponuky obe nad PHZ, VO zrušené potreba doschváliť krytie podľa PHZ	podklady na OVO			
Parkovisko pri Poliklinike Párovce- FMR KÚ1	OD	Šabo	76 000	2							105 336,17 23%dph suma: 107 969,57	ZoD účinná, odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, realizácia prác do 04/2025	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		návrh na navýšenie
PD synagóga odvlhčenie aktualizácia-FMR KÚ1			20 000	2								jednanie s projektantom o cene aktualizácie, príprava ZoD na aktualizáciu PD, dohoda s projektantom na príprave PD až 02/2025, dodatok zaslaný na odsúhlasenie protistrane	v príprave			
PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Bartoš		2 000	4								RZP odposlané na vedenie, UHA spracováva Zadanie pre projektanta v pripomienkovaní	v príprave			
Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Bartoš	Kovalinka	20 000	4												
PD SO Na dolinu (komunikácia, chodník, VO)			15 000	5								spracované RZP odposlané na UHA	v príprave			
uzn.č. 396+B174:P174/2024-MZ,24.10.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
Protipovodňové opatrenia KC Martinský Vrch			40 000	6												
Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor-VMČ7	Bartoš	Halás	12 200	7								PD dodaná zabezpečuje sa inžiniering k vydaniu SP, OD požiadané o vydanie SP	v príprave			

PD Zimný štadión Nitra - protipožiarne opatrenia FMR KÚ1	Jazvinský		12 600	2								konzultácia s autorom pôvodnej PD nasleduje jej aktualizácia, príprava zmluvy na dodanie PD, ZoD podpísaná PD sa pripravuje	v realizácii			
PD MC Dubová-oporný múr	Psota		5 100	6							5 100,00	zabezpečenie hydrogeologického posudku. Geodetické zameranie dodané	v realizácii	IPROS s.r.o.		
Cyklopodjazd Univerzitný most verejné osvetlenie		Halás	10 000	2								oslovený zhotoviteľ diela na súhlas s realizáciou osvetlenie podchodu, pretože dielo je v záruke, podmienený súhlas vydaný od EUROVIA SK a.s. objednanie prác u správcu VO	v príprave			
PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská			20 000	7												
PD revitalizácia vnútrobloku Čajkovského			20 000	4												
Obnova MC Braneckého, Akademická, Dolnočermánska	Bartoš/Fajčík		120 000	3,7								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering Akademická, Braneckého, pripomienkovanie zadania pre realizáciu Dolnočermánska	v príprave			
PD Zberové dvory v Meste Nitra			13 000													
Parkovisko pri poliklinike Párovce	OD	Šabo	29 400	2							105 336,17	ZoD účinná, zmluvný termín ukončenia 042025	v realizácii	PRO EXTERIÉR s. r. o., BA		
uzn.č. 475/2024-MZ,21.11.2024	Príprava	SD / TDI	Schválený rozpočet v €	VMČ	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €	Aktuálny stav	Stav	Zhotoviteľ diela	Potreba dofinancovania	
SO Chodníka Nedbalova 1-11-vrátane	Fajčík		42 450	4								RZP spracované, príprava Zadania pre realizáciu UHA, ktorého súčasťou budú jednoduché výkresy a technická správa pre potreby ohlásenia udržiavacích prác a stavebných úprav, prebieha inžiniering, požiadaný SPP o vydanie súhlasu s realizáciou stavby v bezpečnostnom pásme STL, požiadané o vydanie ohlásenia stav.úprav	v príprave			
PD zadržiavanie dažďovej vody Novomeského			200	4												
NN prípojky k LED panelom na zastávkach Tržnica a COOP	Bartoš		5 290	2								zabezpečenie rozkopávkového povolenia, predpoklad realizácie 05/2025	v príprave			
Rekonštrukcia strechy Mestskej športovej haly			100 000	3												
PD cintoríny VMČb			36 000	6												

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMČ	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	Nedostatočné krytie v rozpočte	Posledný odhad konečného diela (realizácia)	Alokácia v rozpočte spolu	Alokácia v rozpčte na PD	Alokácia v rozpočte na realizáciu	Názov rozpočtovej položky	Možnosti externého financovania / už financované	Podprogram	PD spracovaná	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII			V CELKOVEJ HODNOTE: (ak je stanovená)		54 411 101,42 €												
celomestský	2 - Staré Mesto	3 - Čermáň4 - Klok	Cyklotrasa Klokočina-Borina-Holíého ul.-AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované	2019	545 977,07 €	- €	- €	545 977,07 €					- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Park sihoť) + TDZ	89 - 2019	Zrealizované	2019	397 323,36 €	- €	- €	397 323,36 €					- €		- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Cyklistický chodník Nitra -Vráble, I.a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované	2019	864 806,51 €	- €	- €	864 806,51 €					- €		- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované	2019	300 768,24 €	- €	- €	300 768,24 €					- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		kamerový systém - MsP - VMČ 5	89 - 2019	Zrealizované	2019	17 980,00 €	- €	- €	17 980,00 €					- €		- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované	2019	78 535,26 €	- €	- €	78 535,26 €					- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		Kanalizácia Dvorčanská	89 - 2019	Zrealizované	2019	349 100,50 €	- €	- €	349 100,50 €					- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Chodníky na Mestskom cintoríne	89 - 2019	Zrealizované	2019	34 480,33 €	- €	- €	34 480,33 €		008.04 Výstavba a ob			- €		- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované	2019	844,43 €	- €	- €	844,43 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku	89 - 2019	Zrealizované	2019	2 789,95 €	- €	- €	2 789,95 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované	2019	3 414,68 €	- €	- €	3 414,68 €					- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MK Šúdolská	89 - 2019	Zrealizované	2019	132 000,00 €	- €	- €	132 000,00 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované	2019	129 243,99 €	- €	- €	129 243,99 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	209 676,00 €	- €	- €	209 676,00 €		009.			- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	213 247,18 €	- €	- €	213 247,18 €		009.			- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	213 586,50 €	- €	- €	213 586,50 €		009.			- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované	2019	211 747,38 €	- €	- €	211 747,38 €		009.			- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované	2019	124 957,98 €	- €	- €	124 957,98 €		009.			- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované	2019	126 022,44 €	- €	- €	126 022,44 €		009.			- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované	2019	116 372,16 €	- €	- €	116 372,16 €		009.			- €		- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované	2019	64 859,05 €	- €	- €	64 859,05 €		009.			- €		- €
lokálny	2 - Staré Mesto		ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované	2019	291 361,53 €	- €	- €	291 361,53 €		009.			- €		- €
lokálny	2 - Staré Mesto		ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované	2019	134 386,68 €	- €	- €	134 386,68 €		009.			- €		- €
lokálny	3 - Čermáň		Športová hala Hlboká	89 - 2019	Zrealizované	2019	92 273,76 €	- €	- €	92 273,76 €					- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované	2019	170 196,66 €	- €	- €	170 196,66 €					- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	81 878,40 €	- €	- €	81 878,40 €					- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová	89 - 2019	Zrealizované	2019	64 305,60 €	- €	- €	64 305,60 €					- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované	2019	174 705,10 €	- €	- €	174 705,10 €					- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované	2019	1 136 596,49 €	- €	- €	1 136 596,49 €					- €		- €
celomestský			Bezpečné prechody 2019	89 - 2019	Zrealizované	2019	216 385,22 €	- €	- €	216 385,22 €					- €		- €
celomestský			Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované	2019	29 870,00 €	- €	- €	29 870,00 €					- €		- €
celomestský	3 - Čermáň		BD Hlboká	89 - 2019	Zrealizované	2019	479 514,83 €	- €	- €	479 514,83 €					- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované	2020	9 722,38 €	- €	- €	9 722,38 €					- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Poliklinika Párovce - debarierizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované	2020	228 506,14 €	- €	- €	228 506,14 €					- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		Kanalizácia Šúdolská, A. Točila	88 - 2020	Zrealizované	2020	159 161,30 €	- €	- €	159 161,30 €					- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		Úprava a oživenie povrchuovej vody Klokočina Tokajská z.z.	88 - 2020	Zrealizované	2020	4 813,57 €	- €	- €	4 813,57 €					- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované	2020	149 817,74 €	- €	- €	149 817,74 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované	2020	20 028,50 €	- €	- €	20 028,50 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK ul. Na hlinách	88 - 2020	Zrealizované	2020	91 729,36 €	- €	- €	91 729,36 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK ul. 1.mája časť od ul. Láteckovej	88 - 2020	Zrealizované	2020	28 531,06 €	- €	- €	28 531,06 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované	2020	18 251,44 €	- €	- €	18 251,44 €			008.05 Parkovacia po		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované	2020	83 739,43 €	- €	- €	83 739,43 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované	2020	48 208,61 €	- €	- €	48 208,61 €			008.05 Parkovacia po		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované	2020	105 664,36 €	- €	- €	105 664,36 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		Parkovisko Na Hôrke 1	88 - 2020	Zrealizované	2020	9 298,03 €	- €	- €	9 298,03 €			008.05 Parkovacia po		- €		- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu	88 - 2020	Zrealizované	2020	155 793,92 €	- €	- €	155 793,92 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované	2020	111 977,95 €	- €	- €	111 977,95 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované	2020	47 644,21 €	- €	- €	47 644,21 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Spevnenie plochy cesta Topoľová - časť pri ČVC Domina	88 - 2020	Zrealizované	2020	8 408,27 €	- €	- €	8 408,27 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované	2020	19 212,52 €	- €	- €	19 212,52 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Chodníky Cintorín v Janíkovciach	88 - 2020	Zrealizované	2020	17 153,80 €	- €	- €	17 153,80 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované	2020	20 529,12 €	- €	- €	20 529,12 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované	2020	19 654,74 €	- €	- €	19 654,74 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované	2020	18 831,55 €	- €	- €	18 831,55 €					- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		MK Zvolenská I. etapa	88 - 2020	Zrealizované	2020	101 686,09 €	- €	- €	101 686,09 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcce, Párovské Háj		Chodník ul. Na Hôrke 34-44	88 - 2020	Zrealizované	2020	18 694,50 €	- €	- €	18 694,50 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované	2020	7 812,96 €	- €	- €	7 812,96 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník	88 - 2020	Zrealizované	2020	1 603,27 €	- €	- €	1 603,27 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK ul. Na Priehon od žel. priecestia slepá ulica	88 - 2020	Zrealizované	2020	48 882,60 €	- €	- €	48 882,60 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	3 - Čermáň		MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravínárska	88 - 2020	Zrealizované	2020	163 307,04 €	- €	- €	163 307,04 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	3 - Čermáň		MK ul. Hanulova od križov. ul. Golanova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované	2020	196 779,62 €	- €	- €	196 779,62 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MK ul. Škultétyho 32 - 42	88 - 2020	Zrealizované	2020	115 602,00 €	- €	- €	115 602,00 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované	2020	10 847,53 €	- €	- €	10 847,53 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované	2020	58 705,45 €	- €	- €	58 705,45 €			008.05 Parkovacia po		- €		- €
celomestský			Dobudovanie cyklo dopravnej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované	2020	29 780,92 €	- €	- €	29 780,92 €					- €		- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované	2020	46 308,11 €	- €	- €	46 308,11 €			008.04 Výstavba a ob		- €		- €
celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.		Výbočíská MHD	88 - 2020	Zrealizované	2020	228 893,16 €	- €	- €	228 893,16 €					- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované	2020	190 766,40 €	- €	- €	190 766,40 €			009.		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované	2020	252 452,83 €	- €	- €	252 452,83 €			009.		- €		- €
lokálny	4 - Klokočina		ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované	2020	125 992,86 €	- €	- €	125 992,86 €			009.		- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti	88 - 2020	Zrealizované	2020	214 500,00 €	- €	- €	214 500,00 €			009.		- €		- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Kúpalisko - technológie detský bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kontajnery,	88 - 2020	Zrealizované	2020	206 151,57 €	- €	- €	206 151,57 €					- €		- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Tenisová hala nová (obnova strechy)	88 - 2020	Zrealizované	2020	165 461,40 €	- €	- €	165 461,40 €					- €		- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Cintorín Chrenová - akustická stena	88 - 2020	Zrealizované	2020	14 940,38 €	- €	- €	14 940,38 €					- €		- €
lokálny																	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

lokálny	6 - Zobor, Dražovce	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia stiech a soc. Zariadení	87 - 2021	Zrealizované 2021	229 835,50 €	- €	- €	229 835,50 €	009.	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy	87 - 2021	Zrealizované 2021	209 290,31 €	- €	- €	209 290,31 €	009.	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - technológie 2021	87 - 2021	Zrealizované 2021	48 538,20 €	- €	- €	48 538,20 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Moduly na sedenie - Svätotlukovo námestie	87 - 2021	Zrealizované 2021	95 820,00 €	- €	- €	95 820,00 €		- €	- €
lokálny		Detské zariadenia a pieskoviská - SMS 2021	87 - 2021	Zrealizované 2021	175 658,00 €	- €	- €	175 658,00 €		- €	- €
celomestský	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 301 725,42 €	- €	- €	1 301 725,42 €		- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul.	87 - 2021	Zrealizované 2021	49 442,92 €	- €	- €	49 442,92 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto7 - Chrenová, Janíkovce	Cyklotrávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 470 059,45 €	- €	- €	1 470 059,45 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy	87 - 2021	Zrealizované 2021	28 183,63 €	- €	- €	28 183,63 €	009.	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Dolnohorská I.etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	42 098,82 €	- €	- €	- €	70 04 98 Obnova ul.Dolnohorská	008.04 Výstavba a obn	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	86 - 2022	Zrealizované 2022	66 161,96 €	- €	- €	66 161,96 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži	86 - 2022	Zrealizované 2022	7 930,67 €	- €	- €	7 930,67 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Parkovisko Na Hôrke 31-35	86 - 2022	Zrealizované 2022	93 600,00 €	- €	- €	93 600,00 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Parkovisko Popradská U rampa	86 - 2022	Zrealizované 2022	11 700,00 €	- €	- €	11 700,00 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párove - pri ihrisku	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 055,51 €	- €	- €	29 055,51 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6	86 - 2022	Zrealizované 2022	9 152,30 €	- €	- €	9 152,30 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15	86 - 2022	Zrealizované 2022	34 313,34 €	- €	- €	34 313,34 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	MK od predajne potravín k PK Párove (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 222,28 €	- €	- €	29 222,28 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou	86 - 2022	Zrealizované 2022	45 693,65 €	- €	- €	45 693,65 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	MK Hanulova 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	139 500,00 €	- €	- €	139 500,00 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky	86 - 2022	Zrealizované 2022	58 758,12 €	- €	- €	58 758,12 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Klinčeková	86 - 2022	Zrealizované 2022	213 347,06 €	- €	- €	213 347,06 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Narcisová	86 - 2022	Zrealizované 2022	104 285,30 €	- €	- €	104 285,30 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského	86 - 2022	Zrealizované 2022	46 494,23 €	- €	- €	1 937,26 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Vysoká	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 000,00 €	- €	- €	37 000,00 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Kultúrna	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 225,60 €	- €	- €	37 225,60 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Odvodnenie cesty Červeňova	86 - 2022	Zrealizované 2022	26 310,44 €	- €	- €	26 310,44 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	MK Hlboká 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	74 814,37 €	- €	- €	74 814,37 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Chodník Hydinárska II. Etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	92 036,33 €	- €	- €	92 036,33 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova	86 - 2022	Zrealizované 2022	36 965,00 €	- €	- €	36 965,00 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173	86 - 2022	Zrealizované 2022	23 897,08 €	- €	- €	23 897,08 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Platanová obnova strechy	86 - 2022	Zrealizované 2022	49 648,85 €	- €	- €	49 648,85 €	009.	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne	86 - 2022	Zrealizované 2022	528 256,74 €	- €	- €	528 256,74 €	009.	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Workout ihrisko Párovské háje	86 - 2022	Zrealizované 2022	840,00 €	- €	- €	840,00 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - gastrožóna, vegetačné úpravy	86 - 2022	Zrealizované 2022	193 163,78 €	- €	- €	193 163,78 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	86 - 2022	Zrealizované 2022	416 439,40 €	- €	- €	416 439,40 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	21 047,18 €	- €	- €	21 047,18 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Psí výbeh Kraskova	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 703,00 €	- €	- €	8 703,00 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Psí výbeh Hlboká	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 238,00 €	- €	- €	8 238,00 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Fitpark - Zoborské jazierko	86 - 2022	Zrealizované 2022	40 086,64 €	- €	- €	40 086,64 €		- €	- €
celomestský	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	86 - 2022	Zrealizované 2022	1 054 944,65 €	- €	- €	1 054 944,65 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie,	86 - 2022	Zrealizované 2022	28 992,60 €	- €	- €	28 992,60 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	86 - 2022	Zrealizované 2022	12 780,00 €	- €	- €	12 780,00 €		- €	- €
celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Cyklotrasa Nitra - Dražovce	86 - 2022	Zrealizované 2022	409 039,86 €	- €	- €	409 039,86 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	574 800,00 €	- €	- €	574 800,00 €	009.	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany ; 6 - Zo	Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre	86 - 2022	Zrealizované 2022	397 740,29 €	- €	- €	397 740,29 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Dražovce	Kreatívne centrum Nitra	85 - 2023	Zrealizované 2023	11 252 101,29 €	9 000,00 €	- €	9 000,00 €	15 01 005 Doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia Kino Palac	Iné	- €
Celomestský	4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynárcie	Cyklotrasa Mlynárcie-Diely-Klokočina	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 659 170,80 €	222 060,50 €	- €	222 060,50 €	20 06 2710 Spolufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárcie-	008.02 Cyklodoprava	PD spracovaná
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Komunitné centrum Dražovce	85 - 2023	Zrealizované 2023	498 018,31 €	33 013,80 €	- €	33 013,80 €	20 24 1433 Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum N		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Nový park	85 - 2023	Zrealizované 2023	693 530,00 €	- €	- €	693 530,00 €		- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Brzový Háje	85 - 2023	Zrealizované 2023	212 403,90 €	- €	- €	212 403,90 €		- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Podjazd pod Univerzitným mostom	85 - 2023	Zrealizované 2023	828 056,07 €	- €	- €	828 056,07 €		- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obratisko Dvorčianska	85 - 2023	Zrealizované 2023	216 905,99 €	- €	- €	216 905,99 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21	85 - 2023	Zrealizované 2023	197 264,05 €	- €	- €	197 264,05 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia územia hradného kopca	85 - 2023	Zrealizované 2023	827 909,23 €	- €	- €	827 909,23 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34	85 - 2023	Zrealizované 2023	150 495,54 €	- €	- €	150 495,54 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Lokálny park Vašinova	85 - 2023	Zrealizované 2023	92 985,13 €	- €	- €	92 985,13 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Starý park	85 - 2023	Zrealizované 2023	6 063 266,75 €	- €	- €	6 063 266,75 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Vnútroblok Popradská-Kmetova	85 - 2023	Zrealizované 2023	200 269,00 €	- €	- €	200 269,00 €		- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho	85 - 2023	Zrealizované 2023	42 275,51 €	- €	- €	42 275,51 €	009.	- €	- €
Celomestský	3 - Čermáň	Revitalizácia mestského lesa - Borina	85 - 2023	Zrealizované 2023	179 632,44 €	- €	- €	179 632,44 €		- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	85 - 2023	Zrealizované 2023	4 240,88 €	- €	- €	4 240,88 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Revitalizácia DI Bajkalská	85 - 2023	Zrealizované 2023	54 480,00 €	- €	- €	54 480,00 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Revitalizácia DI Hlboká	85 - 2023	Zrealizované 2023	45 467,77 €	- €	- €	45 467,77 €		- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia DI Novomeského	85 - 2023	Zrealizované 2023	79 157,57 €	- €	- €	79 157,57 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Revitalizácia DI Tokajská	85 - 2023	Zrealizované 2023	40 772,03 €	- €	- €	40 772,03 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI J. Kráľa	85 - 2023	Zrealizované 2023	61 197,28 €	- €	- €	61 197,28 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI Hollého	85 - 2023	Zrealizované 2023	73 074,77 €	- €	- €	73 074,77 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Revitalizácia DI Dihá	85 - 2023	Zrealizované 2023	67 107,18 €	- €	- €	67 107,18 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	MK Sadová	85 - 2023	Zrealizované 2023	218 970,05 €	- €	- €	218 970,05 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	MK Kasalova	85 - 2023	Zrealizované 2023	149 372,00 €	- €	- €	149 372,00 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Chodník Mostná I.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	164 506,66 €	- €	- €	164 506,66 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Strážia - oporný múr - havária	85 - 2023	Zrealizované 2023	256 527,92 €	- €	- €	256 527,92 €		- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Most medzi vodami	85 - 2023	Zrealizované 2023	30 301,20 €	- €	- €	30 301,20 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Kruhový objazd Dolnočermánska	85 - 2023	Zrealizované 2023	22 556,68 €	- €	- €	22 556,68 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Odvodnenie cesty Nová osada	85 - 2023	Zrealizované 2023	16 075,19 €	- €	- €	16 075,19 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Obnova chodníka Štiavnická 17	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 256,47 €	- €	- €	1 256,47 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Obnova chodníka Dihá 86	85 - 2023	Zrealizované 2023	3 976,86 €	- €	- €	3 976,86 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	85 - 2023	Zrealizované 2023	21 034,40 €	- €	- €	21 034,40 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Mrázova 2.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	71 146,32 €	- €	- €	71 146,32 €	008.04 Výstavba a obn	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto3 - Čermáň	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	85 - 2023	Zrealizované 2023	761 108,21 €	- €	- €	761 108,21 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4	85 - 2023	Zrealizované 2023	81 600,00 €	- €	- €	81 600,00 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Bazovského 2-10	85 - 2023	Zrealizované 2023	131 040,90 €	- €	- €	131 040,90 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Úprava parkovacích stání Borodáčova	85 - 2023	Zrealizované 2023	85 275,04 €	- €	- €	85 275,04 €	008.05 Parkovacia po	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háje	Vybudovanie workout ihriska Párovské háje	85 - 2023	Zrealizované 2023	9 587,75 €	- €	- €	9 587,75 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová	85 - 2023	Zrealizované 2023	463 199,99 €	- €	- €	463 199,99 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	ČFK Satne	85 - 2023	Zrealizované 2023	167 802,16 €	- €	- €	167 802,16 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15	85 - 2023	Zrealizované 2023	10 633,20 €	- €	- €	10 633,20 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Okná tržnica	85 - 2023	Zrealizované 2023	25 564,86 €	- €	- €	25 564,86 €		- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne	84 - 2024	Zrealizované 2024	270 463,82 €	280 151,60 €	- €	280 151,60 €	70 0 193 ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne	009.02 Základné škol	Ing.Arch. Kicko
Celomestský	2 - Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynárcie	Cyklotrasa Vodná _ Zelokvet	84 - 2024	Zrealizované 2024	556 577,52 €	556 577,52 €	- €	556 577,52 €	20 01 2401 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Vodná-Zelk		

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	2 - Staré Mesto	Vyvýšený priechod Jesenského	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	- €	- €	- €	008.03 Dopravné zna	- €	- €				
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	Nedostačný krytie	29 581,50 €	5 600,00 €	5 600,00 €	- €	70 77 100 PD autobus.zastávka Kmeťová-Hornostavská	PD spracovaná	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	1 288 028,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	- €	70 01 2211 PD Cyklotrasa Univ.most- Štúrova - aktualizácia - F	POO	008.02 Cyklodoprava	ARGUS DS, Ševčík Igor	29 880,00 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - obnova objektu I.etapa	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	- €	67 677,00 €	21 750,00 €	45 927,00 €	70 00 1031 PD Obnova Mestskej tržnice	70 00 1136 Obnova M	- €	- €		
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Miestna cesta na Orechov dvor	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí	- €	920 000,00 €	8 250,00 €	8 250,00 €	- €	70 21 0023 PD MK Orechov dvor	FNPS	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkoviská Smetanova - Šafárikova	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia Šúdolskej ul.	08 – DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	- €	1 922 000,00 €	37 020,00 €	37 020,00 €	- €	70 77 99 PD Šúdolská - rekonštrukcia	70 77 99 PD Šúdolská - r	008.04 Výstavba a ob	Eva Pólyová, iProdos :	37 020,00 €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny	07F – ASTF	Architektonická štúdia dodaná	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Ul. Janka Kráľa	07F – ASTF	Architektonická štúdia dodaná	Nedostačný krytie	2 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Kamerový systém		07 – AST	Architektonická štúdia v príprave	- €	- €	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	09 69 PD Velín MsP Nitra stavebné úpravy	PSK-UMR	- €	- €		
Celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Rekonštrukcia mostu Zelokvet	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostačný krytie	1 300 000,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	- €	70 05 2203 PD Most Zelokvet - FMR KÚ 5 05 23 8 PD most Zelo	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párove	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	70 2 1185 PD Bezpečné priechody - VMČ 2 05 2 1185 PD Bez	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostačný krytie	- €	- €	9 000,00 €	- €	70 77 49 PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cinto	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Námestie Jána Pavla II.	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostačný krytie	- €	- €	26 000,00 €	- €	70 01 2219 PD Námestie Jána Pavla II. - FMR KÚ1 70 77 83 PD	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	101 259,75 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	70 77 54 PD SO chodníka a park. Čajkovského 5-9	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Draž	Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostačný krytie	- €	- €	1 000,00 €	- €	70 21 43 PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	PSK-UMR	008.02 Cyklodoprava	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Kmeťová 2-16	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	213 897,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	- €	70 77 101 PD SO Kmeťova 2-16	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Parkovisko L. Okánika 4	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	11 946,38 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	70 77 75 PD Parkovisko L. Okánika 4	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Parkovisko Lúčna 3	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	3 185,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Parkovisko L. Okánika 14	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	1 479,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	28 443,75 €	2 760,00 €	2 760,00 €	- €	70 77 56 PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zamer	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová	06 – VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	7 395,38 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	70 77 74 PD parkovisko Tr.A.Hlinku č.36	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	05 – STZ	Súťaž návrhov prebieha	Nedostačný krytie	1 200 000,00 €	15 176,67 €	- €	15 176,67 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické sú	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Bernoláкова	04F – ZDNF	Zadanie pre projektanta hotové	Nedostačný krytie	800 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 132 PD Vnútroblok Bernoláкова	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň	- €	- €	
Lokálny	3 - Čermáň	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	04F – ZDNF	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 127 PD Parčík Hlboká	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Výbudovanie odvodňovacieho žľabu na ul. Krčmériho	04F – ZDNF	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
PRIPRAVUJEME PODKLADY			V CELKOVEJ	10 507 826,25 €											
Celomestský	2 - Staré Mesto	Lávka Jesenského	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostačný krytie	1 500 000,00 €	15 176,67 €	- €	15 176,67 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické sú	- €	- €	- €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Párovská ul. - rekonštrukcia ulice	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janíkovce	Kino Lipa - II. a III. etapa	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	011.04 Kultúrna infra	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Stará radnica	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostačný krytie	7 200 000,00 €	15 176,67 €	- €	15 176,67 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické sú	PSK-UMR	- €	- €		
Celomestský	7 - Chrenová, Janíkovce	Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	- €	70 77 97 PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ,klub	- €	- €	- €		
Lokálny	4 - Klokočina	Nitrianska ulica	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	6 500,00 €	6 500,00 €	- €	- €	70 77 53 PD MC Nitrianska	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Vnútroblok Ďumbierska	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostačný krytie	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	4 - Klokočina	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostačný krytie	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove	PSK-UMR	- €	- €		
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janíkovce	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	25 000,00 €	- €	- €	25 000,00 €	70 08 2202 Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-J	- €	- €	- €		
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	39 821,25 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	70 77 133 PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	70 77 59 PD oprava bazénu Letné kúpalisko	- €	- €	- €		
Lokálny	4 - Klokočina	Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostačný krytie	22 000,00 €	22 000,00 €	2 000,00 €	20 000,00 €	70 77 139 PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Predĺženie ul.Dr.Budayho	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	70 77 118 PD predĺženie ul.Dr.Budayho	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Chodník a odvodnenie Slamkova	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €	70 77 114 PD chodník a odvodnenie ul.Slamkova	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénu na letnom kúpalisku	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Výbudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihot	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostačný krytie	222 630,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Velín - stavebné úpravy v budove MsP	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Chodník Rabčeková	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Chodník Golianovská a parkovacie miesta	04 – ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynár	Sídlo SMS	03 – OST	Overovacia štúdia v príprave	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský		Cintoríny - balík	03 – OST	Overovacia štúdia v príprave	- €	44 975,00 €	36 000,00 €	8 975,00 €	- €	70 77 77 PD Dom smútku Párovský cintorín	70 77 81 PD Kolum	- €	- €		
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Vodoochranné opatrenia Kynek	03 – OST	Overovacia štúdia v príprave	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	07 01 0114 PD vodoochranné opatrenia MČ Kynek	- €	- €	- €		
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Preferencie VOD		02F – PRPF	Prípravné práce ukončené	- €	- €	- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	- €	- €		
Lokálny	2 - Staré Mesto;#4 - Klokočina;#6 Škótské zóny		02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	008.02 Cyklodoprava	- €	- €	
Celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	- €	05 21 0021 PD Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Klientske centrum MsÚ	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostačný krytie	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	70 77 82 PD Klientske centrum MsÚ	- €	004.06 Klientske cent	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Generel VO		02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Detské ihriská		02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostačný krytie	1 409 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. MHD výbočíská a prístrešky		02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	- €	- €		
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	ZŠ Fatranská aloc.pracoviská	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostačný krytie	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	70 77 116 PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská aloc.Pracoviska	- €	009.02 Základné škol:	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Protipovodňové opatrenia Janíkovce	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	34 000,00 €	34 000,00 €	- €	- €	07 01 0112 PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Ja	- €	- €	- €		
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Amfiteáter Zobor - WC+zázemie	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	- €	- €		
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Oporný múr Dubová ul.	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	5 100,00 €	5 100,00 €	- €	- €	70 77 141 PD MC Dubová - oporný múr	- €	- €	- €		
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostačný krytie	- €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	02 071 Doplnenie VO v meste 02 071 Doplnenie VO v meste	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	009.02 Základné škol:	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Multifunkčná aréna	02 – PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
ZASOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU			V CELKOVEJ	191 620,00 €											
Celomestský	2 - Staré Mesto	Výjazdy na cyklotrasu - Wilsonovo nábrežie	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Štúrová (Nipek-Chladfuct)	01K – RZPK	V zásobníku	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	70 77 106 PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Ul. Na Dolinu	01K – RZPK	V zásobníku	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	70 77 102 PD SO Na dolinu (komunikácia,chodník,VO)	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Doplnenie stromov pešia zóna	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	012.01 Verejná zeleň	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#7 - Cf	Malý južný obchvat	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dostavba pripravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	01K – RZPK	V zásobníku	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	70 77 138 PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Živá rieka - nábrežie - 2024	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Debarierizácia chodníkov - balík		01K – RZPK	V zásobníku	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Fasáda Vuruma	01K – RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	- €	- €		
Celomestský	7 - Chrenová, Janíkovce	Cyklotrasa Slančíkovej - preložka	01K – RZPK	V zásobníku	- €	1 000									

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háji	Parkovisko Na hôrke 1-15	01K - RZPk	V zásobníku	- €	6 500,00 €	6 500,00 €	- €	70 77 103 PD parkovisko Na Hôrke 1-15	008.05 Parkovacia po	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rámové mosty Dlhá	01K - RZPk	V zásobníku	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	70 77 117 PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa DD ranč - Janikovce	01K - RZPk	V zásobníku	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	70 77 25 PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janikovce	008.02 Cyklodoprava	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Sadová - dažďová kanalizácia	01K - RZPk	V zásobníku	- €	2 600,00 €	2 600,00 €	- €	70 77 48 PD ul.Sadová - dažďová kanalizácia		- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vnútroblok Tribečská	01K - RZPk	V zásobníku	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	70 77 142 PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská	012.01 Verejná zeleň	- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háji	Vybudovanie VO na parkovisku za BD Na Hôrke 33-35	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Kúria	01F - RZPf	V zásobníku	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	70 7 039 PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Pri Dolci	01F - RZPf	V zásobníku	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	70 7 040 PD MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Willermova	01F - RZPf	V zásobníku	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	70 7 038 PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	01F - RZPf	V zásobníku	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	ÚPNZ - Martinský vrch	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Priechody pre chodcov - batík 1	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Fatranská - bežecký ovál	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	70 77 110 PD Bežecký ovál ZŠ Fatranská	FNPŠ 009.02 Základné škol:	- €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Benkova - bežecký ovál	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	70 77 105 PD Bežecký ovál ZŠ Benkova	FNPŠ 009.02 Základné škol:	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MŠ L. Okánika	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	70 77 93 PD MŠ L. Okánika - statika		- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	21 000,00 €	21 000,00 €	- €	70 77 91 PD MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy 70 77 91 P	009.01 Predškolská v	- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Vodoochranné opatrenia Staré mesto	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0117 PD vodoochranné opatrenia MČ Staré mesto		- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Vodoochranné opatrenia Dražovce	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	07 01 0116 PD vodoochranné opatrenia MČ Dražovce, Zobor		- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vodoochranné opatrenia Janikovce_Kanál	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0115 PD vodoochranné opatrenia MČ Janikovce		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 -	Debarierizácia vstupov na športoviská	01 - RZP	Rozpracované RZP	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 122 PD debarierizácia vstupov na športoviská		- €	- €

OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			V CELKOVEJ HODNOTE: 1 064 382,45 €		(ak je stanovená)							
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Rekonštrukcie MK	00X - Rekonštrukcie MK	Sumárna položka	- €	114 341,99 €	- €	114 341,99 €	70 01 137 Rekonštrukcia MK VMČ 1 70 01 137 Rekonštrukcia f		- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Ostatné (AD+SP+PPD+zamerania, ...)	00X - Ostatné	Ostatné sumárne položky	- €	292 747,48 €	111 333,00 €	181 414,48 €	70 77 0001 Autorský dozor 70 77 Prípravná a projektová dokur		- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Fond mestského rozvoja - FMR	00X - FMR	Sumárna položka FMR	- €	768 625,98 €	- €	768 625,98 €	70 11 2201 Investície FMR KÚ 11 - Mikov Dvor 70 10 2201 Inve		- €	- €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ A CELOMESTSKÉ PROJEKTY

Pozn.: Medzi projektami VMČ nie sú zobrazené celomestské projekty

1 - Horné a Dolné Krškany	2 - Staré Mesto	3 - Čermáň	4 - Klokočina	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háje, Kynek	6 - Zobor, Dražovce	7 - Chrenová, Janíkovce
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Kanalizácia Dvorčanská MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon MK ul. Na hlinách MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK ul. Na Priehon od žel. priecestia slepá ulica Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL Komunitné centrum Orechov Dvor ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Obratisko Dvorčianska Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dľažby VMČ 1 Most medzi vodami Rekonštrukcia Dvorčianska 63 Ul. Bočná	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Schodisko Štúrova 47 Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku Múrik BD Štefánikova 80 ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118 Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži Parkovisko pri Poliklinike Párovce - pri ihrisku Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou Psi výbeh Kraskova Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21 Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34 Revitalizácia DI J. Kráľa Revitalizácia DI Holého Mk Kasalova Chodník Mostná I.etapa Stražia - oporný múr - havária Vjazd na parkovisko pred Domom služieb Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4 Parčík Nová Parkovisko pri Poliklinike Párovce	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Športová hala Hlboká MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska MK ul. Hanulova od križov. ul. Golanova po r.d. č. 23 MK Hanulova 2. etapa Odvodnenie cesty Červeňova MK Hlboká 2. etapa Psi výbeh Hlboká ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie Revitalizácia DI Hlboká Kruhový objazd Dolnočermánska Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou ČFK Satne Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII MK Šúdolská Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22 MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník MK ul. Škultétyho 32 - 42 Parkovisko Škultétyho 36-42 MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení Park pod Borinou - Elektrická prípojka Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho Revitalizácia DI Novomeského Parkovisko Bazovského 2-10 Úprava parkovacích stání Borodáčova MŠ Čajkovského - vzduchotechnika Škultétyho 3.etapa Odvodnenie Chodníka Novomestského 6 Parkovisko Benkova pri TS-21	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII kamerový systém - MsP - VMČ 5 ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa Rekonštrukcia KD Kynek Parkovisko Na Hôrke 1 MK Zvolenská I. etapa Chodník ul. Na Hôrke 34-44 MŠ Na Hôrke 30 Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre Parkovisko Na Hôrke 31-35 Parkovisko Popradská Ú rampa Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky Chodník Hydinárska II. Etapa Workout ihrisko Párovské háje Vnútroblok Popradská-Kmeťova Revitalizácia DI Tokajská Odvodnenie cesty Nová osada Výbudovanie workout ihriska Párovské háje MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času) VO Stará Jarocká	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII kamerový systém - MsP - Dražovce ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia MK ul. Ponikdecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu MK ul. Lukáčová MK ul. Vanovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. MK ul. Veterinárska MŠ Dobšinského 2885 ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy Dolnohorská I.etapa MK Klinčeková MK Narcisová MK Pod Zlatým brehom a Klúčovského MK Vysoká MK Kultúrna MŠ Platanová obnova strechy Fitpark - Zoborské jazierko Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Komunitné centrum Dražovce Lokálny park Vašinova Revitalizácia DI Bajkalská Revitalizácia DI Dlhá MK Sadová Obnova chodníka Štiavnická 17 Obnova chodníka Dlhá 86 MK Mrázova 2.etapa Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topolová Cintorín Chrenová - II. etapa Spevnené plochy pešia zóna Topolová - časť pri CVČ Domino Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4 Chodníky Cintorín v Janíkovciach Chodník ul. Dlhá č. 9-23 Chodník ul. Dlhá č. 27-37 MŠ Topolová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí Cintorín Chrenová - akustická stena Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173 ZŠ Topolová - Rekonštrukcia kuchyne Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ) Osvetlenie priechodu– A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 Chodník Žlievarenská	MŠ Piaristická - zateplenie Parkovisko Schurmannova 1	Verejné osvetlenie Párovský cintorín Tehelná ulica	MC Hviezdoslavova PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	UL.Lužianska UL. Lidická	MC Akademická Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Palánok	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	MC Dolnočermánska	Stuďňa so závlahou Kynek	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Obradná sieň Dolné Krškany	MC Bratislavská	MC Dolnočermánska	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	Parkovisko Kmeťová 2-16	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Líniový park Šeteneč
PRIPRAVUJEME PODKLADY	MC Braneckého	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko L. Okánika 4
	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko Lúčna 3
	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul.		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	Vodoochranné opatrenia Kynek	Oporný múr Dubová ul.	Parkovisko L. Okánika 14
	Parkoviská Smetanova - Šafárikova		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova
	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová
	Výbudovanie odvodňovacieho žlabu na ul. Krčméryho		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			PRIPRAVUJEME PODKLADY
	PRIPRAVUJEME PODKLADY		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janíkovce
	Párovská ul - rekonštrukcia ulice		Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka
			Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Predĺženie ul.Dr.Budayho
			Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Chodník a odvodnenie Slamkova
			Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Chodník Rabčeková
			Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Chodník Gollanovská a parkovacie miesta
			Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			Protipovodňové opatrenia Janíkovce

Projekty s nedostatočným finančným krytím

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne		MŠ Vansova - zateplenie	ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Parkovisko Párovská 11-13	MŠ Golanova - dostavba, zateplenie	Revitalizácia vnútrobloku Škultétyho/Novomestská	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Chodník potravinový Moskovská - Tolstého a Tatarkova	ZŠ Topolová - Rozšírenie kapacit
MŠ Horné Krškany	Parkovisko Sturmannova 15-25	Odvodnenie Urbánkova	MŠ Alexyho - zateplenie	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko Štúrova 24-52	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny		
Detské ihriská	Stražia - Spevnenie svahu	Inkluzívne detské ihrisko	Chodník Nedbalova 1-11	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY
	Revitalizácia vnútrobloku Jarmočná	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Detské ihriská	Školské zóny	Vnútroblok Ďumbierska
	Mostná ulica - stromy + dľažba - II.etapa	Detské ihriská	Sándokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC		Detské ihriská	Školské zóny
	MK Vodná		PRIPRAVUJEME PODKLADY			Detské ihriská
	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		Vnútroblok Beethovenova-Bizetova			ZŠ Fatranská a lok.pracoviská
	Ul. Janka Kráľa		Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30			
	Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova		Školské zóny			
	PRIPRAVUJEME PODKLADY		Detské ihriská			
	Školské zóny					
	Detské ihriská					

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ A CELOMESTSKÉ PROJEKTY

Projekty v zásobníku

ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Dostavba prípravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja		Nedbalova KC	Štúrová (Nipek-Chladfuct)	Zberný dvor Dražovce	Rámové mosty Dlhá
Chodník Novozámocká - Jaspplastik	Fasáda Vuruma	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Park pri Family centre - dobudovanie	Ul. Na Dolinu	Kolumbárium Dražovce	Sadová - dažďová kanalizácia
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova		Škultétyho IV. Etapa	Chodník Ul. Hájska	Chodník Kláštorská	Vnútroblok Tribečská
	Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova		ZŠ Benkova - bežecký ovál	Detské hracie prvky Kynek	Rekonštrukcie MC Atlasová - Dražovce	MC Janíkovec - Kúria
	Priechody pre chodcov - balík 1		OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Parkovisko Na hôrke 1-15	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	MC Janíkovec - Pri Dolci
	Vodoochranné opatrenia Staré mesto			Výbudovanie VO na parkovisku za BD Na Hôrke 33-35	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	MC Janíkovec - Willemova
	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	ÚPNZ - Martinský vrch	ZŠ Fatranská - bežecký ovál
					MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	MŠ Ľ. Okánika
					Vodoochranné opatrenia Dražovce	Vodoochranné opatrenia Janíkovec_Kanáľ
					OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ A CELOMESTSKÉ PROJEKTY

Celomestské projekty

(školské projekty sú uvedené v samostatnom stĺpci)

Školské projekty

pozn.: červeným písmom sú zobrazené projekty s nedostatočným finančným krytím

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hotlého ul.-AS Nitra + TDZ	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Par	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie
Cyklistický chodník Nitra -Vráble, I.a II. Etapa	MDI a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy
Chodníky na Mestskom cintoríne	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení
Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Modernizácia zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa
Bezpečné prechody 2019	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia
Detské zariadenia a pieskoviská – SMS 2019	ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov
BD Hiboká	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením
Mestské hodiny pri tržnici	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí
Poliklinika Párovece -debarierizácia priestorov	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov
Cyklochodník ul. Dlhá	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Dobudovanie cyklotodopravnej infraštruktúry	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Výbočiská MHD	MŠ Dobšinského 2885
Kúpalisko - technológie detský bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kont:	MŠ Na Hôrke 30
Tenisová hala nová (obnova strechy)	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení
MK ul. Kráľovská cesta	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy
Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy
Cyklogaráže Nitra	MŠ Platanová obnova strechy
Kúpalisko Sihof - technológie 2021	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne
Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho
Cyklotávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne
MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia
Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)
Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	Párovské Háje - centrum zdravia
Mestský cintorín Nitra - verejnè osvetlenie	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne
Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, um	ZŠ Nábřežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.
Cyklotrasa Nitra - Dražovce	MŠ Alexyho - zateplenie
Kreatívne centrum Nitra	MŠ Vansova - zateplenie
Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina	MŠ Piaristická - zateplenie
Nový park	CVČ DOMINO - Pocket park
Brezový Háj	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová
Podjazd pod Univerzitným mostom	ZUŠ Rosinského - Prístavba výťahu
Revitalizácia územia hradného kopca	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne
Starý park	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
Revitalizácia mestského lesa - Borina	MŠ Golanova - dostavba, zateplenie
Okná tržnica	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Cyklotrasa Vodná ,Zelokvet	MŠ Horné Krškany
Trafostanica KKC	PRIPRAVUJEME PODKLADY
Predĺženie pešej zóny I. Etapa	ZŠ Fatranská aIok.pracoviská
Rázcestie schodisko na hrad	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová
Slniečko NO - Biovetská	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	ZŠ Fatranská - bežecký ovál
Obnova cesty k MŠ Dobšinského	ZŠ Benkova - bežecký ovál
Obnova chodníka pri tržnici	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy
Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Hygienické zázemie Starý park Jesenského	
Tržnica - obnova okien	
BD Tehelná	
SZSS Jánskeho 7 - úpravy a výťah	
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
SOCIA	
Zelená strecha MsÚ	
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	
Priestor pred ORBIS a VUB	
Hangöcka Brehy	
Skatepark Chrenová/Streetpark	
Kino Lipa - I. etapa	
Fontána Okresný súd	
Rekonštrukcia Špitálskej ulice	
Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	
BD Ďumbierska	
Vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	
Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	
Fontána Okresný úrad	
Fontána PKO	
Fontána Svätoplukovo námestie	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	
LED tabule na zastávkach MAD	
Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	
Synagóga	
Hollého rekonštrukcia	
Tržnica - Rekonštrukcia	
Cyklotrasa AS - Čsl. armády	
Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	
Radlinského ulica	
Vývýšený priechod Jesenského	
Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	
Tržnica - obnova objektu I.etapa	
Miestna cesta na Orechov dvor	
Kamerový systém	
Rekonštrukcia mostu Zelokvet	
Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov	
Námestie Jána Pavla II.	
Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka	
PRIPRAVUJEME PODKLADY	


PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ A CELOMESTSKÉ PROJEKTY

Lávka Jesenského
Kino Lipa - II. a III. etapa
Stará radnica
Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická
Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti
Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska
Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku na Sihoti
Vybudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí
Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihot
Velin - stavebné úpravy v budove MsP
Sídlo SMS
Cintoriny - balik
Referencie VOD
Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká
Klientske centrum MsÚ
Generel VO
MHD výbočíská a prístrešky
Amfiteáter Zobor - WC+zázemie
Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu
Multifunkčná aréna
ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Výjazdy na cyklotrasu - Wilsonovo nábrežie
Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN
Doplnenie stromov pešia zóna
Malý južný obchvat
Živá rieka - nábrežie - 2024
Debarierizácia chodníkov - balik
Cyklotrasa Slančíkovej - preložka
Rekonštrukcia cesty k Biskupskému hostincu
Plaváreň Klokočina
Cyklotrasa DD ranč - Janíkovce
Debarierizácia vstupov na športoviská
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Rekonštrukcie MK
Ostatné (AD+SP+PPD+zamerania, ...)
Fond mestského rozvoja - FMR

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

V rokoch 2019-2024 bolo zrealizovaných vyše 194 projektov v celkovej hodnote vyše 53424042€ a priemernou výškou investície 275382€. Celkové kapitálové výdavky boli v hodnote 63515711,32 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 53 projektov v celkovej hodnote 26205319€. Priemerná hodnota pripravenej investície je 494440€.



Počet projektov

