

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie MZ v Nitre dňa 18. 09. 2025

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 04. 06. 2025).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 02. 09. 2025

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMČ	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	Nedostatočné krytie v rozpočte	Posledný odhad konečného diela (realizácia)	Alokácia v rozpočte spolu	Alokácia v rozpčte na PD	Alokácia v rozpčte na realizáciu	Názov rozpočtovej položky	Možnosti externého financovania / už financované	Podprogram	PD spracovaná	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII			V CELKOVEJ HODNOTE: (ak je stanovená)	55 383 181,05 €													
celomestský	2 - Staré Mesto3 - Čermáň4 - Klo	Cyklotrasa Klokočina-Borina-Holíého ul.-AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019		545 977,07 €	- €	- €	545 977,07 €							- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Park siho	89 - 2019	Zrealizované 2019		397 323,36 €	- €	- €	397 323,36 €							- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklistický chodník Nitra -Vráble, I.a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019		864 806,51 €	- €	- €	864 806,51 €							- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované 2019		300 768,24 €	- €	- €	300 768,24 €							- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	kamerový systém - MsP - VMČ 5	89 - 2019	Zrealizované 2019		17 980,00 €	- €	- €	17 980,00 €							- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované 2019		78 535,26 €	- €	- €	78 535,26 €							- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Kanalizácia Dvorčanská	89 - 2019	Zrealizované 2019		349 100,50 €	- €	- €	349 100,50 €							- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Chodníky na Mestskom cintoríne	89 - 2019	Zrealizované 2019		34 480,33 €	- €	- €	34 480,33 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované 2019		844,43 €	- €	- €	844,43 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku	89 - 2019	Zrealizované 2019		2 789,95 €	- €	- €	2 789,95 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované 2019		3 414,68 €	- €	- €	3 414,68 €							- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MK Šúdolská	89 - 2019	Zrealizované 2019		132 000,00 €	- €	- €	132 000,00 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované 2019		129 243,99 €	- €	- €	129 243,99 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019		209 676,00 €	- €	- €	209 676,00 €			009.				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019		213 247,18 €	- €	- €	213 247,18 €			009.				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019		213 586,50 €	- €	- €	213 586,50 €			009.				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované 2019		211 747,38 €	- €	- €	211 747,38 €			009.				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019		124 957,98 €	- €	- €	124 957,98 €			009.				- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019		126 022,44 €	- €	- €	126 022,44 €			009.				- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019		116 372,16 €	- €	- €	116 372,16 €			009.				- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Ši Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované 2019		64 859,05 €	- €	- €	64 859,05 €			009.				- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované 2019		291 361,53 €	- €	- €	291 361,53 €			009.				- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované 2019		134 386,68 €	- €	- €	134 386,68 €			009.				- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Športová hala Hlboká	89 - 2019	Zrealizované 2019		92 273,76 €	- €	- €	92 273,76 €							- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované 2019		170 196,66 €	- €	- €	170 196,66 €							- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované 2019		81 878,40 €	- €	- €	81 878,40 €							- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová	89 - 2019	Zrealizované 2019		64 305,60 €	- €	- €	64 305,60 €							- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované 2019		174 705,10 €	- €	- €	174 705,10 €							- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019		1 136 596,49 €	- €	- €	1 136 596,49 €							- €	- €
celomestský		Bezpečné prechody 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019		216 385,22 €	- €	- €	216 385,22 €							- €	- €
celomestský		Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019		29 870,00 €	- €	- €	29 870,00 €							- €	- €
celomestský	3 - Čermáň	BD Hlboká	89 - 2019	Zrealizované 2019		479 514,83 €	- €	- €	479 514,83 €							- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované 2020		9 722,38 €	- €	- €	9 722,38 €							- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Poliklinika Párovce -debarierizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020		228 506,14 €	- €	- €	228 506,14 €							- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka	88 - 2020	Zrealizované 2020		159 161,30 €	- €	- €	159 161,30 €							- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	88 - 2020	Zrealizované 2020		4 813,57 €	- €	- €	4 813,57 €							- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priestestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020		149 817,74 €	- €	- €	149 817,74 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované 2020		20 028,50 €	- €	- €	20 028,50 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na hlinách	88 - 2020	Zrealizované 2020		91 729,36 €	- €	- €	91 729,36 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej	88 - 2020	Zrealizované 2020		28 531,06 €	- €	- €	28 531,06 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované 2020		18 251,44 €	- €	- €	18 251,44 €			008.05 Parkovacia po				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované 2020		83 739,43 €	- €	- €	83 739,43 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované 2020		48 208,61 €	- €	- €	48 208,61 €			008.05 Parkovacia po				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované 2020		105 664,36 €	- €	- €	105 664,36 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Na Hôrke 1	88 - 2020	Zrealizované 2020		9 298,03 €	- €	- €	9 298,03 €			008.05 Parkovacia po				- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu	88 - 2020	Zrealizované 2020		155 793,92 €	- €	- €	155 793,92 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované 2020		111 977,95 €	- €	- €	111 977,95 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované 2020		47 644,21 €	- €	- €	47 644,21 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino	88 - 2020	Zrealizované 2020		8 408,27 €	- €	- €	8 408,27 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované 2020		19 212,52 €	- €	- €	19 212,52 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodníky Cintorín v Janikovciach	88 - 2020	Zrealizované 2020		17 153,80 €	- €	- €	17 153,80 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované 2020		20 529,12 €	- €	- €	20 529,12 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované 2020		19 654,74 €	- €	- €	19 654,74 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované 2020		18 831,55 €	- €	- €	18 831,55 €							- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	MK Zvolenská I. etapa	88 - 2020	Zrealizované 2020		101 686,09 €	- €	- €	101 686,09 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Chodník ul. Na Hôrke 34-44	88 - 2020	Zrealizované 2020		18 694,50 €	- €	- €	18 694,50 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priestestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020		7 812,96 €	- €	- €	7 812,96 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník	88 - 2020	Zrealizované 2020		1 603,27 €	- €	- €	1 603,27 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na Priehon od žel. priestestia stepá ulica	88 - 2020	Zrealizované 2020		48 882,60 €	- €	- €	48 882,60 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravínárska	88 - 2020	Zrealizované 2020		163 307,04 €	- €	- €	163 307,04 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hanulova od križov. ul. Golianova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované 2020		196 779,62 €	- €	- €	196 779,62 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MK ul. Škultétyho 32 - 42	88 - 2020	Zrealizované 2020		115 602,00 €	- €	- €	115 602,00 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované 2020		10 847,53 €	- €	- €	10 847,53 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované 2020		58 705,45 €	- €	- €	58 705,45 €			008.05 Parkovacia po				- €	- €
celomestský		Dobudovanie cyklo dopravnej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované 2020		29 780,92 €	- €	- €	29 780,92 €							- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020		46 308,11 €	- €	- €	46 308,11 €			008.04 Výstavba a ob				- €	- €
celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Výbočíská MHD		88 - 2020	Zrealizované 2020		228 893,16 €	- €	- €	228 893,16 €							- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované 2020		190 766,40 €	- €	- €	190 766,40 €			009.				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020		252 452,83 €	- €	- €	252 452,83 €			009.				- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované 2020		125 992,86 €	- €	- €	125 992,86 €			009.				- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti	88 - 2020	Zrealizované 2020		214 500,00 €	- €	- €	214 500,00 €			009.				- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko - technológie detský bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kontajnery,	88 - 2020	Zrealizované 2020		206 151,57 €	- €	- €	206 151,57 €							- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Tenisová hala nová (obnova strechy)	88 - 2020	Zrealizované 2020		165 461,40 €	- €	- €	165 461,40 €							- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - akustická stena	88 - 2020	Zrealizované 2020		14 940,38 €	- €	- €	14 940,38 €							- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ															

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 301 725,42 €	- €	- €	1 301 725,42 €			- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul.	87 - 2021	Zrealizované 2021	49 442,92 €	- €	- €	49 442,92 €			- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto7 - Chrenová, Jani	Cyklotávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 470 059,45 €	- €	- €	1 470 059,45 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy	87 - 2021	Zrealizované 2021	28 183,63 €	- €	- €	28 183,63 €	009.		- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Dolnohorská I.etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	42 098,82 €	- i	- €		70 04 98 Obnova ul.Dolnohorská	008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto	MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	86 - 2022	Zrealizované 2022	66 161,96 €	- €	- €	66 161,96 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži	86 - 2022	Zrealizované 2022	7 930,67 €	- €	- €	7 930,67 €			- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Na Hôrke 31-35	86 - 2022	Zrealizované 2022	93 600,00 €	- €	- €	93 600,00 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Popradská U rampa	86 - 2022	Zrealizované 2022	11 700,00 €	- €	- €	11 700,00 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párovece - pri ihrisku	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 055,51 €	- €	- €	29 055,51 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6	86 - 2022	Zrealizované 2022	9 152,30 €	- €	- €	9 152,30 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15	86 - 2022	Zrealizované 2022	34 313,34 €	- €	- €	34 313,34 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	MK od predajne potravín k PK Párovece (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 222,28 €	- €	- €	29 222,28 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou	86 - 2022	Zrealizované 2022	45 693,65 €	- €	- €	45 693,65 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	MK Hanulova 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	139 500,00 €	- €	- €	139 500,00 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky	86 - 2022	Zrealizované 2022	58 758,12 €	- €	- €	58 758,12 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Klinčeková	86 - 2022	Zrealizované 2022	213 347,06 €	- €	- €	213 347,06 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Narcisová	86 - 2022	Zrealizované 2022	104 285,30 €	- €	- €	104 285,30 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského	86 - 2022	Zrealizované 2022	46 494,23 €	- €	- €	1 937,26 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Vysoká	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 000,00 €	- €	- €	37 000,00 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Kultúrna	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 225,60 €	- €	- €	37 225,60 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	Odvodnenie cesty Červeňova	86 - 2022	Zrealizované 2022	26 310,44 €	- €	- €	26 310,44 €			- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	MK Hlboká 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	74 814,37 €	- €	- €	74 814,37 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Chodník Hydínárska II. Etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	92 036,33 €	- €	- €	92 036,33 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova	86 - 2022	Zrealizované 2022	36 965,00 €	- €	- €	36 965,00 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173	86 - 2022	Zrealizované 2022	23 897,08 €	- €	- €	23 897,08 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Platanová obnova strechy	86 - 2022	Zrealizované 2022	49 648,85 €	- €	- €	49 648,85 €	009.		- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne	86 - 2022	Zrealizované 2022	528 256,74 €	- €	- €	528 256,74 €	009.		- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Workout ihrisko Párovské háje	86 - 2022	Zrealizované 2022	840,00 €	- €	- €	840,00 €			- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	86 - 2022	Zrealizované 2022	193 163,78 €	- €	- €	193 163,78 €			- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	86 - 2022	Zrealizované 2022	416 439,40 €	- €	- €	416 439,40 €			- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	21 047,18 €	- €	- €	21 047,18 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Psí výbeh Krasokova	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 703,00 €	- €	- €	8 703,00 €			- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	Psí výbeh Hlboká	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 238,00 €	- €	- €	8 238,00 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Fitpark - Zoborské jazierko	86 - 2022	Zrealizované 2022	40 086,64 €	- €	- €	40 086,64 €			- €	- €		
celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	86 - 2022	Zrealizované 2022	1 054 944,65 €	- €	- €	1 054 944,65 €			- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, umietnen	86 - 2022	Zrealizované 2022	28 992,60 €	- €	- €	28 992,60 €			- €	- €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	86 - 2022	Zrealizované 2022	12 780,00 €	- €	- €	12 780,00 €			- €	- €		
celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Cyklotrasa Nitra - Dražovce	86 - 2022	Zrealizované 2022	409 039,86 €	- €	- €	409 039,86 €			- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	574 800,00 €	- €	- €	574 800,00 €	009.		- €	- €		
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany ; 6 - Zo	Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre	86 - 2022	Zrealizované 2022	397 740,29 €	- €	- €	397 740,29 €			- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Dražor	Kreatívne centrum Nitra	85 - 2023	Zrealizované 2023	11 252 101,29 €	- i	- €		15 01 005 Doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia Kino Palac	Iné	- €	- €		
Celomestský	4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynárece	Cyklotrasa Mlynárece-Diely-Klokočina	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 659 170,80 €	- i	- €		20 06 2710 Spoluufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárece-		- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Komunitné centrum Dražovce	85 - 2023	Zrealizované 2023	498 018,31 €	7 688,92 €	- €	7 688,92 €	20 24 1433 Spoluufinancovanie projektu: Komunitné centrum h	008.02 Cyklodoprava	PD spracovaná	10 200,00 €	Valbek SK, spol. s r.č	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Nový park	85 - 2023	Zrealizované 2023	693 530,00 €	- €	- €	693 530,00 €			- €	- €		
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Brezový Háj	85 - 2023	Zrealizované 2023	212 403,90 €	- €	- €	212 403,90 €			- €	- €		
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Podjazd pod Univerzitným mostom	85 - 2023	Zrealizované 2023	828 056,07 €	- €	- €	828 056,07 €			- €	- €		
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obratisko Dvorčianska	85 - 2023	Zrealizované 2023	216 905,99 €	- €	- €	216 905,99 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21	85 - 2023	Zrealizované 2023	197 264,05 €	- €	- €	197 264,05 €			- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia územia hradného kopca	85 - 2023	Zrealizované 2023	827 909,23 €	- €	- €	827 909,23 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34	85 - 2023	Zrealizované 2023	150 495,54 €	- €	- €	150 495,54 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Lokálny park Vašinova	85 - 2023	Zrealizované 2023	92 985,13 €	- €	- €	92 985,13 €			- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Starý park	85 - 2023	Zrealizované 2023	6 063 266,75 €	- €	- €	6 063 266,75 €			- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Vnútroblok Popradská-Kmeťova	85 - 2023	Zrealizované 2023	200 269,00 €	- €	- €	200 269,00 €			- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho	85 - 2023	Zrealizované 2023	42 275,51 €	- €	- €	42 275,51 €	009.		- €	- €		
Celomestský	3 - Čermáň	Revitalizácia mestského lesa - Borina	85 - 2023	Zrealizované 2023	179 632,44 €	- €	- €	179 632,44 €			- €	- €		
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	85 - 2023	Zrealizované 2023	4 240,88 €	- €	- €	4 240,88 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Revitalizácia DI Bajkalská	85 - 2023	Zrealizované 2023	54 480,00 €	- €	- €	54 480,00 €			- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	Revitalizácia DI Hlboká	85 - 2023	Zrealizované 2023	45 467,77 €	- €	- €	45 467,77 €			- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia DI Novomeského	85 - 2023	Zrealizované 2023	79 157,57 €	- €	- €	79 157,57 €			- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Revitalizácia DI Tokajská	85 - 2023	Zrealizované 2023	40 772,03 €	- €	- €	40 772,03 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI J. Kráľa	85 - 2023	Zrealizované 2023	61 197,28 €	- €	- €	61 197,28 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI Hollého	85 - 2023	Zrealizované 2023	73 074,77 €	- €	- €	73 074,77 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Revitalizácia DI Dlhá	85 - 2023	Zrealizované 2023	67 107,18 €	- €	- €	67 107,18 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	MK Sadová	85 - 2023	Zrealizované 2023	218 970,05 €	- €	- €	218 970,05 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Mk Kasalova	85 - 2023	Zrealizované 2023	149 372,00 €	- €	- €	149 372,00 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Chodník Mostná I.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	164 506,66 €	- €	- €	164 506,66 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Strážia - oporný múr - havária	85 - 2023	Zrealizované 2023	256 527,92 €	- €	- €	256 527,92 €			- €	- €		
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Most medzi vodami	85 - 2023	Zrealizované 2023	30 301,20 €	- €	- €	30 301,20 €			- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	Kruhový objazd Dolnočermánska	85 - 2023	Zrealizované 2023	22 556,68 €	- €	- €	22 556,68 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Odvodnenie cesty Nová osada	85 - 2023	Zrealizované 2023	16 075,19 €	- €	- €	16 075,19 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Obnova chodníka Štiavnická 17	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 256,47 €	- €	- €	1 256,47 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Obnova chodníka Dlhá 86	85 - 2023	Zrealizované 2023	3 976,86 €	- €	- €	3 976,86 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	85 - 2023	Zrealizované 2023	21 034,40 €	- €	- €	21 034,40 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Mrázova 2.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	71 146,32 €	- €	- €	71 146,32 €		008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto3 - Čermáň	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	85 - 2023	Zrealizované 2023	761 108,21 €	- €	- €	761 108,21 €			- €	- €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4	85 - 2023	Zrealizované 2023	81 600,00 €	- €	- €	81 600,00 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Bazovského 2-10	85 - 2023	Zrealizované 2023	131 040,90 €	- €	- €	131 040,90 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	Úprava parkovacích stání Borodáčova	85 - 2023	Zrealizované 2023	85 275,04 €	- €	- €	85 275,04 €		008.05 Parkovacia po	- €	- €		
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Výbudovanie workout ihriska Párovské háje	85 - 2023	Zrealizované 2023	9 587,75 €	- €	- €	9 587,75 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová	85 - 2023	Zrealizované 2023	463 199,99 €	- €	- €	463 199,99 €			- €	- €		
lokálny	3 - Čermáň	ČFK šatne	85 - 2023	Zrealizované 2023	167 802,16 €	- €	- €	167 802,16 €			- €	- €		
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15	85 - 2023	Zrealizované 2023	10 633,20 €	- €	- €	10 633,20 €			- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Okná tržnica	85 - 2023	Zrealizované 2023	25 564,86 €	- €	- €	25 564,86 €			- €	- €		
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Ul. Bočná	84 - 2024	Zrealizované 2024	135 952,50 €	16 347,50 €	- €	16 347,50 €	70 00 1037 Bočná ulica 70 00 1037 Bočná ulica	008.04 Výstavba a obn	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rázcestie schodisko na hrad	84 - 2024	Zrealizované 2024	34 440,27 €	3 859,73 €	- €	3 859,73 €	70 00 0227 Rázcestie schodisko na hrad	008.04 Výstavba a obn	PD spracovaná	- €	- €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ)	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 993,40 €	- i	- €		70 02 2205 Bezpečné priechody - Výstavná 3, Fatranská Lidl, T		- €	- €		
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	84 - 2024	Zrealizované 2024	57 790,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €		70 77 124 PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika		- €	- €		
Celomestský	2 -													

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Káň	5 - Diely, Mlynárc, Párovské Háj	VO Stará Jarocká	84 - 2024	Zrealizované 2024	47 021,82 €	-	- €	70 10 2202 VO Stará Jarocká - FMR KÚ 10		- €	- €					
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ	84 - 2024	Zrealizované 2024	6 989,40 €	-	- €	70 77 72 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51 7	005.01 Verejný poriad	- €	- €					
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Obnova cesty k MŠ Dobšinského	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 331,67 €	-	- €	70 23 01 Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského	008.04 Výstavba a ob	- €	- €					
Lokálny	4 - Klokočina	Škultétyho 3.etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	219 434,40 €	-	- €	70 4 022 Úprava parkovacích stáí ul.Skultétyho,Nitra VMČ 4	008.04 Výstavba a ob	- €	- €					
Lokálny	2 - Staré Mesto	Paříík Nová	84 - 2024	Zrealizované 2024	22 943,19 €	-	- €	04 22 0030 Revitalizácia parkíku ul.Nová - FMR KÚ 1 - Nitra	012.01 Verejná zeleň	- €	- €					
Lokálny	3 - Čermáň	Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov	84 - 2024	Zrealizované 2024	39 690,31 €	-	- €	70 01 2217 Úprava autobusových zástavok a prechod pre cho	008.03 Dopravné znai	PD spracovaná	ING. ŠTEFAN LISÝ, D	PRO EXTERIÉR S.ro	- €	- €		
		Psie výbehy	84 - 2024	Zrealizované 2024	18 828,00 €	-	- €	18 828,00 €		- €	- €		- €	- €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párovce	83 - 2025	Zrealizované 2025	105 336,17 €	117 835,00 €	- €	117 835,00 €	70 01 2215 Parkovisko pri Poliklinike Párovce - FMR KÚ 1 70 2	008.05 Parkovacia po	PD spracovaná	IProdos s.r.o.	18 360,00 €	PRO EXTERIÉR S.r.o	105 336,17 €	
Lokálny	4 - Klokočina	Odvodnenie Chodníka Novomestského 6	83 - 2025	Zrealizované 2025	2 018,00 €	2 150,00 €	200,00 €	1 950,00 €	02 11 0590 Odvodnenie Novomeského 6 - I.etapa 70 77 145 PI			- €		- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Hygienické zázemie Starý park Jesenského	83 - 2025	Zrealizované 2025	139 800,00 €	143 295,00 €	- €	143 295,00 €	20 25 2381 Hygienické zázemie Starý park Jesenského		PD spracovaná	Rikostav containers	7 800,00 €	Rikostav containers	2 542 024,00 €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Ul. Lidická	83 - 2025	Zrealizované 2025	86 321,94 €	-	- €			008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	UHA	- €	BAUMANN Nitra, s.r	86 321,94 €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Ul.Lužianska	83 - 2025	Zrealizované 2025	81 776,33 €	-	- €			008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	UHA	- €	EUROVIA SK, a.s.	81 776,33 €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	83 - 2025	Zrealizované 2025	4 696,10 €	-	- €		70 01 2221 Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park,			- €		- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	MC Hviezdoslavova	83 - 2025	Zrealizované 2025	157 464,76 €	1 281,25 €	1 281,25 €		70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	ÚHA	- €	STRABAG s.r.o., Mly	84 756,07 €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Zelená strecha MsÚ	83 - 2025	Zrealizované 2025	431 724,52 €	-	- €	- €		PSK-DOPYT	PD spracovaná	Sobola s.r.o., Žilina,	- €	sAm-IZOL s.r.o., Jas	133 596,38 €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Schurmannova 1	83 - 2025	Zrealizované 2025	57 556,67 €	50 240,00 €	- €	50 240,00 €	05 21 0017 Parkovisko Schurmannova 1, Nitra	008.05 Parkovacia po	PD spracovaná	IPRODOS, Levice	18 360,00 €	Današ s.r.o., Vinohr	49 067,63 €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	NN prípojka - ZŠ Tulipánova	83 - 2025	Zrealizované 2025	117 081,91 €	-	- €	- €		009.02 Základné škol	PD spracovaná	RON Ing. Miroslav Sla	- €	BBAU s.r.o. Horná P	117 081,91 €	
Lokálny	3 - Čermáň	Verejn, osvetlenie Párovský cintorín	83 - 2025	Zrealizované 2025	142 200,00 €	142 200,00 €	- €	142 200,00 €	70 01 2208 Verejn, osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ 1	005.01 Verejný poriad	PD spracovaná	Ing. Podhorec	1 164,00 €	BRIX elektrix, s.r.o.,	96 719,65 €	
		ÚPNZ Šindolka II.	83 - 2025	Zrealizované 2025	- €	- €	- €	- €					- €		- €	
Celomestský		Zmeny a doplnky č. 7 k ÚP NR	83 - 2025	Zrealizované 2025	- €	- €	- €	- €					- €		- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Palánok	16 - REAL	V realizácii	137 300,24 €	1 281,25 €	1 281,25 €		70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	UHA	- €		- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník potraviny Moskovská -Tolstého a Tatarikova	16 - REAL	V realizácii	27 503,82 €	-	- €	- €			008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	UHA	- €		- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106	16 - REAL	V realizácii	65 079,91 €	65 100,00 €	- €	65 100,00 €	70 07 2203 Obnova chodníka ul.Novozámocká 102-106 - FMR	008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	ÚHA	- €		- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	MC Bratislavská	16 - REAL	V realizácii	46 776,94 €	1 281,25 €	1 281,25 €		70 77 134 PD obnova MC Akademická,Hviezdoslavova, Palánc	008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	ÚHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.	35 929,39 €	
Lokálny	4 - Klokočina	Chodník Nedbalova 1-11	16 - REAL	V realizácii	42 443,48 €	-	- €	- €	02 11 0589 SO chodníka Nedbalova 1-11 vrátane vstupov 02 1	008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	ÚHA	- €		- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Benkova pri TS-21	16 - REAL	V realizácii	58 615,15 €	76 300,00 €	- €	76 300,00 €	70 01 2207 Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ 1	008.05 Parkovacia po	PD spracovaná	Áresta	- €	PRO EXTERIÉR S.r.o.	58 615,15 €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - obnova okien	16 - REAL	V realizácii	155 798,40 €	5 955,14 €	- €	5 955,14 €	70 00 1135 Obnova Mestskej tržnice umelecko-remeselná obr	Iné			- €		- €	
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	16 - REAL	V realizácii	- €	45 515,40 €	- €	45 515,40 €	02 071 Doplnenie VO v meste 02 071 Doplnenie VO v meste			Elcomp s.r.o.	1 000,00 €		- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárc, Párovské Háj	Študiňa so závlahou Kynek	16 - REAL	V realizácii	- €	14 650,00 €	- €	14 650,00 €	70 05 2204 Študiňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku)		PD spracovaná	Jurkovič s.r.o., Palárl	3 579,30 €		- €	

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING												V CELKOVEJ HODNOTE:		32 815 866,96 €		
(ak je stanovená)																
Celomestský	3 - Čermáň	BD Tehelná	15F - VORf	Zmluva podpísaná	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	70 00 0231 Stavebný dozor BD Tehelná Dotácie z NSK - kultúr	006.01 Výstavba byto				- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	MŠ Alexyho - zateplenie	15F - VORf	Zmluva podpísaná	Nedostatočný krytie	450 471,37 €	-	- €	70 77 86 PD MŠ Alexyho - zateplenie 2 pavilóny	PSK-UMR	009.01 Predškolská v	PD spracovaná	ikt s.r.o., Galanta Krist	20 132,40 €	- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	15F - VORf	Zmluva podpísaná		109 767,68 €	106 636,00 €	- €	70 04 99 Obnova ul.Dolnohorská od Oravskej ul. po zrekonštr.		008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná		- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	1 732 980,43 €	-	- €	70 77 85 PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ N	PSK-UMR	009.02 Základné škol	PD spracovaná	abriela Fukatschová, I	29 280,00 €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	SOCIA	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	698 253,04 €	-	- €	- €	POO		PD spracovaná	Michal Nágel, MNPA s	27 264,00 €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	1 528 691,27 €	-	- €	- €	PSK-UMR		PD spracovaná	ORA-Architekti s.r.o.	39 859,20 €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Proces VO na realizáciu	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		326 685,41 €	-	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokum	PSK-UMR	PD spracovaná	o., Bratislava, Ing. Sta	9 800,00 €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána PKO	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		469 991,03 €	-	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokum	PSK-UMR	PD spracovaná	o., Bratislava, Ing. St	9 800,00 €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána Okresný súd	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		264 459,98 €	-	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokum	PSK-UMR	PD spracovaná	stavaqua s. r. o.	9 800,00 €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána Svätoplukovo námestie	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	345 643,26 €	-	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokum	PSK-UMR	PD spracovaná	stavaqua s.r.o.	12 900,00 €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihot	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		222 630,00 €	-	- €	- €				- €	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		450 220,81 €	-	- €	- €	POO	008.02 Cyklodoprava	PD spracovaná	ARGUS-DS s.r.o.	- €	- €	
Celomestský	4 - Klokočina;#7 - Chrenová, Jani	Výbudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		248 928,03 €	-	- €				PD spracovaná	rch. Igor Feník pre SLI	- €	- €	
Lokálny	3 - Čermáň	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		238 286,15 €	-	- €	- €	PSK-UMR	009.03 Záujmové vzd	PD spracovaná	A s.r.o., objednávala ;	4 850,00 €	- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Vansova - zateplenie	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	696 191,57 €	-	- €	70 77 88 PD MŠ Vansova - zateplenie	PSK-UMR;#EF	009.01 Predškolská v	PD spracovaná	CSANDA-PITERKA, S.F	11 940,00 €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	MŠ Piaristická - zateplenie	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	509 053,39 €	-	- €	70 77 90 PD MŠ Piaristická - zateplenie	PSK-UMR	009.01 Predškolská v	PD spracovaná	xa s.r.o. Galanta, Szat	11 040,00 €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Priestor pred ORBIS a VUB	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	785 594,56 €	-	- €	- €			008.04 Výstavba a ob	g. Samuel Zupa, Ing. J.	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Akademická	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		230 251,97 €	1 281,25 €	1 281,25 €	70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, I		008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	UHA	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	MC Dolnočermánska	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		169 979,27 €	-	- €	70 23 04 Obnova MC Braneckého,Akademická,Dolnočermáns		008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	Áresta	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Shurmannova 15-25	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	156 501,97 €	-	- €	- €		008.05 Parkovacia po			18 360,00 €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Nedostatočný krytie	776 408,89 €	-	- €	70 77 95 PD ZŠ Beethovenova - rekonštrukcia kuchyne	PSK-UMR	009.02 Základné škol	PD spracovaná	tr Hricko, Progressum,	19 869,60 €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		- €	12 505,00 €	- €	70 7 045 Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor - VMČ 7		008.03 Dopravné znai	PD spracovaná	Ing. Ján Výboch	980,00 €	- €	
	5 - Diely, Mlynárc, Párovské Háj	Chodník Stará Jarocká	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		116 103,64 €	-	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	Ing. Ján Výboch	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - Pristavba výťahu	15 - VOR	Proces VO na realizáciu		215 278,7 €	6 800,00 €	6 800,00 €	70 01 2210 PD ZUŠ Rosinského výťah - FMR KÚ 1 - Nitra		009.03 Záujmové vzd	PD spracovaná	islav Mikle ,AKP DEVEL	14 400,00 €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Párovská 11-13	14F - DRPf	PD na realizáciu dodaná	Nedostatočný krytie	37 436,40 €	-	- €	- €		008.05 Parkovacia po			18 360,00 €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Štúrova 24-52	14F - DRPf	PD na realizáciu dodaná	Nedostatočný krytie	138 604,90 €	-	- €	- €		008.05 Parkovacia po			18 360,00 €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	14F - DRPf	PD na realizáciu dodaná	Nedostatočný krytie	920 946,74 €	18 954,00 €	18 954,00 €	70 77 131 PD na vodný systém v mestskom parku	PSK-UMR		PD spracovaná	iROPROJEKT NITRA, s.	18 492,00 €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	14F - DRPf	PD na realizáciu dodaná	Nedostatočný krytie	453 862,31 €	-	- €	- €	FNPŠ				346 800,00 €	PP INVEST, s.r.o., Št	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	14F - DRPf	PD na realizáciu dodaná	Nedostatočný krytie	277 702,14 €	-	- €	05 21 0019 Parkovacie miesta -ZŠ Tulipánová 1.etapa		009.02 Základné škol			18 360,00 €	- €	
Lokálny	3 - Čermáň	Tehelná ulica	14F - DRPf	PD na realizáciu dodaná		- €	7 273,00 €	6 273,00 €	70 77 19 PD stavby úprava Tehelnej ulice 70 00 0230 Obnova 1	Iné				- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	CVČ DOMINO - Pocket park	14 - DRNP	PD na realizáciu v príprave	Nedostatočný krytie	1 554 833,40 €	-	- €	- €	PSK-UMR	009.03 Záujmové vzd	PD spracovaná	rchitecture, s.r.o. - Fu	19 800,00 €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	88 311,04 €	-	- €	- €		009.02 Základné škol	PD spracovaná	ida, AK Csanda - Piterl	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Hangócka Brehy	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	715 516,13 €	-	- €	- €	PSK-UMR;#PSK-DOPY		PD spracovaná	VHPROJEKT, J. Simor	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia vnútrobloku Škultútyho/Novomestská	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	588 719,38 €	-	- €	- €	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň	PD spracovaná	Ateliér Toman, s.r.o.	11 220,00 €	- €	
Lokálny	3 - Čermáň	MŠ Gollanova - dostavba, zateplenie	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	1 319 910,32 €	-	- €	70 77 87 PD MŠ Gollanova - dostavba + zateplenie	EF	009.01 Predškolská v	PD spracovaná	AXA Projket	35 592,00 €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	773 641,47 €	-	- €	70 77 96 PD ZŠ Na Hôrke - rekonštrukcia kuchyne	PSK-UMR	009.02 Základné škol	PD spracovaná	tr Hricko, Progressum,	18 812,40 €	- €	
Lokálny	3 - Čermáň	Odvodnenie Urbánkova	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	52 686,52 €	-	- €	70 2 0010 PD Odvodnenie Urbánkova ul.			PD spracovaná	VS a.s. Ing. Bohuš Mal	600,00 €	ZVS Nitra	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Skatepark Chrenová/Streetpark	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	563 254,25 €	-	- €	- €	PSK-UMR	010.02 Športové a rek	PD spracovaná	U/U Studio s.r.o. Praha	42 906,00 €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Hollého rekonštrukcia	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	4 134 420,12 €	39 256,68 €	39 256,68 €	70 21 0044 PD Reorganizácia ulice Hollého	PSK-UMR	008.04 Výstavba a ob	PD spracovaná	Basler a Hof			

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	2 - Staré Mesto	Ul. Janka Kráľa	12 – ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave	Nedostatočný krytie	2 500 000,00 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	ROAR architekti s.r.o.	- €	- €			
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	12 – ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		331 875,00 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	Miková Hana	- €	- €			
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarovce)	12 – ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	Miková Hana	- €	- €			
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obnova MC K rieke, Nitra - I. etapa	12 – ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		253 000,00 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	Miková Hana	- €	- €			
Lokálny	4 - Klokočina	Obnova chodníka Petzwalova	12 – ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob		- €	- €			
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MŠ Horné Krškany	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	Nedostatočný krytie	2 556 419,43 €	56 396,00 €	56 396,00 €		70 77 136 PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krši	EF	009.01 Predškolská v	PD spracovaná	Michal Nágel, MNPA s	- €	- €	
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obradná sieň Dolné Krškany	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		278 909,27 €	334 340,00 €	16 240,00 €	318 100,00 €	70 01 140 Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. et				TA, s.r.o. - Ing. arch. Iv	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Synagoga	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		406 846,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €		70 01 2218 PD synagoga odvlhčenie aktualizácia - FMR KÚ 1	PSK-UMR				- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - Rekonštrukcia	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €						- €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		887 915,04 €	- €	- €	- €	- €	POO	008.02 Cyklodoprava	PD spracovaná	SHP s.r.o.	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Liniový park Selenec	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €						- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		119 064,00 €	5 660,00 €	5 660,00 €		70 77 100 PD autobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská				iPRODOS s.r.o.	5 520,00 €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul.	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €			008.03 Dopravné zna		GASTA (rámcová zmlu	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	11 480,00 €	11 480,00 €		70 77 55 PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova+I					- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Radlinského ulica	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	Nedostatočný krytie	800 000,00 €	59 160,00 €	59 160,00 €		70 21 0116 PD Radlinského	PSK-UMR	008.04 Výstavba a ob		DEVLEV Buildings s.r.o	69 600,00 €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - obnova objektu I.etapa	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	29 394,00 €	29 394,00 €		70 00 1031 PD Obnova Mestskej tržnice 70 00 1136 Obnova M					- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		22 000,00 €	24 500,00 €	4 000,00 €	20 500,00 €	70 77 139 PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí		1 288 028,00 €	- €	- €		70 01 2211 PD Cyklotrasa Univ.most-Štúrova - aktualizácia - F	POO	008.02 Cyklodoprava		ARGUS DS, Ševčík Igor	29 880,00 €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Miestna cesta na Orechov dvor	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí		920 000,00 €	4 713,60 €	4 713,60 €		70 21 0023 PD MK Orechov dvor	FNPS	008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkoviská Smetanova - Šafárikova	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí		- €	- €	- €	- €			008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia Šúdolskej ul.	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		1 922 000,00 €	37 945,50 €	37 945,50 €		70 77 99 PD Šúdolská - rekonštrukcia 70 77 99 PD Šúdolská - r		008.04 Výstavba a ob		Eva Pólyová, iProdos	37 020,00 €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Pri kaplnke, Diely - štúdiá zóny	07F - ASTI	Architektonická štúdia dodaná	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €						- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave	Nedostatočný krytie	1 200 000,00 €	3 333,33 €	- €	3 333,33 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súfz		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Kamerový systém	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		- €	7 800,00 €	7 800,00 €		09 69 PD Veľín MsP Nitra stavebné úpravy	PSK-UMR				- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Nitrianska ulica	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		- €	6 663,00 €	6 663,00 €		70 77 53 PD MC Nitrianska		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Celomestský	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Rekonštrukcia mostu Zelokvet	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	1 300 000,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €		70 05 2203 PD Most Zelokvet - FMR KÚ 5 05 23 8 PD most Zelo		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Námestie Jána Pavla II.	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	26 525,00 €	26 525,00 €		70 01 2219 PD Námestie Jána Pavla II. - FMR KÚ1 70 77 83 PD		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €		70 77 59 PD oprava bazénu Letné kúpalisko					- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Parkovisko Kmeťová 2-16	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		213 897,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €		70 77 101 PD SO Kmeťova 2-16		008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 4	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		11 946,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €		70 77 75 PD Parkovisko L. Okánika 4		008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko Lúčna 3	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		3 185,70 €	- €	- €	- €			008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 14	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		1 479,08 €	- €	- €	- €			008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		28 443,75 €	2 829,00 €	2 829,00 €		70 77 56 PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zamer		008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		7 395,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €		70 77 74 PD parkovisko Tr.A.Hlinku č.36		008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vnútroblok Ďumbierska	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	48 625,00 €	48 625,00 €		70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň		- €	STAPRING, a.s., Cint	- €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	48 625,00 €	48 625,00 €		70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove	PSK-UMR			- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	14 805,00 €	14 805,00 €		70 77 49 PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cint				- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Dražov	Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €		70 21 43 PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	PSK-UMR	008.02 Cyklodoprava			- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku n	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		39 821,25 €	2 050,00 €	2 050,00 €		70 77 133 PD chodník Miková Ves autobusová zastávka		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Vnútroblok Diely	05F - STZI	Súťaž návrhov ukončená		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - II. a III. etapa	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		101 259,75 €	12 850,00 €	12 850,00 €		70 77 54 PD SO chodníka a park.Čajkovského 5-9 70 77 54 PD	PSK-UMR	011.04 Kultúrna infra			- €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	25 625,00 €	25 625,00 €		70 77 97 PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ,klub		008.05 Parkovacia po			- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Výbudovanie odvodňovacieho žlabu na ul. Krčméryho	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €			PSK-UMR			- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	5 000,00 €	5 000,00 €		70 2 1185 PD Bezpečné priechody - VMČ 2 05 2 1185 PD Bez				- €	- €	- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Vodoochranné opatrenia Dražovce	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	25 000,00 €	25 000,00 €		07 01 0116 PD vodoochranné opatrenia MČ Dražovce, Zobor				- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník a odvodnenie Slamkova	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	8 200,00 €	8 200,00 €		70 77 114 PD chodník a odvodnenie ul.Slamkova		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Willermova	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	10 250,00 €	10 250,00 €		70 7 038 PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Bernoláкова	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	Nedostatočný krytie	800 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		70 77 132 PD Vnútroblok Bernoláкова	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň		- €	- €	- €	
Lokálny	3 - Čermáň	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hiboká	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €		70 77 127 PD Parčík Hiboká	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň		- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		50 000,00 €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Predĺženie ul.Dr.Budayho	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	15 375,00 €	15 375,00 €		70 77 118 PD predĺženie ul.Dr.Budayho		008.04 Výstavba a ob			- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Rabčeková	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Golanovská a parkovacie miesta	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
PRIPRAVUJEME PODKLADY			VCELKOVEJ HODNOTE: 10 118 600,00 €			(ak je stanovená)											
Celomestský	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	25 000,00 €	25 000,00 €		05 21 0021 PD Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká				- €	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	MHD výbočíská a prístrešky	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €		PSK-UMR			- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Lávka Iesenského	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	1 500 000,00 €	3 333,33 €	- €	3 333,33 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súfz				- €	- €	- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Oporný múr Dubová ul.	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	5 228,00 €	5 228,00 €		70 77 141 PD MC Dubová - oporný múr				- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Výbudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Veľín - stavebné úpravy v budove MsP	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
		ÚPNZ Pod Šúdolskou	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	ÚST Kmeťova - Hviezdoslavova	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Háji	ÚPNZ Diely centrum Sever	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Fatranská a lok.pracoviská	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	- €	20 500,00 €	20 500,00 €		70 77 116 PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská a lok.Pracoviska		009.02 Základné škol		- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Protipovodňové opatrenia Janikovce	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	34 000,00 €	34 000,00 €		07 01 0112 PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Ja				- €	- €	- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €		70 0 201 Asanácia budovy a úprava terénu ul.Topoľčianska 20				- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Vodoochranné opatrenia Staré mesto	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	15 000,00 €	15 000,00 €		07 01 0117 PD vodoochranné opatrenia MČ Staré mesto 07 01				- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vodoochranné opatrenia Janikovce_Kanáľ	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	15 000,00 €	15 000,00 €		07 01 0115 PD vodoochranné opatrenia MČ Janikovce				- €	- €	- €	
Celomestský	4 - Klokočina	ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Párovská ul - rekonštrukcia ulice	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €			008.04 Výstavba a ob		- €	- €	- €	
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Amfiteáter Zobor - WC+zázemie	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v prípr													

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	2 - Staré Mesto	Multifunkčná aréna	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Detské ihriská		02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	1 409 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Debarierizácia chodníkov - balik		02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto;#4 - Klokočina;#6 Školské zóny		02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	008.02 Cyklotodoprava	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Stará radnica	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	7 200 000,00 €	3 333,33 €	- €	3 333,33 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické súťaž	PSK-UMR
		ÚPNZ Nová Chrenová	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	ÚPNZ Dolnočermánska	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Klientske centrum MsÚ	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	70 77 82 PD Klientske centrum MsÚ	004.06 Klientske cent	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Generel VO		02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €	009.02 Základné škol:	- €
Celomestský		Zmeny a doplnky č. 8 ÚPNM	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		- €

ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLENEENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU			V CELKOVEJ HODNOTE:		86 450,00 €				
			(ak je stanovená)						
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova MC Dolnozoborská, Nitra I. etapa	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Za Humnami 59-65	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Lomnická (pri atletickom štadióne)	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Tr. A. Hlinku (od kostola po križovatku s Dlhou	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Výstavná 37 - Dlhá 8	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Štiavnická 20 popri DI	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Oprava chodníka Lomnická 8 - 28	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
	7 - Chrenová, Janíkovce	Rekonštrukcia MC Štiavnická	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
		Rekonštrukcia MC Výstavná	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
		Rekonštrukcia MC Nábrežie mládeže	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
		Rekonštrukcia MC Lomnická	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
		Rekonštrukcia MC L. Okánika	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia chodníka Kmeťová 10-16	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia chodníka Dunajská	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Há	Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Há	Obnova MC Lukov dvor	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia cesty k Biskupskému hostincu	01K - RZPK	V zásobníku	76 200,00 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Vnútroblok Tribečská	01K - RZPK	V zásobníku	- €	20 500,00 €	20 500,00 €	70 77 142 PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská	012.01 Verejná zeleň
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Há	Štúrová (Nipek-Chladfruct)	01K - RZPK	V zásobníku	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	70 77 106 PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Výbudovanie obratiska pre autobusy MHD - Jarabinová ul.	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Há	Výbudovanie VO na parkovisku za BD Na Hôrke 33-35	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova prepojuvacej cesty ulica Párovská a Schurmanova	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Há	Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob
Celomestský		Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ	01K - RZPK	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Pozn.: Medzi projektami VMČ nie sú zobrazené celomestské projekty

1 - Horné a Dolné Krškany	2 - Staré Mesto	3 - Čermáň	4 - Klokočina	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háje, Kynek	6 - Zobor, Dražovce	7 - Chrenová, Janíkovce
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Kanalizácia Dvorčanská MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon MK ul. Na hlinách MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK ul. Na Priehon od žel. priecestia stépá ulica Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL Komunitné centrum Orechov Dvor ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Obratsisko Dvorčianska Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1 Most medzi vodami Ul. Bočná Rekonštrukcia Dvorčianska 63 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Schodisko Štúrova 47 Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku Múrik BD Štefánikova 80 ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118 Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom križi Parkovisko pri Poliklinike Párovce - pri ihrisku Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou Psi výbeh Kraskova Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21 Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34 Revitalizácia DI J. Kráľa Revitalizácia DI Hotlého MK Kasalova Chodník Mostná I.etapa Stračia - oporný múr - havária Vjazd na parkovisko pred Domom služieb Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4 Parčík Nová Parkovisko pri Poliklinike Párovce Parkovisko Schurmannova 1 NN pripojka - ZŠ Tulipánova Palánok MC Bratislavská	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Športová hala Hlboká MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska MK ul. Hanulova od križov. ul. Golianova po r.d. č. 23 MK Hanulova 2. etapa Odvodnenie cesty Červeňova MK Hlboká 2. etapa Psi výbeh Hlboká ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie Revitalizácia DI Hlboká Kruhový objazd Dolnočermanská Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou ČFK šatne Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov Verejné osvetlenie Párovský cintorín	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII MK Šúdolská Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení Kanalizácia Šúdolská, A. Točika Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22 MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník MK ul. Škultétyho 32 - 42 Parkovisko Škultétyho 36-42 MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení Park pod Borinou - Elektrická pripojka Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho Revitalizácia DI Novomeského Parkovisko Bazovského 2-10 Úprava parkovacích stání Borodáčova MŠ Čajkovského - vzduchotechnika Škultétyho 3.etapa Odvodnenie Chodníka Novomestského 6 MC Hviezdoslavova Chodník Nedbalova 1-11 Parkovisko Benkova pri TS-21	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII kamerový systém - MsP - VMČ 5 ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa Rekonštrukcia KD Kynek Parkovisko Na Hôrke 1 MK Zvolenská I. etapa Chodník ul. Na Hôrke 34-44 MŠ Na Hôrke 30 Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre Parkovisko Na Hôrke 31-35 Parkovisko Popradská U rampa Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky Chodník Hydinárska II. Etapa Workout ihrisko Párovské háje Vnútroblok Popradská-Kmeťova Revitalizácia DI Tokajská Odvodnenie cesty Nová osada Vybudovanie workout ihriska Párovské háje VO Stará Jarocká Stuďňa so závlahou Kynek	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII kamerový systém - MsP - Dražovce ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu MK ul. Lukáčová MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. MK ul. Veterinárska MŠ Dobšinského 2885 ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy Dolnohorská I.etapa MK Klinčeková MK Narcisová MK Pod Zlatým brehom a Klúčovského MK Vysoká MK Kultúrna MŠ Platanová obnova strechy Fitpark - Zoborské jazierko Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Komunitné centrum Dražovce Lokálny park Vašinova Revitalizácia DI Bajkalská Revitalizácia DI Dlhá MK Sadová Obnova chodníka Štiavnická 17 Obnova chodníka Dlhá 86 MK Mrázova 2.etapa Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15 Ul. Lidická Ul.Lužianska Chodník potraviný Moskovská -Toľstého a Tatarkova	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová Cintorín Chrenová - II. etapa Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino Spevnené plochy ul. Vihoriatská č. 2-4 Chodníky Cintorín v Janíkovciach Chodník ul. Dlhá č. 9-23 Chodník ul. Dlhá č. 27-37 MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí Cintorín Chrenová - akustická stena Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173 Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ) ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Chodník Zlievarenská	MC Braneckého	ZŠ Cabajská - sport. areál + ost.	MC Dolnočermanská	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	MC Akademická
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Tehelná ulica	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra
Obnova MC K rieke, Nitra - I. etapa	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarov	Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janíkovce
Obradná sieň Dolné Krškany	Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova		Obnova chodníka Petzwalova	Parkovisko Kmeťová 2-16	Vodoochranné opatrenia Dražovce	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkoviská Smetanova - Šafárikova	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Vnútroblok Diely	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Liniový park Seleneč
	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce		Rekonštrukcia Šúdolskej ul.	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Oporný múr Dubová ul.	Parkovisko Ľ. Okánika 4
	PRIPRAVUJEME PODKLADY		Nitrianska ulica	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	Parkovisko Lučna 3
	Vodoochranné opatrenia Staré mesto		Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	ÚPNZ Diely centrum Sever		Parkovisko Ľ. Okánika 14
	Párovská ul - rekonštrukcia ulice		Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	Ul. Na Dolinu		Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova
			PRIPRAVUJEME PODKLADY	Vodoochranné opatrenia Kynek		Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová
			ÚST Kmeťova - Hviezdoslavova			Vnútroblok Ďumbierska
			ÚPNZ Dolnočermanská			Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka
						Chodník a odvodnenie Slamkova
						MC Janíkovce - Wiltermova
						Predĺženie ul.Dr.Budayho
						Chodník Rabčieková
						Chodník Golianovská a parkovacie miesta
						PRIPRAVUJEME PODKLADY
						Protipovodňové opatrenia Janíkovce
						Vodoochranné opatrenia Janíkovce_Kanáľ
						ÚPP - Technická štúdia Hodžova -Akademická

Projekty s nedostatočným finančným krytím

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
	MŠ Piaristická - zateplenie	MŠ Golianova - dostavba, zateplenie	MŠ Alexho - zateplenie		MŠ Vansova - zateplenie	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Parkovisko Shurmannova 15-25	Odvodnenie Urbánkova	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
MŠ Horné Krškany	Parkovisko Párovská 11-13	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Revitalizácia vnútrobloku Škultétyho/Novomestská	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny		ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko Štúrova 24-52	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Detské ihriská	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	Detské ihriská	Detská ihriská	PRIPRAVUJEME PODKLADY
	Mostná ulica - stromy + dlažba - II.etapa	Detské ihriská	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		Školské zóny	ZŠ Fatranská a lok.pracoviská
	Revitalizácia vnútrobloku Jarmočná		Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC			Detské ihriská
	Stračia - Spevnenie svahu		PRIPRAVUJEME PODKLADY			Školské zóny
	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		Detské ihriská			
	Ul. Janka Kráľa		Školské zóny			
	Vybudovanie odvodňovacieho žľabu na ul. Krčméryho					
	Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova					
	PRIPRAVUJEME PODKLADY					
	Detské ihriská					
	Školské zóny					

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Projekty v zásobníku

ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSObNÍK - ČAkÁ NA VyČLEnENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Dostavba pripravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	Obnova prepojuvacej cesty ulica Párovská a Schurmanova		Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	Obnova MC Dolnozoborská, Nitra I. etapa	Oprava chodníka Za Humnami 59-65
Chodník Novozámocká - Jaspplastik	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja		Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	Obnova MC Lukov dvor	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	Oprava chodníka Lomnická (pri atletickom štadióne)
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Fasáda Vuruma	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rekonštrukcia chodníka Kmeťová 10-16	Štúrová (Nipek-Chladfuct)	Zberný dvor Dražovce	Oprava chodníka Tr. A, Hlinku (od kostola po križovatku s Dlhou
	Oporný múr Stračia 2		Rekonštrukcia chodníka Dunajská	Vybudovanie VO na parkovisku za BD Na Hôrke 33-35	Kolumbárium Dražovce	Oprava chodníka Výstavná 37 - Dlhá 8
	Priechody pre chodcov - balík 1		Vybudovanie obrátiska pre autobusy MHD - Jarabinová ul.	Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	Chodník Kláštorská	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5
	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A		Park pri Family centre - dobudovanie	Detské hracie prvky Kynek	Rekonštrukcie MC Atlasová - Dražovce	Oprava chodníka Štiavnická 20 popri DI
			Škultétyho IV. Etapa	Parkovisko Na hôrke 1-15	UST Svätourbánska, Zobor	Rekonštrukcia MC Štiavnická
			Nedbalova KC	ÚPNZ Záhradkárska oblasť Čabajský potok	ÚPNZ - Martinský vrch	Vnútroblok Tribečská
			Vnútroblok Čajkovského	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	Rámové mosty Dlhá
			Chodník Hviezdoslavova - Novomestského	ÚPNZ Párovské Háje- aktualizácia	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Sadová - dažďová kanalizácia
			ZŠ Benkova - bežecký ovál			MC Janikovce - Kúria
			OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			MC Janikovce - Pri Dolci
						ZŠ Fatranská - bežecký ovál
						MŠ L: Okánika
						OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A

Celomestské projekty

(školské projekty sú uvedené v samostatnom stĺpci)

Školské projekty

pozn.: červeným písmom sú zobrazené projekty s nedostatočným finančným krytím

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra + TDZ	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Par	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie
Cyklistický chodník Nitra -Vrāble, I.a II. Etapa	MD) a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy
Chodníky na Mestskom cintoríne	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení
Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa
Bezpečné priechody 2019	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia
Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov
BD Hlboká	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením
Mestské hodiny pri tržnici	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí
Poliklinika Párove - debarierizácia priestorov	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov
Cyklochodník ul. Dlhá	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Dobudovanie cyklotodopravnej infraštruktúry	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Výbočíská MHD	MŠ Dobšinského 2885
Kúpalisko - technológie detský bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kont	MŠ Na Hôrke 30
Tenisová hala nová (obnova strechy)	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striedch a soc. Zariadení
MK ul. Kráľovská cesta	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy
Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy
Cyklogaráže Nitra	MŠ Platanová obnova strechy
Kúpalisko Sihof - technológie 2021	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne
Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre -- zateplenie
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho
Cyklotávka cez rieku Nitra (prepo) Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne
MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia
Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)
Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	Párovské Háje - centrum zdravia
Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	NN prípojka - ZŠ Tulipánova
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, um	MŠ Alexyho - zateplenie
Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	ZŠ Nábřežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
Cyklotrasa Nitra - Dražovce	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.
Kreatívne centrum Nitra	MŠ Vansova - zateplenie
Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina	MŠ Piaristická - zateplenie
Nový park	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne
Brezový Háj	ZUŠ Rosinského - Prístavba výťahu
Podjazd pod Univerzitným mostom	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová
Revitalizácia územia hradného kopca	CVČ DOMINO - Pocket park
Starý park	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
Revitalizácia mestského lesa - Borina	MŠ Golianova - dostavba, zateplenie
Okná tržnica	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne
Rázcestie schodisko na hrad	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Cyklotrasa Vodná _ Zelokvet	MŠ Horné Krškany
Trafostanica KKC	PRIPRAVUJEME PODKLADY
Predĺženie pešej zóny I. Etapa	ZŠ Fatranská aľok. pracoviská
Slnečko NO - Biovetská	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová
Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Obnova cesty k MŠ Dobšinského	ZŠ Fatranská - bežecký ovál
Hygienické zázemie Starý park Jesenského	ZŠ Benkova - bežecký ovál
Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy
Zelená strecha MsÚ	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Zmeny a doplnky č. 7 k ÚP NR	
Tržnica - obnova okien	
Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
BD Tehelná	
SOCIA	
Kino Lipa - I. etapa	
Fontána Okresný úrad	
Fontána PKO	
Fontána Okresný súd	
Fontána Svätoplukovo námestie	
Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihof	
Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	
Vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	
Priestor pred ORBIS a VUB	
Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	
Hangöcka Brehy	
Skatepark Chrenová/Streetpark	
Hotého rekonštrukcia	
Rekonštrukcia Špitálskej ulice	
Cyklotrasa AS - Čsl. armády	
Obnova MC Železničiarska, Nitra - I. etapa	
Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	
Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	
LED tabule na zastávkach MAD	
BD Ďumbierska	
Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	
Vyvýšený priechod Jesenského	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	
Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	
Synagóga	
Tržnica - Rekonštrukcia	
Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	
Radlinského ulica	
Tržnica - obnova objektu I.etapa	
Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	
Miestna cesta na Orechov dvor	

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY


Kamerový systém
Rekonštrukcia mostu Zelokvet
Námestie Jána Pavla II.
Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska
Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov
Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka
Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku na Sihoti
Kino Lipa - II. a III. etapa
Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická
Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti
PRIPRAVUJEME PODKLADY
Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká
MHD výbočíská a prístrešky
Lávka Jesenského
Výbudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí
Velín - stavebné úpravy v budove MsP
ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
Amfiteáter Zobor - WC+zázemie
Cintorínny - balik
Sídlo SMS
Preferencie VOD
Multifunkčná aréna
Debarierizácia chodníkov - balik
Stará radnica
Klientske centrum MsÚ
Generel VO
Zmeny a doplnky č. 8 ÚPNM
ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN
Rekonštrukcia cesty k Biskupskému hostincu
Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ
Výjazdy na cyklotrasu - Wilsonovo nábrežie
Doplnenie stromov pešia zóna
Živá rieka - nábrežie - 2024
Cyklotrasa DD ranč - Janíkovce
Malý južný obchvat
Cyklotrasa Šlančíkovej - preložka
Plaváreň Klokočina
Debarierizácia vstupov na športoviská
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Rekonštrukcie MK
Vízia rozvoja mesta Nitra
Ostatné (AD+SP+PPD+zamerania, ...)
Fond mestského rozvoja - FMR

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Od roku 2019 už bolo zrealizovaných alebo je v realizácii viac ako 217 projektov v celkovej hodnote viac ako 55 383 181 € a priemernou výškou investície 274 172 €. Celkové kapitálové výdavky mesta boli v rokoch 2019-2024 vo výške 63 515 712 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 56 projektov v celkovej hodnote 32 815 867 €. Priemerná hodnota pripravenej investície je 585 998 €.

Súčasne pripravujeme ďalších 75 projektov v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 26 162 085 €. Uvedená je len hodnota projektov, pri ktorých už je stanovená.



Počet projektov

